



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba - Nabire 98816

LAPORAN

LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG
ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE

TAHUN ANGGARAN
2023

KONTRAKTOR PELAKSANA :



RIZKY MAJUABADI
Mechanical, Electrical & Supplier
Jl. Bukit Beringin Asri XI / A.G1 Semarang
Telp./Fax. (024) 8665382 Email : rizkymajuabadi@gmail.com

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

OPD : DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PAKET : LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
 LOKASI : KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN : 2023
 KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. RIZKY MAJU ABADI
 NO. KONTRAK E-PURCHASING : 000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KW/P ARUI / ESDM / 2023
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2023

Minggu ke :
 I (Satu)

Periode / Tanggal :
 20 November 2023 s/d 26 November 2023 2023

Realisasi : 19.463%

A	PEKERJAAN	SAT.	VOL.	BOBOT	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
					VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			32.419%		0.000%		11.313%		11.313%
	- Calian Tanah Pondasi	m³	19.68	0.871%	-	0.000%	19.680	0.871%	19.680	0.871%
	- Urugan Tanah Kembang	m³	2.46	0.065%	-	0.000%	2.460	0.065%	2.460	0.065%
	- Pas Batu kali	m³	9.84	6.440%	-	0.000%	9.840	6.440%	9.840	6.440%
	- bekisting sloof	m²	32.80	3.937%	-	0.000%	32.800	3.937%	32.800	3.937%
	- beton sloof	m³	2.46	2.801%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- pembesian sloof	kg	258.00	2.075%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Tiang Pipa gip Medium A dia 3"	m	34.00	4.841%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Pas Pagar BRC H = 1,5	m	82.00	11.041%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Pintu Pagar BRC H = 1,5	bh	1.00	0.348%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
B	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL			59.431%		0.000%		0.000%		0.000%
1	Photo Voltaik System									
d	Grounding Protection Kit									
	- Kabel BC 35 mm2	m	8.00	0.374%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Pipa Konduit	m	8.00	0.033%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
2	Battery System									
a	Lithium Battery with BMS	unit	4.00	47.296%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	Voltage : 48 V									
	Kapasitas : 100 AH									
	Size : 480 x 442 x 133mm									
3	Power Cable									
	- Kabel PV (4 mm2,1500 Vdc) modul ke array panel ke Inverter	m	5.00	0.107%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Kabel NYAF (1x25 mm2) Battery connection - DC Connection	m	8.00	0.345%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Kabel NYAF (1x50 mm2) Battery ke Inverter	m	3.00	0.112%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
4	Panel Distribusi									
e	Grounding Panel AC Connection dan Distribusi									
	- Kabel BC 35 mm2	m	4.00	0.187%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Pipa Konduit	m	4.00	0.016%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
5	Jaringan Distribusi Tegangan Rendah									
	- NFA2X 4x35 mm2	m	120.00	5.259%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Tiang Ustrik Besi 8 meter	buah	3.00	5.056%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Asesoris dan Kontruksi Jaringan	set	3.00	0.522%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Pondasi Tiang Distribusi	titik	3.00	0.123%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
C.	BIAYA TRANSPORTASI			8.150%		0.000%		8.150%		8.150%
1	Sewa boat lengkap BBM	Kali	3.00	8.150%	-	0.000%	3.000	8.150%	3.000	8.150%
TOTAL BOBOT				100.000%		0.000%		19.463%		19.463%

Disetujui Oleh :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)


 GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
 NIP. 197911172010042002


 PT. RIZKY MAJU ABADI
 AGUSTINAFESTU WIJAYA, SE
 Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

OPD : DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PAKET : LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
 LOKASI : KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN : 2023
 KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. RIZKY MAJU ABADI
 NO. KONTRAK E-PURCHASING : 000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2013
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2023

Minggu Ke :
 II (Dua)


Periode / Tanggal :
 27 November 2023 s/d 03 Desember 2023

Realisasi : 40.569%

	SAT.	VOL.	BOBOT	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
A PEKERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			32.419%		11.313%		21.106%		32.419%
- Galian Tanah Pondasi	m³	19.68	0.871%	19.680	0.871%	-	0.000%	19.680	0.871%
- Urugun Tanah Kembali	m³	2.46	0.065%	2.460	0.065%	-	0.000%	2.460	0.065%
- Pas Batu kali	m³	9.84	6.440%	9.840	6.440%	-	0.000%	9.840	6.440%
- bekisting sloof	m²	32.80	3.937%	32.800	3.937%	-	0.000%	32.800	3.937%
- beton sloof	m³	2.46	2.801%	-	0.000%	2.460	2.801%	2.460	2.801%
- pembesian sloof	kg	258.00	2.075%	-	0.000%	258.000	2.075%	258.000	2.075%
- Tiang Pipa glp Medium A dia 3"	m	34.00	4.841%	-	0.000%	34.000	4.841%	34.000	4.841%
- Pas Pagar BRC H = 1,5	m	82.00	11.041%	-	0.000%	82.000	11.041%	82.000	11.041%
- Pintu Pagar BRC H = 1,5	bh	1.00	0.348%	-	0.000%	1.000	0.348%	1.000	0.348%
B PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL			59.431%		0.000%		0.000%		0.000%
1. PhotoVoltaik System									
d Grounding Protection Kit									
- Kabel BC 35 mm2	m	8.00	0.374%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pipa Konduit	m	8.00	0.033%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
2. Battery System									
a Lithium Battery with BMS	unit	4.00	47.296%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Voltage : 48 V									
Kapasitas : 100 AH									
Size x 442 x 133mm									
3. Power Cable									
- Kabel PV (4 mm2,1500 Vdc) modul ke array panel ke Inverter	m	5.00	0.107%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Kabel NYAF (1x25 mm2) Battery connection - DC Connection	m	8.00	0.345%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Kabel NYAF (1x50 mm2) Battery ke Inverter	m	3.00	0.112%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
4. Panel Distribusi									
e Grounding Panel AC Connection dan Distribusi									
- Kabel BC 35 mm2	m	4.00	0.187%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pipa Konduit	m	4.00	0.016%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
5 Jaringan Distribusi Tegangan Rendah									
- NFAZX 4x35 mm2	m	120.00	5.259%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Tiang Listrik Besi 8 meter	buah	3.00	5.056%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Aksesoris dan Konstruksi Jaringan	set	3.00	0.522%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pondasi Tiang Distribusi	titik	3.00	0.123%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
C BIAYA TRANSPORTASI			8.150%		8.150%		0.000%		8.150%
1 Sewa boat lengkap BBM	Kali	3.00	8.150%	3.000	8.150%	-	0.000%	3.000	8.150%
TOTAL BOBOT			100.003%		19.463%		21.106%		40.569%

Disetujui Oleh :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)


GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
 NIP. 197911172010042002

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
PT. RIZKY MAJU ABADI

AGUS TRINARESTU WIJAYA, SE
 Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

OPD : DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PAKET : LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
 LOKASI : KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN : 2023
 KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. RIZKY MAJU ABADI
 NO. KONTRAK E-PURCHASING : 000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2023

Minggu Ke :
 III (Tiga)


Periode / Tanggal :
 04 Desember 2023 s/d 10 Desember 2023

Realisasi : 88.836%

	SAT.	VOL.	BOBOT	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
A. PEKERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			32.419%		32.419%		0.000%		32.419%
- Galian Tanah Pondasi	m³	19.68	0.871%	19.680	0.871%	-	0.000%	19.680	0.871%
- Urugan Tanah Kembali	m³	2.46	0.065%	2.460	0.065%	-	0.000%	2.460	0.065%
- Pas Batu kali	m³	9.84	5.440%	9.840	6.440%	-	0.000%	9.840	6.440%
- bekisting sloof	m²	32.80	3.937%	32.800	3.937%	-	0.000%	32.800	3.937%
- beton sloof	m³	2.46	2.801%	2.460	2.801%	-	0.000%	2.460	2.801%
- pembesian sloof	kg	258.00	2.075%	258.000	2.075%	-	0.000%	258.000	2.075%
- Tiang Pipa glp Medium A dia 3"	m	34.00	4.841%	34.000	4.841%	-	0.000%	34.000	4.841%
- Pas Pagar BRC H = 1,5	m	82.00	11.041%	82.000	11.041%	-	0.000%	82.000	11.041%
- Pintu Pagar BRC H = 1,5	bh	1.00	0.348%	1.000	0.348%	-	0.000%	1.000	0.348%
B. PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL			59.431%		0.000%		48.266%		48.266%
1 PhotoVoltaik System									
d Grounding Protection Kit									
- Kabel BC 35 mm2	m	8.00	0.374%	-	0.000%	8.000	0.374%	8.000	0.374%
- Pipa Konduit	m	8.00	0.033%	-	0.000%	8.000	0.033%	8.000	0.033%
2 Battery System									
a Lithium Battery with BMS	unit	4.00	47.296%	-	0.000%	4.000	47.296%	4.000	47.296%
Voltage : 48 V									
Kapasitas : 100 AH									
Size : 480 x 442 x 133mm									
3 Power Cable									
- Kabel PV (4 mm2,1500 Vdc) modul ke array panel ke Inverter	m	5.00	0.107%	-	0.000%	5.000	0.107%	5.000	0.107%
- Kabel NYAF (1x25 mm2) Battery conection - DC Conection	m	8.00	0.345%	-	0.000%	8.000	0.345%	8.000	0.345%
- Kabel NYAF (1x50 mm2) Battery ke Inverter	m	3.00	0.112%	-	0.000%	3.000	0.112%	3.000	0.112%
4 Panel Distribusi									
e Grounding Panel AC Conection dan Distribusi									
- Kabel BC 35 mm2	m	4.00	0.187%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pipa Konduit	m	4.00	0.016%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
5 Jaringan Distribusi Tegangan Rendah									
- NFA2X 4x35 mm2	m	120.00	5.259%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Tiang Listrik Besi 8 meter	buah	3.00	5.056%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Asesoris dan Kosntrukal Jaringan	set	3.00	0.522%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pondasi Tiang Distribusi	titik	3.00	0.123%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
C. BIAYA TRANSPORTASI			8.150%		8.150%		0.000%		8.150%
1 Sewa boat lengkap 8BM	Kali	3.00	8.150%	3.000	8.150%	-	0.000%	3.000	8.150%
TOTAL BOBOT			100.000%		40.569%		48.266%		88.836%

Disetujui Oleh :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)


 GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
 NIP. 197911172010042002


 PT. Rizky Maju Abadi
 Kontraktor Pelaksana
 PT. RIZKY MAJU ABADI
 AGUS TRIMASESTUWIJAYA, SE
 Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN


OPD : DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PAKET : LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
 LOKASI : KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN : 2023
 KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. RIZKY MAJU ABADI
 NO. KONTRAK E-PURCHASING : 000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDIA / 2023
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2023


Minggu Ke :
 IV (Empat)

Periode / Tanggal :
 11 Desember 2023 s/d 17 Desember 2023

Realisasi : 100.000%

	KETERANGAN	SAT.	VOL.	BOBOT	1/P MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
					VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			32.419%		32.419%		0.000%		32.419%
	- Galian Tanah Pondasi	m ³	19.68	0.871%	19.680	0.871%	-	0.000%	19.68	0.871%
	- Urugan Tanah Kembal	m ³	2.46	0.065%	2.460	0.065%	-	0.000%	2.46	0.065%
	- Pas Batu kali	m ³	9.84	6.440%	9.840	6.440%	-	0.000%	9.84	6.440%
	- bekisting sloof	m ²	32.80	3.937%	32.800	3.937%	-	0.000%	32.80	3.937%
	- beton sloof	m ³	2.46	2.801%	2.460	2.801%	-	0.000%	2.46	2.801%
	- pembesian sloof	kg	258.00	2.075%	258.000	2.075%	-	0.000%	258.00	2.075%
	- Tiang Pipa gip Medium A dia 3"	m	34.00	4.841%	34.000	4.841%	-	0.000%	34.00	4.841%
	- Pas Pagar BRC H = 1,5	m	82.00	11.041%	82.000	11.041%	-	0.000%	82.00	11.041%
	- Pintu Pagar BRC H = 1,5	bh	1.00	0.348%	1.000	0.348%	-	0.000%	1.00	0.348%
B	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL			59.431%		48.266%		11.164%		59.431%
1	PhotoVoltaik System									
d	Grounding Protection Kit									
	- Kabel BC 35 mm2	m	8.00	0.374%	8.000	0.374%	-	0.000%	8.00	0.374%
	- Pipa Kondult	m	8.00	0.033%	8.000	0.033%	-	0.000%	8.00	0.033%
2	Battery System									
a	Lithium Battery with BMS	unit	4.00	47.296%	4.000	47.296%	-	0.000%	4.00	47.296%
	Voltage : 48 V									
	Kapasitas : 100 AH									
	Size : 480 x 442 x 133mm									
3	Power Cable									
	- Kabel PV (4 mm2,1500 Vdc) modul ke array panel ke Inverter	m	5.00	0.107%	5.000	0.107%	-	0.000%	5.00	0.107%
	- Kabel NYAF (1x25 mm2) Battery conection - DC Connection	m	8.00	0.345%	8.000	0.345%	-	0.000%	8.00	0.345%
	- Kabel NYAF (1x50 mm2) Battery ke Inverter	m	3.00	0.112%	3.000	0.112%	-	0.000%	3.00	0.112%
4	Panel Distribusi									
e	Grounding Panel AC Connection dan Distribusi									
	- Kabel BC 35 mm2	m	4.00	0.187%	-	0.000%	4.000	0.187%	4.00	0.187%
	- Pipa Kondult	m	4.00	0.016%	-	0.000%	4.000	0.016%	4.00	0.016%
5	Jaringan Distribusi Tegangan Rendah									
	- NFA2X 4x35 mm2	m	120.00	5.259%	-	0.000%	120.00	5.259%	120.00	5.259%
	- Tiang Listrik Besi 8 meter	buah	3.00	5.056%	-	0.000%	3.00	5.056%	3.00	5.056%
	- Asesoris dan Konstruksi Jaringan	set	3.00	0.522%	-	0.000%	3.00	0.522%	3.00	0.522%
	- Pondasi Tiang Distribusi	titik	3.00	0.123%	-	0.000%	3.00	0.123%	3.00	0.123%
C	BIAYA TRANSPORTASI			8.150%		8.150%		0.000%		8.150%
1	Sewa boat lengkap BBM	Kali	3.00	8.150%	3.000	8.150%	-	0.000%	3.00	8.150%
TOTAL BOBOT				100.000%		88.836%		11.164%		100.000%

Disetujui Oleh :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)

 GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.SI
 NIP. 197911172010042002

Disetujui Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 PT. RIZKY MAJU ABADI

 AGUS TRINARESTU WIJAYA, SE
 Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

OPD : DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PAKET : LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
 LOKASI : KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPIA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN : 2023
 KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. RIZKY MAJU ABADI
 NO. KONTRAK E-PURCHASING : 000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2023

Minggu Ke :
 IV (Empat)

Periode / Tanggal :
 20 November 2023 s/d 17 Desember 2023

Realisasi : 100.000%

	KETERANGAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	BOBOT	S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
					VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			32.419%		0.000%		32.419%		32.419%
	- Galian Tanah Pondasi	m³	19.68	0.871%	-	0.000%	19.68	0.871%	19.68	0.871%
	- Urugan Tanah Kembali	m³	2.46	0.065%	-	0.000%	2.46	0.065%	2.46	0.065%
	- Pas Batu kali	m³	9.84	6.440%	-	0.000%	9.84	6.440%	9.84	6.440%
	- bekisting sloof	m²	32.80	3.937%	-	0.000%	32.80	3.937%	32.80	3.937%
	- beton sloof	m³	2.46	2.801%	-	0.000%	2.46	2.801%	2.46	2.801%
	- pembesian sloof	kg	258.00	2.075%	-	0.000%	258.00	2.075%	258.00	2.075%
	- Tiang Pipa gip Medium A dia 3"	m	34.00	4.841%	-	0.000%	34.00	4.841%	34.00	4.841%
	- Pas Pagar BRC H = 1,5	m	82.00	11.041%	-	0.000%	82.00	11.041%	82.00	11.041%
	- Pintu Pagar BRC H = 1,5	bh	1.00	0.348%	-	0.000%	1.00	0.348%	1.00	0.348%
B	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL			59.431%		0.000%		59.431%		59.431%
1	PhotoVoltaik System									
	d Grounding Protection Kit									
	- Kabel BC 35 mm2	m	8.00	0.374%	-	0.000%	8.00	0.374%	8.00	0.374%
	- Pipa Konduit	m	8.00	0.033%	-	0.000%	8.00	0.033%	8.00	0.033%
2	Battery System									
	a Lithium Battery with BMS	unit	4.00	47.296%	-	0.000%	4.00	47.296%	4.00	47.296%
	Voltage : 48 V									
	Kapasitas : 100 AH									
	Size : 480 x 442 x 133mm									
3	Power Cable									
	- Kabel PV (4 mm2;1500 Vdc) modul ke array panel ke Inverter	m	5.00	0.107%	-	0.000%	5.00	0.107%	5.00	0.107%
	- Kabel NYAF (1x25 mm2) Battery conection - DC Connection	m	8.00	0.345%	-	0.000%	8.00	0.345%	8.00	0.345%
	- Kabel NYAF (1x50 mm2) Battery ke Inverter	m	3.00	0.112%	-	0.000%	3.00	0.112%	3.00	0.112%
4	Panel Distribusi									
	e Grounding Panel AC Connection dan Distribusi									
	- Kabel BC 35 mm2	m	4.00	0.187%	-	0.000%	4.00	0.187%	4.00	0.187%
	- Pipa Konduit	m	4.00	0.016%	-	0.000%	4.00	0.016%	4.00	0.016%
5	Jaringan Distribusi Tegangan Rendah									
	- NFA2X 4x35 mm2	m	120.00	5.259%	-	0.000%	120.00	5.259%	120.00	5.259%
	- Tiang Listrik Besi 8 meter	buah	3.00	5.056%	-	0.000%	3.00	5.056%	3.00	5.056%
	- Asesoris dan Kontruksi Jaringan	set	3.00	0.522%	-	0.000%	3.00	0.522%	3.00	0.522%
	- Pondasi Tiang Distribusi	titik	3.00	0.123%	-	0.000%	3.00	0.123%	3.00	0.123%
C	BIAYA TRANSPORTASI			8.150%		0.000%		8.150%		8.150%
1	Sewa boat lengkap BBM	Kali	3.00	8.150%	-	0.000%	3.00	8.150%	3.00	8.150%
TOTAL BOBOT				100.000%		0.000%		100.000%		100.000%

Disetujui Oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen
 (PPK)

FRETS JAMES BORAY, SE, M.Si.
 NIP. 19670218 198912 1 002

PT. Rizky Maju Abadi
 Kontraktor Pelaksana
 PT. RIZKY MAJU ABADI
 AGUS TRINARISTU WIJAYA, SE
 Direktur

TIME SCHEDULE

: DINAS TENAGA KERJA, TRANSFORMASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 : LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
 : KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KAE UPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
 : 2023
 : PT. RIZKY MAJU ABADI
 : 000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / E-SDM / 2023
 : 17 NOVEMBER 2023

AA
 /ASING


Kerajaan	Bobot %	BULAN				KE%
		November		Desember		
		1	2	3	4	
KERJAAN PAGAH KELILING PENGAMAN AREA	32.419%	11.313%	21.106%	0.000%	0.000%	100%
- Galian Tanah Pondasi	0.871%	0.871%				
- Urugan Tanah Kembali	0.065%	0.065%				
- Pas Batu kali	6.440%	6.440%				
- bekisting sloof	3.937%	3.937%				
- beton sloof	2.801%		2.801%			
- pembesian sloof	2.075%		2.075%			
- Tiang Pipa gip Medium A dia 3"	4.841%		4.841%			
- Pas Pagar BRC H = 1,5	11.041%		11.041%			
- Pintu Pagar BRC H = 1,5	0.348%		0.348%			
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	59.431%	0.000%	0.000%	48.266%	11.164%	50%
PhotoVolk System						
d Grounding Protection Kit						
- Kabel BC 35 mm2	0.374%			0.374%		
- Pipa Kondukt	0.033%			0.033%		
Battery System						
a Lithium Battery with BMS	47.296%			47.296%		
Voltage						
Kapasitas						
Size						
Power Cable						
- Kabel PV (4 mm2,1500 Vdc) modul ke array panel ke Inverter	0.107%			0.107%		
- Kabel NYAF (1x25 mm2) Battery conection - UC Conection	0.345%			0.345%		
- Kabel NYAF (1x50 mm2) Battery ke Inverter	0.112%			0.112%		
Panel Distribusi						
e Grounding Panel AC Conection dan Distribusi						
- Kabel BC 35 mm2	0.187%				0.187%	
- Pipa Kondukt	0.016%				0.016%	
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah						
- NFA2X 4x35 mm2	5.259%				5.259%	
- Tiang Listrik Besi 8 meter	5.056%				5.056%	
- Assesoris dan Konstruksi Jaringan	0.522%				0.522%	
- Pondasi Tiang Distribusi	0.123%				0.123%	
BIAYA TRANSPORTASI	8.150%	8.150%	0.000%	0.000%	0.000%	0%
Sewa boat lengkap BBM	8.150%	8.150%				
Jumlah Bobot %	100.000%					
Rencana Mingguan		19.463%	21.106%	48.263%	11.164%	
Kumulatif Rencana		19.463%	40.569%	88.836%	100.000%	
Realisasi Mingguan		19.463%	21.106%	48.266%	11.164%	
Kumulatif Realisasi		19.463%	40.569%	88.836%	100.000%	
Deviasi		0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	

Disetujui Oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen

PPK

FRETS JAMES BORAY, SE, M.Si.
 NIP. 19870218 198812 1 002

PT. Rizky Maju Abadi
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 PT. RIZKY MAJU ABADI
 AGUS TRINAR ESTU WILAJA, SE
 Direktur



Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PFI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
Lokasi	:	KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAFUA TENGAH
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT. RIZKY MAJU ABADI
Hari / Tanggal	:	Senin, 20 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible][illegible]

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKAS
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	N O	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

[illegible]

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - FPI Sanoba – Nabire 98316

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	: LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
Nomor kontrak	: 000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
Lokasi	: KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
Tahun	: 2023

Kontraktor Pelaksana PT. RIZKY MAJU ABADI

Hari / Tanggal : Selasa, 21 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible][illegible]

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	N O	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA


NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekarya	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

[illegible]

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			



Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba - Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	: LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
Nomor kontrak	: 000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
Lokasi	: KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
Tahun	: 2023
Kontraktor Pelaksana	PT. RIZKY MAJU ABADI
Hari / Tanggal	: Rabu, 22 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible][illegible]

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	N O	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

[illegible]

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - FPI Sanoba - Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan :	LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE		
Nomor kontrak :	000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023		
Lokasi :	KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH		
Tahun :	2023		
Kontraktor Pelaksana	PT. RIZKY MAJU ABADI	Hari / Tanggal :	Kamis, 23 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible][illegible]

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IC'LE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA


NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultansi	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekorja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

N O	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			



Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE	
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023	
Lokasi	:	KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH	
Tahun	:	2023	
Kontraktor Pelaksana		PT. RIZKY MAJU ABADI	Hari / Tanggal : Jumat, 24 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible][illegible]

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	C/CAHU/ AKTIF	LOKASI	N O	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultasi	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

N O	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Genimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - FPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	: LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
Nomor kontrak	: 000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
Lokasi	: KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
Tahun	: 2023

Kontraktor Pelaksana PT. RIZKY MAJU ABADI

Hari / Tanggal : Sabtu, 25 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible][illegible]

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	ICL	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekorja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

N O	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	: LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
Nomor kontrak	: 000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
Lokasi	: KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
Tahun	: 2023
Kontraktor Pelaksana	PT. RIZKY MAJU ABADI
Hari / Tanggal	: Minggu, 26 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible][illegible]

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	N O	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

[illegible]

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98316

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
Lokasi	:	KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT. RIZKY MAJU ABADI
Hari / Tanggal	:	Senin, 27 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible][illegible]

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	N O	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA


NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

[illegible]

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			



Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	: LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
Nomor kontrak	: 000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
Lokasi	: KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
Tahun	: 2023

Kontraktor Pelaksana

PT. RIZKY MAJU ABADI

Hari / Tanggal : Selasa, 28 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible][illegible]

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	FUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

[illegible]

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan : LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
 Nomor kontrak : 000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
 Lokasi : KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
 Tahun : 2023

Kontraktor Pelaksana PT. RIZKY MAJU ABADI

Hari / Tanggal : Rabu, 29 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible][illegible]

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

[illegible]

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kapela Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

N O	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIEAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - FPI Sanoba - Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	: LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
Nomor kontrak	: 000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
Lokasi	: KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
Tahun	: 2023

Kontraktor Pelaksana

PT. RIZKY MAJU ABADI

Hari / Tanggal : Kamis, 30 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible][illegible]

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	N O	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Beril						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA


NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

[illegible]

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			



Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PFI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
Lokasi	:	KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT. RIZKY MAJU ABADI
Hari / Tanggal	:	Jumat, 01 Desember 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible][illegible]

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Alat Tkg Kayu						
2	Alat Tkg Batu						
3	Alat Tkg Bosi						
4	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultasi	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mand x	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

N O	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Genimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawahi - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
Lokasi	:	KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT. RIZKY MAJU ABADI
Hari / Tanggal	:	Sabtu, 02 Desember 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible][illegible]

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2	Alat Tkg Batu						
3	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandir	Org	
5.	Kapala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

[illegible]

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PFI Sanoba - Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan : LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
Nomor kontrak : 000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
Lokasi : KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
Tahun : 2023

Kontraktor Pelaksana

PT. RIZKY MAJU ABADI

Hari / Tanggal

Minggu, 03 Desember 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible][illegible]

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CAHAY/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Eesi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA


NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

[illegible]

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			



LAPORAN HARIAN

LAPORAN HARIAN	
Kegiatan :	LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
Nomor kontrak :	000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
Lokasi :	KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
Tahun :	2023
Kontraktor Pelaksana	PT. RIZKY MAJU ABADI
Hari / Tanggal :	Senin, 04 Desember 2023

[illegible][illegible]


NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

NO	JENIS / PERALATAN	CACI / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDI.E	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Palaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

[illegible]

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			



LAPORAN HARIAN

LAPORAN HARIAN	
Kegiatan :	LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
Nomor kontrak :	000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
Lokasi :	KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
Tahun :	2023
Kontraktor Pelaksana	PT. RIZKY MAJU ABADI
Hari / Tanggal :	Selasa, 05 Desember 2023

[illegible][illegible]

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	N O	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultian	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kapela Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

[illegible]

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PFI Sanoba - Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
Lokasi	:	KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana	PT. RIZKY MAJU ABADI	
Hari / Tanggal	:	Rabu, 06 Desember 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible]

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAI / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Batsi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA


NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

[illegible]

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			



LAPORAN HARIAN

LAPORAN HARIAN	
Kegiatan :	LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
Nomor kontrak :	000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
Lokasi :	KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
Tahun :	2023
Kontraktor Pelaksana	PT. RIZKY MAJU ABADI
Hari / Tanggal :	Kamis, 07 Desember 2023

[illegible][illegible]


NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	N O	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultasi	Org	
3.	Polaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

[illegible]

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			



Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Samobu - Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	: LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
Nomor kontrak	: 000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
Lokasi	: KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
Tahun	: 2023

Kontraktor Pelaksana

PT. RIZKY MAJU ABADI

Hari / Tanggal : Jumat, 08 Desember 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible][illegible]

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA


NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

[illegible]

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			



Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Samobu - Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	: LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
Nomor kontrak	: 000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
Lokasi	: KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
Tahun	: 2023

Kontraktor Pelaksana

PT. RIZKY MAJU ABADI

Hari / Tanggal : Sabtu, 09 Desember 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible][illegible]

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAK / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Berya						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA


NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

[illegible]

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			



Alamat : Jalan Raya Santabusa Bawah - PPI Santoba - Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	: LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
Nomor kontrak	: 000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
Lokasi	: KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
Tahun	: 2023

Kontraktor Pelaksana

PT. RIZKY MAJU ABADI

Hari / Tanggal : Senin, 11 Desember 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible][illegible]

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	N O	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA


NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pokorja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

[illegible]

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			



Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba -- Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
Lokasi	:	KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
Tahun	:	2023

Kontraktor Pelaksana

PT. RIZKY MAJU ABADI

Hari / Tanggal : Selasa, 12 Desember 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible]

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	N O	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						


D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

[illegible]

F. USUL / PENGATJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			



Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawahi - PPI Samoba -- Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	: LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
Nomor kontrak	: 000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
Lokasi	: KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
Tahun	: 2023

Kontraktor Pelaksana

PT. RIZKY MAJU ABADI

Hari / Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible]

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN							
NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	N O	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						


D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

N O	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Leba				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			



Alamat : Jalan Raya Sanuabusa Bawali - PPI Sanoba - Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan : LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
 Nomor kontrak : 000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
 Lokasi : KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
 Tahun : 2023

Kontraktor Pelaksana

PT. RIZKY MAJU ABADI

Hari / Tanggal

Kamis, 14 Desember 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible][illegible]

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	N O	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konstituan	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

[illegible]

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			

LAPORAN HARIAN

Kapitan	:	LANJUTAN PEMBANGUNAN PLTS 20KWP DI KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA NABIRE
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 40 / KONTRAK / E-C PLTS 20 KWP ARUI / ESDM / 2023
Lokasi	:	KAMPUNG ARUI DISTRIK KEPULAUAN MOORA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
Tahun	:	2023

Kontraktor Pelaksana

PT. RIZKY MAJU ABADI

Hari / Tanggal : Sabtu, 16 Desember 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible][illegible]

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)			
NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	N O	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA			
NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mendor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

[illegible]

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /			
TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
PELAKSANA LAPANGAN			

