

720 0371



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Merdeka No. 66, Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah



LAPORAN PEKERJAAN

PERIODE 16 NOVEMBER 2023 S/D 20 DESEMBER 2023

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN SPAM DI KAMPUNG NAWARIPI, KABUPATEN
MIMIKA



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI

1. SAMPUL
2. DAFTAR ISI
3. DATA UMUM
4. LAPORAN BULANAN
5. KURVA S
6. LAPORAN MINGGUAN
7. LAPORAN HARIAN

DATA UMUM

PEMILIK PROYEK :

1. Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
2. Pekerjaan : Pembangunan Spam Di Kampung Nawaripi,
Kabupaten Mimika
3. Lokasi : Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika
4. Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
5. T.A :2023

KONTRAKTOR PELAKSANA :

1. Perusahaan : CV. RAS RANDAK PAPUA
2. Alamat : Jl. Alternatif Villa Megapura Skyline – Kota Jayapura
- Papua
3. Kontrak :
 - Nomor : 600/210/DPUPR-PPT/XI/2023
 - Tanggal : 16 November 2023



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN BULANAN
NOVEMBER

PEKERJAAN :
PEMBANGUNAN SPAM DI KAMPUNG NAWARIPI, KABUPATEN
MIMIKA

TAHUN ANGGARAN 2023



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN PROGRES BULANAN

PERIODE : 16 November 2023 s/d 15 Desember 2023

Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pembangunan SPAM Di Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika							Konsultan Pengawas CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN Kontraktor Pelaksana CV. RAS RANDAK PAPUA					
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI	KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN											
1	Pematokan dan Pengukuran	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.22	-	-	1.00	0.22	1.00	0.22
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	4.649.783.00	4.649.783.00	0.52	-	-	0.50	0.26	0.50	0.26
3	Serobong Kerja	Ls	1.00	8.500.000.00	8.500.000.00	0.95	-	-	1.00	0.95	1.00	0.95
4	Piang Nama Proyek	Ls	1.00	400.000.00	400.000.00	0.04	-	-	1.00	0.04	1.00	0.04
II.	PENERAPAN SMIKK											
1	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas a. Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Org	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	-	-	6.00	0.07	6.00	0.07
2	Alat Pelindung Diri Terdiri Atas a. Topi Pelindung (Safety Helmet) b. Pelindung Pematasan Dan Mulut (Masker) c. Sarung Tangan (Safety Gloves) d. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap) e. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh Box Bh Bh Bh	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	100.000.00 5.000.00 15.000.00 150.000.00 80.000.00	600.000.00 30.000.00 480.000.00 900.000.00 480.000.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05	- - - - -	- - - - -	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05
3	Personil K3 terdiri atas a. Petugas K3	OB	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.11	-	-	1.00	0.11	1.00	0.11
III.	PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR											
1	Pekerjaan Tanah a. Galian Tanah b. Urungan Dan Galian c. Timbunan	M ² M ² M ³	7.84 1.66 10.7	158.125.00 115.000.00 264.500.00	1.240.174.38 190.440.00 2.828.034.00	0.14 0.02 0.31	- - -	- - -	7.84 1.66 10.69	0.14 0.02 0.31	7.84 1.66 10.69	0.14 0.02 0.31

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
2	Pekerjaan Pondasi												
	a. Pekerjaan Urungan Pasir	M ³	0.71	339.250,00	241.885,25	0.03		-	0.71	0.03	0.71	0.03	
	b. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	M ²	7.13	1.204.981,50	8.591.518,10	0.96		-	7.13	0.96	7.13	0.96	
	c. Pekerjaan Pasangan Batu Gunung Camp. 1 : 4	M ²	6.12	1.934.932,50	11.837.917,04	1.32		-	6.12	1.32	6.12	1.32	
3	Pekerjaan Beton												
	a. Pekerjaan Footplate 100x100x30cm												
	- Beton K 300	M ³	1.20	1.885.371,96	2.262.446,36	0.25		-	1.20	0.25	1.20	0.25	
	- Besi 16	Kg	271.76	24.558,83	6.674.106,28	0.74		-	271.76	0.74	271.76	0.74	
	- Besi 10	Kg	9.87	23.230,58	229.332,24	0.03		-	9.87	0.03	9.87	0.03	
	- Bekisting	M ²	6.40	465.880,41	2.981.634,62	0.33		-	6.40	0.33	6.40	0.33	
	b. Sloof 15x20cm												
	- Beton K175	M ³	0.64	1.752.346,26	1.121.501,61	0.12		-	0.64	0.12	0.64	0.12	
	- Besi 10	Kg	56.15	23.230,58	1.304.327,09	0.15		-	56.15	0.15	56.15	0.15	
	- Besi 8	Kg	37.37	23.230,58	868.126,59	0.10		-	37.37	0.10	37.37	0.10	
	- Bekisting	M ²	15.96	498.903,85	7.962.601,17	0.89		-	15.96	0.89	15.96	0.89	
	c. Rabat Beton Lantai K175	M ²	0.76	1.752.346,26	1.331.783,16	0.15		-	0.76	0.15	0.76	0.15	
	d. Kolom 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.41	1.752.346,26	718.461,97	0.08		-	0.41	0.08	0.41	0.08	
	- Besi 10	Kg	41.96	23.230,58	974.662,00	0.11		-	41.96	0.11	41.96	0.11	
	- Besi 8	Kg	24.05	23.230,58	558.695,33	0.06		-	24.05	0.06	24.05	0.06	
	- Bekisting	M ²	10.80	1.038.519,63	11.216.012,03	1.25		-	10.80	1.25	10.80	1.25	
	d. Kolom Pedestal 35x35cm												
	- Beton K 300	M ³	1.06	1.885.371,96	1.998.494,28	0.22		-	1.06	0.22	1.06	0.22	
	- Besi 16	Kg	165.90	24.558,83	4.074.309,07	0.45		-	165.90	0.45	165.90	0.45	
	- Besi 10	Kg	49.36	23.230,58	1.146.661,18	0.13		-	49.36	0.13	49.36	0.13	
	- Bekisting	M ²	20.48	1.038.519,63	21.268.882,07	2.37		-	20.48	2.37	20.48	2.37	
	e. Balok 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.18	1.752.346,26	315.422,33	0.04		-	0.18	0.04	0.18	0.04	
	- Besi 10	Kg	30.23	23.230,58	702.329,97	0.08		-	30.23	0.08	30.23	0.08	
	- Besi 8	Kg	25.53	23.230,58	593.076,58	0.07		-	25.53	0.07	25.53	0.07	
	- Bekisting	M ²	5.85	1.046.454,63	6.121.759,60	0.68		-	5.85	0.68	5.85	0.68	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
4	Pekerjaan Dinding Dan Pasangan a. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4 b. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ² M ²	32.50 3.88	376.855.00 376.855.00	12.247.787.50 1.462.197.40	1.36 0.16			32.50 3.88	1.36 0.16	32.50 3.88	1.36 0.16	
5	Pasangan Plasteran a. Pasangan Plasteran Camp 1:4 b. Pasangan Plasteran Camp 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ² M ²	65.00 3.88	106.777.50 106.777.50	6.940.537.50 414.296.70	0.77 0.05			- -	- -	- -	- -	
6	Pekerjaan Penutup Lantai a. Pasangan Keramik Lantai 30x30cm b. Pasangan Acian Lantai	M ² M ²	8.93 15.00	461.897.50 79.033.75	4.124.744.68 1.185.506.25	0.46 0.13				- -	- -	- -	
7	Pekerjaan Penutup Atap a. Pasangan Atap Seng b. Pasangan bubung Atap	M ² M ²	30.00 2.00	126.536.92 51.285.92	3.796.107.48 102.571.83	0.42 0.01			30.00 2.00	0.42 0.01	30.00 2.00	0.42 0.01	
8	Pekerjaan Kayu a. balok kuda kuda Kayu Besi 5x10cm b. Balok Gording kayu Besi 5x5cm c. Liplank Kayu Meloa 2x25cm d. Pekerjaan Kusen Pintu e. Pekerjaan Daun Pintu f. Papan Kayu Lantai Tandon t 5cm	M ³ M ³ M ² M ³ M ² M ²	0.07 0.10 3.80 0.03 1.68 8.80	12.023.404.14 12.023.404.14 169.033.37 13.784.879.63 1.317.341.85 417.908.37	841.638.29 1.202.340.41 642.326.81 411.065.11 2.213.134.31 3.677.593.66	0.09 0.13 0.07 0.05 0.25 0.41			0.07 0.10 3.80 0.03 1.68 8.80	0.09 0.13 0.07 0.05 0.25 0.41	0.07 0.10 3.80 0.03 1.68 8.80	0.09 0.13 0.07 0.05 0.25 0.41	
9	Pekerjaan Pengecatan a. Pengecatan Tembok Baru b. Cat bidang Kayu c. Cat Anti Karat	M ² M ² M ²	36.00 4.75 75.68	138.477.44 165.713.23 166.070.74	4.985.187.77 787.137.84 12.568.233.60	0.56 0.09 1.40				- - -	- - -	- - -	
10	Pekerjaan Baja a. Baja IWF 200x100x5.5x8mm b. Baja UNP 100x50x5mm c. Connection Baseplate - Anchor GOST 24379.1-80 Type 2.1 / 09G2S-12 ID=20 f=600mm - Plate 20mm d. Connection Gusset Plate - Bolt 16 mm XOX 8.8 - Plate 10 mm	Kg Kg Kg Kg Kg Kg	682.66 1.105.31 24.00 105.82 82.00 232.29	65.837.50 42.921.52 450.000.00 65.837.50 65.000.00 65.837.50	44.944.364.40 47.441.413.11 10.800.000.00 6.966.924.25 5.330.000.00 15.293.392.88	5.00 5.28 1.20 0.78 0.59 1.70			682.66 1.105.31 24.00 105.82 82.00 232.29	5.00 5.28 1.20 0.78 0.59 1.70	682.66 1.105.31 24.00 105.82 82.00 232.29	5.00 5.28 1.20 0.78 0.59 1.70	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		SID BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
	e. Connection Hauch												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	40.00	65.000.00	2.600.000.00	0.29		-	40.00	0.29	40.00	0.29	
	- Plate 18 mm	Kg	101.52	65.837.50	6.683.823.00	0.74		-	101.52	0.74	101.52	0.74	
	f. Connection Clip Angle												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	30.00	65.000.00	1.950.000.00	0.22		-	30.00	0.22	30.00	0.22	
	- Baja L 100x75x10	Kg	23.40	65.837.50	1.540.597.50	0.17		-	23.40	0.17	23.40	0.17	
	g. Stiffener	Kg	23.74	65.837.50	1.562.982.25	0.17		-	23.74	0.17	23.74	0.17	
	h. Railing												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M'	24.00	199.237.50	4.781.700.00	0.53		-	24.00	0.53	24.00	0.53	
	- Besi Hollow 40x20x3 mm	M'	128.00	113.589.50	14.536.896.00	1.62		-	128.00	1.62	128.00	1.62	
	i. Tangga												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M'	27.40	199.237.50	5.459.107.50	0.61		-	27.40	0.61	27.40	0.61	
11	Pemasangan Engsel	bh	3.00	92.867.50	278.602.50	0.03		-	3.00	0.03	3.00	0.03	
12	Pemasangan Kunci Pintu Knob	bh	1.00	412.500.00	412.500.00	0.05		-	1.00	0.05	1.00	0.05	
IV.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING												
1	Sumur bor (80M)	Unit	1.00	168.500.421.00	168.500.421.00	18.76		-	1.00	18.76	1.00	18.76	
2	Sistem Penyaringan Air	Unit	1.00	158.300.000.00	158.300.000.00	17.62		-	1.00	17.62	1.00	17.62	
3	Pipa PVC AW dia 3/4"	M'	40.00	45.749.00	1.829.960.00	0.20		-	40.00	0.20	40.00	0.20	
V.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pemasangan Lisrik Baru Daya 2500 VA	bh	1.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.45		-		-	-	-	
2	Pemasangan Lampu	bh	2.00	724.130.00	1.448.260.00	0.16		-		-	-	-	
4	Pemasangan Stop Kontak Tunggal	bh	6.00	173.470.00	1.040.820.00	0.12		-		-	-	-	
5	Jaringan Kabel Induk	M'	13.85	38.115.00	527.936.87	0.06		-		-	-	-	
6	Pemasangan 1 bh Box Limit/MCB	bh	3.00	228.470.00	685.410.00	0.08		-		-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
VI.	PEKERJAAN PEMASANGAN RAK												
1	Besi Hollow 40x40x3mm	M ¹	36.40	199.237.50	7.252.245.00	0.81		-	36.40	0.81	36.40	0.81	
2	Pengecatan	bh	0.58	166.070.74	96.719.60	0.01		-	0.58	0.01	0.58	0.01	
3	Papan Kayu Maloa	M ²	1.44	169.033.37	243.408.05	0.03		-	1.44	0.03	1.44	0.03	
VII.	PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES												
VII.1	PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA GIP Ø 50 mm												
VII.1.1	Pipa GIP Ø 50 mm												
1	Pengadaan Pipa GIP 50 mm	M ¹	575	120.000.00	69.000.000.00	7.68		-	575.00	7.68	575.00	7.68	
2	Pemasangan Pipa GIP 50 mm												
a.	Galian Pipa	M ³	51.8	158.125.00	8.182.568.75	0.91		-		-	-	-	
b.	Urugan Tanah dan Pemadatan	M ³	50.8	173.650.00	8.821.468.10	0.98		-		-	-	-	
c.	Penyambungan dan Pemasangan Pipa	M ¹	575	93.625.33	53.834.566.67	5.99		-		-	-	-	
VII.4	PEKERJAAN ACCESSORIES PIPA												
1	Tee GIP Ø 50-13 mm	Bh	43.00	403.650.00	17.356.950.00	1.93		-		-	-	-	
2	Tee GIP Ø 50-50 mm	Bh	4.00	534.750.00	2.139.000.00	0.24		-		-	-	-	
3	Bend GIP 50-50 mm	Bh	4.00	460.000.00	1.840.000.00	0.20		-		-	-	-	
VIII.	PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH												
1	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M ³	0.96	158.125.00	151.800.00								
2	Pek. Urugan Kembali	M ³	0.96	173.650.00	166.704.00								
3	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
4	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
5	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M ¹	16.00	14.950.00	239.200.00								
6	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	804.954.00	3.85		-		-	-	-	
		Sambungan untuk	43	804.954.00	34.613.022.00								
IX.	PAPAN INFORMASI												
1	Plat Baja	Kg	3.14	65.837.50	206.729.75	0.02		-	3.14	0.02	3.14	0.02	
2	Cat Anti Karat	M2	0.40	166.070.74	66.428.30	0.01		-	0.40	0.01	0.40	0.01	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
X.	PEKERJAAN KRAN UMUM												
1	Pekerjaan Rebat Beton K175	M³	0.59	1.752.346,26	1.033.884,30								
2	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M³	0.96	158.125,00	151.800,00								
3	Pek. Urugan Kembali	M³	0.96	173.650,00	166.704,00								
4	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750,00	28.750,00								
5	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500,00	69.000,00								
6	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950,00	239.200,00								
7	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750,00	149.500,00								
		Sambungan 1 Unit			1.838.838,30								
		Sambungan untuk	6		11.033.029,77	1.23							
		JUMLAH				100,00				80,09		80,09	

DENGAN INI KAMI MELAPORKAN BAHWA KEMAJUAN PEKERJAAN			
SAAT INI ADALAH :			
RENCANA	:	99,13	%
REALISASI	:	80,09	%
DEVIASI	:	(19,04)	%

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST
NIP : 19750114 200502 1 002

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

INDOTAMA
PAPUA
KONSULTAN
LUKAS FREDI WALO
Direktur



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN BULANAN
DESEMBER

PEKERJAAN :

**PEMBANGUNAN SPAM DI KAMPUNG NAWARIPI, KABUPATEN
MIMIKA**

TAHUN ANGGARAN 2023



CV. RAS RANDAK PAPIA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPIA

LAPORAN PROGRES BULANAN

PERIODE : 16 Desember 2023 s/d 21 Desember 2023

Program				Konsultan Pengawas CV. INDOTAMA PAPIA KONSULTAN									
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				Kontraktor Pelaksana CV. RAS RANDAK PAPIA									
Kegiatan													
Pembangunan SPAM Di Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika													
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pematanan dan Pengukuran	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.22	1.00	0.22	-	-	1.00	0.22	
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	4.649.783.00	4.649.783.00	0.52	0.50	0.26	0.50	0.26	1.00	0.52	
3	Serbong Kerja	Ls	1.00	8.500.000.00	8.500.000.00	0.95	1.00	0.95	-	-	1.00	0.95	
4	Pang Nama Proyek	Ls	1.00	400.000.00	400.000.00	0.04	1.00	0.04	-	-	1.00	0.04	
II.	PENERAPAN SMK												
1	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan (Safety Talk a. dan/atau Tool Box Meeting)	Org	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	6.00	0.07	-	-	6.00	0.07	
2	Alat Pelindung Diri Terdiri Atas												
	a. Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	6.00	0.07	-	-	6.00	0.07	
	b. Pelindung Pemasakan Dan Mulut (Masker)	Box	6.00	5.000.00	30.000.00	0.00	6.00	0.00	-	-	6.00	0.00	
	c. Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	32.00	15.000.00	480.000.00	0.05	32.00	0.05	-	-	32.00	0.05	
	d. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap)	Bh	6.00	150.000.00	900.000.00	0.10	6.00	0.10	-	-	6.00	0.10	
	e. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	6.00	80.000.00	480.000.00	0.05	6.00	0.05	-	-	6.00	0.05	
3	Personil K3 terdiri atas												
	a. Petugas K3	OB	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.11	1.00	0.11	-	-	1.00	0.11	
III.	PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR												
1	Pekerjaan Tanah												
	a. Galian Tanah	M ³	7.84	158.125.00	1.240.174.38	0.14	7.84	0.14	-	-	7.84	0.14	
	b. Urungan Dari Galian	M ³	1.66	115.000.00	190.440.00	0.02	1.66	0.02	-	-	1.66	0.02	
	c. Timbunan	M ³	10.7	264.500.00	2.828.034.00	0.31	10.69	0.31	-	-	10.69	0.31	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
2	Pekerjaan Pondasi												
	a. Pekerjaan Uningan Pasir	M ³	0.71	339.250,00	241.885,25	0.03	0.71	0.03	-	-	0.71	0.03	
	b. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	M ²	7.13	1.204.981,50	8.591.518,10	0.96	7.13	0.96	-	-	7.13	0.96	
	c. Pekerjaan Pasangan Batu Gunung Camp. 1 : 4	M ²	6.12	1.934.932,50	11.837.917,04	1.32	6.12	1.32	-	-	6.12	1.32	
3	Pekerjaan Beton												
	a. Pekerjaan Footplate 100x100x30cm												
	- Beton K 300	M ³	1.20	1.885.371,96	2.262.446,36	0.25	1.20	0.25	-	-	1.20	0.25	
	- Besi 16	Kg	271.76	24.558,83	6.674.106,28	0.74	271.76	0.74	-	-	271.76	0.74	
	- Besi 10	Kg	9.87	23.230,58	229.332,24	0.03	9.87	0.03	-	-	9.87	0.03	
	- Bekisting	M ²	6.40	465.880,41	2.981.634,62	0.33	6.40	0.33	-	-	6.40	0.33	
	b. Sloop 15x20cm												
	- Beton K175	M ³	0.64	1.752.346,26	1.121.501,61	0.12	0.64	0.12	-	-	0.64	0.12	
	- Besi 10	Kg	56.15	23.230,58	1.304.327,09	0.15	56.15	0.15	-	-	56.15	0.15	
	- Besi 8	Kg	37.37	23.230,58	868.126,59	0.10	37.37	0.10	-	-	37.37	0.10	
	- Bekisting	M ²	15.96	498.909,85	7.962.601,17	0.89	15.96	0.89	-	-	15.96	0.89	
	c. Rebat Beton Lantai K175	M ³	0.76	1.752.346,26	1.331.783,16	0.15	0.76	0.15	-	-	0.76	0.15	
	d. Kolom 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.41	1.752.346,26	718.461,97	0.08	0.41	0.08	-	-	0.41	0.08	
	- Besi 10	Kg	41.96	23.230,58	974.662,00	0.11	41.96	0.11	-	-	41.96	0.11	
	- Besi 8	Kg	24.05	23.230,58	558.695,33	0.06	24.05	0.06	-	-	24.05	0.06	
	- Bekisting	M ²	10.80	1.038.519,63	11.216.012,03	1.25	10.80	1.25	-	-	10.80	1.25	
	d. Kolom Pedestal 35x35cm												
	- Beton K 300	M ³	1.06	1.885.371,96	1.998.494,28	0.22	1.06	0.22	-	-	1.06	0.22	
	- Besi 16	Kg	165.90	24.558,83	4.074.309,07	0.45	165.90	0.45	-	-	165.90	0.45	
	- Besi 10	Kg	49.36	23.230,58	1.146.661,18	0.13	49.36	0.13	-	-	49.36	0.13	
	- Bekisting	M ²	20.48	1.038.519,63	21.268.882,07	2.37	20.48	2.37	-	-	20.48	2.37	
	e. Balok 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.18	1.752.346,26	315.422,33	0.04	0.18	0.04	-	-	0.18	0.04	
	- Besi 10	Kg	30.23	23.230,58	702.329,97	0.08	30.23	0.08	-	-	30.23	0.08	
	- Besi 8	Kg	25.53	23.230,58	593.076,58	0.07	25.53	0.07	-	-	25.53	0.07	
	- Bekisting	M ²	5.85	1.046.454,63	6.121.759,60	0.68	5.85	0.68	-	-	5.85	0.68	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
4	Pekerjaan Dinding Dan Pasangan												
	a. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4	M ²	32.50	376.855.00	12.247.787.50	1.36	32.50	1.36	-	-	32.50	1.36	
	b. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	376.855.00	1.462.197.40	0.16	3.88	0.16	-	-	3.88	0.16	
5	Pasangan Plasteran												
	a. Pasangan Plasteran Camp 1:4	M ²	65.00	106.777.50	6.940.537.50	0.77	-	-	65.00	0.77	65.00	0.77	
	b. Pasangan Plasteran Camp 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	106.777.50	414.296.70	0.05	-	-	3.88	0.05	3.88	0.05	
6	Pekerjaan Penutup Lantai												
	a. Pasangan Keramik Lantai 30x30cm	M ²	8.93	461.897.50	4.124.744.68	0.46	-	-	8.93	0.46	8.93	0.46	
	b. Pasangan Acian Lantai	M ²	15.00	79.033.75	1.185.506.25	0.13	-	-	15.00	0.13	15.00	0.13	
7	Pekerjaan Penutup Atap												
	a. Pasangan Atap Seng	M ²	30.00	126.536.92	3.796.107.48	0.42	30.00	0.42	-	-	30.00	0.42	
	b. Pasangan bubung Atap	M ²	2.00	51.285.92	102.571.83	0.01	2.00	0.01	-	-	2.00	0.01	
8	Pekerjaan Kayu												
	a. balok kuda kuda Kayu Besi 5x10cm	M ³	0.07	12.023.404.14	841.638.29	0.09	0.07	0.09	-	-	0.07	0.09	
	b. Balok Gording kayu Besi 5x5cm	M ³	0.10	12.023.404.14	1.202.340.41	0.13	0.10	0.13	-	-	0.10	0.13	
	c. Liplank Kayu Maitoa 2x25cm	M ²	3.80	169.033.37	642.326.81	0.07	3.80	0.07	-	-	3.80	0.07	
	d. Pekerjaan Kusen Pintu	M ³	0.03	13.784.879.63	411.065.11	0.05	0.03	0.05	-	-	0.03	0.05	
	e. Pekerjaan Daun Pintu	M ²	1.68	1.317.341.85	2.213.134.31	0.25	1.68	0.25	-	-	1.68	0.25	
	f. Papan Kayu Lantai Tandon 1.5cm	M ²	8.80	417.908.37	3.677.593.66	0.41	8.80	0.41	-	-	8.80	0.41	
	Pekerjaan Pengecatan												
	a. Pengecatan Tembok Baru	M ²	36.00	138.477.44	4.985.187.77	0.56	-	-	36.00	0.56	36.00	0.56	
	b. Cat bidang Kayu	M ²	4.75	165.713.23	787.137.84	0.09	-	-	4.75	0.09	4.75	0.09	
	c. Cat Anti Karat	M ²	75.68	166.070.74	12.568.233.60	1.40	-	-	75.68	1.40	75.68	1.40	
10	Pekerjaan Baja												
	a. Baja IWF 200x100x5,5x8mm	Kg	682.66	65.837.50	44.944.364.40	5.00	682.66	5.00	-	-	682.66	5.00	
	b. Baja UNP 100x50x5mm	Kg	1.105.31	42.921.52	47.441.413.11	5.28	1.105.31	5.28	-	-	1.105.31	5.28	
	c. Connection Baseplate												
	- Anchor GOST 24379.1-80 Type 2.1 / 08G2S-12 ID=20 t=600mm	Bh	24.00	450.000.00	10.800.000.00	1.20	24.00	1.20	-	-	24.00	1.20	
	- Plate 20mm	Kg	105.82	65.837.50	6.966.924.25	0.78	105.82	0.78	-	-	105.82	0.78	
	d. Connection Gusset Plate												
	- Bolt 16 mm XOX 8.8	Bh	82.00	65.000.00	5.330.000.00	0.59	82.00	0.59	-	-	82.00	0.59	
	- Plate 10 mm	Kg	232.29	65.837.50	15.293.392.88	1.70	232.29	1.70	-	-	232.29	1.70	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
	e. Connection Hauch												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	40.00	65.000.00	2.600.000.00	0.29	40.00	0.29	-	-	40.00	0.29	
	- Plate 18 mm	Kg	101.52	65.837.50	6.683.823.00	0.74	101.52	0.74	-	-	101.52	0.74	
	f. Connection Clip Angle												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	30.00	65.000.00	1.950.000.00	0.22	30.00	0.22	-	-	30.00	0.22	
	- Baja L 100x75x10	Kg	23.40	65.837.50	1.540.597.50	0.17	23.40	0.17	-	-	23.40	0.17	
	g. Stiffener	Kg	23.74	65.837.50	1.562.982.25	0.17	23.74	0.17	-	-	23.74	0.17	
	h. Railing												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M'	24.00	199.237.50	4.781.700.00	0.53	24.00	0.53	-	-	24.00	0.53	
	- Besi Hollow 40x20x3 mm	M'	128.00	113.569.50	14.536.896.00	1.62	128.00	1.62	-	-	128.00	1.62	
	i. Tangga												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M'	27.40	199.237.50	5.459.107.50	0.61	27.40	0.61	-	-	27.40	0.61	
11	Pemasangan Engsel	bh	3.00	92.867.50	278.602.50	0.03	3.00	0.03	-	-	3.00	0.03	
12	Pemasangan Kunci Pintu Knob	bh	1.00	412.500.00	412.500.00	0.05	1.00	0.05	-	-	1.00	0.05	
IV.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING												
1	Sumur bor (80M)	Unit	1.00	168.500.421.00	168.500.421.00	18.76	1.00	18.76	-	-	1.00	18.76	
2	Sistem Penyaringan Air	Unit	1.00	158.300.000.00	158.300.000.00	17.62	1.00	17.62	-	-	1.00	17.62	
3	Pipa PVC AW dia 3/4"	M'	40.00	45.749.00	1.829.960.00	0.20	40.00	0.20	-	-	40.00	0.20	
V.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pemasangan Listrik Baru Daya 2500 VA	bh	1.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.45	-	-	1.00	0.45	1.00	0.45	
2	Pemasangan Lampu	bh	2.00	724.130.00	1.448.260.00	0.16	-	-	2.00	0.16	2.00	0.16	
4	Pemasangan Stop Kontak Tunggal	bh	6.00	173.470.00	1.040.820.00	0.12	-	-	6.00	0.12	6.00	0.12	
5	Jaringan Kabel Induk	M'	13.85	38.115.00	527.936.87	0.06	-	-	13.85	0.06	13.85	0.06	
6	Pemasangan 1 bh Box Limb/MCB	bh	3.00	228.470.00	685.410.00	0.08	-	-	3.00	0.08	3.00	0.08	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
VI. PEKERJAAN PEMASANGAN RAK													
1	Besi Hollow 40x40x3mm	M ¹	36.40	199.237.50	7.252.245.00	0.81	36.40	0.81	-	-	36.40	0.81	
2	Pengecatan	bh	0.58	166.070.74	96.719.60	0.01	0.58	0.01	-	-	0.58	0.01	
3	Papan Kayu Matia	M ²	1.44	169.033.37	243.408.05	0.03	1.44	0.03	-	-	1.44	0.03	
VII. PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES													
VII.1 PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA GIP Ø 50 mm													
VII.1.1	Pipa GIP Ø 50 mm												
1	Pengadaan Pipa GIP 50 mm	M ¹	575	120.000.00	69.000.000.00	7.68	575.00	7.68	-	-	575.00	7.68	
2	Pemasangan Pipa GIP 50 mm												
a.	Galian Pipa	M ³	51.8	158.125.00	8.182.968.75	0.91	-	-	51.75	0.91	51.75	0.91	
b.	Urugan Tanah dan Pematatan	M ³	50.8	173.650.00	8.821.468.10	0.98	-	-	50.80	0.98	50.80	0.98	
c.	Penyambungan dan Pemasangan Pipa	M ¹	575	93.625.33	53.834.566.67	5.99	-	-	575.00	5.99	575.00	5.99	
VII.4 PEKERJAAN ACCESSORIES PIPA													
1	Tee GIP Ø 50-13 mm	Bh	43.00	403.650.00	17.356.950.00	1.93	-	-	43.00	1.93	43.00	1.93	
2	Tee GIP Ø 50-50 mm	Bh	4.00	534.750.00	2.139.000.00	0.24	-	-	4.00	0.24	4.00	0.24	
3	Bend GIP 50-50 mm	Bh	4.00	460.000.00	1.840.000.00	0.20	-	-	4.00	0.20	4.00	0.20	
VIII. PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH													
1	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M ³	0.96	158.125.00	151.800.00								
2	Pek. Urugan Kembali	M ³	0.96	173.650.00	166.704.00								
3	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
4	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
5	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M ¹	16.00	14.950.00	239.200.00								
6	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	804.954.00								
		Sambungan untuk	43	804.954.00	34.613.022.00	3.85	-	-	43.00	3.85	43.00	3.85	
IX. PAPAN INFORMASI													
1	Plat Baja	Kg	3.14	65.837.50	206.729.75	0.02	3.14	0.02	-	-	3.14	0.02	
2	Cat Anti Karat	M2	0.40	166.070.74	66.428.30	0.01	0.40	0.01	-	-	0.40	0.01	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Pembangunan SPAM Di Kampung SP4, Kabupaten Mimika

NAMA PAKET KEGIATAN : Pembangunan SPAM Di Kampung SP4, Kabupaten Mimika
LOKASI : Kampung SP4, Kabupaten Mimika
TAHUN ANGGARAN : 2023
KABUPATEN : Mamika

NO.	NAMA KEGIATAN	BEBAN (%)	Bulan I	Bulan II	Bulan III	Bulan IV	Bulan V	%
			1	1	1	1	1	
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN							
II.	PENERAPAN SMK							
III.	PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR							
IV.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING							
V.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK							
VI.	PEKERJAAN PEMASANGAN RAK							
VII.	PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES							
VIII.	PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH							
IX.	PAPAN INFORMASI							
X.	PEKERJAAN KRAN UMUM							
PROGRES RENCANA								
PROGRES RENCANA KUMULATIF			8.38	31.19	60.83	95.98	100.00	
PROGRES REALISASI KUMULATIF			1.47	26.51	55.77	80.09	100.00	
DEVIASI			-8.89	-4.68	-5.06	-15.87	0.00	

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST
NIP : 19750114 200502 1 002

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
DOTAMA PAPUA KONSULTAN

INDOTAMA
PAPUA
KAS FREDINYOLO
Konsultan
Direktur



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 1 – Minggu 3

PERIODE : NOVEMBER

PEKERJAAN :

**PEMBANGUNAN SPAM DI KAMPUNG NAWARIPI, KABUPATEN
MIMIKA**

TAHUN ANGGARAN 2023



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PERIODE : 16 November 2023 s/d 23 November 2023

Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pembangunan SPAM DI Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika										Konsultan Pengawas CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN Kontraktor Pelaksana CV. RAS RANDAK PAPUA					
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SID MINGGU INI		KET		
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT			
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN														
1	Pematokan dan Pengukuran	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.22	-	-	1.00	0.22	1.00	0.22			
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	4.649.783.00	4.649.783.00	0.52	-	-	0.50	0.26	0.50	0.26			
3	Serobong Kerja	Ls	1.00	8.500.000.00	8.500.000.00	0.95	-	-	1.00	0.95	1.00	0.95			
4	Piang Nama Proyek	Ls	1.00	400.000.00	400.000.00	0.04	-	-	1.00	0.04	1.00	0.04			
II.	PENERAPAN SMIKK														
1	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan (Safety Talk a. dan/atau Tool Box Meeting)	Org	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	-	-	-	-	-	-			
2	Alat Pelindung Diri Terdiri Atas a. Topi Pelindung (Safety Helmet) b. Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker) c. Sarung Tangan (Safety Gloves) d. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap) e. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh Box Bh Bh Bh	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	100.000.00 5.000.00 15.000.00 150.000.00 80.000.00	600.000.00 30.000.00 480.000.00 900.000.00 480.000.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05	-	-	-	-	-	-			
3	Personil K3 terdiri atas a. Petugas K3	OB	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.11	-	-	-	-	-	-			
III.	PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR														
1	Pekerjaan Tanah a. Galian Tanah b. Unungan Dari Galian c. Timbunan	M ² M ² M ²	7.84 1.66 10.7	158.125.00 115.000.00 264.500.00	1.240.174.38 190.440.00 2.828.034.00	0.14 0.02 0.31	-	-	-	-	-	-			

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
2	Pekerjaan Pondasi												
	a. Pekerjaan Urungan Pasir	M ³	0.71	339.250,00	241.885,25	0.03		-	-	-	-	-	
	b. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	M ²	7.13	1.204.981,50	8.591.518,10	0.96		-	-	-	-	-	
	c. Pekerjaan Pasangan Batu Gunung Camp. 1 : 4	M ³	6.12	1.934.932,50	11.837.917,04	1.32		-	-	-	-	-	
3	Pekerjaan Beton												
	a. Pekerjaan Footplate 100x100x30cm												
	- Beton K 300	M ³	1.20	1.885.371,96	2.262.446,36	0.25		-	-	-	-	-	
	- Besi 16	Kg	271,76	24.558,83	6.674.106,28	0.74		-	-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	9,87	23.230,58	229.332,24	0.03		-	-	-	-	-	
	- Bekisting	M ²	6,40	465.880,41	2.981.634,62	0.33		-	-	-	-	-	
	b. Stof 15x20cm												
	- Beton K175	M ³	0,64	1.752.346,26	1.121.501,61	0.12		-	-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	56,15	23.230,58	1.304.327,09	0.15		-	-	-	-	-	
	- Besi 8	Kg	37,37	23.230,58	868.126,59	0.10		-	-	-	-	-	
	- Bekisting	M ²	15,96	498.909,85	7.962.601,17	0.89		-	-	-	-	-	
	c. Rabat Beton Lantai K175	M ³	0,76	1.752.346,26	1.331.783,16	0.15		-	-	-	-	-	
	d. Kolom 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0,41	1.752.346,26	718.461,97	0.08		-	-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	41,96	23.230,58	974.662,00	0.11		-	-	-	-	-	
	- Besi 8	Kg	24,05	23.230,58	558.695,33	0.06		-	-	-	-	-	
	- Bekisting	M ²	10,80	1.038.519,63	11.216.012,03	1.25		-	-	-	-	-	
	d. Kolom Pedestal 35x35cm												
	- Beton K 300	M ³	1,06	1.885.371,96	1.998.494,28	0.22		-	-	-	-	-	
	- Besi 16	Kg	165,90	24.558,83	4.074.309,07	0.45		-	-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	49,36	23.230,58	1.146.661,18	0.13		-	-	-	-	-	
	- Bekisting	M ²	20,48	1.038.519,63	21.268.882,07	2.37		-	-	-	-	-	
	e. Balok 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0,18	1.752.346,26	315.422,33	0.04		-	-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	30,23	23.230,58	702.329,97	0.08		-	-	-	-	-	
	- Besi 8	Kg	25,53	23.230,58	593.076,58	0.07		-	-	-	-	-	
	- Bekisting	M ²	5,85	1.046.454,63	6.121.759,60	0.68		-	-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
4	Pekerjaan Dinding Dan Pasangan												
	a. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4	M ²	32.50	376.855.00	12.247.787.50	1.36			-		-		
	b. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	376.855.00	1.462.197.40	0.16			-		-		
5	Pasangan Plasteran												
	a. Pasangan Plasteran Camp 1:4	M ²	65.00	106.777.50	6.940.537.50	0.77			-		-		
	b. Pasangan Plasteran Camp 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	106.777.50	414.296.70	0.05			-		-		
6	Pekerjaan Penutup Lantai												
	a. Pasangan Keramik Lantai 30x30cm	M ²	8.93	461.897.50	4.124.744.68	0.46			-		-		
	b. Pasangan Acian Lantai	M ²	15.00	79.033.75	1.185.506.25	0.13			-		-		
7	Pekerjaan Penutup Atap												
	a. Pasangan Atap Seng	M ²	30.00	126.536.92	3.796.107.48	0.42			-		-		
	b. Pasangan bubung Atap	M ²	2.00	51.285.92	102.571.83	0.01			-		-		
8	Pekerjaan Kayu												
	a. balok kuda kuda Kayu Besi 5x10cm	M ³	0.07	12.023.404.14	841.638.29	0.09			-		-		
	b. Balok Gording kayu Besi 5x5cm	M ³	0.10	12.023.404.14	1.202.340.41	0.13			-		-		
	c. Liplank Kayu Maloa 2x25cm	M ²	3.80	169.033.37	642.326.81	0.07			-		-		
	d. Pekerjaan Kusen Pintu	M ²	0.03	13.784.879.63	411.065.11	0.05			-		-		
	e. Pekerjaan Daun Pintu	M ²	1.68	1.317.341.85	2.213.134.31	0.25			-		-		
	f. Papan Kayu Lantai Tandon t 5cm	M ²	8.80	417.908.37	3.677.593.66	0.41			-		-		
	Pekerjaan Pengecatan												
9	a. Pengecatan Tambok Baru	M ²	36.00	138.477.44	4.985.187.77	0.56			-		-		
	b. Cat bidang Kayu	M ²	4.75	165.713.23	787.137.84	0.09			-		-		
	c. Cat Anti Karat	M ²	75.68	166.070.74	12.568.233.60	1.40			-		-		
10	Pekerjaan Baja												
	a. Baja IMF 200x100x5,5x8mm	Kg	682.66	65.837.50	44.944.364.40	5.00			-		-		
	b. Baja UNP 100x50x5mm	Kg	1.105.31	42.921.52	47.441.413.11	5.28			-		-		
	c. Connection Baseplate												
	- Anchor GOST 24379, 1-80 Type 2.1 / 09G2S-12 ID=20 t= 600mm	Bh	24.00	450.000.00	10.800.000.00	1.20			-		-		
	- Plate 20mm	Kg	105.82	65.837.50	6.966.924.25	0.78			-		-		
	d. Connection Gusset Plate												
	- Bolt 16 mm XOX 8.8	Bh	82.00	65.000.00	5.330.000.00	0.59			-		-		
	- Plate 10 mm	Kg	232.29	65.837.50	15.293.392.88	1.70			-		-		

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
	e. Connection Hauch												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	40.00	65.000.00	2.600.000.00	0.29		-	-	-	-	-	
	- Plate 18 mm	Kg	101.52	65.837.50	6.683.823.00	0.74		-	-	-	-	-	
	f. Connection Clip Angle												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	30.00	65.000.00	1.950.000.00	0.22		-	-	-	-	-	
	- Baja L 100x75x10	Kg	23.40	65.837.50	1.540.597.50	0.17		-	-	-	-	-	
	g. Stiffener	Kg	23.74	65.837.50	1.562.982.25	0.17		-	-	-	-	-	
	h. Railing												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M ¹	24.00	199.237.50	4.781.700.00	0.53		-	-	-	-	-	
	- Besi Hollow 40x20x3 mm	M ¹	128.00	113.569.50	14.536.896.00	1.62		-	-	-	-	-	
	i. Tangga												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M ¹	27.40	199.237.50	5.459.107.50	0.61		-	-	-	-	-	
11	Pemasangan Engsel	bh	3.00	92.867.50	278.602.50	0.03		-	-	-	-	-	
12	Pemasangan Kunci Pintu Knob	bh	1.00	412.500.00	412.500.00	0.05		-	-	-	-	-	
IV.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING												
1	Sumur bor (80M)	Unit	1.00	168.500.421.00	168.500.421.00	18.76		-	-	-	-	-	
2	Sistem Penyaringan Air	Unit	1.00	158.300.000.00	158.300.000.00	17.62		-	-	-	-	-	
3	Pipa PVC AW dia 3/4"	M ¹	40.00	45.749.00	1.829.960.00	0.20		-	-	-	-	-	
V.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pemasangan Listrik Baru Daya 2500 VA	bh	1.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.45		-	-	-	-	-	
2	Pemasangan Lampu	bh	2.00	724.130.00	1.448.260.00	0.16		-	-	-	-	-	
4	Pemasangan Stop Kontak Tunggal	bh	6.00	173.470.00	1.040.820.00	0.12		-	-	-	-	-	
5	Jaringan Kabel Induk	M ¹	13.85	38.115.00	527.936.87	0.06		-	-	-	-	-	
6	Pemasangan 1 bh Box Limit/MCB	bh	3.00	228.470.00	685.410.00	0.08		-	-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
VI.	PEKERJAAN PEMASANGAN RAK												
1	Besi Hollow 40x40x3mm	M ¹	36.40	199.237.50	7.252.245.00	0.81			-	-	-	-	
2	Pengecatan	bh	0.58	166.070.74	96.719.60	0.01			-	-	-	-	
3	Papan Kayu Maloa	M ²	1.44	169.033.37	243.408.05	0.03			-	-	-	-	
VII.	PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES												
VII.1	PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA GIP Ø 50 mm												
VII.1.1	Pipa GIP Ø 50 mm												
1	Pengadaan Pipa GIP 50 mm	M ¹	575	120.000.00	69.000.000.00	7.68			-	-	-	-	
2	Pemasangan Pipa GIP 50 mm												
a.	Galian Pipa	M ³	51.8	158.125.00	8.182.968.75	0.91			-	-	-	-	
b.	Urugan Tanah dan Pematatan	M ³	50.8	173.650.00	8.821.468.10	0.98			-	-	-	-	
c.	Penyambungan dan Pemasangan Pipa	M ¹	575	93.625.33	53.834.566.67	5.99			-	-	-	-	
VII.4	PEKERJAAN ACCESSORIES PIPA												
1	Tee GIP Ø 50-13 mm	Bh	43.00	403.650.00	17.356.950.00	1.93			-	-	-	-	
2	Tee GIP Ø 50-50 mm	Bh	4.00	534.750.00	2.139.000.00	0.24			-	-	-	-	
3	Bend GIP 50-50 mm	Bh	4.00	460.000.00	1.840.000.00	0.20			-	-	-	-	
VIII.	PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH												
1	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M ³	0.96	158.125.00	151.800.00								
2	Pek. Urugan Kembali	M ³	0.96	173.650.00	166.704.00								
3	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
4	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
5	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M ¹	16.00	14.950.00	239.200.00								
6	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	804.954.00								
		Sambungan untuk	43	804.954.00	34.613.022.00	3.85			-	-	-	-	
IX.	PAPAN INFORMASI												
1	Plat Baja	Kg	3.14	65.837.50	206.729.75	0.02			-	-	-	-	
2	Cat Anti Karat	M2	0.40	166.070.74	66.428.30	0.01			-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SID MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
X.	PEKERJAAN KRAN UMUM												
1	Pekerjaan Rebat Beton K175	M³	0.59	1.752.346.26	1.033.884.30								
2	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M³	0.96	158.125.00	151.800.00								
3	Pek. Urugan Kembali	M³	0.96	173.650.00	166.704.00								
4	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
5	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
6	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950.00	239.200.00								
7	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	1.838.838.30								
		Sambungan untuk	6	1.838.838.30	11.033.029.77	1.23		-		-		-	
		JUMLAH				100.00				1.47		1.47	

DENGAN INI KAMI MELAPORKAN BAHWA KEMAJUAN PEKERJAAN			
SAAT INI ADALAH :			
RENCANA	:	8.36	%
REALISASI	:	1.47	%
DEVIASI	:	(6.89)	%

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

INDOTAMA
PAPUA
Konsultan
LUKAS FREDI NYALO
Direktur

RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST
NIP : 19750114 200502 1 002



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PERIODE : 24 November 2023 s/d 01 Desember 2023

Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pembangunan SPAM Di Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika										Konsultan Pengawas CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN Kontraktor Pelaksana CV. RAS RANDAK PAPUA					
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SID MINGGU INI		KET		
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT			
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN														
1	Pematokan dan Pengukuran	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.22	1.00	0.22	-	-	1.00	0.22			
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	4.649.783.00	4.649.783.00	0.52	0.50	0.26	-	-	0.50	0.26			
3	Serobong Kerja	Ls	1.00	8.500.000.00	8.500.000.00	0.95	1.00	0.95	-	-	1.00	0.95			
4	Piang Nama Proyek	Ls	1.00	400.000.00	400.000.00	0.04	1.00	0.04	-	-	1.00	0.04			
II.	PENERAPAN SNIKK														
1	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas a. Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Org	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	-	-	6.00	0.07	6.00	0.07			
2	Alat Pelindung Diri Terdiri Atas a. Topi Pelindung (Safety Helmet) b. Pelindung Pemasakan Dan Mulut (Masker) c. Sarung Tangan (Safety Gloves) d. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap) e. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh Box Bh Bh Bh	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	100.000.00 5.000.00 15.000.00 150.000.00 80.000.00	600.000.00 30.000.00 480.000.00 900.000.00 480.000.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05	- - - - -	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05				
3	Personil K3 terdiri atas a. Petugas K3	OB	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.11	-	-	1.00	0.11	1.00	0.11			
III.	PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR														
1	Pekerjaan Tanah a. Galian Tanah b. Uningan Dari Galian c. Timbunan	M ² M ² M ²	7.84 1.66 10.7	158.125.00 115.000.00 264.500.00	1.240.174.38 190.440.00 2.828.034.00	0.14 0.02 0.31		- - -	7.84 - -	0.14 - -	7.84 - -	0.14 - -			

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
2	Pekerjaan Pondasi												
	a. Pekerjaan Urungan Pasir	M ³	0.71	339.250,00	241.885,25	0.03			0.71	0.03	0.71	0.03	
	b. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	M ²	7.13	1.204.981,50	8.591.518,10	0.96			-	-	-	-	
	c. Pekerjaan Pasangan Batu Gunung Camp. 1 : 4	M ²	6.12	1.934.932,50	11.837.917,04	1.32			-	-	-	-	
3	Pekerjaan Beton												
	a. Pekerjaan Footplate 100x100x30cm												
	- Beton K 300	M ³	1.20	1.885.371,96	2.262.446,36	0.25			1.20	0.25	1.20	0.25	
	- Besi 16	Kg	271.76	24.558,83	6.674.106,28	0.74			271.76	0.74	271.76	0.74	
	- Besi 10	Kg	9.87	23.230,58	229.332,24	0.03			9.87	0.03	9.87	0.03	
	- Bekisting	M ²	6.40	465.880,41	2.981.634,62	0.33			6.40	0.33	6.40	0.33	
	b. Sloof 15x20cm												
	- Beton K175	M ³	0.64	1.752.346,26	1.121.501,61	0.12			-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	56.15	23.230,58	1.304.327,09	0.15			56.15	0.15	56.15	0.15	
	- Besi 8	Kg	37.37	23.230,58	868.126,59	0.10			37.37	0.10	37.37	0.10	
	- Bekisting	M ²	15.96	498.909,85	7.962.601,17	0.89			15.96	0.89	15.96	0.89	
	c. Rabat Beton Lantai K175	M ³	0.76	1.752.346,26	1.331.783,16	0.15			-	-	-	-	
	d. Kolom 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.41	1.752.346,26	718.461,97	0.08			-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	41.96	23.230,58	974.662,00	0.11			-	-	-	-	
	- Besi 8	Kg	24.05	23.230,58	558.695,33	0.06			-	-	-	-	
	- Bekisting	M ²	10.80	1.038.519,63	11.216.012,03	1.25			-	-	-	-	
	d. Kolom Pedestal 35x35cm												
	- Beton K 300	M ³	1.06	1.885.371,96	1.998.494,28	0.22			1.06	0.22	1.06	0.22	
	- Besi 16	Kg	165.90	24.558,83	4.074.309,07	0.45			165.90	0.45	165.90	0.45	
	- Besi 10	Kg	49.36	23.230,58	1.146.661,18	0.13			49.36	0.13	49.36	0.13	
	- Bekisting	M ²	20.48	1.038.519,63	21.268.882,07	2.37			20.48	2.37	20.48	2.37	
	e. Balok 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.18	1.752.346,26	315.422,33	0.04			-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	30.23	23.230,58	702.329,97	0.08			-	-	-	-	
	- Besi 8	Kg	25.53	23.230,58	593.076,58	0.07			-	-	-	-	
	- Bekisting	M ²	5.85	1.046.454,63	6.121.759,60	0.68			-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
4	Pekerjaan Dinding Dan Pasangan												
	a. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4	M ²	32.50	376.855.00	12.247.787.50	1.36		-	-	-	-	-	
	b. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	376.855.00	1.462.197.40	0.16		-	-	-	-	-	
5	Pasangan Plasteran												
	a. Pasangan Plasteran Camp 1:4	M ²	65.00	106.777.50	6.940.537.50	0.77		-	-	-	-	-	
	b. Pasangan Plasteran Camp 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	106.777.50	414.296.70	0.05		-	-	-	-	-	
6	Pekerjaan Penutup Lantai												
	a. Pasangan Keramik Lantai 30x30cm	M ²	8.93	461.897.50	4.124.744.68	0.46		-	-	-	-	-	
	b. Pasangan Acian Lantai	M ²	15.00	79.033.75	1.185.506.25	0.13		-	-	-	-	-	
7	Pekerjaan Penutup Atap												
	a. Pasangan Atap Seng	M ²	30.00	126.536.92	3.796.107.48	0.42		-	-	-	-	-	
	b. Pasangan bubung Atap	M ²	2.00	51.285.92	102.571.83	0.01		-	-	-	-	-	
8	Pekerjaan Kayu												
	a. balok kuda kuda Kayu Besi 5x10cm	M ³	0.07	12.023.404.14	841.638.29	0.09		-	-	-	-	-	
	b. Balok Gording kayu Besi 5x5cm	M ³	0.10	12.023.404.14	1.202.340.41	0.13		-	-	-	-	-	
	c. Liplank Kayu Maloa 2x25cm	M ²	3.80	169.033.37	642.326.81	0.07		-	-	-	-	-	
	d. Pekerjaan Kusen Pintu	M ³	0.03	13.784.879.63	411.065.11	0.05		-	-	-	-	-	
	e. Pekerjaan Daun Pintu	M ²	1.68	1.317.341.85	2.213.134.31	0.25		-	-	-	-	-	
	f. Papan Kayu Lantai Tandon 1.5cm	M ²	8.80	417.908.37	3.677.593.66	0.41		-	-	-	-	-	
9	Pekerjaan Pengecatan												
	a. Pengecatan Tembok Baru	M ²	36.00	138.477.44	4.985.187.77	0.56		-	-	-	-	-	
	b. Cat bidang Kayu	M ²	4.75	165.713.23	787.137.84	0.09		-	-	-	-	-	
	c. Cat Anti Karat	M ²	75.68	168.070.74	12.568.233.60	1.40		-	-	-	-	-	
10	Pekerjaan Baja												
	a. Baja IWF 200x100x5.5x8mm	Kg	682.66	65.837.50	44.944.364.40	5.00		-	-	-	-	-	
	b. Baja UNP 100x50x5mm	Kg	1.105.31	42.921.52	47.441.413.11	5.28		-	-	-	-	-	
	c. Connection Baseplate												
	- Anchor GOST 24379.1-80 Type 2.1 / 09G2S-12 ID=20 t= 600mm	Bh	24.00	450.000.00	10.800.000.00	1.20		-	-	-	-	-	
	- Plate 20mm	Kg	105.82	65.837.50	6.966.924.25	0.78		-	-	-	-	-	
	d. Connection Gussel Plate												
	- Bolt 16 mm XOX 8.8	Bh	82.00	65.000.00	5.330.000.00	0.59		-	-	-	-	-	
	- Plate 10 mm	Kg	232.29	65.837.50	15.293.392.88	1.70		-	-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
	e. Connection Hauch												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	40.00	65.000.00	2.600.000.00	0.29		-	-	-	-	-	
	- Plate 18 mm	Kg	101.52	65.837.50	6.683.823.00	0.74		-	-	-	-	-	
	f. Connection Clip Angle												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	30.00	65.000.00	1.950.000.00	0.22		-	-	-	-	-	
	- Baja L 100x75x10	Kg	23.40	65.837.50	1.540.597.50	0.17		-	-	-	-	-	
	g. Stiffener	Kg	23.74	65.837.50	1.562.982.25	0.17		-	-	-	-	-	
	h. Railing												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M'	24.00	199.237.50	4.781.700.00	0.53		-	-	-	-	-	
	- Besi Hollow 40x20x3 mm	M'	128.00	113.569.50	14.536.896.00	1.62		-	-	-	-	-	
	i. Tangga												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M'	27.40	199.237.50	5.459.107.50	0.61		-	-	-	-	-	
11	Pemasangan Engsel	bh	3.00	92.867.50	278.602.50	0.03		-	-	-	-	-	
12	Pemasangan Kunci Pintu Knob	bh	1.00	412.500.00	412.500.00	0.05		-	-	-	-	-	
IV.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING												
1	Sumur bor (80M)	Unit	1.00	168.500.421.00	168.500.421.00	18.76		-	1.00	18.76	1.00	18.76	
2	Sistem Penyaringan Air	Unit	1.00	158.300.000.00	158.300.000.00	17.62		-	-	-	-	-	
3	Pipa PVC AW dia 3/4"	M'	40.00	45.749.00	1.829.960.00	0.20		-	-	-	-	-	
V.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pemasangan Listrik Baru Daya 2500 VA	bh	1.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.45		-	-	-	-	-	
2	Pemasangan Lampu	bh	2.00	724.130.00	1.448.260.00	0.16		-	-	-	-	-	
4	Pemasangan Stop Kontak Tunggal	bh	6.00	173.470.00	1.040.820.00	0.12		-	-	-	-	-	
5	Jaringan Kabel Induk	M'	13.85	38.115.00	527.936.87	0.06		-	-	-	-	-	
6	Pemasangan 1 bh Box Limit/MCB	bh	3.00	228.470.00	685.410.00	0.08		-	-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
VI.	PEKERJAAN PEMASANGAN RAK												
1	Besi Hollow 40x40x3mm	M ¹	36.40	199.237.50	7.252.245.00	0.81							
2	Pengecatan	bh	0.58	166.070.74	96.719.60	0.01							
3	Papan Kayu Melia	M ²	1.44	169.033.37	243.408.05	0.03							
VII.	PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES												
VII.1	PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA GIP Ø 50 mm												
VII.1.1	Pipa GIP Ø 50 mm												
1	Pengadaan Pipa GIP 50 mm	M ¹	575	120.000.00	69.000.000.00	7.68							
2	Pemasangan Pipa GIP 50 mm												
a.	Galian Pipa	M ³	51.8	158.125.00	8.182.968.75	0.91							
b.	Unguan Tanah dan Pemadatan	M ³	50.8	173.650.00	8.821.468.10	0.98							
c.	Penyambungan dan Pemasangan Pipa	M ¹	575	93.625.33	53.834.566.67	5.99							
VII.4	PEKERJAAN ACCESSORIES PIPA												
1	Tee GIP Ø 50-13 mm	Bh	43.00	403.650.00	17.356.950.00	1.93							
2	Tee GIP Ø 50-50 mm	Bh	4.00	534.750.00	2.139.000.00	0.24							
3	Bend GIP 50-50 mm	Bh	4.00	460.000.00	1.840.000.00	0.20							
VIII.	PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH												
1	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M ³	0.96	158.125.00	151.800.00								
2	Pek. Unguan Kembali	M ³	0.96	173.650.00	166.704.00								
3	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
4	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
5	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M ¹	16.00	14.950.00	239.200.00								
6	Pek. Slop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	804.954.00								
		Sambungan untuk	43	804.954.00	34.613.022.00	3.85							
IX.	PAPAN INFORMASI												
1	Plat Baja	Kg	3.14	65.837.50	206.729.75	0.02							
2	Cat Anti Karat	M2	0.40	166.070.74	66.428.30	0.01							

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SID MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
X	PEKERJAAN KRAN UMUM												
1	Pekerjaan Rabat Beton K175	M ³	0.59	1.752.346.26	1.033.884.30								
2	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M ³	0.96	158.125.00	151.800.00								
3	Pek. Urugan Kembali	M ³	0.96	173.650.00	166.704.00								
4	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
5	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
6	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950.00	239.200.00								
7	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	1.838.838.30								
		Sambungan untuk	6	1.838.838.30	11.033.029.77	1.23							
		JUMLAH				100.00				25.03		26.51	

DENGAN INI KAMI MELAPORKAN BAHWA KEMAJUAN PEKERJAAN

SAAT INI ADALAH :

RENCANA	:	31.19	%
REALISASI	:	26.51	%
DEVIASI	:	(4.68)	%

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

RONNY BUSUNDI SIAHAAN, ST
NIP. 19750114 200502 1 002

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN



LUKAS FREDI NYALO
Direktur



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PERIODE : 02 Desember 2023 s/d 09 Desember 2023

Program						Konsultan Pengawas					
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN					
Kegiatan						Kontraktor Pelaksana					
Pembangunan SPAM Di Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika						CV. RAS RANDAK PAPUA					
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Pemabtan dan Pengukuran	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.22	1.00	0.22	1.00	0.22	
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	4.649.783.00	4.649.783.00	0.52	0.50	0.26	0.50	0.26	
3	Serobong Kerja	Ls	1.00	8.500.000.00	8.500.000.00	0.95	1.00	0.95	1.00	0.95	
4	Piang Nama Proyek	Ls	1.00	400.000.00	400.000.00	0.04	1.00	0.04	1.00	0.04	
II.	PENERAPAN SNIKK										
1	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Org	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	6.00	0.07	6.00	0.07	
2	Alat Pelindung Diri Terdiri Atas										
	a. Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	6.00	0.07	6.00	0.07	
	b. Pelindung Pemafasan Dan Mulut (Masker)	Box	6.00	5.000.00	30.000.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
	c. Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	32.00	15.000.00	480.000.00	0.05	32.00	0.05	32.00	0.05	
	d. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and lbe cap)	Bh	6.00	150.000.00	900.000.00	0.10	6.00	0.10	6.00	0.10	
	e. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	6.00	80.000.00	480.000.00	0.05	6.00	0.05	6.00	0.05	
3	Personil K3 terdiri atas										
	a. Pebugas K3	OB	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.11	1.00	0.11	1.00	0.11	
III.	PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR										
1	Pekerjaan Tanah										
	a. Galian Tanah	M ³	7.84	158.125.00	1.240.174.38	0.14	7.84	0.14	7.84	0.14	
	b. Urungan Dari Galian	M ³	1.66	115.000.00	190.440.00	0.02	-	-	1.66	0.02	
	c. Timbunan	M ³	10.7	264.500.00	2.828.034.00	0.31	-	-	10.69	0.31	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
2	Pekerjaan Pondasi												
	a. Pekerjaan Urungan Pasir	M ³	0.71	339.250,00	241.885,25	0.03	0.71	0.03	-	-	0.71	0.03	
	b. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	M ²	7.13	1.204.981,50	8.591.518,10	0.96	-	-	7.13	0.96	7.13	0.96	
	c. Pekerjaan Pasangan Batu Gunung Camp. 1 : 4	M ²	6.12	1.934.932,50	11.837.917,04	1.32	-	-	6.12	1.32	6.12	1.32	
3	Pekerjaan Beton												
	a. Pekerjaan Footplate 100x100x30cm												
	- Beton K 300	M ³	1.20	1.885.371,96	2.262.446,36	0.25	1.20	0.25	-	-	1.20	0.25	
	- Besi 16	Kg	271.76	24.558,83	6.674.106,28	0.74	271.76	0.74	-	-	271.76	0.74	
	- Besi 10	Kg	9.87	23.230,58	229.332,24	0.03	9.87	0.03	-	-	9.87	0.03	
	- Bekisting	M ²	6.40	465.880,41	2.981.634,62	0.33	6.40	0.33	-	-	6.40	0.33	
	b. Stof 15x20cm												
	- Beton K175	M ³	0.64	1.752.346,26	1.121.501,61	0.12	-	-	0.64	0.12	0.64	0.12	
	- Besi 10	Kg	56.15	23.230,58	1.304.327,09	0.15	56.15	0.15	-	-	56.15	0.15	
	- Besi 8	Kg	37.37	23.230,58	868.126,59	0.10	37.37	0.10	-	-	37.37	0.10	
	- Bekisting	M ²	15.96	498.909,85	7.962.601,17	0.89	15.96	0.89	-	-	15.96	0.89	
	c. Rebat Beton Lantai K175	M ³	0.76	1.752.346,26	1.331.783,16	0.15	-	-	0.76	0.15	0.76	0.15	
	d. Kolom 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.41	1.752.346,26	718.461,97	0.08	-	-	-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	41.96	23.230,58	974.662,00	0.11	-	-	-	-	-	-	
	- Besi 8	Kg	24.05	23.230,58	558.695,33	0.06	-	-	-	-	-	-	
	- Bekisting	M ²	10.80	1.038.519,63	11.216.012,03	1.25	-	-	-	-	-	-	
	d. Kolom Pedestal 35x35cm												
	- Beton K 300	M ³	1.06	1.885.371,96	1.998.494,28	0.22	1.06	0.22	-	-	1.06	0.22	
	- Besi 16	Kg	165.90	24.558,83	4.074.309,07	0.45	165.90	0.45	-	-	165.90	0.45	
	- Besi 10	Kg	49.36	23.230,58	1.146.661,18	0.13	49.36	0.13	-	-	49.36	0.13	
	- Bekisting	M ²	20.48	1.038.519,63	21.268.882,07	2.37	20.48	2.37	-	-	20.48	2.37	
	e. Balok 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.18	1.752.346,26	315.422,33	0.04	-	-	-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	30.23	23.230,58	702.329,97	0.08	-	-	-	-	-	-	
	- Besi 8	Kg	25.53	23.230,58	593.076,58	0.07	-	-	-	-	-	-	
	- Bekisting	M ²	5.85	1.046.454,63	6.121.759,60	0.68	-	-	-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
4	Pekerjaan Dinding Dan Pasangan												
	a. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4	M ²	32.50	376.855.00	12.247.787.50	1.36	-	-	-	-	-	-	
	b. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	376.855.00	1.462.197.40	0.16	-	-	-	-	-	-	
5	Pasangan Plasteran												
	a. Pasangan Plasteran Camp 1:4	M ²	65.00	106.777.50	6.940.537.50	0.77	-	-	-	-	-	-	
	b. Pasangan Plasteran Camp 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	106.777.50	414.296.70	0.05	-	-	-	-	-	-	
6	Pekerjaan Penutup Lantai												
	a. Pasangan Keramik Lantai 30x30cm	M ²	8.93	461.897.50	4.124.744.68	0.46	-	-	-	-	-	-	
	b. Pasangan Acian Lantai	M ²	15.00	79.033.75	1.185.506.25	0.13	-	-	-	-	-	-	
7	Pekerjaan Penutup Atap												
	a. Pasangan Atap Seng	M ²	30.00	126.536.92	3.796.107.48	0.42	-	-	-	-	-	-	
	b. Pasangan bubung Atap	M ²	2.00	51.285.92	102.571.83	0.01	-	-	-	-	-	-	
8	Pekerjaan Kayu												
	a. balok kuda kuda Kayu Besi 5x10cm	M ³	0.07	12.023.404.14	841.638.29	0.09	-	-	-	-	-	-	
	b. Balok Gording kayu Besi 5x5cm	M ³	0.10	12.023.404.14	1.202.340.41	0.13	-	-	-	-	-	-	
	c. Liplank Kayu Melboa 2x25cm	M ²	3.80	169.033.37	642.326.81	0.07	-	-	-	-	-	-	
	d. Pekerjaan Kusen Pintu	M ³	0.03	13.784.879.63	411.065.11	0.05	-	-	-	-	-	-	
	e. Pekerjaan Daun Pintu	M ²	1.68	1.317.341.85	2.213.134.31	0.25	-	-	-	-	-	-	
	f. Papan Kayu Lantai Tandon t 5cm	M ²	8.80	417.908.37	3.677.593.66	0.41	-	-	-	-	-	-	
	Pekerjaan Pengecatan												
	a. Pengecatan Tembok Baru	M ²	36.00	138.477.44	4.985.187.77	0.56	-	-	-	-	-	-	
	b. Cat bidang Kayu	M ²	4.75	165.713.23	787.137.84	0.09	-	-	-	-	-	-	
	c. Cat Anti Karat	M ²	75.68	166.070.74	12.568.233.60	1.40	-	-	-	-	-	-	
10	Pekerjaan Baja												
	a. Baja IWF 200x100x5.5x8mm	Kg	682.66	65.837.50	44.944.364.40	5.00	-	-	-	-	-	-	
	b. Baja UNP 100x50x5mm	Kg	1.105.31	42.921.52	47.441.413.11	5.28	-	-	-	-	-	-	
	c. Connection Baseplate												
	- Anchor GOST 24379.1-80 Type 2.1 / 09G2S-12 / D=20 t= 600mm	Bh	24.00	450.000.00	10.800.000.00	1.20	-	-	-	-	-	-	
	- Plate 20mm	Kg	105.82	65.837.50	6.966.924.25	0.78	-	-	-	-	-	-	
	d. Connection Gusset Plate												
	- Bolt 16 mm XOX 8.8	Bh	82.00	65.000.00	5.330.000.00	0.59	-	-	-	-	-	-	
	- Plate 10 mm	Kg	232.29	65.837.50	15.293.392.88	1.70	-	-	-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
	e. Connection Hauch												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	40.00	65.000.00	2.600.000.00	0.29	-	-	-	-	-	-	
	- Plate 18 mm	Kg	101.52	65.837.50	6.683.823.00	0.74	-	-	-	-	-	-	
	f. Connection Cip Angle												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	30.00	65.000.00	1.950.000.00	0.22	-	-	-	-	-	-	
	- Baja L 100x75x10	Kg	23.40	65.837.50	1.540.597.50	0.17	-	-	-	-	-	-	
	g. Stiffener	Kg	23.74	65.837.50	1.552.982.25	0.17	-	-	-	-	-	-	
	h. Railing												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M ¹	24.00	199.237.50	4.781.700.00	0.53	-	-	-	-	-	-	
	- Besi Hollow 40x20x3 mm	M ¹	128.00	113.569.50	14.536.896.00	1.62	-	-	-	-	-	-	
	i. Tangga												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M ¹	27.40	199.237.50	5.459.107.50	0.61	-	-	-	-	-	-	
11	Pemasangan Engsel	bh	3.00	92.867.50	278.602.50	0.03	-	-	-	-	-	-	
12	Pemasangan Kunci Pintu Knob	bh	1.00	412.500.00	412.500.00	0.05	-	-	-	-	-	-	
IV.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING												
1	Sumur bor (80M)	Unit	1.00	168.500.421.00	168.500.421.00	18.76	1.00	18.76	-	-	1.00	18.76	
2	Sistem Penyaringan Air	Unit	1.00	158.300.000.00	158.300.000.00	17.62	-	-	1.00	17.62	1.00	17.62	
3	Pipa PVC AW dia 3/4"	M ¹	40.00	45.749.00	1.829.960.00	0.20	-	-	40.00	0.20	40.00	0.20	
V.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pemasangan Listrik Baru Daya 2500 VA	bh	1.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.45	-	-	-	-	-	-	
2	Pemasangan Lampu	bh	2.00	724.130.00	1.448.260.00	0.16	-	-	-	-	-	-	
4	Pemasangan Stop Kontak Tunggal	bh	6.00	173.470.00	1.040.820.00	0.12	-	-	-	-	-	-	
5	Jaringan Kabel Induk	M ¹	13.85	38.115.00	527.936.87	0.06	-	-	-	-	-	-	
6	Pemasangan 1 bh Box Limit/MCB	bh	3.00	228.470.00	685.410.00	0.08	-	-	-	-	-	-	

No.	Uralan Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
VI.	PEKERJAAN PEMASANGAN RAK												
1	Besi Hollow 40x40x3mm	M ¹	36.40	199.237.50	7.252.245.00	0.81	-	-	36.40	0.81	36.40	0.81	
2	Pergecatan	bh	0.58	166.070.74	96.719.60	0.01	-	-	0.58	0.01	0.58	0.01	
3	Papan Kayu Melioa	M ²	1.44	169.033.37	243.408.05	0.03	-	-	1.44	0.03	1.44	0.03	
VII.	PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES												
VII.1	PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA GIP Ø 50 mm												
VII.1.1	Pipa GIP Ø 50 mm												
1	Pengadaan Pipa GIP 50 mm	M ¹	575	120.000.00	69.000.000.00	7.68	-	-	575.00	7.68	575.00	7.68	
2	Pemasangan Pipa GIP 50 mm												
a.	Galian Pipa												
b.	Urugan Tanah dan Pemadatan	M ³	51.8	158.125.00	8.182.968.75	0.91	-	-	-	-	-	-	
c.	Penyambungan dan Pemasangan Pipa	M ³	50.8	173.650.00	8.821.468.10	0.98	-	-	-	-	-	-	
VII.4	PEKERJAAN ACCESSORIES PIPA	M ¹	575	93.625.33	53.834.566.67	5.99	-	-	-	-	-	-	
1	Tee GIP Ø 50-13 mm	Bh	43.00	403.650.00	17.356.950.00	1.93	-	-	-	-	-	-	
2	Tee GIP Ø 50-50 mm	Bh	4.00	534.750.00	2.139.000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	
3	Bend GIP 50-50 mm	Bh	4.00	460.000.00	1.840.000.00	0.20	-	-	-	-	-	-	
VIII.	PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH												
1	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M ²	0.96	158.125.00	151.800.00								
2	Pek. Urugan Kembali	M ³	0.96	173.650.00	166.704.00								
3	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
4	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
5	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M ¹	16.00	14.950.00	239.200.00								
6	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	804.954.00								
		Sambungan untuk	43	804.954.00	34.613.022.00	3.85	-	-	-	-	-	-	
IX.	PAPAN INFORMASI												
1	Plat Baja	Kg	3.14	65.837.50	206.729.75	0.02	-	-	3.14	0.02	3.14	0.02	
2	Cat Anti Karat	M2	0.40	166.070.74	66.428.30	0.01	-	-	0.40	0.01	0.40	0.01	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
X.	PEKERJAAN KRAN UMUM												
1	Pekerjaan Rebat Beton K175	M³	0.59	1.752.346,26	1.033.884,30								
2	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M³	0.96	158.125,00	151.800,00								
3	Pek. Urugan Kembali	M³	0.96	173.650,00	166.704,00								
4	Pek. Nepal Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750,00	28.750,00								
5	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500,00	69.000,00								
6	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	15,00	14.950,00	239.200,00								
7	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2,00	74.750,00	149.500,00								
				Sambungan 1 Unit	1.838.838,30								
	JUMILAH	Sambungan untuk	6	1.838.838,30	11.033.029,77	1,23				29,27		55,77	
						100,00							

DENGAN INI KAMI MELAPORKAN BAHWA KEMAJUAN PEKERJAAN			
SAAT INI ADALAH :			
RENCANA	:	60,83	%
REALISASI	:	55,77	%
DEVIASI	:	(5,06)	%

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

ROHRY SUSANDI SAHAAN, ST
NIP : 19750114 200502 1 002

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN



LUKAS FREDI NYALO
Direktur



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 4 – Minggu 5

PERIODE : DESEMBER

PEKERJAAN :

**PEMBANGUNAN SPAM DI KAMPUNG NAWARIPI, KABUPATEN
MIMIKA**

TAHUN ANGGARAN 2023



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PERIODE: 09 Desember 2023 s/d 15 Desember 2023

Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pembangunan SPAM Di Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika													Konsultan Pengawas CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN Kontraktor Pelaksana CV. RAS RANDAK PAPUA					
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET					
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT						
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN																	
1	Pematokan dan Pengukuran	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.22	1.00	0.22	-	-	1.00	0.22						
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	4.649.783.00	4.649.783.00	0.52	0.50	0.26	-	-	0.50	0.26						
3	Serobong Kerja	Ls	1.00	8.500.000.00	8.500.000.00	0.95	1.00	0.95	-	-	1.00	0.95						
4	Piang Nama Proyek	Ls	1.00	400.000.00	400.000.00	0.04	1.00	0.04	-	-	1.00	0.04						
II.	PENERAPAN SMIKK																	
1	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan (Safety Talk a. dan/atau Tool Box Meeting)	Org	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	6.00	0.07	-	-	6.00	0.07						
2	Alat Pelindung Diri Terdiri Atas a. Topi Pelindung (Safety Helmet) b. Pelindung Pemafasan Dan Mulut (Masker) c. Sarung Tangan (Safety Gloves) d. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap) e. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh Box Bh Bh Bh	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	100.000.00 5.000.00 15.000.00 150.000.00 80.000.00	600.000.00 30.000.00 480.000.00 900.000.00 480.000.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05	-	-	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05						
3	Personil K3 terdiri atas a. Petugas K3	OB	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.11	1.00	0.11	-	-	1.00	0.11						
III.	PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR																	
1	Pekerjaan Tanah a. Galian Tanah b. Unjungan Dari Galian c. Timbunan	M ³ M ³ M ³	7.84 1.66 10.7	158.125.00 115.000.00 264.500.00	1.240.174.38 190.440.00 2.828.034.00	0.14 0.02 0.31	7.84 1.66 10.69	0.14 0.02 0.31	-	-	7.84 1.66 10.69	0.14 0.02 0.31						

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
2	Pekerjaan Pondasi												
	a. Pekerjaan Uningan Pasir	M ³	0.71	339.250,00	241.885,25	0.03	0.71	0.03	-	-	0.71	0.03	
	b. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	M ²	7.13	1.204.981,50	8.591.518,10	0.96	7.13	0.96	-	-	7.13	0.96	
	c. Pekerjaan Pasangan Batu Gunung Camp. 1 : 4	M ²	6.12	1.934.932,50	11.837.917,04	1.32	6.12	1.32	-	-	6.12	1.32	
	Pekerjaan Beton												
3	a. Pekerjaan Footplate 100x100x30cm												
	- Beton K 300	M ³	1.20	1.885.371,96	2.262.446,36	0.25	1.20	0.25	-	-	1.20	0.25	
	- Besi 16	Kg	271.76	24.558,83	6.674.106,28	0.74	271.76	0.74	-	-	271.76	0.74	
	- Besi 10	Kg	9.87	23.230,58	228.332,24	0.03	9.87	0.03	-	-	9.87	0.03	
	- Bekisting	M ²	6.40	465.880,41	2.981.634,62	0.33	6.40	0.33	-	-	6.40	0.33	
	b. Sloof 15x20cm												
	- Beton K175	M ³	0.64	1.752.346,26	1.121.501,61	0.12	0.64	0.12	-	-	0.64	0.12	
	- Besi 10	Kg	56.15	23.230,58	1.304.327,09	0.15	56.15	0.15	-	-	56.15	0.15	
	- Besi 8	Kg	37.37	23.230,58	868.126,59	0.10	37.37	0.10	-	-	37.37	0.10	
	- Bekisting	M ²	15.96	498.909,85	7.962.601,17	0.89	15.96	0.89	-	-	15.96	0.89	
	c. Rebat Beton Lantai K175	M ³	0.76	1.752.346,26	1.331.783,16	0.15	0.76	0.15	-	-	0.76	0.15	
	d. Kolom 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.41	1.752.346,26	718.461,97	0.08	-	-	0.41	0.08	0.41	0.08	
	- Besi 10	Kg	41.96	23.230,58	974.662,00	0.11	-	-	41.96	0.11	41.96	0.11	
	- Besi 8	Kg	24.05	23.230,58	558.695,33	0.06	-	-	24.05	0.06	24.05	0.06	
	- Bekisting	M ²	10.80	1.038.519,63	11.216.012,03	1.25	-	-	10.80	1.25	10.80	1.25	
	d. Kolom Pedestal 35x35cm												
	- Beton K 300	M ³	1.06	1.885.371,96	1.998.494,28	0.22	1.06	0.22	-	-	1.06	0.22	
	- Besi 16	Kg	165.90	24.558,83	4.074.309,07	0.45	165.90	0.45	-	-	165.90	0.45	
	- Besi 10	Kg	49.36	23.230,58	1.146.661,18	0.13	49.36	0.13	-	-	49.36	0.13	
	- Bekisting	M ²	20.48	1.038.519,63	21.268.882,07	2.37	20.48	2.37	-	-	20.48	2.37	
	e. Balok 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.18	1.752.346,26	315.422,33	0.04	-	-	0.18	0.04	0.18	0.04	
	- Besi 10	Kg	30.23	23.230,58	702.329,97	0.08	-	-	30.23	0.08	30.23	0.08	
	- Besi 8	Kg	25.53	23.230,58	593.076,58	0.07	-	-	25.53	0.07	25.53	0.07	
	- Bekisting	M ²	5.85	1.046.454,63	6.121.759,60	0.68	-	-	5.85	0.68	5.85	0.68	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
4	Pekerjaan Dinding Dan Pasangan												
	a. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4	M ²	32.50	376.855.00	12.247.787.50	1.36	-	-	32.50	1.36	32.50	1.36	
	b. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	376.855.00	1.462.197.40	0.16	-	-	3.88	0.16	3.88	0.16	
5	Pasangan Plasteran												
	a. Pasangan Plasteran Camp 1:4	M ²	65.00	106.777.50	6.940.537.50	0.77	-	-	-	-	-	-	
	b. Pasangan Plasteran Camp 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	106.777.50	414.296.70	0.05	-	-	-	-	-	-	
6	Pekerjaan Penutup Lantai												
	a. Pasangan Keramik Lantai 30x30cm	M ²	8.93	461.897.50	4.124.744.68	0.46	-	-	-	-	-	-	
	b. Pasangan Acian Lantai	M ²	15.00	79.033.75	1.185.506.25	0.13	-	-	-	-	-	-	
7	Pekerjaan Penutup Atap												
	a. Pasangan Atap Seng	M ²	30.00	126.536.92	3.796.107.48	0.42	-	-	30.00	0.42	30.00	0.42	
	b. Pasangan bubung Atap	M ²	2.00	51.285.92	102.571.83	0.01	-	-	2.00	0.01	2.00	0.01	
8	Pekerjaan Kayu												
	a. balok kuda kuda Kayu Besi 5x10cm	M ³	0.07	12.023.404.14	841.638.29	0.09	-	-	0.07	0.09	0.07	0.09	
	b. Balok Gording kayu Besi 5x5cm	M ³	0.10	12.023.404.14	1.202.340.41	0.13	-	-	0.10	0.13	0.10	0.13	
	c. Liplank Kayu Maiba 2x25cm	M ²	3.80	169.033.37	642.326.81	0.07	-	-	3.80	0.07	3.80	0.07	
	d. Pekerjaan Kusen Pintu	M ³	0.03	13.784.879.63	411.065.11	0.05	-	-	0.03	0.05	0.03	0.05	
	e. Pekerjaan Daun Pintu	M ²	1.68	1.317.341.85	2.213.134.31	0.25	-	-	1.68	0.25	1.68	0.25	
	f. Papan Kayu Lantai Tandon 1.5cm	M ²	8.80	417.908.37	3.677.593.66	0.41	-	-	8.80	0.41	8.80	0.41	
9	Pekerjaan Pengecatan												
	a. Pengecatan Tembok Baru	M ²	36.00	138.477.44	4.985.187.77	0.56	-	-	-	-	-	-	
	b. Cat bidang Kayu	M ²	4.75	165.713.23	787.137.84	0.09	-	-	-	-	-	-	
	c. Cat Anti Karat	M ²	75.68	166.070.74	12.568.233.60	1.40	-	-	-	-	-	-	
10	Pekerjaan Baja												
	a. Baja IWF 200x100x5.5x8mm	Kg	682.66	65.837.50	44.944.364.40	5.00	-	-	682.66	5.00	682.66	5.00	
	b. Baja UNP 100x50x5mm	Kg	1.105.31	42.921.52	47.441.413.11	5.28	-	-	1.105.31	5.28	1.105.31	5.28	
	c. Connection Baseplate												
	- Anchor GOST 24379.1-80 Type 2.1 / 09G2S-12 D=20 f= 600mm	Bh	24.00	450.000.00	10.800.000.00	1.20	-	-	24.00	1.20	24.00	1.20	
	- Plate 20mm	Kg	105.82	65.837.50	6.966.924.25	0.78	-	-	105.82	0.78	105.82	0.78	
	d. Connection Gusset Plate												
	- Bolt 16 mm XOX 8.8	Bh	82.00	65.000.00	5.330.000.00	0.59	-	-	82.00	0.59	82.00	0.59	
	- Plate 10 mm	Kg	232.29	65.837.50	15.293.392.88	1.70	-	-	232.29	1.70	232.29	1.70	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
	e. Connection Hauch												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	40.00	65.000.00	2.600.000.00	0.29	-	-	40.00	0.29	40.00	0.29	
	- Plate 18 mm	Kg	101.52	65.837.50	6.683.823.00	0.74	-	-	101.52	0.74	101.52	0.74	
	f. Connection Clip Angle												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	30.00	65.000.00	1.950.000.00	0.22	-	-	30.00	0.22	30.00	0.22	
	- Baja L 100x75x10	Kg	23.40	65.837.50	1.540.597.50	0.17	-	-	23.40	0.17	23.40	0.17	
	g. Stiffener	Kg	23.74	65.337.50	1.562.982.25	0.17	-	-	23.74	0.17	23.74	0.17	
	h. Railing												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M'	24.00	199.237.50	4.781.700.00	0.53	-	-	24.00	0.53	24.00	0.53	
	- Besi Hollow 40x20x3 mm	M'	128.00	113.569.50	14.536.896.00	1.62	-	-	128.00	1.62	128.00	1.62	
	i. Tangga												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M'	27.40	199.237.50	5.459.107.50	0.61	-	-	27.40	0.61	27.40	0.61	
11	Pemasangan Engsel	bh	3.00	92.867.50	278.602.50	0.03	-	-	3.00	0.03	3.00	0.03	
12	Pemasangan Kunci Pintu Knob	bh	1.00	412.500.00	412.500.00	0.05	-	-	1.00	0.05	1.00	0.05	
IV.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING												
1	Sumur bor (80M)	Unit	1.00	168.500.421.00	168.500.421.00	18.76	1.00	18.76	-	-	1.00	18.76	
2	Sistem Penyaringan Air	Unit	1.00	158.300.000.00	158.300.000.00	17.62	1.00	17.62	-	-	1.00	17.62	
3	Pipa PVC AW dia 3/4"	M'	40.00	45.749.00	1.829.960.00	0.20	40.00	0.20	-	-	40.00	0.20	
V.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pemasangan Listrik Baru Daya 2500 VA	bh	1.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.45	-	-	-	-	-	-	
2	Pemasangan Lampu	bh	2.00	724.130.00	1.448.260.00	0.16	-	-	-	-	-	-	
4	Pemasangan Stop Kontak Tunggal	bh	6.00	173.470.00	1.040.820.00	0.12	-	-	-	-	-	-	
5	Jaringan Kabel Induk	M'	13.85	38.115.00	527.936.87	0.06	-	-	-	-	-	-	
6	Pemasangan 1 bh Box Limit MCB	bh	3.00	228.470.00	685.410.00	0.08	-	-	-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
VI. PEKERJAAN PEMASANGAN RAK													
1	Besi Hollow 40x40x3mm	M ¹	36.40	199.237.50	7.252.245.00	0.81	36.40	0.81	-	-	36.40	0.81	
2	Pengecatan	bh	0.58	166.070.74	96.719.60	0.01	0.58	0.01	-	-	0.58	0.01	
3	Papan Kayu Melba	M ²	1.44	169.033.37	243.408.05	0.03	1.44	0.03	-	-	1.44	0.03	
VII. PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES													
VII.1 PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA GIP Ø 50 mm													
VII.1.1 Pipa GIP Ø 50 mm													
1	Pengadaan Pipa GIP 50 mm	M ¹	575	120.000.00	69.000.000.00	7.68	575.00	7.68	-	-	575.00	7.68	
2	Pemasangan Pipa GIP 50 mm												
a.	Galian Pipa	M ³	51.8	158.125.00	8.182.968.75	0.91	-	-	-	-	-	-	
b.	Unguan Tanah dan Pemadatan	M ³	50.8	173.650.00	8.821.468.10	0.98	-	-	-	-	-	-	
c.	Penyambungan dan Pemasangan Pipa	M ¹	575	93.625.33	53.834.566.67	5.99	-	-	-	-	-	-	
VII.4 PEKERJAAN ACCESSORIES PIPA													
1	Tee GIP Ø 50-13 mm	Bh	43.00	403.650.00	17.356.950.00	1.93	-	-	-	-	-	-	
2	Tee GIP Ø 50-50 mm	Bh	4.00	534.750.00	2.139.000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	
3	Bend GIP 50-50 mm	Bh	4.00	460.000.00	1.840.000.00	0.20	-	-	-	-	-	-	
VIII. PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH													
1	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M ²	0.96	158.125.00	151.800.00								
2	Pek. Urugan Kembali	M ²	0.96	173.650.00	166.704.00								
3	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
4	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
5	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M ¹	16.00	14.950.00	239.200.00								
6	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	804.954.00								
			43	804.954.00	34.613.022.00	3.85	-	-	-	-	-	-	
IX. PAPAN INFORMASI													
1	Plat Baja	Kg	3.14	65.837.50	206.729.75	0.02	3.14	0.02	-	-	3.14	0.02	
2	Cat Anti Karat	M2	0.40	166.070.74	66.428.30	0.01	0.40	0.01	-	-	0.40	0.01	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
X.	PEKERJAAN KRAN UMUM												
1	Pekerjaan Rebat Beton K175	M ³	0.59	1.752.346.26	1.033.884.30								
2	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M ³	0.96	158.125.00	151.800.00								
3	Pek. Unguan Kembali	M ³	0.96	173.650.00	166.704.00								
4	Pek. Nipel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
5	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
6	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950.00	239.200.00								
7	Pek. Slop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	1.838.838.30								
		Sambungan untuk	6	1.838.838.30	11.033.029.77	1.23		-		-		-	
		JUMLAH				100.00				24.31			80.09

DENGAN INI KAMI MELAPORKAN BAHWA KEMAJUAN PEKERJAAN			
SAAT INI ADALAH :			
RENCANA	:	95.96	%
REALISASI	:	80.09	%
DEVIASI	:	(15.87)	%

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
(PK)

RONNY SUSANDI SAHAAN, ST
NIP : 19750114 200502 1 002

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN



LUKAS FREDI NYALO
Direktur



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PERIODE : 16 Desember 2023 s/d 21 Desember 2023

Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pembangunan SPAM DI Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika										Konsultan Pengawas CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN Kontraktor Pelaksana CV. RAS RANDAK PAPUA					
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET		
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT			
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN														
1	Pematokan dan Pengukuran	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.22	1.00	0.22	-	-	1.00	0.22			
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	4.649.783.00	4.649.783.00	0.52	0.50	0.26	0.50	0.26	1.00	0.52			
3	Serobong Kerja	Ls	1.00	8.500.000.00	8.500.000.00	0.95	1.00	0.95	-	-	1.00	0.95			
4	Piang Nama Proyek	Ls	1.00	400.000.00	400.000.00	0.04	1.00	0.04	-	-	1.00	0.04			
II.	PENERAPAN SMK														
1	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas a. Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Org	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	6.00	0.07	-	-	6.00	0.07			
2	Alat Pelindung Diri Terdiri Atas a. Topi Pelindung (Safety Helmet) b. Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker) c. Sarung Tangan (Safety Gloves) d. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap) e. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh Box Bh Bh Bh	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	100.000.00 5.000.00 15.000.00 150.000.00 80.000.00	600.000.00 30.000.00 480.000.00 900.000.00 480.000.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05	- - - - -	- - - - -	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05			
3	Personil K3 terdiri atas a. Petugas K3	OB	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.11	1.00	0.11	-	-	1.00	0.11			
III.	PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR														
1	Pekerjaan Tanah a. Galian Tanah b. Urungan Dari Galian c. Timbunan	M ² M ² M ³	7.84 1.66 10.7	158.125.00 115.000.00 264.500.00	1.240.174.38 190.440.00 2.828.034.00	0.14 0.02 0.31	7.84 1.66 10.69	0.14 0.02 0.31	- - -	- - -	7.84 1.66 10.69	0.14 0.02 0.31			

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
2	Pekerjaan Pondasi												
	a. Pekerjaan Urungan Pasir	M ³	0.71	339.250.00	241.885.25	0.03	0.71	0.03	-	-	0.71	0.03	
	b. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	M ³	7.13	1.204.981.50	8.591.518.10	0.96	7.13	0.96	-	-	7.13	0.96	
	c. Pekerjaan Pasangan Batu Gunung Camp. 1 : 4	M ³	6.12	1.934.932.50	11.837.917.04	1.32	6.12	1.32	-	-	6.12	1.32	
	Pekerjaan Beton												
3	a. Pekerjaan Footplate 100x100x30cm												
	- Beton K 300	M ³	1.20	1.885.371.96	2.262.446.36	0.25	1.20	0.25	-	-	1.20	0.25	
	- Besi 16	Kg	271.76	24.558.83	6.674.106.28	0.74	271.76	0.74	-	-	271.76	0.74	
	- Besi 10	Kg	9.87	23.230.58	229.332.24	0.03	9.87	0.03	-	-	9.87	0.03	
	- Bekisting	M ²	6.40	465.880.41	2.981.634.62	0.33	6.40	0.33	-	-	6.40	0.33	
	b. Sloof 15x20cm												
	- Beton K175	M ³	0.64	1.752.346.26	1.121.501.61	0.12	0.64	0.12	-	-	0.64	0.12	
	- Besi 10	Kg	56.15	23.230.58	1.304.327.09	0.15	56.15	0.15	-	-	56.15	0.15	
	- Besi 8	Kg	37.37	23.230.58	868.126.59	0.10	37.37	0.10	-	-	37.37	0.10	
	- Bekisting	M ²	15.96	498.909.85	7.962.601.17	0.89	15.96	0.89	-	-	15.96	0.89	
	c. Rebat Beton Lantai K175	M ³	0.76	1.752.346.26	1.331.783.16	0.15	0.76	0.15	-	-	0.76	0.15	
	d. Kolom 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.41	1.752.346.26	718.461.97	0.08	0.41	0.08	-	-	0.41	0.08	
	- Besi 10	Kg	41.96	23.230.58	974.662.00	0.11	41.96	0.11	-	-	41.96	0.11	
	- Besi 8	Kg	24.05	23.230.58	558.695.33	0.06	24.05	0.06	-	-	24.05	0.06	
	- Bekisting	M ²	10.80	1.038.519.63	11.216.012.03	1.25	10.80	1.25	-	-	10.80	1.25	
	d. Kolom Pedestal 35x35cm												
	- Beton K 300	M ³	1.06	1.885.371.96	1.998.494.28	0.22	1.06	0.22	-	-	1.06	0.22	
	- Besi 16	Kg	165.90	24.558.83	4.074.309.07	0.45	165.90	0.45	-	-	165.90	0.45	
	- Besi 10	Kg	49.36	23.230.58	1.146.661.18	0.13	49.36	0.13	-	-	49.36	0.13	
	- Bekisting	M ²	20.48	1.038.519.63	21.268.882.07	2.37	20.48	2.37	-	-	20.48	2.37	
	e. Balok 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.18	1.752.346.26	315.422.33	0.04	0.18	0.04	-	-	0.18	0.04	
	- Besi 10	Kg	30.23	23.230.58	702.329.97	0.08	30.23	0.08	-	-	30.23	0.08	
	- Besi 8	Kg	25.53	23.230.58	593.076.58	0.07	25.53	0.07	-	-	25.53	0.07	
	- Bekisting	M ²	5.85	1.046.454.63	6.121.759.60	0.68	5.85	0.68	-	-	5.85	0.68	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
4	Pekerjaan Dinding Dan Pasangan												
	a. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4	M ²	32.50	376.855.00	12.247.787.50	1.36	32.50	1.36	-	-	32.50	1.36	
	b. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	376.855.00	1.462.197.40	0.16	3.88	0.16	-	-	3.88	0.16	
5	Pasangan Plasteran												
	a. Pasangan Plasteran Camp 1:4	M ²	65.00	106.777.50	6.940.537.50	0.77	-	-	65.00	0.77	65.00	0.77	
	b. Pasangan Plasteran Camp 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	106.777.50	414.296.70	0.05	-	-	3.88	0.05	3.88	0.05	
6	Pekerjaan Penutup Lantai												
	a. Pasangan Keramik Lantai 30x30cm	M ²	8.93	461.897.50	4.124.744.68	0.46	-	-	8.93	0.46	8.93	0.46	
	b. Pasangan Acian Lantai	M ²	15.00	79.033.75	1.185.506.25	0.13	-	-	15.00	0.13	15.00	0.13	
7	Pekerjaan Penutup Atap												
	a. Pasangan Atap Seng	M ²	30.00	126.536.92	3.796.107.48	0.42	30.00	0.42	-	-	30.00	0.42	
	b. Pasangan bubung Atap	M ²	2.00	51.285.92	102.571.83	0.01	2.00	0.01	-	-	2.00	0.01	
8	Pekerjaan Kayu												
	a. balok kuda kuda Kayu Besi 5x10cm	M ³	0.07	12.023.404.14	841.638.29	0.09	0.07	0.09	-	-	0.07	0.09	
	b. Balok Gording kayu Besi 5x5cm	M ³	0.10	12.023.404.14	1.202.340.41	0.13	0.10	0.13	-	-	0.10	0.13	
9	Pekerjaan Kusen Pintu												
	c. Liplank Kayu Matoa 2x25cm	M ²	3.80	169.033.37	642.326.81	0.07	3.80	0.07	-	-	3.80	0.07	
	d. Pekerjaan Kusen Pintu	M ³	0.03	13.784.879.63	411.065.11	0.05	0.03	0.05	-	-	0.03	0.05	
10	Pekerjaan Daun Pintu												
	e. Pekerjaan Daun Pintu	M ²	1.68	1.317.341.85	2.213.134.31	0.25	1.68	0.25	-	-	1.68	0.25	
	f. Papan Kayu Lantai Tandon t 5cm	M ²	8.80	417.908.37	3.677.593.66	0.41	8.80	0.41	-	-	8.80	0.41	
9	Pekerjaan Pengecatan												
	a. Pengecatan Tembok Baru	M ²	36.00	138.477.44	4.985.187.77	0.56	-	-	36.00	0.56	36.00	0.56	
	b. Cat bidang Kayu	M ²	4.75	165.713.23	787.137.84	0.09	-	-	4.75	0.09	4.75	0.09	
10	Car Anti Karat												
	c. Car Anti Karat	M ²	75.68	166.070.74	12.568.233.60	1.40	-	-	75.68	1.40	75.68	1.40	
	Pekerjaan Baja												
10	a. Baja IMF 200x100x5.5x8mm	Kg	682.66	65.837.50	44.944.364.40	5.00	682.66	5.00	-	-	682.66	5.00	
	b. Baja UNP 100x50x5mm	Kg	1.105.31	42.921.52	47.441.413.11	5.28	1.105.31	5.28	-	-	1.105.31	5.28	
	c. Connection Baseplate												
10	- Anchor GOST 24379.1-80 Type 2.1 / 09G2S-12 / D=20 l=600mm	Bh	24.00	450.000.00	10.800.000.00	1.20	24.00	1.20	-	-	24.00	1.20	
	- Plate 20mm	Kg	105.82	65.837.50	6.966.924.25	0.78	105.82	0.78	-	-	105.82	0.78	
	d. Connection Gusset Plate												
10	- Bolt 16 mm XOX 8.8	Bh	82.00	65.000.00	5.330.000.00	0.59	82.00	0.59	-	-	82.00	0.59	
	- Plate 10 mm	Kg	232.29	65.837.50	15.293.392.88	1.70	232.29	1.70	-	-	232.29	1.70	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
	e. Connection Hauch												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	40.00	65.000.00	2.600.000.00	0.29	40.00	0.29	-	-	40.00	0.29	
	- Plate 18 mm	Kg	101.52	65.837.50	6.683.823.00	0.74	101.52	0.74	-	-	101.52	0.74	
	f. Connection Clip Angle												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	30.00	65.000.00	1.950.000.00	0.22	30.00	0.22	-	-	30.00	0.22	
	- Baja L 100x75x10	Kg	23.40	65.837.50	1.540.597.50	0.17	23.40	0.17	-	-	23.40	0.17	
	g. Stiffener	Kg	23.74	65.837.50	1.562.982.25	0.17	23.74	0.17	-	-	23.74	0.17	
	h. Railing												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M'	24.00	199.237.50	4.781.700.00	0.53	24.00	0.53	-	-	24.00	0.53	
	- Besi Hollow 40x20x3 mm	M'	128.00	113.569.50	14.536.896.00	1.62	128.00	1.62	-	-	128.00	1.62	
	i. Tangga												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M'	27.40	199.237.50	5.459.107.50	0.61	27.40	0.61	-	-	27.40	0.61	
11	Pemasangan Engsel	bh	3.00	92.867.50	278.602.50	0.03	3.00	0.03	-	-	3.00	0.03	
12	Pemasangan Kunci Pintu Knob	bh	1.00	412.500.00	412.500.00	0.05	1.00	0.05	-	-	1.00	0.05	
IV.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING												
1	Sumur bor (80M)	Unit	1.00	168.500.421.00	168.500.421.00	18.76	1.00	18.76	-	-	1.00	18.76	
2	Sistem Penyaringan Air	Unit	1.00	158.300.000.00	158.300.000.00	17.62	1.00	17.62	-	-	1.00	17.62	
3	Pipa PVC AW dia 3/4"	M'	40.00	45.749.00	1.829.960.00	0.20	40.00	0.20	-	-	40.00	0.20	
V.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pemasangan Listrik Baru Daya 2500 VA	bh	1.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.45	-	-	1.00	0.45	1.00	0.45	
2	Pemasangan Lampu	bh	2.00	724.130.00	1.448.260.00	0.16	-	-	2.00	0.16	2.00	0.16	
4	Pemasangan Stop Kontak Tunggal	bh	6.00	173.470.00	1.040.820.00	0.12	-	-	6.00	0.12	6.00	0.12	
5	Jaringan Kabel Induk	M'	13.85	38.115.00	527.936.87	0.06	-	-	13.85	0.06	13.85	0.06	
6	Pemasangan 1 bh Box Limit/MCB	bh	3.00	228.470.00	685.410.00	0.08	-	-	3.00	0.08	3.00	0.08	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
VI.	PEKERJAAN PEMASANGAN RAK												
1	Besi Hollow 40x40x3mm	M ¹	36.40	199.237.50	7.252.245.00	0.81	36.40	0.81	-	-	36.40	0.81	
2	Pengecatan	bh	0.58	166.070.74	96.719.60	0.01	0.58	0.01	-	-	0.58	0.01	
3	Papan Kayu Meloa	M ²	1.44	169.033.37	243.408.05	0.03	1.44	0.03	-	-	1.44	0.03	
VII.	PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES												
VII.1	PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA GIP Ø 50 mm												
VII.1.1	Pipa GIP Ø 50 mm												
1	Pengadaan Pipa GIP 50 mm	M ¹	575	120.000.00	69.000.000.00	7.68	575.00	7.68	-	-	575.00	7.68	
2	Pemasangan Pipa GIP 50 mm												
a.	Galian Pipa	M ³	51.8	158.125.00	8.182.968.75	0.91	-	-	51.75	0.91	51.75	0.91	
b.	Urugan Tanah dan Pemadatan	M ³	50.8	173.650.00	8.821.468.10	0.98	-	-	50.80	0.98	50.80	0.98	
c.	Penyambungan dan Pemasangan Pipa	M ¹	575	93.625.33	53.834.566.67	5.99	-	-	575.00	5.99	575.00	5.99	
VII.4	PEKERJAAN ACCESSORIES PIPA												
1	Tee GIP Ø 50-13 mm	Bh	43.00	403.650.00	17.356.950.00	1.93	-	-	43.00	1.93	43.00	1.93	
2	Tee GIP Ø 50-50 mm	Bh	4.00	534.750.00	2.139.000.00	0.24	-	-	4.00	0.24	4.00	0.24	
3	Bend GIP 50-50 mm	Bh	4.00	460.000.00	1.840.000.00	0.20	-	-	4.00	0.20	4.00	0.20	
VIII.	PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH												
1	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M ³	0.96	158.125.00	151.800.00								
2	Pek. Urugan Kembali	M ³	0.96	173.650.00	166.704.00								
3	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
4	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
5	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950.00	239.200.00								
6	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	804.954.00								
		Sambungan untuk	43	804.954.00	34.613.022.00	3.85	-	-	43.00	3.85	43.00	3.85	
IX.	PAPAN INFORMASI												
1	Plat Baja	Kg	3.14	65.837.50	206.729.75	0.02	3.14	0.02	-	-	3.14	0.02	
2	Cat Anti Karat	M2	0.40	166.070.74	66.428.30	0.01	0.40	0.01	-	-	0.40	0.01	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
X.	PEKERJAAN KRAN UMUM												
1	Pekerjaan Rebat Beton K175	M³	0.59	1.752.346,26	1.033.884,30								
2	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M³	0.96	158.125,00	151.800,00								
3	Pek. Unguan Kembali	M³	0.96	173.650,00	166.704,00								
4	Pek. Nipel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750,00	28.750,00								
5	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500,00	69.000,00								
6	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950,00	239.200,00								
7	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750,00	149.500,00								
				Sambungan 1 Unit	1.838.838,30								
	Sambungan untuk		6	1.838.838,30	11.033.029,77	1.23	-	-	6.00	1.23	6.00	1.23	
	JUMLAH					100.00		80.09		19.91		100.00	

DENGAN INI KAMI MELAPORKAN BAHWA KEMAJUAN PEKERJAAN

SAAT INI ADALAH :

RENCANA	:	100.00	%
REALISASI	:	100.00	%
DEVIASI	:	0.00	%

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

RONNY SUSANDI SAHAAN, ST
NIP : 19750114 200502 1 002

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN



LUKAS FREDI NYALO
Direktur



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN HARIAN

PERIODE 16 NOVEMBER 2023 – 20 DESEMBER 2023

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN SPAM DI KAMPUNG NAWARIPI,
KABUPATEN MIMIKA

TAHUN ANGGARAN 2023



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

1
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : 16/11/2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pondasi dan pengecoran	13	
2	Penerpar SMK	13	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	meter panjang			
2	penerpar 13			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 BH					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA


NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7	PPE	1	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



LAPORAN HARIAN STANDAR

Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Hari / Tanggal : Jumat / 17 / 4 / 2023

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika		
Lokasi	: Kabupaten Mimika		
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA		
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN	Hari / Tanggal : <u>Sabtu, 11/04/2023</u>	

[illegible]

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Meter panjang			
2	Penerapan ϕ 2			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	SBH					
2							
3							
4							
5							

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika		
Lokasi	: Kabupaten Mimika		
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA		Hari / Tanggal : <u>Minggu / 19/11/2023</u>
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN		

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible]

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Cekam			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu						
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan		
2	perencana		
3	mandor		
4	kepala tukang		
5	tukang		
6	pekerja		
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSURUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SUAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

5

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Sabtu, 12/01/2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Sorokan kerja	18	
2	Pang nama proyek	18	
3	Pelaporan SMC	18	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Meter panjang			
2	penerapan 45			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 ISH					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

6

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Sabtu / 21 / 11 / 2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pondasi dan penguburan	15	
2	Pemasangan plat mana	15	
3	Penerapan		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Meter pengukur			
2	penempatan			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	50					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

7

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal :2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pemetaan SKEE		
2	Pekerjaan galian tanah	7,84 m ³	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Pemetaan ES			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kapala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

8

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika

Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA

Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Hari / Tanggal : Kamis / 23/11/2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Penerapan SMKE		
2	Pemondan besi pondasi		
3	Besi 16	271,76 kg	
4	pengeloran sumur bor	10m	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan BS			
2	Besi 16			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2	alat bor	1 bh					
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	3	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika	
Lokasi	: Kabupaten Mimika	
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA	Hari / Tanggal : <u>Jumat 12/11/2023</u>
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible]

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

DAFTAR ALAT DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)				
NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	peronopon 13			
2	papan kayu			
3	palok kayu			
4	basi 10			
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2	alat bantu	1 bh					
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan		
2	perencana		
3	mandor		
4	kepala tukang		
5	tukang		
6	pekerja		
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

10

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Hari / Tanggal : Sabtu / 25 / 11 / 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan bobot pedestal besi 16	165,9 kg	
2	Pertemuan STAKE	5	
3	pengeboran	20m	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan Es			
2	Besi 16			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2	alat bor	1 bh					
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

11

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Minggu, 26/11/2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu						
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan		
2	perencana		
3	mandor		
4	kepala tukang		
5	tukang		
6	pekerja		
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

12

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : <u>Senin 12/7/2023</u>	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan dalam pedestal		
2	batu 10	49,36 kg	
3	Pekerjaan bekisting	20,40 kg m ²	
4	Pengelasan	20m	
5	Penerapan stik	12	
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan 63			
2	Papan kayu			
3	balok kayu			
4	Besi 10			
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2	alat bor	16h					
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

13

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Selasa 28/11/2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Penerapan SMKE		
2	Pemecoran Pondasi	1,2 m3	
3	Pengebaran Semen	10 m	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Batu			
2	Pagar			
3	Semen			
4	Penerapannya			
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2	alat bor	1 bh					
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika	
Lokasi	: Kabupaten Mimika	
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA	Hari / Tanggal : <u>Pabu 129/11/2023</u>
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible]

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Batu			
2	Passir			
3	Semen			
4	Pengeripin A3			
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	8 bh					
2							
3							
4							
5							


D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

KO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

15

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Hari / Tanggal : Kamis / 30/11/2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pengerjaan Urungan galan	1,65 m ³	
2	Pengerjaan timbunan	10,7 m ³	
3	Pengerjaan sm & k	13	
4	Baja UMP	500 kg	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Pengerjaan ts			
2	Baja UMP			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5734					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kapala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Hari / Tanggal : Jumat / 01 / 12 / 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN


B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

17

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Hari / Tanggal : Sabtu 10/12/2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan pondasi beton	3 m ³	
2	Pekerjaan besi Sloof	5	
3	- 10	56,15 kg	
4	- 8	37,37 kg	
5	Pekerjaan Anchor dan	24 kg	
6	Plate	108,02 kg	
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Batu			
2	Pasir			
3	Bermin			
4	Besi 10			
5	Besi 8			
6	Kawatrapan b3			
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	6	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

10

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Hari / Tanggal : Minggu / 03/12/2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu						
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan		
2	perencana		
3	mandor		
4	kepala tukang		
5	tukang		
6	pekerja		
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MAHOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

19

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Hari / Tanggal : Senin / 04/12/2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pembangunan sloop	15.96 m ²	
2	batu kolom 10	41.96 kg	
3	batu 8	24.05 kg	
4	batu kolom	10.8 m ²	
5	gusset plate dan	82 bh	
6	plat	232.25 kg	
7	pasirpan 1 Mkk	15	
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	besi 10			
2	besi 8			
3	pasir batu			
4	batu batu			
5	pasirpan p3			
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

20

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : <u>Sebaya/05/12</u> 2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Kapreoran Sloof	0,6m ³	
2	Pekerjaan baja 1kg	682,6	
3	House bolt dan	40 bh	
4	Plate	101,52 kg	
5	Clp angle bolt dan	30bh	
6	Plate 1	23,4 kg	
7	Kandang SMLK	18	
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan ts			
2	Baja			
3	Pasir			
4	Semen			
5	Batu			
6	Baut			
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kapala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGUJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

21

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Hari / Tanggal : Rabu / 06 / 12 / 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Dibangun beton beton	0,41 m ³	
2	Stiffner	23,74 kg	
3	Pekerjaan Kailang	182 m	
4	Pekerjaan Kailang	23,4 m	
5	Sistem penyaringan air	Unit	
6	Pipa PVC AW 3/4	40 m	
7	Penerapan SMC		
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan SMC			
2	Pasir			
3	Semen			
4	Batu			
5	Pipa			
6	Kga			
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Konsultan	1	
2	Perencana	1	
3	mandor	1	
4	Kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

22

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika

Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Hari / Tanggal : Kamis, 07/11/2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Alat berat beton	0,70 m ³	
2	Materialisasi	25,50 kg	
3	Post 10	30,20 kg	
4	Materialisasi	5,05 m ²	
5	Materialisasi beton	0,00 m ³	
6	Materialisasi SMLK		
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan ES			
2	Post 10			
3	Post 8			
4	Papan kayu			
5	Kalot kayu			
6	Batu			
7	Semen			
8	Kor			
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 BH					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Konsultan	1	
2	Perencana	1	
3	Mandor	1	
4	Kepala tukang	1	
5	Tukang	1	
6	Pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

23

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Hari / Tanggal : Jumat / 08/12/2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan dinding batu	32,5 m ²	
2	Pekerjaan balok kayu 5x10	0,09 m ³	
3	Pekerjaan balok pondasi 6x6	4 m ³	
4	Penerapan SMEK		
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Batu merah			
2	Semen			
3	Kapur			
4	balok kayu			
5	Penerapan AS			
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

24

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Hari / Tanggal : Sabtu / 09/07/2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan Pekarangan	65 m ²	
2	Batu merah	3.00 m ²	
3	Keramik	0.03 m ²	
4	Acian Lantai	15 m ²	
5	Upplank lantai	3.8 m ²	
6	Penerapan SMRB		
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Pemropa ES			
2	Semen			
3	Pasir			
4	Batu			
5	Kampupapan			
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Hari / Tanggal : Minggu / 10 / 12 / 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible]

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu						
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan		
2	perencana		
3	mandor		
4	kepala tukang		
5	tukang		
6	pekerja		
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN . . .

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SUAHAAN, ST	



LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Hari / Tanggal :2023

[illegible]

DAFTAR PENCATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)				
NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	cat			
2	balok kayu			
3	Rapam kayu			
4	penirapan b3			
5				
6				
7				
8				
9				
10				

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

27

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Selasa / 12/12/2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Plasteran	7.00 m ²	
2	Atap seng	30 m ²	
3	Balok beton	2 m ²	
4	penempatan SMPE		
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penempatan ds			
2	Semen			
3	Pasir			
4	Atap seng			
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGUJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MAHOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Hari / Tanggal : Rabu / 13 / 12 / 2023

[illegible]

JENIS ALAT/BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)			
NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI
1	Penerapan Es		TUJUAN
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	564					
2							
3							
4							
5							

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : <u>bm</u> / <u>14/12</u> / <u>2023</u>	

[illegible]

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	kabel			
2	lumpu			
3	stop bentak			
4	MCB			
5	Arasei			
6	Erop Pmk			
7	Pemerapin b2			
8				
9				
10				

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

30

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Hari / Tanggal : Januari 15 / 12 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan papan rak	1,44 m ²	
2	Penggeeran rak	0,58 m ²	
3	Penerapan SAKK	13	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Kapton			
2	Car			
3	Penerapan k			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGALUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KUMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

31

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Sabtu / 16/12/2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan pembenangan pipa	120 m	
2	pelemparan smk		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan 63			
2	Pipa Gip			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

32

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Minggu / 17 / 12 / 2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu						
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan		
2	perencana		
3	mandor		
4	kepala tukang		
5	tukang		
6	pekerja		
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

33

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : <u>Senin / 10/12/2023</u>	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan Sambungan Randa	415 Unit	
2	Pekerjaan pipa Sambungan	8143	
3	Tee 80-13 mm		
4	Penerapan SMCB		
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Tee 80-13			
2	Penerapan 83			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGALUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

34

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal :2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Sambungan tee 80-80	4 bh	
2	band 80-80	4 bh	
3	pekerjaan tembunan	20 m3	
4	penempatan Sakbe		
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapasi b3			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	8 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Hari / Tanggal :2023

4. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN


B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	