



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN
DAN PERTANAHAN**

Alamat: Jl. Pepera No. 02, Kab. Nabire – Papua Tengah

**DOKUMENTASI
PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN SARANA WISATA
ECOWISATA TANJUNG BORATEI
KABUPATEN NABIRE
PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA**

NO. KONTRAK : 522/SPK/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023

TANGGAL KONTRAK : 31 Oktober 2023

NILAI KONTRAK : Rp. 79.487.000

INSTANSI

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN
PERTANIAN
PROVINSI PAPUA TENGAH**

TAHUN 2023

PENYEDIA

CV. GEFIVE PERKASA



JL. MARTHATIAHAHU, KEL. KALIBOBO

gefiveperkasa@gmail.com

Tlp. +622199359477

KABUPATEN NABIRE – PAPUA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

Jl. Pepera, No. 02, Kab. Nabire



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PAKET PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ECOWISATA TANJUNG BORATEI
 LINGKUP PEKERJAAN : PEMBUATAN BANGUNAN POS JAGA
 LOKASI : KABUPATEN NABIRE
 T.ANGGARAN : 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp-)	JUMLAH HARGA (Rp-)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pemasangan Bouplank	M'	8.00	135,900	1,087,200.00
2	Pembersihan dan Perataan	M ²	25.00	21,125	528,125.00
3	Sistim Manajemen Keselamatan Kerja	Ls	1.00	935,000	935,000.00
sub total :					2,550,325.00
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Pondasi	M ³	9.60	153,500	1,473,600.00
2	Penimbunan Kembali	M ³	3.20	112,900	361,280.00
3	Urugan Peninggian Lantai	M ³	1.71	305,985	523,234.35
4	Urugan Pasir di Bawah Lantai	M ³	0.60	267,890	160,734.00
sub total :					2,518,848.35
III	PEKERJAAN PONDASI				
1	Pasangan Pondasi Batu Kali	M ³	3.78	1,678,000	6,342,840.00
2	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	M ³	1.92	958,300	1,839,936.00
sub total :					8,182,776.00
IV	PEKERJAAN BETON				
1	Pembuatan Sloof 15 x 20				
	a Beton	M ³	0.36	1,687,225	607,401.00
	b Besi	Kg	35.79	24,500	876,855.00
	c Bekisting	M ²	2.80	392,650	1,099,420.00
2	Pembuatan Kolom Praktis 15 x 15				
	a Beton	M ³	1.32	1,687,225	2,227,137.00
	b Besi	Kg	96.80	24,500	2,371,600.00
	c Bekisting	M ²	2.80	727,825	2,037,910.00
3	Pembuatan Plat Dak 10 Cm				
	a Beton	M ³	1.84	1,687,225	3,104,494.00
	b Besi	Kg	133.85	24,500	3,279,325.00
	c Bekisting	M ²	2.30	740,300	1,702,690.00
4	Pembuatan Ring Balok 15 x 20				
	a Beton	M ³	0.95	1,687,225	1,602,863.75
	b Besi	Kg	50.76	24,500	1,243,620.00
	c Bekisting	M ²	2.90	740,300	2,146,870.00
sub total :					22,300,185.75
V	PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING				
1	Pemasangan Dinding Batako	M ²	13.50	229,550	3,098,925.00
2	Pemasangan Roster	M ²	3.20	767,325	2,455,440.00
3	Plesteran Tebal 15 mm	M ²	27.00	112,000	3,024,000.00
4	Acian	M ²	27.00	81,600	2,203,200.00
sub total :					10,781,565.00
VI	PEKERJAAN LANTAI				
1	Pasangan Batako Penahan Rabat Keliling	M ²	3.32	229,550	762,106.00
2	Cor Lantai dan Rabat 5 cm	M ³	0.75	2,155,900	1,616,925.00
3	Pasangan Keramik Semi Granit 60 x 60	M ²	7.84	601,890	4,718,817.60
4	Pasangan Keramik Kasar 30 x 30	M ²	7.50	414,440	3,108,300.00
sub total :					10,206,148.60
VII	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT				
1	Rangka Plafond Kayu Matoa	M ²	8.06	309,470	2,494,328.20
2	Pasangan Plafond Calsiboard 4,5 mm	M ²	8.06	134,200	1,081,652.00
sub total :					3,575,980.20

VIII	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA				
1	Pekerjaan Kusen Pintu Kayu Besi 6/12	M ³	0.03	16,650,000	499,500.00
2	Pasangan Pintu Panel	Bh	1.00	2,100,000	2,100,000.00
3	Pekerjaan Kusen Jendela Kayu Besi	M ³	0.11	16,650,000	1,831,500.00
4	Pasangan Jendela	Bh	2.00	875,000	1,750,000.00
5	Pasangan Kaca Mati	M ²	2.90	105,000	304,500.00
6	Kunci Pintu	Set	1.00	260,000	260,000.00
7	Grendel Jendela	Bh	2.00	30,000	60,000.00
8	Pasangan Engsel Pintu	Psg	1.00	60,000	60,000.00
9	Pasangan Engsel Jendela	Psg	2.00	50,000	100,000.00
sub total :					6,965,500.00
IX	PEKERJAAN LISTRIK				
1	Pas. Kabel Instalasi	M'	25.00	27,500	687,500.00
2	Pasangan Saklar Tempel Double/Ganda	Bh	1.00	156,200	156,200.00
3	Pasangan Stop Kontak Tempel	Bh	1.00	161,350	161,350.00
4	Pasangan Lampu Philips 18 Watt	Bh	2.00	171,600	343,200.00
5	MCB Box + Limit	Set	1.00	96,000	96,000.00
sub total :					1,444,250.00
X	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat Kusen dan Pintu	M ²	4.50	33,650	151,425.00
2	Cat Tembok dan Plafond	M ²	41.65	70,750	2,933,295.00
sub total :					3,084,720.00
Jumlah					71,610,298.90
PPN 11%					7,877,132.88
Total					79,487,431.78
Pembulatan					79,487,000.00

12 Desember 2023

CV GEEFIVE PERKASA



DANIEL MOTE
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PAKET PEKERJAAN

:

PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ECOWISATA TANJUNG BORATEI

LINGKUP PEKERJAAN

:

PEMBUATAN BANGUNAN POS JAGA

LOKASI

:

KABUPATEN NABIRE

T.ANGGARAN

:

2023

MINGGU KE

:

1 (satu)

PERIODE / TANGGAL

:

1 - 5 November 2023

REALISASI

:

2.426%

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT %	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
					VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pemasangan Bouplank	M'	8.00	0.015	-	-	8.000	0.015	8.000	0.015
2	Pembersihan dan Perataan	M2	25.00	0.007	-	-	25.000	0.007	25.000	0.007
3	Sistim Manajemen Keselamatan Kerja	Ls	1.00	0.013	-	-	0.143	0.002	0.143	0.002
II	PEKERJAAN TANAH									
1	Galian Pondasi	M³	9.60	0.021	-	-	-	-	-	-
2	Penimbunan Kembali	M³	3.20	0.005	-	-	-	-	-	-
3	Urugan Peninggian Lantai	M³	1.71	0.007	-	-	-	-	-	-
4	Urugan Pasir di Bawah Lantai	M³	0.60	0.002	-	-	-	-	-	-
III	PEKERJAAN PONDASI									
1	Pasangan Pondasi Batu Kali	M³	3.78	0.088	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	M³	1.92	0.026	-	-	-	-	-	-
IV	PEKERJAAN BETON									
1	Pembuatan Sloof 15 x 20									
	a Beton	M³	0.36	0.008	-	-	-	-	-	-
	b Besi	Kg	35.79	0.012	-	-	-	-	-	-
	c Bekisting	M²	2.80	0.015	-	-	-	-	-	-
2	Pembuatan Kolom Praktis 15 x 15									
	a Beton	M³	1.32	0.031	-	-	-	-	-	-
	b Besi	Kg	96.80	0.033	-	-	-	-	-	-
	c Bekisting	M²	2.80	0.028	-	-	-	-	-	-
3	Pembuatan Plat Dak 10 Cm									
	a Beton	M³	1.84	0.043	-	-	-	-	-	-
	b Besi	Kg	133.85	0.046	-	-	-	-	-	-
	c Bekisting	M2	2.30	0.024	-	-	-	-	-	-
4	Pembuatan Ring Balok 15 x 20									
	a Beton	M³	0.95	0.022	-	-	-	-	-	-
	b Besi	Kg	50.76	0.018	-	-	-	-	-	-
	c Bekisting	M2	2.90	0.030	-	-	-	-	-	-
V	PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING									
1	Pemasangan Dinding Batako	M²	13.50	0.043	-	-	-	-	-	-
2	Pemasangan Roster	M²	3.20	0.034	-	-	-	-	-	-
3	Plesteran Tebal 15 mm	M²	27.00	0.042	-	-	-	-	-	-
4	Acian	M²	27.00	0.031	-	-	-	-	-	-
VI	PEKERJAAN LANTAI									
1	Pasangan Batako Penahan Rabat Keliling	M²	3.32	0.011	-	-	-	-	-	-
2	Cor Lantai dan Rabat 5 cm	M³	0.75	0.023	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Keramik Semi Granit 60 x 60	M²	7.84	0.065	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Keramik Kasar 30 x 30	M²	7.50	0.043	-	-	-	-	-	-
VII	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT									
1	Rangka Plafond Kayu Matoa	M²	8.06	0.035	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Plafond Calsiboard 4,5 mm	M²	8.06	0.015	-	-	-	-	-	-
VIII	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA									
1	Pekerjaan Kusen Pintu Kayu Besi 6/12	M³	0.03	0.008	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Pintu Panel	Bh	1.00	0.031	-	-	-	-	-	-
3	Pekerjaan Kusen Jendela Kayu Besi	M³	0.11	0.026	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Jendela	Bh	2.00	0.024	-	-	-	-	-	-
5	Pasangan Kaca Mati	M²	2.90	0.004	-	-	-	-	-	-
6	Kunci Pintu	Set	1.00	0.004	-	-	-	-	-	-
7	Grendel Jendela	Bh	2.00	0.001	-	-	-	-	-	-
8	Pasangan Engsel Pintu	Psg	1.00	0.001	-	-	-	-	-	-
9	Pasangan Engsel Jendela	Psg	2.00	0.001	-	-	-	-	-	-

IX	PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Pas. Kabel Instalasi	M'	25.00	0.010	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Saklar Tempel Double/Ganda	Bh	1.00	0.002	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Stop Kontak Tempel	Bh	1.00	0.002	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Lampu Philips 18 Watt	Bh	2.00	0.005	-	-	-	-	-	-
5	MCB Box + Limit	Set	1.00	0.001	-	-	-	-	-	-
X	PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Cat Kusen dan Pintu	M ²	4.50	0.002	-	-	-	-	-	-
2	Cat Tembok dan Plafond	M ²	41.46	0.041	-	-	-	-	-	-
	TOTAL BOBOT			1.000		-		0.024		0.024

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

ALEXANDER PEKEI, S.STP, M.SI
NIP. 19810921 200112 1 005

Kontraktor Pelaksana
CV. GEFIVE PERKASA



Dibuat Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. AK ARCHITECTH

FREDERICH IRJAYANTO, ST
Supervisi Engineer

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PAKET PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ECOWISATA TANJUNG BORATEI	MINGGU KE	: 2 (dua)
LINGKUP PEKERJAAN	: PEMBUATAN BANGUNAN POS JAGA	PERIODE / TANGGAL	: 6 - 12 November 2023
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE	REALISASI	: 12.532%
T.ANGGARAN	: 2023		

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT %	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
					VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pemasangan Bouplank	M'	8.00	0.015	8.000	0.015	-	-	8.000	0.015
2	Pembersihan dan Perataan	M2	25.00	0.007	25.000	0.007	-	-	25.000	0.007
3	Sistim Manajemen Keselamatan Kerja	Ls	1.00	0.013	0.143	0.002	0.143	0.002	0.286	0.004
II	PEKERJAAN TANAH									
1	Galian Pondasi	M ³	9.60	0.021	-	-	9.600	0.021	9.600	0.021
2	Penimbunan Kembali	M ³	3.20	0.005	-	-	-	-	-	-
3	Urugan Peninggian Lantai	M ³	1.71	0.007	-	-	-	-	-	-
4	Urugan Paslr di Bawah Lantai	M ³	0.60	0.002	-	-	-	-	-	-
III	PEKERJAAN PONDASI									
1	Pasangan Pondasi Batu Kali	M ³	3.78	0.088	-	-	2.268	0.053	2.268	0.053
2	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	M ³	1.92	0.026	-	-	1.920	0.026	1.920	0.026
IV	PEKERJAAN BETON									
1	Pembuatan Sloof 15 x 20									
	a Beton	M ³	0.36	0.008	-	-	-	-	-	-
	b Besi	Kg	35.79	0.012	-	-	-	-	-	-
	c Bekisting	M ²	2.80	0.015	-	-	-	-	-	-
2	Pembuatan Kolom Praktis 15 x 15									
	a Beton	M ³	1.32	0.031	-	-	-	-	-	-
	b Besi	Kg	96.80	0.033	-	-	-	-	-	-
	c Bekisting	M ²	2.80	0.028	-	-	-	-	-	-
3	Pembuatan Plat Dak 10 Cm									
	a Beton	M ³	1.84	0.043	-	-	-	-	-	-
	b Besi	Kg	133.85	0.046	-	-	-	-	-	-
	c Bekisting	M2	2.30	0.024	-	-	-	-	-	-
4	Pembuatan Ring Balok 15 x 20									
	a Beton	M ³	0.95	0.022	-	-	-	-	-	-
	b Besi	Kg	50.76	0.018	-	-	-	-	-	-
	c Bekisting	M2	2.90	0.030	-	-	-	-	-	-
V	PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING									
1	Pemasangan Dinding Batako	M ²	13.50	0.043	-	-	-	-	-	-
2	Pemasangan Roster	M ²	3.20	0.034	-	-	-	-	-	-
3	Plesteran Tebal 15 mm	M ²	27.00	0.042	-	-	-	-	-	-
4	Acian	M ²	27.00	0.031	-	-	-	-	-	-
VI	PEKERJAAN LANTAI									
1	Pasangan Batako Penahan Rabat Kellling	M ²	3.32	0.011	-	-	-	-	-	-
2	Cor Lantai dan Rabat 5 cm	M ³	0.75	0.023	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Keramik Semi Granit 60 x 60	M ²	7.84	0.065	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Keramik Kasar 30 x 30	M ²	7.50	0.043	-	-	-	-	-	-
VII	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT									
1	Rangka Plafond Kayu Matoa	M ²	8.06	0.035	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Plafond Calsiboard 4,5 mm	M ²	8.06	0.015	-	-	-	-	-	-
VIII	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA									
1	Pekerjaan Kusen Pintu Kayu Besi 6/12	M ³	0.03	0.008	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Pintu Panel	Bh	1.00	0.031	-	-	-	-	-	-
3	Pekerjaan Kusen Jendela Kayu Besi	M ³	0.11	0.026	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Jendela	Bh	2.00	0.024	-	-	-	-	-	-
5	Pasangan Kaca Mati	M ²	2.90	0.004	-	-	-	-	-	-
6	Kunci Pintu	Set	1.00	0.004	-	-	-	-	-	-
7	Grendel Jendela	Bh	2.00	0.001	-	-	-	-	-	-
8	Pasangan Engsel Pintu	Psg	1.00	0.001	-	-	-	-	-	-
9	Pasangan Engsel Jendela	Psg	2.00	0.001	-	-	-	-	-	-

IX	PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Pas. Kabel Instalasi	M'	25.00	0.010	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Saklar Tempel Double/Ganda	Bh	1.00	0.002	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Stop Kontak Tempel	Bh	1.00	0.002	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Lampu Philips 18 Watt	Bh	2.00	0.005	-	-	-	-	-	-
5	MCB Box + Limit	Set	1.00	0.001	-	-	-	-	-	-
X	PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Cat Kusen dan Pintu	M ²	4.50	0.002	-	-	-	-	-	-
2	Cat Tembok dan Plafond	M ²	41.46	0.041	-	-	-	-	-	-
	TOTAL BOBOT			1.000		0.024		0.101		0.125


Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

ALEXANDER PEKEI, S.STP, M.Si
NIP. 19810921 200112 1 005

Kontraktor Pelaksana
CV. GEFIVE PERKASA

DANIEL MOTE
Direktur

Dibuat Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. AK ARCHITECTH


FREDERICH IRJAYANTO, ST
Supervisi Engineer

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PAKET PEKERJAAN

: PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ECOWISATA TANJUNG BORATEI

MINGGU KE

: 3 (tiga)

LINGKUP PEKERJAAN

: PEMBUATAN BANGUNAN POS JAGA

PERIODE / TANGGAL

: 13 - 19 November 2023

LOKASI

: KABUPATEN NABIRE

REALISASI

: 23.200%

T.ANGGARAN

: 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT %	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
					VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pemasangan Bouplank	M'	8.00	0.015	8.000	0.015	-	-	8.000	0.015
2	Pembersihan dan Perataan	M2	25.00	0.007	25.000	0.007	-	-	25.000	0.007
3	Sistim Manajemen Keselamatan Kerja	Ls	1.00	0.013	0.286	0.004	0.143	0.002	0.429	0.005
II	PEKERJAAN TANAH									
1	Galian Pondasi	M ³	9.60	0.021	9.600	0.021	-	-	9.600	0.021
2	Penimbunan Kembali	M ³	3.20	0.005	-	-	-	-	-	-
3	Urugan Peninggian Lantai	M ³	1.71	0.007	-	-	-	-	-	-
4	Urugan Pasir di Bawah Lantai	M ³	0.60	0.002	-	-	-	-	-	-
III	PEKERJAAN PONDASI									
1	Pasangan Pondasi Batu Kali	M ³	3.78	0.088	2.268	0.053	1.512	0.035	3.780	0.088
2	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	M ³	1.92	0.026	1.920	0.026	-	-	1.920	0.026
IV	PEKERJAAN BETON									
1	Pembuatan Sloof 15 x 20									
	a Beton	M ³	0.36	0.008	-	-	0.360	0.008	0.360	0.008
	b Besi	Kg	35.79	0.012	-	-	35.793	0.012	35.793	0.012
	c Bekisting	M ²	2.80	0.015	-	-	2.800	0.015	2.800	0.015
2	Pembuatan Kolom Praktis 15 x 15									
	a Beton	M ³	1.32	0.031	-	-	-	-	-	-
	b Besi	Kg	96.80	0.033	-	-	96.796	0.033	96.796	0.033
	c Bekisting	M ²	2.80	0.028	-	-	-	-	-	-
3	Pembuatan Plat Dak 10 Cm									
	a Beton	M ³	1.84	0.043	-	-	-	-	-	-
	b Besi	Kg	133.85	0.046	-	-	-	-	-	-
	c Bekisting	M2	2.30	0.024	-	-	-	-	-	-
4	Pembuatan Ring Balok 15 x 20									
	a Beton	M ³	0.95	0.022	-	-	-	-	-	-
	b Besi	Kg	50.76	0.018	-	-	-	-	-	-
	c Bekisting	M2	2.90	0.030	-	-	-	-	-	-
V	PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING									
1	Pemasangan Dinding Batako	M ²	13.50	0.043	-	-	-	-	-	-
2	Pemasangan Roster	M ²	3.20	0.034	-	-	-	-	-	-
3	Plesteran Tebal 15 mm	M ²	27.00	0.042	-	-	-	-	-	-
4	Acian	M ²	27.00	0.031	-	-	-	-	-	-
VI	PEKERJAAN LANTAI									
1	Pasangan Batako Penahan Rabat Keliling	M ²	3.32	0.011	-	-	-	-	-	-
2	Cor Lantai dan Rabat 5 cm	M ³	0.75	0.023	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Keramik Semi Granit 60 x 60	M ²	7.84	0.065	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Keramik Kasar 30 x 30	M ²	7.50	0.043	-	-	-	-	-	-
VII	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT									
1	Rangka Plafond Kayu Matoa	M ²	8.06	0.035	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Plafond Calsiboard 4,5 mm	M ²	8.06	0.015	-	-	-	-	-	-
VIII	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA									
1	Pekerjaan Kusen Pintu Kayu Besi 6/12	M ³	0.03	0.008	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Pintu Panel	Bh	1.00	0.031	-	-	-	-	-	-
3	Pekerjaan Kusen Jendela Kayu Besi	M ³	0.11	0.026	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Jendela	Bh	2.00	0.024	-	-	-	-	-	-
5	Pasangan Kaca Mati	M ²	2.90	0.004	-	-	-	-	-	-
6	Kunci Pintu	Set	1.00	0.004	-	-	-	-	-	-
7	Grendel Jendela	Bh	2.00	0.001	-	-	-	-	-	-
8	Pasangan Engsel Pintu	Psg	1.00	0.001	-	-	-	-	-	-
9	Pasangan Engsel Jendela	Psg	2.00	0.001	-	-	-	-	-	-

IX	PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Pas. Kabel Instalasi	M'	25.00	0.010	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Saklar Tempel Double/Ganda	Bh	1.00	0.002	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Stop Kontak Tempel	Bh	1.00	0.002	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Lampu Philips 18 Watt	Bh	2.00	0.005	-	-	-	-	-	-
5	MCB Box + Limit	Set	1.00	0.001	-	-	-	-	-	-
X	PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Cat Kusen dan Pintu	M ²	4.50	0.002	-	-	-	-	-	-
2	Cat Tembok dan Plafond	M ²	41.46	0.041	-	-	-	-	-	-
TOTAL BOBOT				1.000		0.125		0.107		0.232

Disetujui Oleh :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)

ALEXANDER PEKEI, S.STP, M.Si
 NIP. 19810921 200112 1 005

Kontraktor Pelaksana
 CV. GEFIVE PERKASA

 DANIEL MOTE
 Direktur

Dibuat Oleh :
 Konsultan Supervisi
 CV. AK ARCHITECTH

 FREDERICH IRJAYANTO, ST
 Supervisi Engineer

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PAKET PEKERJAAN

: PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ECOWISATA TANJUNG BORATEI

MINGGU KE

: 4 (empat)

LINGKUP PEKERJAAN

: PEMBUATAN BANGUNAN POS JAGA

PERIODE / TANGGAL

: 20 - 26 November 2023

LOKASI

: KABUPATEN NABIRE

REALISASI

: 44.173%

T.ANGGARAN

: 2023


NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT %	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
					VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pemasangan Bouplank	M'	8.00	0.015	8.000	0.015	-	-	8.000	0.015
2	Pembersihan dan Perataan	M2	25.00	0.007	25.000	0.007	-	-	25.000	0.007
3	Sistim Manajemen Keselamatan Kerja	Ls	1.00	0.013	0.429	0.005	0.143	0.002	0.571	0.007
II	PEKERJAAN TANAH									
1	Galian Pondasi	M ³	9.60	0.021	9.600	0.021	-	-	9.600	0.021
2	Penimbunan Kembali	M ³	3.20	0.005	-	-	3.200	0.005	3.200	0.005
3	Urugan Peninggian Lantai	M ³	1.71	0.007	-	-	1.710	0.007	1.710	0.007
4	Urugan Pasir di Bawah Lantai	M ³	0.60	0.002	-	-	-	-	-	-
III	PEKERJAAN PONDASI									
1	Pasangan Pondasi Batu Kali	M ³	3.78	0.088	3.780	0.088	-	-	3.780	0.088
2	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	M ³	1.92	0.026	1.920	0.026	-	-	1.920	0.026
IV	PEKERJAAN BETON									
1	Pembuatan Sloof 15 x 20									
	a Beton	M ³	0.36	0.008	0.360	0.008	-	-	0.360	0.008
	b Besi	Kg	35.79	0.012	35.793	0.012	-	-	35.793	0.012
	c Bekisting	M ²	2.80	0.015	2.800	0.015	-	-	2.800	0.015
2	Pembuatan Kolom Praktis 15 x 15									
	a Beton	M ³	1.32	0.031	-	-	1.323	0.031	1.323	0.031
	b Besi	Kg	96.80	0.033	96.796	0.033	-	-	96.796	0.033
	c Bekisting	M ²	2.80	0.028	-	-	2.800	0.028	2.800	0.028
3	Pembuatan Plat Dak 10 Cm									
	a Beton	M ³	1.84	0.043	-	-	-	-	-	-
	b Besi	Kg	133.85	0.046	-	-	-	-	-	-
	c Bekisting	M2	2.30	0.024	-	-	2.300	0.024	2.300	0.024
4	Pembuatan Ring Balok 15 x 20									
	a Beton	M ³	0.95	0.022	-	-	0.950	0.022	0.950	0.022
	b Besi	Kg	50.76	0.018	-	-	50.760	0.018	50.760	0.018
	c Bekisting	M2	2.90	0.030	-	-	2.900	0.030	2.900	0.030
V	PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING									
1	Pemasangan Dinding Batako	M ²	13.50	0.043	-	-	13.500	0.043	13.500	0.043
2	Pemasangan Roster	M ²	3.20	0.034	-	-	-	-	-	-
3	Plesteran Tebal 15 mm	M ²	27.00	0.042	-	-	-	-	-	-
4	Acian	M ²	27.00	0.031	-	-	-	-	-	-
VI	PEKERJAAN LANTAI									
1	Pasangan Batako Penahan Rabat Keliling	M ²	3.32	0.011	-	-	-	-	-	-
2	Cor Lantai dan Rabat 5 cm	M ³	0.75	0.023	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Keramik Semi Granit 60 x 60	M ²	7.84	0.065	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Keramik Kasar 30 x 30	M ²	7.50	0.043	-	-	-	-	-	-
VII	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT									
1	Rangka Plafond Kayu Matoa	M ²	8.06	0.035	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Plafond Calsiboard 4,5 mm	M ²	8.06	0.015	-	-	-	-	-	-
VIII	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA									
1	Pekerjaan Kusén Pintu Kayu Besi 6/12	M ³	0.03	0.008	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Pintu Panel	Bh	1.00	0.031	-	-	-	-	-	-
3	Pekerjaan Kusén Jendela Kayu Besi	M ³	0.11	0.026	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Jendela	Bh	2.00	0.024	-	-	-	-	-	-
5	Pasangan Kaca Mati	M ²	2.90	0.004	-	-	-	-	-	-
6	Kunci Pintu	Set	1.00	0.004	-	-	-	-	-	-
7	Grendel Jendela	Bh	2.00	0.001	-	-	-	-	-	-
8	Pasangan Engsel Pintu	Psg	1.00	0.001	-	-	-	-	-	-
9	Pasangan Engsel Jendela	Psg	2.00	0.001	-	-	-	-	-	-

IX	PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Pas. Kabel Instalasi	M'	25.00	0.010	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Saklar Tempel Double/Ganda	Bh	1.00	0.002	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Stop Kontak Tempel	Bh	1.00	0.002	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Lampu Philips 18 Watt	Bh	2.00	0.005	-	-	-	-	-	-
5	MCB Box + Limit	Set	1.00	0.001	-	-	-	-	-	-
X	PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Cat Kusen dan Pintu	M ²	4.50	0.002	-	-	-	-	-	-
2	Cat Tembok dan Plafond	M ²	41.46	0.041	-	-	-	-	-	-
TOTAL BOBOT				1.000		0.232		0.210		0.442

Disetujui Oleh :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)


ALEXANDER PEKEI, S.STP, M.SI
 NIP. 19810921 200112 1 005

Kontraktor Pelaksana
 CV. GEFIVE PERKASA



DANIEL MOTE
 Direktur

Dibuat Oleh :
 Konsultan Supervisi
 CV. AK ARCHITECTH



FREDERICH IRJAYANTO, ST
 Supervisi Engineer

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PAKET PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ECOWISATA TANJUNG BORATEI

LINGKUP PEKERJAAN : PEMBUATAN BANGUNAN POS JAGA

LOKASI : KABUPATEN NABIRE

T.ANGGARAN : 2023

MINGGU KE : 5 (lima)

PERIODE / TANGGAL : 27 - 3 Desember 2023

REALISASI : 67.680%

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT %	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
					VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pemasangan Bouplank	M'	8.00	0.015	8.000	0.015	-	-	8.000	0.015
2	Pembersihan dan Perataan	M2	25.00	0.007	25.000	0.007	-	-	25.000	0.007
3	Sistim Manajemen Keselamatan Kerja	Ls	1.00	0.013	0.571	0.007	0.143	0.002	0.714	0.009
II	PEKERJAAN TANAH									
1	Galian Pondasi	M ³	9.60	0.021	9.600	0.021	-	-	9.600	0.021
2	Penimbunan Kembali	M ³	3.20	0.005	3.200	0.005	-	-	3.200	0.005
3	Urugan Peninggian Lantai	M ³	1.71	0.007	1.710	0.007	-	-	1.710	0.007
4	Urugan Pasir di Bawah Lantai	M ³	0.60	0.002	-	-	0.600	0.002	0.600	0.002
III	PEKERJAAN PONDASI									
1	Pasangan Pondasi Batu Kali	M ³	3.78	0.088	3.780	0.088	-	-	3.780	0.088
2	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	M ³	1.92	0.026	1.920	0.026	-	-	1.920	0.026
IV	PEKERJAAN BETON									
1	Pembuatan Sloof 15 x 20									
	a Beton	M ³	0.36	0.008	0.360	0.008	-	-	0.360	0.008
	b Besi	Kg	35.79	0.012	35.793	0.012	-	-	35.793	0.012
	c Bekisting	M ²	2.80	0.015	2.800	0.015	-	-	2.800	0.015
2	Pembuatan Kolom Praktis 15 x 15									
	a Beton	M ³	1.32	0.031	1.323	0.031	-	-	1.323	0.031
	b Besi	Kg	96.80	0.033	96.796	0.033	-	-	96.796	0.033
	c Bekisting	M ²	2.80	0.028	2.800	0.028	-	-	2.800	0.028
3	Pembuatan Plat Dak 10 Cm									
	a Beton	M ³	1.84	0.043	-	-	1.840	0.043	1.840	0.043
	b Besi	Kg	133.85	0.046	-	-	133.855	0.046	133.855	0.046
	c Bekisting	M2	2.30	0.024	2.300	0.024	-	-	2.300	0.024
4	Pembuatan Ring Balok 15 x 20									
	a Beton	M ³	0.95	0.022	0.950	0.022	-	-	0.950	0.022
	b Besi	Kg	50.76	0.018	50.760	0.018	-	-	50.760	0.018
	c Bekisting	M2	2.90	0.030	2.900	0.030	-	-	2.900	0.030
V	PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING									
1	Pemasangan Dinding Batako	M ²	13.50	0.043	13.500	0.043	-	-	13.500	0.043
2	Pemasangan Roster	M ²	3.20	0.034	-	-	-	-	-	-
3	Plesteran Tebal 15 mm	M ²	27.00	0.042	-	-	-	-	-	-
4	Acian	M ²	27.00	0.031	-	-	-	-	-	-
VI	PEKERJAAN LANTAI									
1	Pasangan Batako Penahan Rabat Keliling	M ²	3.32	0.011	-	-	3.320	0.011	3.320	0.011
2	Cor Lantai dan Rabat 5 cm	M ³	0.75	0.023	-	-	0.754	0.023	0.754	0.023
3	Pasangan Keramik Semi Granit 60 x 60	M ²	7.84	0.065	-	-	7.840	0.065	7.840	0.065
4	Pasangan Keramik Kasar 30 x 30	M ²	7.50	0.043	-	-	7.500	0.043	7.500	0.043
VII	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT									
1	Rangka Plafond Kayu Matoa	M ²	8.06	0.035	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Plafond Calsiboard 4,5 mm	M ²	8.06	0.015	-	-	-	-	-	-
VIII	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA									
1	Pekerjaan Kusen Pintu Kayu Besi 6/12	M ³	0.03	0.008	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Pintu Panel	Bh	1.00	0.031	-	-	-	-	-	-
3	Pekerjaan Kusen Jendela Kayu Besi	M ³	0.11	0.026	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Jendela	Bh	2.00	0.024	-	-	-	-	-	-
5	Pasangan Kaca Mati	M ²	2.90	0.004	-	-	-	-	-	-
6	Kunci Pintu	Set	1.00	0.004	-	-	-	-	-	-
7	Grendel Jendela	Bh	2.00	0.001	-	-	-	-	-	-
8	Pasangan Engsel Pintu	Psg	1.00	0.001	-	-	-	-	-	-
9	Pasangan Engsel Jendela	Psg	2.00	0.001	-	-	-	-	-	-


IX	PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Pas. Kabel Instalasi	M'	25.00	0.010	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Saklar Tempel Double/Ganda	Bh	1.00	0.002	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Stop Kontak Tempel	Bh	1.00	0.002	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Lampu Philips 18 Watt	Bh	2.00	0.005	-	-	-	-	-	-
5	MCB Box + Limit	Set	1.00	0.001	-	-	-	-	-	-
X	PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Cat Kusen dan Pintu	M ²	4.50	0.002	-	-	-	-	-	-
2	Cat Tembok dan Plafond	M ²	41.46	0.041	-	-	-	-	-	-
TOTAL BOBOT				1.000		0.442		0.235		0.677

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

ALEXANDER PEKEI, S.STP, M.Si
NIP. 19810921 200112 1 005

Kontraktor Pelaksana
CV. GEFIVE PERKASA

DANIEL MOTE
Direktur

Dibuat Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. AK ARCHITECTH

FREDERICH IRJAYANTO, ST
Supervisi Engineer

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PAKET PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ECOWISATA TANJUNG BORATEI

LINGKUP PEKERJAAN : PEMBUATAN BANGUNAN POS JAGA

LOKASI : KABUPATEN NABIRE

T.ANGGARAN : 2023

MINGGU KE : 6 (enam)

PERIODE / TANGGAL : 4 - 10 Desember 2023

REALISASI : 83.489%

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT %	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
					VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pemasangan Bouplank	M ¹	8.00	0.015	8.000	0.015	-	-	8.000	0.015
2	Pembersihan dan Perataan	M2	25.00	0.007	25.000	0.007	-	-	25.000	0.007
3	Sistim Manajemen Keselamatan Kerja	Ls	1.00	0.013	0.714	0.009	0.143	0.002	0.857	0.011
II	PEKERJAAN TANAH									
1	Galian Pondasi	M ³	9.60	0.021	9.600	0.021	-	-	9.600	0.021
2	Penimbunan Kembali	M ³	3.20	0.005	3.200	0.005	-	-	3.200	0.005
3	Urugan Peninggian Lantai	M ³	1.71	0.007	1.710	0.007	-	-	1.710	0.007
4	Urugan Pasir di Bawah Lantai	M ³	0.60	0.002	0.600	0.002	-	-	0.600	0.002
III	PEKERJAAN PONDASI									
1	Pasangan Pondasi Batu Kali	M ³	3.78	0.088	3.780	0.088	-	-	3.780	0.088
2	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	M ³	1.92	0.026	1.920	0.026	-	-	1.920	0.026
IV	PEKERJAAN BETON									
1	Pembuatan Sloof 15 x 20									
	a Beton	M ³	0.36	0.008	0.360	0.008	-	-	0.360	0.008
	b Besi	Kg	35.79	0.012	35.793	0.012	-	-	35.793	0.012
	c Bekisting	M ²	2.80	0.015	2.800	0.015	-	-	2.800	0.015
2	Pembuatan Kolom Praktis 15 x 15									
	a Beton	M ³	1.32	0.031	1.323	0.031	-	-	1.323	0.031
	b Besi	Kg	96.80	0.033	96.796	0.033	-	-	96.796	0.033
	c Bekisting	M ²	2.80	0.028	2.800	0.028	-	-	2.800	0.028
3	Pembuatan Plat Dak 10 Cm									
	a Beton	M ³	1.84	0.043	1.840	0.043	-	-	1.840	0.043
	b Besi	Kg	133.85	0.046	133.855	0.046	-	-	133.855	0.046
	c Bekisting	M2	2.30	0.024	2.300	0.024	-	-	2.300	0.024
4	Pembuatan Ring Balok 15 x 20									
	a Beton	M ³	0.95	0.022	0.950	0.022	-	-	0.950	0.022
	b Besi	Kg	50.76	0.018	50.760	0.018	-	-	50.760	0.018
	c Bekisting	M2	2.90	0.030	2.900	0.030	-	-	2.900	0.030
V	PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING									
1	Pemasangan Dinding Batako	M ²	13.50	0.043	13.500	0.043	-	-	13.500	0.043
2	Pemasangan Roster	M ²	3.20	0.034	-	-	3.200	0.034	3.200	0.034
3	Plesteran Tebal 15 mm	M ²	27.00	0.042	-	-	27.000	0.042	27.000	0.042
4	Acian	M ²	27.00	0.031	-	-	27.000	0.031	27.000	0.031
VI	PEKERJAAN LANTAI									
1	Pasangan Batako Penahan Rabat Keliling	M ²	3.32	0.011	3.320	0.011	-	-	3.320	0.011
2	Cor Lantai dan Rabat 5 cm	M ³	0.75	0.023	0.754	0.023	-	-	0.754	0.023
3	Pasangan Keramik Semi Granit 60 x 60	M ²	7.84	0.065	7.840	0.065	-	-	7.840	0.065
4	Pasangan Keramik Kasar 30 x 30	M ²	7.50	0.043	7.500	0.043	-	-	7.500	0.043
VII	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT									
1	Rangka Plafond Kayu Matoa	M ²	8.06	0.035	-	-	8.061	0.035	8.061	0.035
2	Pasangan Plafond Calsiboard 4,5 mm	M ²	8.06	0.015	-	-	8.061	0.015	8.061	0.015
VIII	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA									
1	Pekerjaan Kusen Pintu Kayu Besi 6/12	M ³	0.03	0.008	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Pintu Panel	Bh	1.00	0.031	-	-	-	-	-	-
3	Pekerjaan Kusen Jendela Kayu Besi	M ³	0.11	0.026	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Jendela	Bh	2.00	0.024	-	-	-	-	-	-
5	Pasangan Kaca Mati	M ²	2.90	0.004	-	-	-	-	-	-
6	Kunci Pintu	Set	1.00	0.004	-	-	-	-	-	-
7	Grendel Jendela	Bh	2.00	0.001	-	-	-	-	-	-
8	Pasangan Engsel Pintu	Psg	1.00	0.001	-	-	-	-	-	-
9	Pasangan Engsel Jendela	Psg	2.00	0.001	-	-	-	-	-	-

IX	PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Pas. Kabel Instalasi	M'	25.00	0.010	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Saklar Tempel Double/Ganda	Bh	1.00	0.002	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Stop Kontak Tempel	Bh	1.00	0.002	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Lampu Philips 18 Watt	Bh	2.00	0.005	-	-	-	-	-	-
5	MCB Box + Limit	Set	1.00	0.001	-	-	-	-	-	-
X	PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Cat Kusen dan Pintu	M ²	4.50	0.002	-	-	-	-	-	-
2	Cat Tembok dan Plafond	M ²	41.46	0.041	-	-	-	-	-	-
TOTAL BOBOT				1.000		0.677		0.158		0.835

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

ALEXANDER PEKEI, S.STP, M.SI
NIP. 19810921 200112 1 005



Dibuat Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. AK ARCHITECTH

FREDERICH IRJAYANTO, ST
Supervisi Engineer

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PAKET PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ECOWISATA TANJUNG BORATEI
 LINGKUP PEKERJAAN : PEMBUATAN BANGUNAN POS JAGA
 LOKASI : KABUPATEN NABIRE
 T.ANGGARAN : 2023

MINGGU KE : 7 (tujuh)
 PERIODE / TANGGAL : 11 - 15 Desember 2023
 REALISASI : 100.000%

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT %	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
					VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pemasangan Bouplank	M'	8.00	0.015	8.000	0.015	-	-	8.000	0.015
2	Pembersihan dan Perataan	M2	25.00	0.007	25.000	0.007	-	-	25.000	0.007
3	Sistim Manajemen Keselamatan Kerja	Ls	1.00	0.013	0.857	0.011	0.143	0.002	1.000	0.013
II	PEKERJAAN TANAH									
1	Galian Pondasi	M ³	9.60	0.021	9.600	0.021	-	-	9.600	0.021
2	Penimbunan Kembali	M ³	3.20	0.005	3.200	0.005	-	-	3.200	0.005
3	Urugan Peninggian Lantai	M ³	1.71	0.007	1.710	0.007	-	-	1.710	0.007
4	Urugan Pasir di Bawah Lantai	M ³	0.60	0.002	0.600	0.002	-	-	0.600	0.002
III	PEKERJAAN PONDASI									
1	Pasangan Pondasi Batu Kali	M ³	3.78	0.088	3.780	0.088	-	-	3.780	0.088
2	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	M ³	1.92	0.026	1.920	0.026	-	-	1.920	0.026
IV	PEKERJAAN BETON									
1	Pembuatan Sloof 15 x 20									
	a Beton	M ³	0.36	0.008	0.360	0.008	-	-	0.360	0.008
	b Besi	Kg	35.79	0.012	35.793	0.012	-	-	35.793	0.012
	c Bekisting	M ²	2.80	0.015	2.800	0.015	-	-	2.800	0.015
2	Pembuatan Kolom Praktis 15 x 15									
	a Beton	M ³	1.32	0.031	1.323	0.031	-	-	1.323	0.031
	b Besi	Kg	96.80	0.033	96.796	0.033	-	-	96.796	0.033
	c Bekisting	M ²	2.80	0.028	2.800	0.028	-	-	2.800	0.028
3	Pembuatan Plat Dak 10 Cm									
	a Beton	M ³	1.84	0.043	1.840	0.043	-	-	1.840	0.043
	b Besi	Kg	133.85	0.046	133.855	0.046	-	-	133.855	0.046
	c Bekisting	M2	2.30	0.024	2.300	0.024	-	-	2.300	0.024
4	Pembuatan Ring Balok 15 x 20									
	a Beton	M ³	0.95	0.022	0.950	0.022	-	-	0.950	0.022
	b Besi	Kg	50.76	0.018	50.760	0.018	-	-	50.760	0.018
	c Bekisting	M2	2.90	0.030	2.900	0.030	-	-	2.900	0.030
V	PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING									
1	Pemasangan Dinding Batako	M ²	13.50	0.043	13.500	0.043	-	-	13.500	0.043
2	Pemasangan Roster	M ²	3.20	0.034	3.200	0.034	-	-	3.200	0.034
3	Plesteran Tebal 15 mm	M ²	27.00	0.042	27.000	0.042	-	-	27.000	0.042
4	Acian	M ²	27.00	0.031	27.000	0.031	-	-	27.000	0.031
VI	PEKERJAAN LANTAI									
1	Pasangan Batako Penahan Rabat Keliling	M ²	3.32	0.011	3.320	0.011	-	-	3.320	0.011
2	Cor Lantai dan Rabat 5 cm	M ³	0.75	0.023	0.754	0.023	-	-	0.754	0.023
3	Pasangan Keramik Semi Granit 60 x 60	M ²	7.84	0.065	7.840	0.065	-	-	7.840	0.065
4	Pasangan Keramik Kasar 30 x 30	M ²	7.50	0.043	7.500	0.043	-	-	7.500	0.043
VII	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT									
1	Rangka Plafond Kayu Matoa	M ²	8.06	0.035	8.061	0.035	-	-	8.061	0.035
2	Pasangan Plafond Calsiboard 4,5 mm	M ²	8.06	0.015	8.061	0.015	-	-	8.061	0.015
VIII	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA									
1	Pekerjaan Kusen Pintu Kayu Besi 6/12	M ³	0.03	0.008	-	-	0.035	0.008	0.035	0.008
2	Pasangan Pintu Panel	Bh	1.00	0.031	-	-	1.000	0.031	1.000	0.031
3	Pekerjaan Kusen Jendela Kayu Besi	M ³	0.11	0.026	-	-	0.111	0.026	0.111	0.026
4	Pasangan Jendela	Bh	2.00	0.024	-	-	2.000	0.024	2.000	0.024
5	Pasangan Kaca Mati	M ²	2.90	0.004	-	-	2.900	0.004	2.900	0.004
6	Kunci Pintu	Set	1.00	0.004	-	-	1.000	0.004	1.000	0.004
7	Grendel Jendela	Bh	2.00	0.001	-	-	2.000	0.001	2.000	0.001
8	Pasangan Engsel Pintu	Psg	1.00	0.001	-	-	1.000	0.001	1.000	0.001
9	Pasangan Engsel Jendela	Psg	2.00	0.001	-	-	2.000	0.001	2.000	0.001

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

PAKET PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ECOWISATA TANJUNG BORATEI
 LINGKUP PEKERJAAN : PEMBUATAN BANGUNAN POS JAGA
 LOKASI : KABUPATEN NABIRE
 T.ANGGARAN : 2023

BULAN : NOVEMBER
 PERIODE / TANGGAL : 1 - 26 November 2023
 REALISASI : 44.173%

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT %	S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
					VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pemasangan Bouplank	M'	8.00	0.015	-	-	8.000	0.015	8.000	0.015
2	Pembersihan dan Perataan	M2	25.00	0.007	-	-	25.000	0.007	25.000	0.007
3	Sistim Manajemen Keselamatan Kerja	Ls	1.00	0.013	-	-	0.571	0.007	0.571	0.007
II	PEKERJAAN TANAH									
1	Galian Pondasi	M ³	9.60	0.021	-	-	9.600	0.021	9.600	0.021
2	Penimbunan Kembali	M ³	3.20	0.005	-	-	3.200	0.005	3.200	0.005
3	Urugan Peninggian Lantai	M ³	1.71	0.007	-	-	1.710	0.007	1.710	0.007
4	Urugan Pasir di Bawah Lantai	M ³	0.60	0.002	-	-	-	-	-	-
III	PEKERJAAN PONDASI									
1	Pasangan Pondasi Batu Kali	M ³	3.78	0.088	-	-	3.780	0.088	3.780	0.088
2	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	M ³	1.92	0.026	-	-	1.920	0.026	1.920	0.026
IV	PEKERJAAN BETON									
1	Pembuatan Sloof 15 x 20									
	a Beton	M ³	0.36	0.008	-	-	0.360	0.008	0.360	0.008
	b Besi	Kg	35.79	0.012	-	-	35.793	0.012	35.793	0.012
	c Bekisting	M ²	2.80	0.015	-	-	2.800	0.015	2.800	0.015
2	Pembuatan Kolom Praktis 15 x 15									
	a Beton	M ³	1.32	0.031	-	-	1.323	0.031	1.323	0.031
	b Besi	Kg	96.80	0.033	-	-	96.796	0.033	96.796	0.033
	c Bekisting	M ²	2.80	0.028	-	-	2.800	0.028	2.800	0.028
3	Pembuatan Plat Dak 10 Cm									
	a Beton	M ³	1.84	0.043	-	-	-	-	-	-
	b Besi	Kg	133.85	0.046	-	-	-	-	-	-
	c Bekisting	M2	2.30	0.024	-	-	2.300	0.024	2.300	0.024
4	Pembuatan Ring Balok 15 x 20									
	a Beton	M ³	0.95	0.022	-	-	0.950	0.022	0.950	0.022
	b Besi	Kg	50.76	0.018	-	-	50.760	0.018	50.760	0.018
	c Bekisting	M2	2.90	0.030	-	-	2.900	0.030	2.900	0.030
V	PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING									
1	Pemasangan Dinding Batako	M ²	13.50	0.043	-	-	13.500	0.043	13.500	0.043
2	Pemasangan Roster	M ²	3.20	0.034	-	-	-	-	-	-
3	Plesteran Tebal 15 mm	M ²	27.00	0.042	-	-	-	-	-	-
4	Acian	M ²	27.00	0.031	-	-	-	-	-	-
VI	PEKERJAAN LANTAI									
1	Pasangan Batako Penahan Rabat Keliling	M ²	3.32	0.011	-	-	-	-	-	-
2	Cor Lantai dan Rabat 5 cm	M ³	0.75	0.023	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Keramik Semi Granit 60 x 60	M ²	7.84	0.065	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Keramik Kasar 30 x 30	M ²	7.50	0.043	-	-	-	-	-	-
VII	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT									
1	Rangka Plafond Kayu Matoa	M ²	8.06	0.035	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Plafond Calsiboard 4,5 mm	M ²	8.06	0.015	-	-	-	-	-	-
VIII	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA									
1	Pekerjaan Kusen Pintu Kayu Besi 6/12	M ³	0.03	0.008	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Pintu Panel	Bh	1.00	0.031	-	-	-	-	-	-
3	Pekerjaan Kusen Jendela Kayu Besi	M ³	0.11	0.026	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Jendela	Bh	2.00	0.024	-	-	-	-	-	-
5	Pasangan Kaca Mati	M ²	2.90	0.004	-	-	-	-	-	-
6	Kunci Pintu	Set	1.00	0.004	-	-	-	-	-	-
7	Grendel Jendela	Bh	2.00	0.001	-	-	-	-	-	-
8	Pasangan Engsel Pintu	Psg	1.00	0.001	-	-	-	-	-	-
9	Pasangan Engsel Jendela	Psg	2.00	0.001	-	-	-	-	-	-

IX	PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Pas. Kabel Instalasi	M'	25.00	0.010	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Saklar Tempel Double/Ganda	Bh	1.00	0.002	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Stop Kontak Tempel	Bh	1.00	0.002	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Lampu Philips 18 Watt	Bh	2.00	0.005	-	-	-	-	-	-
5	MCB Box + Limit	Set	1.00	0.001	-	-	-	-	-	-
X	PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Cat Kusen dan Pintu	M ²	4.50	0.002	-	-	-	-	-	-
2	Cat Tembok dan Plafond	M ²	41.46	0.041	-	-	-	-	-	-
TOTAL BOBOT				1.000		-		0.442		0.442

Disetujui Oleh :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)

ALEXANDER PEKEI, S.STP, M.SI
 NIP. 19810921 200112 1 005



Dibuat Oleh :
 Konsultan Supervisi
 CV. AK ARCHITECTH

FREDERICH IRJAYANTO, ST
 Supervisi Engineer

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

PAKET PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA
ECOWISATA TANJUNG BORATEI
LINGKUP PEKERJAAN : PEMBUATAN BANGUNAN POS JAGA
LOKASI : KABUPATEN NABIRE
T.ANGGARAN : 2023

BULAN : DESEMBER
PERIODE / TANGGAL : 27 - 15 Desember 2023
REALISASI : 100.000%

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT %	S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
					VOL	BOBOT (%)	VOL	BOBOT (%)	VOL	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pemasangan Bouplank	M'	8.00	0.015	8.000	0.015	-	-	8.000	0.015
2	Pembersihan dan Perataan	M2	25.00	0.007	25.000	0.007	-	-	25.000	0.007
3	Sistim Manajemen Keselamatan Kerja	Ls	1.00	0.013	0.571	0.007	0.429	0.005	1.000	0.013
II	PEKERJAAN TANAH									
1	Galian Pondasi	M ³	9.60	0.021	9.600	0.021	-	-	9.600	0.021
2	Penimbunan Kembali	M ³	3.20	0.005	3.200	0.005	-	-	3.200	0.005
3	Urugan Peninggian Lantai	M ³	1.71	0.007	1.710	0.007	-	-	1.710	0.007
4	Urugan Pasir di Bawah Lantai	M ³	0.60	0.002	-	-	0.600	0.002	0.600	0.002
III	PEKERJAAN PONDASI									
1	Pasangan Pondasi Batu Kali	M ³	3.78	0.088	3.780	0.088	-	-	3.780	0.088
2	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	M ³	1.92	0.026	1.920	0.026	-	-	1.920	0.026
IV	PEKERJAAN BETON									
1	Pembuatan Sloof 15 x 20									
	a Beton	M ³	0.36	0.008	0.360	0.008	-	-	0.360	0.008
	b Besi	Kg	35.79	0.012	35.793	0.012	-	-	35.793	0.012
	c Bekisting	M ²	2.80	0.015	2.800	0.015	-	-	2.800	0.015
2	Pembuatan Kolom Praktis 15 x 15									
	a Beton	M ³	1.32	0.031	1.323	0.031	-	-	1.323	0.031
	b Besi	Kg	96.80	0.033	96.796	0.033	-	-	96.796	0.033
	c Bekisting	M ²	2.80	0.028	2.800	0.028	-	-	2.800	0.028
3	Pembuatan Plat Dak 10 Cm									
	a Beton	M ³	1.84	0.043	-	-	1.840	0.043	1.840	0.043
	b Besi	Kg	133.85	0.046	-	-	133.855	0.046	133.855	0.046
	c Bekisting	M2	2.30	0.024	2.300	0.024	-	-	2.300	0.024
4	Pembuatan Ring Balok 15 x 20									
	a Beton	M ³	0.95	0.022	0.950	0.022	-	-	0.950	0.022
	b Besi	Kg	50.76	0.018	50.760	0.018	-	-	50.760	0.018
	c Bekisting	M2	2.90	0.030	2.900	0.030	-	-	2.900	0.030
V	PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING									
1	Pemasangan Dinding Batako	M ²	13.50	0.043	13.500	0.043	-	-	13.500	0.043
2	Pemasangan Roster	M ²	3.20	0.034	-	-	3.200	0.034	3.200	0.034
3	Plesteran Tebal 15 mm	M ²	27.00	0.042	-	-	27.000	0.042	27.000	0.042
4	Acian	M ²	27.00	0.031	-	-	27.000	0.031	27.000	0.031
VI	PEKERJAAN LANTAI									
1	Pasangan Batako Penahan Rabat Kelling	M ²	3.32	0.011	-	-	3.320	0.011	3.320	0.011
2	Cor Lantai dan Rabat 5 cm	M ³	0.75	0.023	-	-	0.754	0.023	0.754	0.023
3	Pasangan Keramik Semi Granit 60 x 60	M ²	7.84	0.065	-	-	7.840	0.065	7.840	0.065
4	Pasangan Keramik Kasar 30 x 30	M ²	7.50	0.043	-	-	7.500	0.043	7.500	0.043
VII	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT									
1	Rangka Plafond Kayu Matoa	M ²	8.06	0.035	-	-	8.061	0.035	8.061	0.035
2	Pasangan Plafond Calsiboard 4,5 mm	M ²	8.06	0.015	-	-	8.061	0.015	8.061	0.015
VIII	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA									
1	Pekerjaan Kusen Pintu Kayu Besi 6/12	M ³	0.03	0.008	-	-	0.035	0.008	0.035	0.008
2	Pasangan Pintu Panel	Bh	1.00	0.031	-	-	1.000	0.031	1.000	0.031
3	Pekerjaan Kusen Jendela Kayu Besi	M ³	0.11	0.026	-	-	0.111	0.026	0.111	0.026
4	Pasangan Jendela	Bh	2.00	0.024	-	-	2.000	0.024	2.000	0.024
5	Pasangan Kaca Mati	M ²	2.90	0.004	-	-	2.900	0.004	2.900	0.004
6	Kunci Pintu	Set	1.00	0.004	-	-	1.000	0.004	1.000	0.004
7	Grendel Jendela	Bh	2.00	0.001	-	-	2.000	0.001	2.000	0.001
8	Pasangan Engsel Pintu	Psg	1.00	0.001	-	-	1.000	0.001	1.000	0.001
9	Pasangan Engsel Jendela	Psg	2.00	0.001	-	-	2.000	0.001	2.000	0.001

IX	PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Pas. Kabel Instalasi	M'	25.00	0.010	-	-	25.000	0.010	25.000	0.010
2	Pasangan Saklar Tempel Double/Ganda	Bh	1.00	0.002	-	-	1.000	0.002	1.000	0.002
3	Pasangan Stop Kontak Tempel	Bh	1.00	0.002	-	-	1.000	0.002	1.000	0.002
4	Pasangan Lampu Philips 18 Watt	Bh	2.00	0.005	-	-	2.000	0.005	2.000	0.005
5	MCB Box + Limit	Set	1.00	0.001	-	-	1.000	0.001	1.000	0.001
X	PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Cat Kusen dan Pintu	M ²	4.50	0.002	-	-	4.505	0.002	4.505	0.002
2	Cat Tembok dan Plafond	M ²	41.46	0.041	-	-	41.461	0.041	41.461	0.041
	TOTAL BOBOT			1.000		0.442		0.558		1.000

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

ALEXANDER PEKEI, S.STP, M.Si
NIP. 19810921 200112 1 005



Dibuat Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. AK ARCHITECTH

FREDERICH IRJAYANTO, ST
Supervisi Engineer

TIME SCHEDULE

PAKET PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ECOWISATA TANJUNG BORATEI
 LINGKUP PEKERJAAN : PEMBUATAN BANGUNAN POS JAGA
 LOKASI : KABUPATEN NABIRE
 T.ANGGARAN : 2023

BULAN NOVEMBER

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT %	BULAN							KET.
					NOVEMBER				DESEMBER			
					1-5	6-12	13-19	20-26	27-3	4-10	11-15	
					1	2	3	4	5	6	7	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Pemasangan Bouplank	M'	8.00	1.509%	1.509%							100%
2	Pembersihan dan Perataan	M ²	25.00	0.734%	0.551%	0.184%						
3	Sistim Manajemen Keselamatan Kerja	Ls	1.00	1.276%	0.182%	0.182%	0.182%	0.182%	0.182%	0.182%		
II	PEKERJAAN TANAH											
1	Galian Pondasi	M ³	9.60	2.061%		2.061%						
2	Penimbunan Kembali	M ³	3.20	0.506%				0.506%				
3	Urugan Peninggian Lantai	M ³	1.71	0.731%				0.731%				
4	Urugan Pasir di Bawah Lantai	M ³	0.60	0.224%					0.224%			
III	PEKERJAAN PONDASI											
1	Pasangan Pondasi Batu Kali	M ³	3.78	8.848%		3.539%	5.309%					
2	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	M ³	1.92	2.555%			2.555%					
IV	PEKERJAAN BETON											
1	Pembuatan Sloof 20 x 25											75%
	a Beton	M ³	0.36	0.843%			0.843%					
	b Besi	Kg	35.79	1.235%			1.235%					
	c Bekisting	M ²	2.80	1.531%			1.531%					
2	Pembuatan Kolom Praktis 20 x 20											
	a Beton	M ³	1.32	3.099%				3.099%				
	b Besi	Kg	96.80	3.339%				3.339%				
	c Bekisting	M ²	2.80	2.829%				2.829%				
3	Pembuatan Plat Dak 10 Cm											
	a Beton	M ³	1.84	4.310%					4.310%			
	b Besi	Kg	133.85	4.617%					4.617%			
	c Bekisting	M ²	2.30	2.366%					2.366%			
4	Pembuatan Ring Balok 15 x 20											
	a Beton	M ³	0.95	2.225%				2.225%				
	b Besi	Kg	50.76	1.751%				1.751%				
	c Bekisting	M ²	2.90	2.983%				2.983%				
V	PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING											
1	Pemasangan Dinding Batako	M ²	13.50	4.300%				4.300%				50%
2	Pemasangan Roster	M ²	3.20	3.407%						3.407%		
3	Plesteran Tebal 15 mm	M ²	27.00	4.199%						4.199%		
4	Acian	M ²	27.00	3.058%						3.058%		
VI	PEKERJAAN LANTAI											
1	Pasangan Batako Penahan Rabat Keliling	M ²	3.32	1.058%					1.058%			
2	Cor Lantai dan Rabat 5 cm	M ³	0.75	2.257%					2.257%			
3	Pasangan Keramik Semi Granit 60 x 60	M ²	7.84	6.547%					6.547%			
4	Pasangan Keramik Kasar 30 x 30	M ²	7.50	4.313%						4.313%		
VII	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT											
1	Rangka Plafond Kayu Matoa	M ²	8.06	3.461%						1.731%	1.731%	
2	Pasangan Plafond Calsiboard 4,5 mm	M ²	8.06	1.501%						0.751%	0.751%	

RENCANA KONTRAK

REALISAS

VIII	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA									
1	Pekerjaan Kusen Pintu Kayu Besi 6/12	M ³	0.03	0.798%					0.798%	
2	Pasangan Pintu Panel	Bh	1.00	3.052%					3.052%	
3	Pekerjaan Kusen Jendela Kayu Besi	M ³	0.11	2.562%					2.562%	
4	Pasangan Jendela	Bh	2.00	2.442%					2.442%	25%
5	Pasangan Kaca Mati	M ²	2.90	0.435%					0.435%	
6	Kunci Pintu	Set	1.00	0.368%					0.368%	
7	Grendel Jendela	Bh	2.00	0.092%					0.092%	
8	Pasangan Engsel Pintu	Psg	1.00	0.090%					0.090%	
9	Pasangan Engsel Jendela	Psg	2.00	0.144%					0.144%	
IX	PEKERJAAN LISTRIK									
1	Pas. Kabel Instalasi	M'	25.00	0.972%					0.972%	
2	Pasangan Saklar Tempel Double/Ganda	Bh	1.00	0.217%					0.217%	
3	Pasangan Stop Kontak Tempel	Bh	1.00	0.224%					0.224%	
4	Pasangan Lampu Philips 18 Watt	Bh	2.00	0.476%					0.476%	
5	MCB Box + Limit	Set	1.00	0.134%					0.134%	
X	PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Cat Kusen dan Pintu	M ²	4.50	0.214%					0.214%	
2	Cat Tembok dan Plafond	M ²	41.46	4.109%					4.109%	0%
Jumlah Bobot %				100.000%						
Rencana Mingguan					2.242%	5.966%	11.654%	21.945%	21.560%	17.640%
Kumulatif Rencana					2.242%	8.208%	19.862%	41.807%	63.367%	81.007%
Realisasi Mingguan					2.426%	10.106%	10.668%	20.972%		
Kumulatif Realisasi					2.426%	12.532%	23.200%	44.173%		
Deviasi					0.184%	4.324%	3.339%	2.366%		

Disetujui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

YAN RICHARD PUGU, S.Hut, M.Si
NIP. 19670218 198912 1 002



Kontraktor Pelaksana
CV. GEFIVE PERKASA
DANIEL MOTE
Direktur

Dibuat Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. AK ARCHITECTH

FREDERICH IRJAYANTO, ST
Supervisi Engineer

TIME SCHEDULE

PAKET PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ECOWISATA TANJUNG BORATEI
 LINGKUP PEKERJAAN : PEMBUATAN BANGUNAN POS JAGA
 LOKASI : KABUPATEN NABIRE
 T.ANGGARAN : 2023

BULAN DESEMBER

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT %	BULAN							KET.
					NOVEMBER				DESEMBER			
					1-5	6-12	13-19	20-26	27-3	4-10	11-15	
					1	2	3	4	5	6	7	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Pemasangan Bouplank	M'	8.00	1.509%	1.509%							
2	Pembersihan dan Perataan	M ²	25.00	0.734%	0.551%	0.184%						
3	Sistim Manajemen Keselamatan Kerja	Ls	1.00	1.276%	0.182%	0.182%	0.182%	0.182%	0.182%	0.182%	0.182%	
II	PEKERJAAN TANAH											
1	Galian Pondasi	M ³	9.60	2.061%		2.061%						
2	Penimbunan Kembali	M ³	3.20	0.506%				0.506%				
3	Urugan Peninggian Lantai	M ³	1.71	0.731%				0.731%				
4	Urugan Pasir di Bawah Lantai	M ³	0.60	0.224%					0.224%			
III	PEKERJAAN PONDASI											
1	Pasangan Pondasi Batu Kali	M ³	3.78	8.848%		3.539%	5.309%					
2	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	M ³	1.92	2.555%			2.555%					
IV	PEKERJAAN BETON											
1	Pembuatan Sloof 20 x 25											
	a Beton	M ³	0.36	0.843%			0.843%					
	b Besi	Kg	35.79	1.235%			1.235%					
	c Bekisting	M ²	2.80	1.531%			1.531%					
2	Pembuatan Kolom Praktis 20 x 20											
	a Beton	M ³	1.32	3.099%				3.099%				
	b Besi	Kg	96.80	3.339%				3.339%				
	c Bekisting	M ²	2.80	2.829%				2.829%				
3	Pembuatan Plat Dak 10 Cm											
	a Beton	M ³	1.84	4.310%					4.310%			
	b Besi	Kg	133.85	4.617%					4.617%			
	c Bekisting	M ²	2.30	2.366%					2.366%			
4	Pembuatan Ring Balok 15 x 20											
	a Beton	M ³	0.95	2.225%				2.225%				
	b Besi	Kg	50.76	1.751%				1.751%				
	c Bekisting	M ²	2.90	2.983%				2.983%				
V	PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING											
1	Pemasangan Dinding Batako	M ²	13.50	4.300%				4.300%				
2	Pemasangan Roster	M ²	3.20	3.407%						3.407%		
3	Plesteran Tebal 15 mm	M ²	27.00	4.199%						4.199%		
4	Acian	M ²	27.00	3.058%						3.058%		
VI	PEKERJAAN LANTAI											
1	Pasangan Batako Penahan Rabat Keliling	M ²	3.32	1.058%					1.058%			
2	Cor Lantai dan Rabat 5 cm	M ³	0.75	2.257%					2.257%			
3	Pasangan Keramik Semi Granit 60 x 60	M ²	7.84	6.547%					6.547%			
4	Pasangan Keramik Kasar 30 x 30	M ²	7.50	4.313%						4.313%		
VII	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT											
1	Rangka Plafond Kayu Matoes	M ²	8.06	3.461%						1.731%	1.731%	
2	Pasangan Plafond Calsiboard 4,5 mm	M ²	8.06	1.501%						0.751%	0.751%	

RENCANA KONTRAK

REALISAS

VIII PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA											
1	Pekerjaan Kusen Pintu Kayu Besi 6/12	M ³	0.03	0.798%						0.798%	
2	Pasangan Pintu Panel	Bh	1.00	3.052%						3.052%	
3	Pekerjaan Kusen Jendela Kayu Besi	M ³	0.11	2.562%						2.562%	
4	Pasangan Jendela	Bh	2.00	2.442%						2.442%	25%
5	Pasangan Kaca Mati	M ²	2.90	0.435%						0.435%	
6	Kunci Pintu	Set	1.00	0.368%						0.368%	
7	Grendel Jendela	Bh	2.00	0.092%						0.092%	
8	Pasangan Engsel Pintu	Psg	1.00	0.090%						0.090%	
9	Pasangan Engsel Jendela	Psg	2.00	0.144%						0.144%	
IX PEKERJAAN LISTRIK											
1	Pas. Kabel Instalasi	M'	25.00	0.972%						0.972%	
2	Pasangan Saklar Tempel Double/Ganda	Bh	1.00	0.217%						0.217%	
3	Pasangan Stop Kontak Tempel	Bh	1.00	0.224%						0.224%	
4	Pasangan Lampu Philips 18 Watt	Bh	2.00	0.476%						0.476%	
5	MCB Box + Limit	Set	1.00	0.134%						0.134%	
X PEKERJAAN PENGECATAN											
1	Cat Kusen dan Pintu	M ²	4.50	0.214%						0.214%	
2	Cat Tembok dan Plafond	M ²	41.46	4.109%						4.109%	0%
Jumlah Bobot %				100.000%							
Rencana Mingguan					2.242%	5.966%	11.654%	21.945%	21.560%	17.640%	18.993%
Kumulatif Rencana					2.242%	8.208%	19.862%	41.807%	63.367%	81.007%	100.000%
Realisasi Mingguan					2.426%	10.106%	10.668%	20.972%	23.507%	15.809%	16.511%
Kumulatif Realisasi					2.426%	12.532%	23.200%	44.173%	67.680%	83.489%	100.000%
Deviasi					0.184%	4.324%	3.339%	2.366%	4.313%	2.481%	0.000%

Disetujui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

YAN RICHARD PUGU, S.Hut, M.Si
NIP. 19670218 198912 1 002



Dibuat Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. AK ARCHITECTH

FREDERICH IRJAYANTO, ST
Supervisi Engineer

DOKUMENTASI

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ECOWISATA TANJUNG BORATEI
KAB. NABIRE

PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA
TAHUN 2023



Tanggal 1 – 5 November 2023

PEKERJAAN PERSIAPAN

REALISASI : 2.426%




Tanggal 6 - 12 November 2023

PEKERJAAN TANAH

PEKERJAAN PONDASI

REALISASI : 12.532%




DOKUMENTASI

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ECOWISATA TANJUNG
BORATEI KAB. NABIRE

PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA
TAHUN 2023




Tanggal 13 - 19 November 2023

PEKERJAAN PONDASI

PEKERJAAN BETON

REALISASI : 23.200%



Tanggal 20 - 26 November 2023

PEKERJAAN BETON

PEKERJAAN PEMASANGAN
DINDING

REALISASI : 23.200%



DOKUMENTASI

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ECOWISATA TANJUNG
BORATEI KAB. NABIRE

PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA
TAHUN 2023



Tanggal 27 - 3 Desember 2023

PEKERJAAN PEMASANGAN
DINDING

PEKERJAAN LANTAI

REALISASI : 67.680%





Tanggal 27 - 3 Desember 2023

PEKERJAAN PEMASANGAN
DINDING

PEKERJAAN LANTAI

REALISASI : 67.680%



DOKUMENTASI

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ECOWISATA TANJUNG
BORATEI KAB. NABIRE

PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA
TAHUN 2023



Tanggal 27 - 3 Desember 2023

PEKERJAAN PEMASANGAN
DINDING

PEKERJAAN LANTAI

REALISASI : 67.680%



DOKUMENTASI

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ECOWISATA TANJUNG
BORATEI KAB. NABIRE

PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA
TAHUN 2023



Tanggal 04 - 10 Desember 2023

PEKERJAAN LANGIT - LANGIT

REALISASI : 83.489%


Tanggal 11 - 15 Desember 2023

PEKERJAAN PINTU DAN
JENDELA

PEKERJAAN LISTRIK

PEKERJAAN PENGECATAN

REALISASI : 100 %



DOKUMENTASI

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ECOWISATA TANJUNG
BORATEI KAB. NABIRE

PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA
TAHUN 2023



Tanggal 11 - 15 Desember 2023

PEKERJAAN PINTU DAN
JENDELA

PEKERJAAN LISTRIK

PEKERJAAN PENGECATAN

REALISASI : 100 %

