

720 0371



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Merdeka No. 66, Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah



LAPORAN PEKERJAAN

PERIODE 16 NOVEMBER 2023 S/D 20 DESEMBER 2023

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN SPAM DI KAMPUNG NAWARIPI, KABUPATEN
MIMIKA



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI

1. SAMPUL
2. DAFTAR ISI
3. DATA UMUM
4. LAPORAN BULANAN
5. KURVA S
6. LAPORAN MINGGUAN
7. LAPORAN HARIAN

DATA UMUM

PEMILIK PROYEK :

1. Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
2. Pekerjaan : Pembangunan Spam Di Kampung Nawaripi,
Kabupaten Mimika
3. Lokasi : Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika
4. Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
5. T.A : 2023

KONTRAKTOR PELAKSANA :

1. Perusahaan : CV. RAS RANDAK PAPUA
2. Alamat : Jl. Alternatif Villa Megapura Skyline – Kota Jayapura
- Papua
3. Kontrak :
 - Nomor : 600/210/DPUPR-PPT/XI/2023
 - Tanggal : 16 November 2023



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN BULANAN
NOVEMBER

PEKERJAAN :

**PEMBANGUNAN SPAM DI KAMPUNG NAWARIPI, KABUPATEN
MIMIKA**

TAHUN ANGGARAN 2023



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN PROGRES BULANAN

PERIODE: 16 November 2023 s/d 15 Desember 2023

Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pembangunan SPAM Di Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika							Konsultan Pengawas CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN Kontraktor Pelaksana CV. RAS RANDAK PAPUA						
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		SID BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pematikan dan Pengukuran	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.22	-	-	1.00	0.22	1.00	0.22	
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	4.649.783.00	4.649.783.00	0.52	-	-	0.50	0.26	0.50	0.26	
3	Serobong Kerja	Ls	1.00	8.500.000.00	8.500.000.00	0.95	-	-	1.00	0.95	1.00	0.95	
4	Piang Nama Proyek	Ls	1.00	400.000.00	400.000.00	0.04	-	-	1.00	0.04	1.00	0.04	
II.	PENERAPAN SMK												
1	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas a. Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Org	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	-	-	6.00	0.07	6.00	0.07	
2	Alat Pelindung Diri Terdiri Atas a. Topi Pelindung (Safety Helmet) b. Pelindung Pematasan Dan Mulut (Masker) c. Sarung Tangan (Safety Gloves) d. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap) e. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh Box Bh Bh Bh	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	100.000.00 5.000.00 15.000.00 150.000.00 80.000.00	600.000.00 30.000.00 480.000.00 900.000.00 480.000.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05	-	-	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05	
3	Personil K3 terdiri atas a. Petugas K3	OB	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.11	-	-	1.00	0.11	1.00	0.11	
III.	PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR												
1	Pekerjaan Tanah a. Galian Tanah b. Unrungan Dari Galian c. Timbunan	M ² M ² M ²	7.84 1.66 10.7	158.125.00 115.000.00 264.500.00	1.240.174.38 190.440.00 2.828.034.00	0.14 0.02 0.31	-	-	7.84 1.66 10.69	0.14 0.02 0.31	7.84 1.66 10.69	0.14 0.02 0.31	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
2	Pekerjaan Pondasi												
	a. Pekerjaan Urungan Pasir	M ³	0.71	339.250.00	241.885.25	0.03			0.71	0.03	0.71	0.03	
	b. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	M ³	7.13	1.204.981.50	8.591.518.10	0.96			7.13	0.96	7.13	0.96	
	c. Pekerjaan Pasangan Batu Gunung Camp. 1 : 4	M ³	6.12	1.934.932.50	11.837.917.04	1.32			6.12	1.32	6.12	1.32	
3	Pekerjaan Beton												
	a. Pekerjaan Footplate 100x100x30cm												
	- Beton K 300	M ³	1.20	1.885.371.96	2.262.446.36	0.25			1.20	0.25	1.20	0.25	
	- Besi 16	Kg	271.76	24.558.83	6.674.106.28	0.74			271.76	0.74	271.76	0.74	
	- Besi 10	Kg	9.87	23.230.58	229.332.24	0.03			9.87	0.03	9.87	0.03	
	- Bekisting	M ²	6.40	465.880.41	2.981.634.62	0.33			6.40	0.33	6.40	0.33	
	b. Stof 15x20cm												
	- Beton K175	M ³	0.64	1.752.346.26	1.121.501.61	0.12			0.64	0.12	0.64	0.12	
	- Besi 10	Kg	56.15	23.230.58	1.304.327.09	0.15			56.15	0.15	56.15	0.15	
	- Besi 8	Kg	37.37	23.230.58	868.126.59	0.10			37.37	0.10	37.37	0.10	
	- Bekisting	M ²	15.96	498.909.85	7.962.601.17	0.89			15.96	0.89	15.96	0.89	
	c. Rabat Beton Lantai K175	M ³	0.76	1.752.346.26	1.331.783.16	0.15			0.76	0.15	0.76	0.15	
	d. Kolom 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.41	1.752.346.26	718.461.97	0.08			0.41	0.08	0.41	0.08	
	- Besi 10	Kg	41.96	23.230.58	974.662.00	0.11			41.96	0.11	41.96	0.11	
	- Besi 8	Kg	24.05	23.230.58	558.695.33	0.06			24.05	0.06	24.05	0.06	
	- Bekisting	M ²	10.80	1.038.519.63	11.216.012.03	1.25			10.80	1.25	10.80	1.25	
	d. Kolom Pedestal 35x35cm												
	- Beton K 300	M ³	1.06	1.885.371.96	1.998.494.28	0.22			1.06	0.22	1.06	0.22	
	- Besi 16	Kg	165.90	24.558.83	4.074.309.07	0.45			165.90	0.45	165.90	0.45	
	- Besi 10	Kg	49.36	23.230.58	1.146.661.18	0.13			49.36	0.13	49.36	0.13	
	- Bekisting	M ²	20.48	1.038.519.63	21.268.882.07	2.37			20.48	2.37	20.48	2.37	
	e. Balok 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.18	1.752.346.26	315.422.33	0.04			0.18	0.04	0.18	0.04	
	- Besi 10	Kg	30.23	23.230.58	702.329.97	0.08			30.23	0.08	30.23	0.08	
	- Besi 8	Kg	25.53	23.230.58	593.076.58	0.07			25.53	0.07	25.53	0.07	
	- Bekisting	M ²	5.85	1.046.454.63	6.121.759.60	0.68			5.85	0.68	5.85	0.68	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
4	Pekerjaan Dinding Dan Pasangan												
	a. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4	M ²	32.50	376.855.00	12.247.787.50	1.36			32.50	1.36	32.50	1.36	
5	Pasangan Plasteran												
	b. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	376.855.00	1.462.197.40	0.16			3.88	0.16	3.88	0.16	
6	Pasangan Plasteran Camp 1:4	M ²	65.00	106.777.50	6.940.537.50	0.77			-	-	-	-	
	b. Pasangan Plasteran Camp 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	106.777.50	414.296.70	0.05			-	-	-	-	
7	Pekerjaan Penutup Lantai												
	a. Pasangan Keramik Lantai 30x30cm	M ²	8.93	461.897.50	4.124.744.68	0.46			-	-	-	-	
8	Pekerjaan Penutup Atap												
	b. Pasangan bubung Atap	M ²	2.00	51.285.92	102.571.83	0.01			2.00	0.01	2.00	0.01	
9	Pekerjaan Kayu												
	a. balok kuda kuda Kayu Besi 5x10cm	M ³	0.07	12.023.404.14	841.638.29	0.09			0.07	0.09	0.07	0.09	
10	Pekerjaan Penggelesan												
	b. Balok Gording Kayu Besi 5x5cm	M ³	0.10	12.023.404.14	1.202.340.41	0.13			0.10	0.13	0.10	0.13	
10	Pekerjaan Kusen Pintu												
	c. Liplank Kayu Malca 2x25cm	M ²	3.80	169.033.37	642.326.81	0.07			3.80	0.07	3.80	0.07	
10	Pekerjaan Daun Pintu												
	d. Pekerjaan Kusen Pintu	M ³	0.03	13.784.879.63	411.065.11	0.05			0.03	0.05	0.03	0.05	
10	Pekerjaan Pengecatan												
	e. Papan Kayu Lantai Tandon 15cm	M ²	1.68	1.317.341.85	2.213.134.31	0.25			1.68	0.25	1.68	0.25	
10	Pekerjaan Bengelesan												
	f. Papan Kayu Lantai Tandon 15cm	M ²	8.80	417.908.37	3.677.593.66	0.41			8.80	0.41	8.80	0.41	
10	Pekerjaan Tembok Baru												
	a. Pengecatan Tembok Baru	M ²	36.00	138.477.44	4.985.187.77	0.56			-	-	-	-	
10	Pekerjaan Cat Anti Karat												
	b. Cat bidang Kayu	M ²	4.75	165.713.23	787.137.84	0.09			-	-	-	-	
10	Pekerjaan Bengelesan												
	c. Cat Anti Karat	M ²	75.68	166.070.74	12.568.233.60	1.40			-	-	-	-	
10	Pekerjaan Bengelesan												
	d. Connection Baseplate												
10	Pekerjaan Bengelesan												
	e. Baja IWF 200x100x5.5x8mm	Kg	682.66	65.837.50	44.944.364.40	5.00			682.66	5.00	682.66	5.00	
10	Pekerjaan Bengelesan												
	f. Baja UNP 100x50x5mm	Kg	1.105.31	42.921.52	47.441.413.11	5.28			1.105.31	5.28	1.105.31	5.28	
10	Pekerjaan Bengelesan												
	g. Anchor GOST 24379.1-80 Type 2.1 / 09G2S-12 ID=20 l=600mm	Bh	24.00	450.000.00	10.800.000.00	1.20			24.00	1.20	24.00	1.20	
10	Pekerjaan Bengelesan												
	h. Plate 20mm	Kg	105.82	65.837.50	6.966.924.25	0.78			105.82	0.78	105.82	0.78	
10	Pekerjaan Bengelesan												
	i. Connection Gusset Plate												
10	Pekerjaan Bengelesan												
	j. Bolt 16 mm XOX 8.8	Bh	82.00	65.000.00	5.330.000.00	0.59			82.00	0.59	82.00	0.59	
10	Pekerjaan Bengelesan												
	k. Plate 10 mm	Kg	232.29	65.837.50	15.293.392.88	1.70			232.29	1.70	232.29	1.70	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
	e. Connection Hauch												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	40.00	65.000.00	2.600.000.00	0.29			40.00	0.29	40.00	0.29	
	- Plate 18 mm	Kg	101.52	65.837.50	6.683.823.00	0.74			101.52	0.74	101.52	0.74	
	f. Connection Clip Angle												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	30.00	65.000.00	1.950.000.00	0.22			30.00	0.22	30.00	0.22	
	- Baja L 100x75x10	Kg	23.40	65.837.50	1.540.597.50	0.17			23.40	0.17	23.40	0.17	
	g. Stiffener	Kg	23.74	65.837.50	1.562.982.25	0.17			23.74	0.17	23.74	0.17	
	h. Railing												
	- Best Hollow 40x40x3 mm	M'	24.00	199.237.50	4.781.700.00	0.53			24.00	0.53	24.00	0.53	
	- Best Hollow 40x20x3 mm	M'	128.00	113.569.50	14.536.896.00	1.62			128.00	1.62	128.00	1.62	
	i. Tangga												
	- Best Hollow 40x40x3 mm	M'	27.40	199.237.50	5.459.107.50	0.61			27.40	0.61	27.40	0.61	
11	Pemasangan Engsel	bh	3.00	92.867.50	278.602.50	0.03			3.00	0.03	3.00	0.03	
12	Pemasangan Kunci Pritu Knob	bh	1.00	412.500.00	412.500.00	0.05			1.00	0.05	1.00	0.05	
IV.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING												
1	Sumur bor (80M)	Unit	1.00	168.500.421.00	168.500.421.00	18.76			1.00	18.76	1.00	18.76	
2	Sistem Penyaringan Air	Unit	1.00	158.300.000.00	158.300.000.00	17.62			1.00	17.62	1.00	17.62	
3	Pipa PVC AW dia 3/4"	M'	40.00	45.749.00	1.829.960.00	0.20			40.00	0.20	40.00	0.20	
V.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pemasangan Listrik Baru Daya 2500 VA	bh	1.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.45				-	-	-	
2	Pemasangan Lampu	bh	2.00	724.130.00	1.448.260.00	0.16				-	-	-	
4	Pemasangan Stop Kontak Tunggal	bh	6.00	173.470.00	1.040.820.00	0.12				-	-	-	
5	Jaringan Kabel Induk	M'	13.85	38.115.00	527.936.87	0.06				-	-	-	
6	Pemasangan 1 bh Box Limit/MCB	bh	3.00	228.470.00	685.410.00	0.08				-	-	-	


No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
VI. PEKERJAAN PEMASANGAN RAK													
1	Besi Hollow 40x40x3mm	M ¹	36.40	199.237.50	7.252.245.00	0.81		-	36.40	0.81	36.40	0.81	
2	Pengecatan	bh	0.58	166.070.74	96.719.60	0.01		-	0.58	0.01	0.58	0.01	
3	Papan Kayu Meloa	M ²	1.44	169.033.37	243.408.05	0.03		-	1.44	0.03	1.44	0.03	
VII. PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES													
VII.1 PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA GIP Ø 50 mm													
VII.1.1 Pipa GIP Ø 50 mm													
1	Pengadaan Pipa GIP 50 mm	M ¹	575	120.000.00	69.000.000.00	7.68		-	575.00	7.68	575.00	7.68	
2	Pemasangan Pipa GIP 50 mm												
a.	Galian Pipa	M ³	51.8	158.125.00	8.182.968.75	0.91		-		-		-	
b.	Unguan Tanah dan Pemadatan	M ³	50.8	173.650.00	8.821.468.10	0.98		-		-		-	
c.	Penyambungan dan Pemasangan Pipa	M ¹	575	93.625.33	53.834.566.67	5.99		-		-		-	
VII.4 PEKERJAAN ACCESSORIES PIPA													
1	Tee GIP Ø 50-13 mm	Bh	43.00	403.650.00	17.356.950.00	1.93		-		-		-	
2	Tee GIP Ø 50-50 mm	Bh	4.00	534.750.00	2.139.000.00	0.24		-		-		-	
3	Bend GIP 50-50 mm	Bh	4.00	460.000.00	1.840.000.00	0.20		-		-		-	
VIII. PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH													
1	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M ³	0.96	158.125.00	151.800.00								
2	Pek. Unguan Kembali	M ³	0.96	173.650.00	166.704.00								
3	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
4	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
5	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M ¹	16.00	14.950.00	239.200.00								
6	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	804.954.00			-		-		-	
		Sambungan untuk	43	804.954.00	34.613.022.00	3.85							
IX. PAPAN INFORMASI													
1	Plat Baja	Kg	3.14	65.837.50	206.729.75	0.02		-	3.14	0.02	3.14	0.02	
2	Cat Anti Karat	M2	0.40	166.070.74	66.428.30	0.01		-	0.40	0.01	0.40	0.01	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		SID BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
X.	PEKERJAAN KRAN UMUM												
1	Pekerjaan Rebat Beton K175	M ³	0.59	1.752.346,26	1.033.884,30								
2	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M ³	0.96	158.125,00	151.800,00								
3	Pek. Urugan Kembali	M ³	0.96	173.650,00	166.704,00								
4	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750,00	28.750,00								
5	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500,00	69.000,00								
6	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950,00	239.200,00								
7	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750,00	149.500,00								
	Sambungan untuk		6	Sambungan 1 Unit	1.838.838,30	1.23		-		-		-	
	JUMLAH				11.033.029,77	100,00				80,09		80,09	

DENGAN INI KAMI MELAPORKAN BAHWA KEMAJUAN PEKERJAAN			
SAAT INI ADALAH :			
RENCANA	:	99,13	%
REALISASI	:	80,09	%
DEVIASI	:	(19,04)	%

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN



RONNY SUSANDI SAHAAN, ST
NIP. : 19750114 200502 1 002



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN BULANAN

DESEMBER

PEKERJAAN :

**PEMBANGUNAN SPAM DI KAMPUNG NAWARIPI, KABUPATEN
MIMIKA**

TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN PROGRES BULANAN

PERIODE : 16 Desember 2023 s/d 21 Desember 2023													
Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pembangunan SPAM Di Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika													
Konsultan Pengawas CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN Kontraktor Pelaksana CV. RAS RANDAK PAPUA													
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		SID BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pematikan dan Pengukuran	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.22	1.00	0.22	-	-	1.00	0.22	
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	4.649.783.00	4.649.783.00	0.52	0.50	0.26	0.50	0.26	1.00	0.52	
3	Serobong Kerja	Ls	1.00	8.500.000.00	8.500.000.00	0.95	1.00	0.95	-	-	1.00	0.95	
4	Piang Nama Proyek	Ls	1.00	400.000.00	400.000.00	0.04	1.00	0.04	-	-	1.00	0.04	
II.	PENERAPAN SMK												
1	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas a. Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Org	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	6.00	0.07	-	-	6.00	0.07	
2	Alat Pelindung Diri Terdiri Atas a. Topi Pelindung (Safety Helmet) b. Pelindung Pemafasan Dan Mulut (Masker) c. Sarung Tangan (Safety Gloves) d. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap) e. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh Box Bh Bh Bh	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	100.000.00 5.000.00 15.000.00 150.000.00 80.000.00	600.000.00 30.000.00 480.000.00 900.000.00 480.000.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05	-	-	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05	
3	Personil K3 terdiri atas a. Petugas K3	OB	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.11	1.00	0.11	-	-	1.00	0.11	
III.	PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR												
1	Pekerjaan Tanah a. Galian Tanah b. Unungan Dari Galian c. Timbunan	M³ M³ M³	7.84 1.66 10.7	158.125.00 115.000.00 264.500.00	1.240.174.38 190.440.00 2.828.034.00	0.14 0.02 0.31	7.84 1.66 10.69	0.14 0.02 0.31	-	-	7.84 1.66 10.69	0.14 0.02 0.31	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		SID BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
2	Pekerjaan Pondasi												
	a. Pekerjaan Urungan Pasir	M ³	0.71	339.250.00	241.885.25	0.03	0.71	0.03	-	-	0.71	0.03	
	b. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	M ²	7.13	1.204.981.50	8.591.518.10	0.96	7.13	0.96	-	-	7.13	0.96	
	c. Pekerjaan Pasangan Batu Gunung Camp. 1 : 4	M ²	6.12	1.934.932.50	11.837.917.04	1.32	6.12	1.32	-	-	6.12	1.32	
3	Pekerjaan Beton												
	a. Pekerjaan Footplate 100x100x30cm												
	- Beton K 300	M ³	1.20	1.885.371.96	2.262.446.36	0.25	1.20	0.25	-	-	1.20	0.25	
	- Besi 16	Kg	271.76	24.558.83	6.674.106.28	0.74	271.76	0.74	-	-	271.76	0.74	
	- Besi 10	Kg	9.87	23.230.58	229.332.24	0.03	9.87	0.03	-	-	9.87	0.03	
	- Bekisting	M ²	6.40	465.880.41	2.981.634.62	0.33	6.40	0.33	-	-	6.40	0.33	
	b. Stool 15x20cm												
	- Beton K175	M ³	0.64	1.752.346.26	1.121.501.61	0.12	0.64	0.12	-	-	0.64	0.12	
	- Besi 10	Kg	56.15	23.230.58	1.304.327.09	0.15	56.15	0.15	-	-	56.15	0.15	
	- Besi 8	Kg	37.37	23.230.58	868.126.59	0.10	37.37	0.10	-	-	37.37	0.10	
	- Bekisting	M ²	15.96	498.909.85	7.962.601.17	0.89	15.96	0.89	-	-	15.96	0.89	
	c. Rebat Beton Lantai K175	M ³	0.76	1.752.346.26	1.331.783.16	0.15	0.76	0.15	-	-	0.76	0.15	
	d. Kolom 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.41	1.752.346.26	718.461.97	0.08	0.41	0.08	-	-	0.41	0.08	
	- Besi 10	Kg	41.96	23.230.58	974.662.00	0.11	41.96	0.11	-	-	41.96	0.11	
	- Besi 8	Kg	24.05	23.230.58	558.695.33	0.06	24.05	0.06	-	-	24.05	0.06	
	- Bekisting	M ²	10.80	1.038.519.63	11.216.012.03	1.25	10.80	1.25	-	-	10.80	1.25	
	d. Kolom Pedestal 35x35cm												
	- Beton K 300	M ³	1.06	1.885.371.96	1.998.494.28	0.22	1.06	0.22	-	-	1.06	0.22	
	- Besi 16	Kg	165.90	24.558.83	4.074.309.07	0.45	165.90	0.45	-	-	165.90	0.45	
	- Besi 10	Kg	49.36	23.230.58	1.146.661.18	0.13	49.36	0.13	-	-	49.36	0.13	
	- Bekisting	M ²	20.48	1.038.519.63	21.268.882.07	2.37	20.48	2.37	-	-	20.48	2.37	
	e. Balok 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.18	1.752.346.26	315.422.33	0.04	0.18	0.04	-	-	0.18	0.04	
	- Besi 10	Kg	30.23	23.230.58	702.329.97	0.08	30.23	0.08	-	-	30.23	0.08	
	- Besi 8	Kg	25.53	23.230.58	593.076.58	0.07	25.53	0.07	-	-	25.53	0.07	
	- Bekisting	M ²	5.85	1.046.454.63	6.121.759.60	0.68	5.85	0.68	-	-	5.85	0.68	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		SID BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
4	Pekerjaan Dinding Dan Pasangan												
	a. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4	M ²	32.50	376.855.00	12.247.787.50	1.36	32.50	1.36	-	-	32.50	1.36	
	b. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	376.855.00	1.462.197.40	0.16	3.88	0.16	-	-	3.88	0.16	
5	Pasangan Plesteran												
	a. Pasangan Plesteran Camp 1:4	M ²	65.00	106.777.50	6.940.537.50	0.77	-	-	65.00	0.77	65.00	0.77	
	b. Pasangan Plesteran Camp 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	106.777.50	414.296.70	0.05	-	-	3.88	0.05	3.88	0.05	
6	Pekerjaan Penutup Lantai												
	a. Pasangan Keramik Lantai 30x30cm	M ²	8.93	461.897.50	4.124.744.68	0.46	-	-	8.93	0.46	8.93	0.46	
	b. Pasangan Acian Lantai	M ²	15.00	79.033.75	1.185.506.25	0.13	-	-	15.00	0.13	15.00	0.13	
7	Pekerjaan Penutup Atap												
	a. Pasangan Atap Seng	M ²	30.00	126.536.92	3.796.107.48	0.42	30.00	0.42	-	-	30.00	0.42	
	b. Pasangan bubung Atap	M ²	2.00	51.285.92	102.571.83	0.01	2.00	0.01	-	-	2.00	0.01	
8	Pekerjaan Kayu												
	a. balok kuda kuda Kayu Besi 5x10cm	M ³	0.07	12.023.404.14	841.638.29	0.09	0.07	0.09	-	-	0.07	0.09	
	b. Balok Gording kayu Besi 5x5cm	M ³	0.10	12.023.404.14	1.202.340.41	0.13	0.10	0.13	-	-	0.10	0.13	
	c. Liplank Kayu Matras 2x25cm	M ³	3.80	169.033.37	642.326.81	0.07	3.80	0.07	-	-	3.80	0.07	
	d. Pekerjaan Kusen Pintu	M ³	0.03	13.784.879.63	411.065.11	0.05	0.03	0.05	-	-	0.03	0.05	
	e. Pekerjaan Daun Pintu	M ³	1.68	1.317.341.85	2.213.134.31	0.25	1.68	0.25	-	-	1.68	0.25	
	f. Papan Kayu Lantai Tandon 1.5cm	M ³	8.80	417.908.37	3.677.593.66	0.41	8.80	0.41	-	-	8.80	0.41	
9	Pekerjaan Pengecatan												
	a. Pengecatan Tembok Baru	M ²	36.00	138.477.44	4.985.187.77	0.56	-	-	36.00	0.56	36.00	0.56	
	b. Cat bidang Kayu	M ²	4.75	165.713.23	787.137.84	0.09	-	-	4.75	0.09	4.75	0.09	
10	c. Cat Anti Karat	M ²	75.68	166.070.74	12.568.233.60	1.40	-	-	75.68	1.40	75.68	1.40	
	Pekerjaan Baja												
	a. Baja MF 200x100x5,5x8mm	Kg	682.66	65.837.50	44.944.364.40	5.00	682.66	5.00	-	-	682.66	5.00	
	b. Baja UNP 100x50x5mm	Kg	1.105.31	42.921.52	47.441.413.11	5.28	1.105.31	5.28	-	-	1.105.31	5.28	
	c. Connection Baseplate												
	- Anchor GOST 24379.1-80 Type 2.1 / 09G2S-12 D=20 f= 600mm	Bh	24.00	450.000.00	10.800.000.00	1.20	24.00	1.20	-	-	24.00	1.20	
	- Plate 20mm	Kg	105.82	65.837.50	6.966.924.25	0.78	105.82	0.78	-	-	105.82	0.78	
	d. Connection Gusset Plate												
	- Bolt 16 mm XOX 8.8	Bh	82.00	65.000.00	5.330.000.00	0.59	82.00	0.59	-	-	82.00	0.59	
	- Plate 10 mm	Kg	232.29	65.837.50	15.293.392.88	1.70	232.29	1.70	-	-	232.29	1.70	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
	e. Connection Hauch												
	- Bot 16mm XOX 8.8	Bh	40.00	65.000.00	2.600.000.00	0.29	40.00	0.29	-	-	40.00	0.29	
	- Plate 18 mm	Kg	101.52	65.837.50	6.683.823.00	0.74	101.52	0.74	-	-	101.52	0.74	
	f. Connection Clip Angle												
	- Bot 16mm XOX 8.8	Bh	30.00	65.000.00	1.950.000.00	0.22	30.00	0.22	-	-	30.00	0.22	
	- Baja L 100x75x10	Kg	23.40	65.837.50	1.540.597.50	0.17	23.40	0.17	-	-	23.40	0.17	
	g. Stiffener	Kg	23.74	65.837.50	1.562.982.25	0.17	23.74	0.17	-	-	23.74	0.17	
	h. Railing												
	- Best Hollow 40x40x3 mm	M'	24.00	199.237.50	4.781.700.00	0.53	24.00	0.53	-	-	24.00	0.53	
	- Best Hollow 40x20x3 mm	M'	128.00	113.569.50	14.536.896.00	1.62	128.00	1.62	-	-	128.00	1.62	
	i. Tangga												
	- Best Hollow 40x40x3 mm	M'	27.40	199.237.50	5.459.107.50	0.61	27.40	0.61	-	-	27.40	0.61	
11	Pemasangan Engsel	bh	3.00	92.867.50	278.602.50	0.03	3.00	0.03	-	-	3.00	0.03	
12	Pemasangan Kunci Pintu Knob	bh	1.00	412.500.00	412.500.00	0.05	1.00	0.05	-	-	1.00	0.05	
IV.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING												
1	Sumur bor (80M)	Unit	1.00	168.500.421.00	168.500.421.00	18.76	1.00	18.76	-	-	1.00	18.76	
2	Sistem Penyaringan Air	Unit	1.00	158.300.000.00	158.300.000.00	17.62	1.00	17.62	-	-	1.00	17.62	
3	Pipa PVC AW dia 3/4"	M'	40.00	45.749.00	1.829.960.00	0.20	40.00	0.20	-	-	40.00	0.20	
V.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pemasangan Listrik Baru Daya 2500 VA	bh	1.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.45	-	-	1.00	0.45	1.00	0.45	
2	Pemasangan Lampu	bh	2.00	724.130.00	1.448.260.00	0.16	-	-	2.00	0.16	2.00	0.16	
4	Pemasangan Stop Kontak Tunggal	bh	6.00	173.470.00	1.040.820.00	0.12	-	-	6.00	0.12	6.00	0.12	
5	Jaringan Kabel Induk	M'	13.85	38.115.00	527.936.87	0.06	-	-	13.85	0.06	13.85	0.06	
6	Pemasangan 1 bh Box Lem/MCB	bh	3.00	228.470.00	685.410.00	0.08	-	-	3.00	0.08	3.00	0.08	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
VI. PEKERJAAN PEMASANGAN RAK													
1	Besi Hollow 40x40x3mm	M ¹	36.40	199.237.50	7.252.245.00	0.81	36.40	0.81	-	-	36.40	0.81	
2	Pengelasan	bh	0.58	166.070.74	96.719.60	0.01	0.58	0.01	-	-	0.58	0.01	
3	Papan Kayu Melao	M ²	1.44	169.033.37	243.408.05	0.03	1.44	0.03	-	-	1.44	0.03	
VII. PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES													
VII.1 PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA GIP Ø 50 mm													
VII.1.1 Pipa GIP Ø 50 mm													
1	Pengadaan Pipa GIP 50 mm	M ¹	575	120.000.00	69.000.000.00	7.68	575.00	7.68	-	-	575.00	7.68	
2	Pemasangan Pipa GIP 50 mm												
a.	Galian Pipa	M ²	51.8	158.125.00	8.182.968.75	0.91	-	-	51.75	0.91	51.75	0.91	
b.	Urugan Tanah dan Pemadatan	M ²	50.8	173.650.00	8.821.468.10	0.98	-	-	50.80	0.98	50.80	0.98	
c.	Penyambungan dan Pemasangan Pipa	M ¹	575	93.625.33	53.834.566.67	5.99	-	-	575.00	5.99	575.00	5.99	
VII.4 PEKERJAAN ACCESSORIES PIPA													
1	Tee GIP Ø 50-13 mm	Bh	43.00	403.650.00	17.356.950.00	1.93	-	-	43.00	1.93	43.00	1.93	
2	Tee GIP Ø 50-50 mm	Bh	4.00	534.750.00	2.139.000.00	0.24	-	-	4.00	0.24	4.00	0.24	
3	Bend GIP 50-50 mm	Bh	4.00	460.000.00	1.840.000.00	0.20	-	-	4.00	0.20	4.00	0.20	
VIII. PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH													
1	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M ²	0.96	158.125.00	151.800.00								
2	Pek. Urugan Kembali	M ²	0.96	173.650.00	166.704.00								
3	Pek. Nepal Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
4	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
5	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M ¹	16.00	14.950.00	239.200.00								
6	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
		Sambungan 1 Unit			804.954.00								
		Sambungan untuk	43	804.954.00	34.613.022.00	3.85	-	-	43.00	3.85	43.00	3.85	
IX. PAPAN INFORMASI													
1	Plat Baja	Kg	3.14	65.837.50	206.729.75	0.02	3.14	0.02	-	-	3.14	0.02	
2	Cat Anti Karat	M2	0.40	166.070.74	66.428.30	0.01	0.40	0.01	-	-	0.40	0.01	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Pembangunan SPAM Di Kampung SP4, Kabupaten Mimika

NAMA PAKET KEGIATAN : Pembangunan SPAM Di Kampung SP4, Kabupaten Mimika
LOKASI : Kampung SP4, Kabupaten Mimika
TAHUN ANGGARAN : 2023
KABUPATEN : Mimika

NO	NAMA KEGIATAN	URUTAN (S)	Bulan					%
			I	II	III	IV	V	
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN							
II.	PENERAPAN SMKK							
III.	PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR							
IV.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING							
V.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK							
VI.	PEKERJAAN PEMASANGAN RAK							
VII.	PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES							
VIII.	PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH							
IX.	PAPAN INFORMASI							
X.	PEKERJAAN KRAN UMUM							
PROGRES RENCANA								
PROGRES RENCANA KUMULATIF			8.36	31.19	60.83	95.96	100.00	
PROGRES REALISASI KUMULATIF			1.47	26.51	55.77	80.09	100.00	
DEVIASI			-6.89	-4.68	-5.06	-15.87	0.00	

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST
NIP : 19750114 200502 1 002

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
DOTAMA PAPUA KONSULTAN

INDOTAMA
PAPUA
KAS FREDINYALO
Konsultan
Direktur



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 1 – Minggu 3

PERIODE : NOVEMBER

PEKERJAAN :

**PEMBANGUNAN SPAM DI KAMPUNG NAWARIPI, KABUPATEN
MIMIKA**

TAHUN ANGGARAN 2023



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PERIODE : 16 November 2023 s/d 23 November 2023

Program					Konsultan Pengawas CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN						
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					Kontraktor Pelaksana CV. RAS RANDAK PAPUA						
Kegiatan					MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Pemotakan dan Pengukuran	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.22	-	1.00	1.00	0.22	
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	4.649.783.00	4.649.783.00	0.52	-	0.50	0.50	0.26	
3	Serobong Kerja	Ls	1.00	8.500.000.00	8.500.000.00	0.95	-	1.00	1.00	0.95	
4	Piang Nama Proyek	Ls	1.00	400.000.00	400.000.00	0.04	-	1.00	1.00	0.04	
II.	PENERAPAN SMK										
1	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas										
	Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Org	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	-	-	-	-	
2	Alat Pelindung Diri Terdiri Atas										
	a. Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	-	-	-	-	
	b. Pelindung Pematasan Dan Mulut (Masker)	Box	6.00	5.000.00	30.000.00	0.00	-	-	-	-	
	c. Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	32.00	15.000.00	480.000.00	0.05	-	-	-	-	
	d. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap)	Bh	6.00	150.000.00	900.000.00	0.10	-	-	-	-	
	e. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	6.00	80.000.00	480.000.00	0.05	-	-	-	-	
3	Personal K3 terdiri atas										
	a. Petugas K3	OB	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.11	-	-	-	-	
III.	PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR										
1	Pekerjaan Tanah										
	a. Galian Tanah	M ³	7.84	158.125.00	1.240.174.38	0.14	-	-	-	-	
	b. Uningan Dari Galian	M ³	1.66	115.000.00	190.440.00	0.02	-	-	-	-	
	c. Timbunan	M ³	10.7	264.500.00	2.828.034.00	0.31	-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
2	Pekerjaan Pondasi												
	a. Pekerjaan Urungan Pasir	M ²	0.71	339.250,00	241.885,25	0.03							
	b. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	M ²	7.13	1.204.981,50	8.591.518,10	0.96							
	c. Pekerjaan Pasangan Batu Gunung Camp. 1 : 4	M ²	6.12	1.934.932,50	11.837.917,04	1.32							
3	Pekerjaan Beton												
	a. Pekerjaan Footplate 100x100x30cm												
	- Beton K 300	M ³	1.20	1.885.371,96	2.262.446,36	0.25							
	- Besi 16	Kg	271.76	24.558,83	6.674.106,28	0.74							
	- Besi 10	Kg	9.87	23.230,58	229.332,24	0.03							
	- Bekisting	M ²	6.40	465.880,41	2.981.634,62	0.33							
	b. Sloof 15x20cm												
	- Beton K175	M ³	0.64	1.752.346,26	1.121.501,61	0.12							
	- Besi 10	Kg	56.15	23.230,58	1.304.327,09	0.15							
	- Besi 8	Kg	37.37	23.230,58	868.126,59	0.10							
	- Bekisting	M ²	15.96	498.909,85	7.962.601,17	0.89							
	c. Rabat Beton Lantai K175	M ³	0.76	1.752.346,26	1.331.783,16	0.15							
	d. Kolom 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.41	1.752.346,26	718.461,97	0.08							
	- Besi 10	Kg	41.96	23.230,58	974.662,00	0.11							
	- Besi 8	Kg	24.05	23.230,58	558.695,33	0.06							
	- Bekisting	M ²	10.80	1.038.519,63	11.216.012,03	1.25							
	d. Kolom Pedestal 35x35cm												
	- Beton K 300	M ³	1.06	1.885.371,96	1.998.494,28	0.22							
	- Besi 16	Kg	165.90	24.558,83	4.074.309,07	0.45							
	- Besi 10	Kg	49.36	23.230,58	1.146.661,18	0.13							
	- Bekisting	M ²	20.48	1.038.519,63	21.268.882,07	2.37							
	e. Balok 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.18	1.752.346,26	315.422,33	0.04							
	- Besi 10	Kg	30.23	23.230,58	702.329,97	0.08							
	- Besi 8	Kg	25.53	23.230,58	593.076,58	0.07							
	- Bekisting	M ²	5.85	1.046.454,63	6.121.759,60	0.68							

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SID MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
4	Pekerjaan Dinding Dan Pasangan												
	a. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4	M ²	32.50	376.855.00	12.247.787.50	1.36			-	-	-	-	
5	Pasangan Plasteran												
	b. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	376.855.00	1.462.197.40	0.16			-	-	-	-	
6	Pasangan Plasteran												
	a. Pasangan Plasteran Camp 1:4	M ²	65.00	106.777.50	6.940.537.50	0.77			-	-	-	-	
7	Pekerjaan Penutup Lantai												
	b. Pasangan Plasteran Camp 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	106.777.50	414.296.70	0.05			-	-	-	-	
8	Pekerjaan Kayu												
	a. Pasangan Keramik Lantai 30x30cm	M ²	8.93	461.897.50	4.124.744.68	0.46			-	-	-	-	
9	Pekerjaan Kayu												
	b. Pasangan Acian Lantai	M ²	15.00	79.033.75	1.185.506.25	0.13			-	-	-	-	
10	Pekerjaan Penutup Atap												
	a. Pasangan Atap Seng	M ²	30.00	126.536.92	3.796.107.48	0.42			-	-	-	-	
11	Pekerjaan Kayu												
	b. Pasangan bubung Atap	M ²	2.00	51.285.92	102.571.83	0.01			-	-	-	-	
12	Pekerjaan Kayu												
	a. balok kuda kuda Kayu Besi 5x10cm	M ³	0.07	12.023.404.14	841.638.29	0.09			-	-	-	-	
13	Pekerjaan Kayu												
	b. Balok Gording kayu Besi 5x5cm	M ³	0.10	12.023.404.14	1.202.340.41	0.13			-	-	-	-	
14	Pekerjaan Kayu												
	c. Liplank Kayu Madoa 2x25cm	M ²	3.80	169.033.37	642.326.81	0.07			-	-	-	-	
15	Pekerjaan Kusen Pintu												
	d. Pekerjaan Kusen Pintu	M ²	0.03	13.784.879.63	411.065.11	0.05			-	-	-	-	
16	Pekerjaan Daun Pintu												
	e. Pekerjaan Daun Pintu	M ²	1.68	1.317.341.85	2.213.134.31	0.25			-	-	-	-	
17	Papan Kayu Lantai Tandon 15cm												
	f. Papan Kayu Lantai Tandon 15cm	M ²	8.80	417.908.37	3.677.593.66	0.41			-	-	-	-	
18	Pekerjaan Pengecatan												
	a. Pengecatan Tembok Baru	M ²	36.00	138.477.44	4.985.187.77	0.56			-	-	-	-	
19	Pekerjaan Pengecatan												
	b. Cat bidang Kayu	M ²	4.75	165.713.23	787.137.84	0.09			-	-	-	-	
20	Pekerjaan Pengecatan												
	c. Cat Anti Karat	M ²	75.68	166.070.74	12.568.233.60	1.40			-	-	-	-	
21	Pekerjaan Baja												
	a. Baja IWF 200x100x5,5x8mm	Kg	682.66	65.837.50	44.944.364.40	5.00			-	-	-	-	
22	Pekerjaan Baja												
	b. Baja UNP 100x50x5mm	Kg	1.105.31	42.921.52	47.441.413.11	5.28			-	-	-	-	
23	Connection Baseplate												
	c. Connection Baseplate												
24	Anchor GOST 24379.1-80 Type 2.1 / 09G2S-12 D=20 t= 600mm	Bh	24.00	450.000.00	10.800.000.00	1.20			-	-	-	-	
25	Plate 20mm	Kg	105.82	65.837.50	6.966.924.25	0.78			-	-	-	-	
26	Connection Gussel Plate												
	d. Connection Gussel Plate												
27	Bolt 16 mm XOX 8.8	Bh	82.00	65.000.00	5.330.000.00	0.59			-	-	-	-	
28	Plate 10 mm	Kg	232.29	65.837.50	15.293.392.88	1.70			-	-	-	-	


No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
	a. Connection Hauch												
	- Bot 16mm XOX 8.8	Bh	40.00	65.000.00	2.600.000.00	0.29		-		-		-	
	- Plate 18 mm	Kg	101.52	65.837.50	6.683.823.00	0.74		-		-		-	
	f. Connection Clip Angle												
	- Bot 16mm XOX 8.8	Bh	30.00	65.000.00	1.950.000.00	0.22		-		-		-	
	- Baja L 100x75x10	Kg	23.40	65.837.50	1.540.597.50	0.17		-		-		-	
	g. Stiffener	Kg	23.74	65.837.50	1.562.982.25	0.17		-		-		-	
	h. Railing												
	- BESI Hollow 40x40x3 mm	M'	24.00	199.237.50	4.781.700.00	0.53		-		-		-	
	- BESI Hollow 40x20x3 mm	M'	128.00	113.569.50	14.536.896.00	1.62		-		-		-	
	i. Tangga												
	- BESI Hollow 40x40x3 mm	M'	27.40	199.237.50	5.459.107.50	0.61		-		-		-	
11	Pemasangan Engsel	bh	3.00	92.867.50	278.602.50	0.03		-		-		-	
12	Pemasangan Kunci Pintu Knob	bh	1.00	412.500.00	412.500.00	0.05		-		-		-	
IV.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING												
1	Sumur bor (80M)	Unit	1.00	168.500.421.00	168.500.421.00	18.76		-		-		-	
2	Sistem Penyaringan Air	Unit	1.00	158.300.000.00	158.300.000.00	17.62		-		-		-	
3	Pipa PVC AW da 3/4"	M'	40.00	45.749.00	1.829.960.00	0.20		-		-		-	
V.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pemasangan Listrik Baru Daya 2500 VA	bh	1.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.45		-		-		-	
2	Pemasangan Lampu	bh	2.00	724.130.00	1.448.260.00	0.16		-		-		-	
4	Pemasangan Stop Kontak Tunggal	bh	6.00	173.470.00	1.040.820.00	0.12		-		-		-	
5	Jaringan Kabel Induk	M'	13.85	38.115.00	527.936.87	0.06		-		-		-	
6	Pemasangan 1 bh Box Limit/MCB	bh	3.00	228.470.00	685.410.00	0.08		-		-		-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
VI.	PEKERJAAN PEMASANGAN RAK												
1	Besi Hollow 40x40x3mm	M ¹	36.40	199.237,50	7.252.245,00	0.81							
2	Pengecalan	bh	0.58	166.070,74	96.719,60	0.01							
3	Papan Kayu Melioa	M ²	1.44	169.033,37	243.408,05	0.03							
VII.	PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES												
VII.1	PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA GIP Ø 50 mm												
VII.1.1	Pipa GIP Ø 50 mm												
1	Pengadaan Pipa GIP 50 mm	M ¹	575	120.000,00	69.000.000,00	7.68							
2	Pemasangan Pipa GIP 50 mm												
a.	Galian Pipa												
b.	Urugan Tanah dan Pemadatan	M ²	51,8	158.125,00	8.182.968,75	0.91							
c.	Penyambungan dan Pemasangan Pipa	M ²	50,8	173.650,00	8.821.468,10	0.98							
VII.4	PEKERJAAN ACCESSORIES PIPA	M ¹	575	93.625,33	53.834.566,67	5.99							
1	Tee GIP Ø 50-13 mm	Bh	43,00	403.650,00	17.356.950,00	1.93							
2	Tee GIP Ø 50-50 mm	Bh	4,00	534.750,00	2.139.000,00	0.24							
3	Bend GIP 50-50 mm	Bh	4,00	460.000,00	1.840.000,00	0.20							
VIII.	PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH												
1	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M ³	0.96	158.125,00	151.800,00								
2	Pek. Urugan Kembali	M ³	0.96	173.650,00	166.704,00								
3	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1,00	28.750,00	28.750,00								
4	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2,00	34.500,00	69.000,00								
5	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M ¹	16,00	14.950,00	239.200,00								
6	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2,00	74.750,00	149.500,00								
				Sambungan 1 Unit	804.954,00								
		Sambungan untuk	43	804.954,00	34.613.022,00	3.85							
IX.	PAPAN INFORMASI												
1	Plat Baja	Kg	3.14	65.837,50	206.729,75	0.02							
2	Cat Anti Karat	M2	0.40	166.070,74	66.428,30	0.01							


No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
X.	PEKERJAAN KRAN UMUM												
1	Pekerjaan Rebat Beton K175	M ³	0.59	1.752.346,26	1.033.884,30								
2	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M ³	0.96	158.125,00	151.800,00								
3	Pek. Urugan Kembali	M ³	0.96	173.650,00	166.704,00								
4	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750,00	28.750,00								
5	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500,00	69.000,00								
6	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950,00	239.200,00								
7	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750,00	149.500,00								
				Sambungan 1 Unit	1.838.838,30								
		Sambungan untuk	6	1.838.838,30	11.033.029,77	1.23							
		JUMLAH				100,00				1.47		1.47	

DENGAN INI KAMI MELAPORKAN BAHWA KEMAJUAN PEKERJAAN			
SAAT INI ADALAH :			
RENCANA	:	8,36	%
REALISASI	:	1,47	%
DEVIASI	:	(6,89)	%

Mengalafui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)


ROMMY SUSANDI SIAHAAN, ST
NIP : 19750114 200502 1 002

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN


INDOTAMA
PAPUA
Konsultan
LUKAS FREDI NYALQ
Direktur



LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PERIODE : 24 November 2023 s/d 01 Desember 2023

Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pembangunan SPAM Di Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika							Konsultan Pengawas CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN Kontraktor Pelaksana CV. RAS RANDAK PAPIJA						
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SID MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pematokan dan Pengukuran	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.22	1.00	0.22	-	-	1.00	0.22	
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	4.649.783.00	4.649.783.00	0.52	0.50	0.26	-	-	0.50	0.26	
3	Serobong Kerja	Ls	1.00	8.500.000.00	8.500.000.00	0.95	1.00	0.95	-	-	1.00	0.95	
4	Plang Nama Proyek	Ls	1.00	400.000.00	400.000.00	0.04	1.00	0.04	-	-	1.00	0.04	
II.	PENERAPAN SMIKK												
1	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas												
	a. Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Org	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	-	-	6.00	0.07	6.00	0.07	
2	Alat Pelindung Diri Terdiri Atas												
	a. Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	-	-	6.00	0.07	6.00	0.07	
	b. Pelindung Pemafasan Dan Mulut (Masker)	Box	6.00	5.000.00	30.000.00	0.00	-	-	6.00	0.00	6.00	0.00	
	c. Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	32.00	15.000.00	480.000.00	0.05	-	-	32.00	0.05	32.00	0.05	
	d. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and bee cap)	Bh	6.00	150.000.00	900.000.00	0.10	-	-	6.00	0.10	6.00	0.10	
	e. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	6.00	80.000.00	480.000.00	0.05	-	-	6.00	0.05	6.00	0.05	
3	Personil K3 terdiri atas												
	a. Petugas K3	OB	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.11	-	-	1.00	0.11	1.00	0.11	
III.	PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR												
1	Pekerjaan Tanah												
	a. Galian Tanah	M³	7.84	158.125.00	1.240.174.38	0.14			7.84	0.14	7.84	0.14	
	b. Unungan Dari Galian	M³	1.66	115.000.00	190.440.00	0.02			-	-	-	-	
	c. Timbunan	M³	10.7	264.500.00	2.828.034.00	0.31			-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
2	Pekerjaan Pondasi												
	a. Pekerjaan Urungan Pasir	M ³	0.71	339.250,00	241.885,25	0.03			0.71	0.03	0.71	0.03	
	b. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	M ³	7.13	1.204.981,50	8.591.518,10	0.96			-	-	-	-	
	c. Pekerjaan Pasangan Batu Gunung Camp 1 : 4	M ³	6.12	1.934.932,50	11.837.917,04	1.32			-	-	-	-	
3	Pekerjaan Beton												
	a. Pekerjaan Footplate 100x100x30cm												
	- Beton K 300	M ³	1.20	1.885.371,96	2.262.446,36	0.25			1.20	0.25	1.20	0.25	
	- Besi 16	Kg	271.76	24.558,83	6.674.106,28	0.74			271.76	0.74	271.76	0.74	
	- Besi 10	Kg	9.87	23.230,58	229.332,24	0.03			9.87	0.03	9.87	0.03	
	- Bekisting	M ²	6.40	465.880,41	2.981.634,62	0.33			6.40	0.33	6.40	0.33	
	b. Sloof 15x20cm												
	- Beton K175	M ³	0.64	1.752.346,26	1.121.501,61	0.12			-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	56.15	23.230,58	1.304.327,09	0.15			56.15	0.15	56.15	0.15	
	- Besi 8	Kg	37.37	23.230,58	868.126,59	0.10			37.37	0.10	37.37	0.10	
	- Bekisting	M ²	15.96	498.909,85	7.962.601,17	0.89			15.96	0.89	15.96	0.89	
	c. Rebat Beton Lantai K175	M ³	0.76	1.752.346,26	1.331.783,16	0.15			-	-	-	-	
	d. Kolom 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.41	1.752.346,26	718.461,97	0.08			-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	41.96	23.230,58	974.662,00	0.11			-	-	-	-	
	- Besi 8	Kg	24.05	23.230,58	558.695,33	0.06			-	-	-	-	
	- Bekisting	M ²	10.80	1.038.519,63	11.216.012,03	1.25			-	-	-	-	
	d. Kolom Pedestal 35x35cm												
	- Beton K 300	M ³	1.06	1.885.371,96	1.998.494,28	0.22			1.06	0.22	1.06	0.22	
	- Besi 16	Kg	165.90	24.558,83	4.074.309,07	0.45			165.90	0.45	165.90	0.45	
	- Besi 10	Kg	49.36	23.230,58	1.146.661,18	0.13			49.36	0.13	49.36	0.13	
	- Bekisting	M ²	20.48	1.038.519,63	21.268.882,07	2.37			20.48	2.37	20.48	2.37	
	e. Balok 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.18	1.752.346,26	315.422,33	0.04			-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	30.23	23.230,58	702.329,97	0.08			-	-	-	-	
	- Besi 8	Kg	25.53	23.230,58	593.075,58	0.07			-	-	-	-	
	- Bekisting	M ²	5.85	1.046.454,63	6.121.759,60	0.68			-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
4	Pekerjaan Dinding Dan Pasangan												
	a. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4	M ²	32.50	376.855.00	12.247.787.50	1.36							
5	Pasangan Plasteran												
	b. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	376.855.00	1.462.197.40	0.16							
6	Pasangan Plasteran Camp 1:4												
	a. Pasangan Plasteran Camp 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	65.00	106.777.50	6.940.537.50	0.77							
7	Pekerjaan Penutup Lantai												
	a. Pasangan Keramik Lantai 30x30cm	M ²	8.93	461.897.50	4.124.744.68	0.46							
8	Pekerjaan Penutup Alap												
	b. Pasangan bubung Alap	M ²	15.00	79.033.75	1.185.506.25	0.13							
9	Pekerjaan Kusén Pintu												
	a. balok kuda kuda Kayu Besi 5x10cm	M ³	0.07	12.023.404.14	841.638.29	0.09							
10	Pekerjaan Kusén Pintu												
	b. Balok Gording kayu Besi 5x5cm	M ³	0.10	12.023.404.14	1.202.340.41	0.13							
11	Pekerjaan Kusén Pintu												
	c. Liplank Kayu Meloa 2x25cm	M ²	3.80	169.033.37	642.326.81	0.07							
12	Pekerjaan Kusén Pintu												
	d. Pekerjaan Kusén Pintu	M ³	0.03	13.784.879.63	411.065.11	0.05							
13	Pekerjaan Kusén Pintu												
	e. Pekerjaan Daun Pintu	M ²	1.68	1.317.341.85	2.213.134.31	0.25							
14	Pekerjaan Kusén Pintu												
	f. Papan Kayu Lantai Tandon 1.5cm	M ²	8.80	417.908.37	3.677.593.66	0.41							
15	Pekerjaan Kusén Pintu												
	a. Pengecatan Tembok Baru	M ²	36.00	138.477.44	4.985.187.77	0.56							
16	Pekerjaan Kusén Pintu												
	b. Cat bidang Kayu	M ²	4.75	165.713.23	787.137.84	0.09							
17	Pekerjaan Kusén Pintu												
	c. Cat Anti Karat	M ²	75.68	166.070.74	12.568.233.60	1.40							
18	Pekerjaan Kusén Pintu												
	a. Baja WF 200x100x5.5x8mm	Kg	682.66	65.837.50	44.944.364.40	5.00							
19	Pekerjaan Kusén Pintu												
	b. Baja UNP 100x50x5mm	Kg	1.105.31	42.921.52	47.441.413.11	5.28							
20	Pekerjaan Kusén Pintu												
	c. Connection Baseplate												
21	Pekerjaan Kusén Pintu												
	- Anchor GOST 24379 1-80 Type 2.1 / 09G2S-12 / D=20 l= 600mm	Bh	24.00	450.000.00	10.800.000.00	1.20							
22	Pekerjaan Kusén Pintu												
	- Plate 20mm	Kg	105.82	65.837.50	6.966.924.25	0.78							
23	Pekerjaan Kusén Pintu												
	d. Connection Gusset Plate												
24	Pekerjaan Kusén Pintu												
	- Bolt 16 mm XOX 8.8	Bh	82.00	65.000.00	5.330.000.00	0.59							
25	Pekerjaan Kusén Pintu												
	- Plate 10 mm	Kg	232.29	65.837.50	15.293.392.88	1.70							

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
	e. Connection Hauch												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	40.00	65.000.00	2.600.000.00	0.29							
	- Plate 18 mm	Kg	101.52	65.837.50	6.683.823.00	0.74							
	f. Connection Clip Angle												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	30.00	65.000.00	1.950.000.00	0.22							
	- Baja L 100x75x10	Kg	23.40	65.837.50	1.540.597.50	0.17							
	g. Stiffener	Kg	23.74	65.837.50	1.562.982.25	0.17							
	h. Railing												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M'	24.00	199.237.50	4.781.700.00	0.53							
	- Besi Hollow 40x20x3 mm	M'	128.00	113.569.50	14.536.896.00	1.62							
	i. Tangga												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M'	27.40	199.237.50	5.459.107.50	0.61							
11	Pemasangan Engsel	bh	3.00	92.867.50	278.602.50	0.03							
12	Pemasangan Kunci Pintu Knob	bh	1.00	412.500.00	412.500.00	0.05							
IV.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING												
1	Sumur bor (80M)	Unit	1.00	168.500.421.00	168.500.421.00	18.76			1.00	18.76	1.00	18.76	
2	Sistem Penyaringan Air	Unit	1.00	158.300.000.00	158.300.000.00	17.62							
3	Pipa PVC AW dia 3/4"	M'	40.00	45.749.00	1.829.960.00	0.20							
V.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pemasangan Listrik Baru Daya 2500 VA	bh	1.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.45							
2	Pemasangan Lampu	bh	2.00	724.130.00	1.448.260.00	0.16							
4	Pemasangan Stop Kontak Tunggal	bh	6.00	173.470.00	1.040.820.00	0.12							
5	Jaringan Kabel Induk	M'	13.85	38.115.00	527.936.87	0.06							
6	Pemasangan 1 bh Box Limit/MCB	bh	3.00	228.470.00	685.410.00	0.08							

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
VI. PEKERJAAN PEMASANGAN RAK													
1	Besi Hollow 40x40x3mm	M ¹	36.40	199.237.50	7.252.245.00	0.81							
2	Pengecatan	bh	0.58	166.070.74	96.719.60	0.01							
3	Papan Kayu Maloa	M ²	1.44	169.033.37	243.408.05	0.03							
VII. PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES													
VII.1 PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA GIP Ø 50 mm													
VII.1.1 Pipa GIP Ø 50 mm													
1	Pengadaan Pipa GIP 50 mm												
2	Pemasangan Pipa GIP 50 mm	M ¹	575	120.000.00	69.000.000.00	7.68							
a. Galian Pipa													
		M ³	51.8	158.125.00	8.182.968.75	0.91							
b. Urugan Tanah dan Pemadatan													
		M ³	50.8	173.650.00	8.821.468.10	0.98							
c. Penyambungan dan Pemasangan Pipa													
		M ¹	575	93.625.33	53.834.566.67	5.99							
VII.4 PEKERJAAN ACCESSORIES PIPA													
1	Tee GIP Ø 50-13 mm	Bh	43.00	403.650.00	17.356.950.00	1.93							
2	Tee GIP Ø 50-50 mm	Bh	4.00	534.750.00	2.139.000.00	0.24							
3	Band GIP 50-50 mm	Bh	4.00	460.000.00	1.840.000.00	0.20							
VIII. PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH													
1	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M ³	0.96	158.125.00	151.800.00								
2	Pek. Urugan Kembali	M ³	0.96	173.650.00	166.704.00								
3	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
4	Pek. Knle PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
5	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M ¹	16.00	14.950.00	239.200.00								
6	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
Sambungan 1 Unit													
			43	804.954.00	34.613.022.00	3.85							
IX. PAPAN INFORMASI													
1	Plat Baja	Kg	3.14	65.837.50	206.729.75	0.02							
2	Cat Anti Karat	M2	0.40	166.070.74	66.428.30	0.01							


No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
X	PEKERJAAN KRAN UMUM												
1	Pekerjaan Rebat Beton K175	M ³	0.59	1.752.346,26	1.033.884,30								
2	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M ³	0.96	158.125,00	151.800,00								
3	Pek. Urugan Kembali	M ³	0.96	173.650,00	166.704,00								
4	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750,00	28.750,00								
5	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500,00	69.000,00								
6	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950,00	239.200,00								
7	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750,00	149.500,00								
				Sambungan 1 Unit	1.838.838,30								
		Sambungan untuk	6		11.033.029,77	1.23							
		JUMLAH				100,00		1,47		25,03		26,51	

DENGAN INI KAMI MELAPORKAN BAHWA KEMAJUAN PEKERJAAN			
SAAT INI ADALAH :			
RENCANA	:	31,19	%
REALISASI	:	26,51	%
DEVIASI	:	(4,68)	%

Mengelahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

RONNY SUSANDI SAHAJAN, ST
NIP.19750114 200502 1 002

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN



LUKAS FREDI NYALO
Direktur



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PERIODE : 02 Desember 2023 s.d 09 Desember 2023

Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pembangunan SPAM Di Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika										Konsultan Pengawas CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN Kontraktor Pelaksana CV. RAS RANDAK PAPUA					KET	
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SID MINGGU INI					
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN															
1	Pematokan dan Pengukuran	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,22	1,00	0,22	-	-	1,00	-	1,00	0,22		
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1,00	4.649.783,00	4.649.783,00	0,52	0,50	0,26	-	-	0,50	-	0,50	0,26		
3	Serobong Kerja	Ls	1,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,95	1,00	0,95	-	-	1,00	-	1,00	0,95		
4	Piang Nama Proyek	Ls	1,00	400.000,00	400.000,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	-	1,00	0,04		
II.	PENERAPAN SMIKK															
1	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas a. Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan (Safety Talk a. dan/atau Tool Box Meeting)	Org	6,00	100.000,00	600.000,00	0,07	6,00	0,07	-	-	6,00	-	6,00	0,07		
2	Alat Pelindung Diri Terdiri Atas a. Topi Pelindung (Safety Helmet) b. Pelindung Pemafasan Dan Mulut (Masker) c. Sarung Tangan (Safety Gloves) d. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and lbe cap) e. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	6,00	100.000,00	600.000,00	0,07	6,00	0,07	-	-	6,00	-	6,00	0,07		
		Box	6,00	5.000,00	30.000,00	0,00	6,00	0,00	-	-	6,00	-	6,00	0,00		
		Bh	32,00	15.000,00	480.000,00	0,05	32,00	0,05	-	-	32,00	-	32,00	0,05		
		Bh	6,00	150.000,00	900.000,00	0,10	6,00	0,10	-	-	6,00	-	6,00	0,10		
		Bh	6,00	80.000,00	480.000,00	0,05	6,00	0,05	-	-	6,00	-	6,00	0,05		
3	Personil K3 terdiri atas a. Petugas K3	OB	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,11	1,00	0,11	-	-	1,00	-	1,00	0,11		
III.	PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR															
1	Pekerjaan Tanah a. Galian Tanah b. Urungan Dari Galian c. Timbunan	M ³ M ³ M ³	7,84 1,66 10,7	158.125,00 115.000,00 284.500,00	1.240.174,38 190.440,00 2.828.034,00	0,14 0,02 0,31	7,84 - -	0,14 - -	- - -	- 0,02 0,31	7,84 1,66 10,69	- - -	7,84 1,66 10,69	0,14 0,02 0,31		

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SID MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
2	Pekerjaan Pondasi												
	a. Pekerjaan Uningan Pasir	M ³	0.71	339.250.00	241.885.25	0.03	0.71	0.03	-	-	0.71	0.03	
	b. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	M ²	7.13	1.204.981.50	8.591.518.10	0.96	-	-	7.13	0.96	7.13	0.96	
	c. Pekerjaan Pasangan Batu Gunung Camp. 1 : 4	M ²	6.12	1.934.932.50	11.837.917.04	1.32	-	-	6.12	1.32	6.12	1.32	
3	Pekerjaan Beton												
	a. Pekerjaan Footplate 100x100x30cm												
	- Beton K 300	M ³	1.20	1.885.371.96	2.262.446.36	0.25	1.20	0.25	-	-	1.20	0.25	
	- Besi 16	Kg	271.76	24.558.83	6.674.106.28	0.74	271.76	0.74	-	-	271.76	0.74	
	- Besi 10	Kg	9.87	23.230.58	229.332.24	0.03	9.87	0.03	-	-	9.87	0.03	
	- Bekisting	M ²	6.40	465.880.41	2.981.634.62	0.33	6.40	0.33	-	-	6.40	0.33	
	b. Sloof 15x20cm												
	- Beton K175	M ³	0.64	1.752.346.26	1.121.501.61	0.12	-	-	0.64	0.12	0.64	0.12	
	- Besi 10	Kg	56.15	23.230.58	1.304.327.09	0.15	56.15	0.15	-	-	56.15	0.15	
	- Besi 8	Kg	37.37	23.230.58	868.126.59	0.10	37.37	0.10	-	-	37.37	0.10	
	- Bekisting	M ²	15.96	498.909.85	7.962.601.17	0.89	15.96	0.89	-	-	15.96	0.89	
	c. Rebat Beton Lantai K175	M ³	0.76	1.752.346.26	1.331.783.16	0.15	-	-	0.76	0.15	0.76	0.15	
	d. Kolom 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.41	1.752.346.26	718.461.97	0.08	-	-	-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	41.96	23.230.58	974.662.00	0.11	-	-	-	-	-	-	
	- Besi 8	Kg	24.05	23.230.58	558.695.33	0.06	-	-	-	-	-	-	
	- Bekisting	M ²	10.80	1.038.519.63	11.216.012.03	1.25	-	-	-	-	-	-	
	d. Kolom Pedestal 35x35cm												
	- Beton K 300	M ³	1.06	1.885.371.96	1.998.494.28	0.22	1.06	0.22	-	-	1.06	0.22	
	- Besi 16	Kg	165.90	24.558.83	4.074.309.07	0.45	165.90	0.45	-	-	165.90	0.45	
	- Besi 10	Kg	49.36	23.230.58	1.146.661.18	0.13	49.36	0.13	-	-	49.36	0.13	
	- Bekisting	M ²	20.48	1.038.519.63	21.268.882.07	2.37	20.48	2.37	-	-	20.48	2.37	
	e. Balok 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.18	1.752.346.26	315.422.33	0.04	-	-	-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	30.23	23.230.58	702.329.97	0.08	-	-	-	-	-	-	
	- Besi 8	Kg	25.53	23.230.58	593.076.58	0.07	-	-	-	-	-	-	
	- Bekisting	M ²	5.85	1.046.454.63	6.121.759.60	0.68	-	-	-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
4	Pekerjaan Dinding Dan Pasangan												
	a. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4	M ²	32.50	376.855.00	12.247.787.50	1.36	-	-	-	-	-	-	
	b. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4 Unluk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	376.855.00	1.462.197.40	0.16	-	-	-	-	-	-	
5	Pasangan Plasteran												
	a. Pasangan Plasteran Camp 1:4	M ²	65.00	106.777.50	6.940.537.50	0.77	-	-	-	-	-	-	
	b. Pasangan Plasteran Camp 1:4 Unluk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	106.777.50	414.296.70	0.05	-	-	-	-	-	-	
6	Pekerjaan Penutup Lantai												
	a. Pasangan Keramik Lantai30x30cm	M ²	8.93	461.897.50	4.124.744.68	0.46	-	-	-	-	-	-	
	b. Pasangan Acian Lantai	M ²	15.00	79.033.75	1.185.506.25	0.13	-	-	-	-	-	-	
7	Pekerjaan Penutup Atap												
	a. Pasangan Atap Seng	M ²	30.00	126.536.92	3.796.107.48	0.42	-	-	-	-	-	-	
	b. Pasangan bubung Atap	M ²	2.00	51.285.92	102.571.83	0.01	-	-	-	-	-	-	
8	Pekerjaan Kayu												
	a. balok kuda kuda Kayu Besi 5x10cm	M ³	0.07	12.023.404.14	841.638.29	0.09	-	-	-	-	-	-	
	b. Balok Gording kayu Besi 5x5cm	M ³	0.10	12.023.404.14	1.202.340.41	0.13	-	-	-	-	-	-	
	c. Liplank Kayu Maloa 2x25cm	M ²	3.80	169.033.37	642.326.81	0.07	-	-	-	-	-	-	
	d. Pekerjaan Kusen Pintu	M ³	0.03	13.784.879.63	411.065.11	0.05	-	-	-	-	-	-	
	e. Pekerjaan Daun Pintu	M ²	1.68	1.317.341.85	2.213.134.31	0.25	-	-	-	-	-	-	
9	f. Papan Kayu Lantai Tandon 15cm	M ²	8.80	417.908.37	3.677.593.66	0.41	-	-	-	-	-	-	
	Pekerjaan Pengecatan												
	a. Pengecatan Tembok Baru	M ²	36.00	138.477.44	4.985.187.77	0.56	-	-	-	-	-	-	
	b. Cat bidang Kayu	M ²	4.75	165.713.23	787.137.84	0.09	-	-	-	-	-	-	
	c. Cat Anti Karat	M ²	75.68	166.070.74	12.568.233.60	1.40	-	-	-	-	-	-	
10	Pekerjaan Baja												
	a. Baja IMF 200x100x5.5x8mm	Kg	682.66	65.837.50	44.944.364.40	5.00	-	-	-	-	-	-	
	b. Baja UNP 100x50x5mm	Kg	1.105.31	42.921.52	47.441.413.11	5.28	-	-	-	-	-	-	
	c. Connection Baseplate												
	- Anchor GOST 24379.1-80 Type 2.1 / 09G3S-12 / D=20 t= 600mm	Bh	24.00	450.000.00	10.800.000.00	1.20	-	-	-	-	-	-	
	- Plate 20mm	Kg	105.82	65.837.50	6.966.924.25	0.78	-	-	-	-	-	-	
	d. Connection Gusset Plate												
	- Bolt 16 mm XOX 8.8	Bh	82.00	65.000.00	5.330.000.00	0.59	-	-	-	-	-	-	
	- Plate 10 mm	Kg	232.29	65.837.50	15.293.392.88	1.70	-	-	-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
	e. Connection Hauch												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	40.00	65.000.00	2.600.000.00	0.29	-	-	-	-	-	-	
	- Plate 18 mm	Kg	101.52	65.837.50	6.683.823.00	0.74	-	-	-	-	-	-	
	f. Connection Clip Angle												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	30.00	65.000.00	1.950.000.00	0.22	-	-	-	-	-	-	
	- Baja L 100x75x10	Kg	23.40	65.837.50	1.540.597.50	0.17	-	-	-	-	-	-	
	g. Stiffener	Kg	23.74	65.837.50	1.552.982.25	0.17	-	-	-	-	-	-	
	h. Railing												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M ¹	24.00	199.237.50	4.781.700.00	0.53	-	-	-	-	-	-	
	- Besi Hollow 40x20x3 mm	M ¹	128.00	113.569.50	14.536.896.00	1.62	-	-	-	-	-	-	
	i. Tangga												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M ¹	27.40	199.237.50	5.459.107.50	0.61	-	-	-	-	-	-	
11	Pemasangan Engsel	bh	3.00	92.867.50	278.602.50	0.03	-	-	-	-	-	-	
12	Pemasangan Kunci Pintu Knob	bh	1.00	412.500.00	412.500.00	0.05	-	-	-	-	-	-	
IV.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING												
1	Sumur bor (80M)	Unit	1.00	168.500.421.00	168.500.421.00	18.76	1.00	18.76	-	-	1.00	18.76	
2	Sistem Penyaringan Air	Unit	1.00	158.300.000.00	158.300.000.00	17.62	-	-	1.00	17.62	1.00	17.62	
3	Pipa PVC AW dia 3/4"	M ¹	40.00	45.749.00	1.829.960.00	0.20	-	-	40.00	0.20	40.00	0.20	
V.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pemasangan Listrik Baru Daya 2500 VA	bh	1.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.45	-	-	-	-	-	-	
2	Pemasangan Lampu	bh	2.00	724.130.00	1.448.260.00	0.16	-	-	-	-	-	-	
4	Pemasangan Stop Kontak Tunggal	bh	6.00	173.470.00	1.040.820.00	0.12	-	-	-	-	-	-	
5	Jaringan Kabel Induk	M ¹	13.85	38.115.00	527.936.87	0.06	-	-	-	-	-	-	
6	Pemasangan 1 bh Box Limit/MCB	bh	3.00	228.470.00	685.410.00	0.08	-	-	-	-	-	-	


No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
VI. PEKERJAAN PEMASANGAN RAK													
1	Besi Hollow 40x40x3mm	M ¹	36.40	199.237.50	7.252.245.00	0.81	-	-	36.40	0.81	36.40	0.81	
2	Pengecatan	bh	0.58	166.070.74	96.719.60	0.01	-	-	0.58	0.01	0.58	0.01	
3	Papan Kayu Marboa	M ²	1.44	169.033.37	243.408.05	0.03	-	-	1.44	0.03	1.44	0.03	
VII. PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES													
VII.1 PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA GIP Ø 50 mm													
VII.1.1 Pipa GIP Ø 50 mm													
1	Pengadaan Pipa GIP 50 mm												
2	Pemasangan Pipa GIP 50 mm	M ¹	575	120.000.00	69.000.000.00	7.68	-	-	575.00	7.68	575.00	7.68	
a. Galian Pipa													
		M ³	51.8	158.125.00	8.182.968.75	0.91	-	-		-		-	
b. Urugan Tanah dan Pemadatan													
		M ³	50.8	173.650.00	8.821.468.10	0.98	-	-		-		-	
c. Penyalangan dan Pemasangan Pipa													
		M ¹	575	93.625.33	53.834.566.67	5.99	-	-		-		-	
VII.4 PEKERJAAN ACCESSORIES PIPA													
1	Tee GIP Ø 50-13 mm	Bh	43.00	403.650.00	17.356.950.00	1.93	-	-		-		-	
2	Tee GIP Ø 50-50 mm	Bh	4.00	534.750.00	2.139.000.00	0.24	-	-		-		-	
3	Bend GIP 50-50 mm	Bh	4.00	460.000.00	1.840.000.00	0.20	-	-		-		-	
VIII. PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH													
1	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M ³	0.96	158.125.00	151.800.00								
2	Pek. Urugan Kembali	M ³	0.96	173.650.00	166.704.00								
3	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
4	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
5	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M ¹	16.00	14.950.00	239.200.00								
6	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	804.954.00								
			43	804.954.00	34.613.022.00	3.85	-	-		-		-	
IX. PAPAN INFORMASI													
1	Plat Baja	Kg	3.14	65.837.50	206.729.75	0.02	-	-	3.14	0.02	3.14	0.02	
2	Cat Anti Karat	M2	0.40	166.070.74	66.428.30	0.01	-	-	0.40	0.01	0.40	0.01	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
X.	PEKERJAAN KRAN UMUM												
1	Pekerjaan Rebat Beton K175	M ³	0.59	1.752.346,26	1.033.884,30								
2	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M ³	0.96	158.125,00	151.800,00								
3	Pek. Urugan Kembali	M ³	0.96	173.650,00	166.704,00								
4	Pek. Nipel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750,00	28.750,00								
5	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500,00	69.000,00								
6	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M	16.00	14.950,00	239.200,00								
7	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750,00	149.500,00								
				Sambungan 1 Unit	1.838.838,30								
		Sambungan untuk	6		11.033.029,77	1.23							
		JUMLAH				100,00		26,51		29,27		55,77	

DENGAN INI KAMI MELAPORKAN BAHWA KEMAJUAN PEKERJAAN			
SAAT INI ADALAH :			
RENCANA	:	60,83	%
REALISASI	:	55,77	%
DEVIASI	:	(5,06)	%

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN



RONNY SUSANDI SAHAJAN, ST
NIP : 19750114 200502 1 002

LUKAS FREDI NYALO
Direktur



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 4 – Minggu 5

PERIODE : DESEMBER

PEKERJAAN :

**PEMBANGUNAN SPAM DI KAMPUNG NAWARIPI, KABUPATEN
MIMIKA**

TAHUN ANGGARAN 2023



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PERIODE : 09 Desember 2023 s/d 15 Desember 2023

Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pembangunan SPAM Di Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika							Konsultan Pengawas CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN Kontraktor Pelaksana CV. RAS RANDAK PAPUA						
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SID MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pematokan dan Pengukuran	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.22	1.00	0.22	-	-	1.00	0.22	
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	4.649.783.00	4.649.783.00	0.52	0.50	0.26	-	-	0.50	0.26	
3	Serobong Kerja	Ls	1.00	8.500.000.00	8.500.000.00	0.95	1.00	0.95	-	-	1.00	0.95	
4	Plang Nama Proyek	Ls	1.00	400.000.00	400.000.00	0.04	1.00	0.04	-	-	1.00	0.04	
II.	PENERAPAN SMK												
1	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas a. Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Org	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	6.00	0.07	-	-	6.00	0.07	
2	Alat Pelindung Diri Terdiri Atas a. Topi Pelindung (Safety Helmet) b. Pelindung Pemafasan Dan Mulut (Masker) c. Sarung Tangan (Safety Gloves) d. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap) e. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh Box Bh Bh Bh	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	100.000.00 5.000.00 15.000.00 150.000.00 80.000.00	600.000.00 30.000.00 480.000.00 900.000.00 480.000.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05	-	-	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05	
3	Personil K3 terdiri atas a. Petugas K3	OB	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.11	1.00	0.11	-	-	1.00	0.11	
III.	PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR												
1	Pekerjaan Tanah a. Galian Tanah b. Urungan Dari Galian c. Timbunan	M ² M ² M ²	7.84 1.66 10.7	158.125.00 115.000.00 264.500.00	1.240.174.38 190.440.00 2.828.034.00	0.14 0.02 0.31	7.84 1.66 10.69	0.14 0.02 0.31	-	-	7.84 1.66 10.69	0.14 0.02 0.31	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
2	Pekerjaan Pondasi												
	a. Pekerjaan Urungan Pasir	M ³	0.71	339.250.00	241.885.25	0.03	0.71	0.03	-	-	0.71	0.03	
	b. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	M ³	7.13	1.204.981.50	8.591.518.10	0.96	7.13	0.96	-	-	7.13	0.96	
	c. Pekerjaan Pasangan Batu Gunung Camp. 1 : 4	M ³	6.12	1.934.932.50	11.837.917.04	1.32	6.12	1.32	-	-	6.12	1.32	
3	Pekerjaan Beton												
	a. Pekerjaan Footplate 100x100x30cm												
	- Beton K 300	M ³	1.20	1.885.371.96	2.262.446.36	0.25	1.20	0.25	-	-	1.20	0.25	
	- Besi 16	Kg	271.76	24.558.83	6.674.106.28	0.74	271.76	0.74	-	-	271.76	0.74	
	- Besi 10	Kg	9.87	23.230.58	229.332.24	0.03	9.87	0.03	-	-	9.87	0.03	
	- Bekisting	M ²	6.40	465.880.41	2.981.634.62	0.33	6.40	0.33	-	-	6.40	0.33	
	b. Sloof 15x20cm												
	- Beton K175	M ³	0.64	1.752.346.26	1.121.501.61	0.12	0.64	0.12	-	-	0.64	0.12	
	- Besi 10	Kg	56.15	23.230.58	1.304.327.09	0.15	56.15	0.15	-	-	56.15	0.15	
	- Besi 8	Kg	37.37	23.230.58	868.126.59	0.10	37.37	0.10	-	-	37.37	0.10	
	- Bekisting	M ²	15.96	498.909.85	7.962.601.17	0.89	15.96	0.89	-	-	15.96	0.89	
	c. Rebat Beton Lantai K175	M ³	0.76	1.752.346.26	1.331.783.16	0.15	0.76	0.15	-	-	0.76	0.15	
	d. Kolom 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.41	1.752.346.26	718.461.97	0.08	-	-	0.41	0.08	0.41	0.08	
	- Besi 10	Kg	41.96	23.230.58	974.662.00	0.11	-	-	41.96	0.11	41.96	0.11	
	- Besi 8	Kg	24.05	23.230.58	558.695.33	0.06	-	-	24.05	0.06	24.05	0.06	
	- Bekisting	M ²	10.80	1.038.519.63	11.216.012.03	1.25	-	-	10.80	1.25	10.80	1.25	
	d. Kolom Pedestal 35x35cm												
	- Beton K 300	M ³	1.06	1.885.371.96	1.998.494.28	0.22	1.06	0.22	-	-	1.06	0.22	
	- Besi 16	Kg	165.90	24.558.83	4.074.309.07	0.45	165.90	0.45	-	-	165.90	0.45	
	- Besi 10	Kg	49.36	23.230.58	1.146.661.18	0.13	49.36	0.13	-	-	49.36	0.13	
	- Bekisting	M ²	20.48	1.038.519.63	21.268.882.07	2.37	20.48	2.37	-	-	20.48	2.37	
	e. Balok 15x15cm												
	- Beton K175	M ³	0.18	1.752.346.26	315.422.33	0.04	-	-	0.18	0.04	0.18	0.04	
	- Besi 10	Kg	30.23	23.230.58	702.329.97	0.08	-	-	30.23	0.08	30.23	0.08	
	- Besi 8	Kg	25.53	23.230.58	593.076.58	0.07	-	-	25.53	0.07	25.53	0.07	
	- Bekisting	M ²	5.85	1.046.454.63	6.121.759.60	0.68	-	-	5.85	0.68	5.85	0.68	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SID MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
4	Pekerjaan Dinding Dan Pasangan												
	a. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4	M ²	32.50	376.855.00	12.247.787.50	1.36	-	-	32.50	1.36	32.50	1.36	
	b. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	376.855.00	1.462.197.40	0.16	-	-	3.88	0.16	3.88	0.16	
5	Pasangan Plasteran												
	a. Pasangan Plasteran Camp 1:4	M ²	65.00	106.777.50	6.940.537.50	0.77	-	-	-	-	-	-	
	b. Pasangan Plasteran Camp 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M ²	3.88	106.777.50	414.296.70	0.05	-	-	-	-	-	-	
6	Pekerjaan Penutup Lantai												
	a. Pasangan Keramik Lantai 30x30cm	M ²	8.93	461.897.50	4.124.744.68	0.46	-	-	-	-	-	-	
	b. Pasangan Acian Lantai	M ²	15.00	79.033.75	1.185.506.25	0.13	-	-	-	-	-	-	
7	Pekerjaan Penutup Atap												
	a. Pasangan Atap Seng	M ²	30.00	126.536.92	3.796.107.48	0.42	-	-	30.00	0.42	30.00	0.42	
	b. Pasangan bubung Atap	M ²	2.00	51.285.92	102.571.83	0.01	-	-	2.00	0.01	2.00	0.01	
8	Pekerjaan Kayu												
	a. balok kuda kuda Kayu Besi 5x10cm	M ³	0.07	12.023.404.14	841.638.29	0.09	-	-	0.07	0.09	0.07	0.09	
	b. Balok Gording kayu Besi 5x5cm	M ³	0.10	12.023.404.14	1.202.340.41	0.13	-	-	0.10	0.13	0.10	0.13	
	c. Liplank Kayu Maloa 2x25cm	M ²	3.80	169.033.37	642.326.81	0.07	-	-	3.80	0.07	3.80	0.07	
	d. Pekerjaan Kusen Pintu	M ³	0.03	13.784.879.63	411.065.11	0.05	-	-	0.03	0.05	0.03	0.05	
	e. Pekerjaan Daun Pintu	M ²	1.68	1.317.341.85	2.213.134.31	0.25	-	-	1.68	0.25	1.68	0.25	
9	f. Papan Kayu Lantai Tandion t 5cm	M ²	8.80	417.908.37	3.677.593.66	0.41	-	-	8.80	0.41	8.80	0.41	
	Pekerjaan Pengecatan												
	a. Pengecatan Tembok Baru	M ²	36.00	138.477.44	4.985.187.77	0.56	-	-	-	-	-	-	
	b. Cat bidang Kayu	M ²	4.75	165.713.23	787.137.84	0.09	-	-	-	-	-	-	
	c. Cat Anti Karat	M ²	75.68	166.070.74	12.568.233.60	1.40	-	-	-	-	-	-	
10	Pekerjaan Baja												
	a. Baja IWF 200x100x5,5x8mm	Kg	682.66	65.837.50	44.944.364.40	5.00	-	-	682.66	5.00	682.66	5.00	
	b. Baja UWP 100x50x5mm	Kg	1.105.31	42.921.52	47.441.413.11	5.28	-	-	1.105.31	5.28	1.105.31	5.28	
	c. Connection Baseplate												
	- Anchor GOST 24379.1-80 Type 2.1 / 09G2S-12 D=20 f= 600mm	Bh	24.00	450.000.00	10.800.000.00	1.20	-	-	24.00	1.20	24.00	1.20	
	- Plate 20mm	Kg	105.82	65.837.50	6.966.924.25	0.78	-	-	105.82	0.78	105.82	0.78	
	d. Connection Gusset Plate												
	- Bolt 16 mm XOX 8.8	Bh	82.00	65.000.00	5.330.000.00	0.59	-	-	82.00	0.59	82.00	0.59	
	- Plate 10 mm	Kg	232.29	65.837.50	15.293.392.88	1.70	-	-	232.29	1.70	232.29	1.70	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SID MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
	e. Connection Hauch												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	40.00	65.000.00	2.600.000.00	0.29	-	-	40.00	0.29	40.00	0.29	
	- Plate 18 mm	Kg	101.52	65.837.50	6.683.823.00	0.74	-	-	101.52	0.74	101.52	0.74	
	f. Connection Clip Angle												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	30.00	65.000.00	1.950.000.00	0.22	-	-	30.00	0.22	30.00	0.22	
	- Baja L 100x75x10	Kg	23.40	65.837.50	1.540.597.50	0.17	-	-	23.40	0.17	23.40	0.17	
	g. Stiffener	Kg	23.74	65.337.50	1.562.982.25	0.17	-	-	23.74	0.17	23.74	0.17	
	h. Railing												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M'	24.00	199.237.50	4.781.700.00	0.53	-	-	24.00	0.53	24.00	0.53	
	- Besi Hollow 40x20x3 mm	M'	128.00	113.569.50	14.536.896.00	1.62	-	-	128.00	1.62	128.00	1.62	
	i. Tangga												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M'	27.40	199.237.50	5.459.107.50	0.61	-	-	27.40	0.61	27.40	0.61	
11	Pemasangan Engsel	bh	3.00	92.867.50	278.602.50	0.03	-	-	3.00	0.03	3.00	0.03	
12	Pemasangan Kunci Pintu Knob	bh	1.00	412.500.00	412.500.00	0.05	-	-	1.00	0.05	1.00	0.05	
IV.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING												
1	Sumur bor (80M)	Unit	1.00	168.500.421.00	168.500.421.00	18.76	1.00	18.76	-	-	1.00	18.76	
2	Sistem Penyaringan Air	Unit	1.00	158.300.000.00	158.300.000.00	17.62	1.00	17.62	-	-	1.00	17.62	
3	Pipa PVC AW dia 3/4"	M'	40.00	45.749.00	1.829.960.00	0.20	40.00	0.20	-	-	40.00	0.20	
V.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pemasangan Listrik Baru Daya 2500 VA	bh	1.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.45	-	-	-	-	-	-	
2	Pemasangan Lampu	bh	2.00	724.130.00	1.448.260.00	0.16	-	-	-	-	-	-	
4	Pemasangan Stop Kontak Tunggal	bh	6.00	173.470.00	1.040.820.00	0.12	-	-	-	-	-	-	
5	Jangkan Kabel Induk	M'	13.85	38.115.00	527.935.87	0.06	-	-	-	-	-	-	
6	Pemasangan 1 bh Box Limit/MCB	bh	3.00	228.470.00	685.410.00	0.08	-	-	-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
VI.	PEKERJAAN PEMASANGAN RAK												
1	Besi Hollow 40x40x3mm	M'	36.40	199.237.50	7.252.245.00	0.81	36.40	0.81	-	-	36.40	0.81	
2	Pengecatan	bh	0.58	166.070.74	96.719.60	0.01	0.58	0.01	-	-	0.58	0.01	
3	Papan Kayu Melboa	M ²	1.44	169.033.37	243.408.05	0.03	1.44	0.03	-	-	1.44	0.03	
VII.	PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES												
VII.1	PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA GIP Ø 50 mm												
VII.1.1	Pipa GIP Ø 50 mm												
1	Pengadaan Pipa GIP 50 mm	M'	575	120.000.00	69.000.000.00	7.68	575.00	7.68	-	-	575.00	7.68	
2	Pemasangan Pipa GIP 50 mm												
a.	Galian Pipa												
b.	Urugan Tanah dan Pemadatan	M ³	51.8	158.125.00	8.182.968.75	0.91	-	-	-	-	-	-	
c.	Penyambungan dan Pemasangan Pipa	M ³	50.8	173.650.00	8.821.468.10	0.98	-	-	-	-	-	-	
VII.4	PEKERJAAN ACCESSORIES PIPA	M'	575	93.625.33	53.834.566.67	5.99	-	-	-	-	-	-	
1	Tee GIP Ø 50-13 mm	Bh	43.00	403.650.00	17.356.950.00	1.93	-	-	-	-	-	-	
2	Tee GIP Ø 50-50 mm	Bh	4.00	534.750.00	2.139.000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	
3	Bend GIP 50-50 mm	Bh	4.00	460.000.00	1.840.000.00	0.20	-	-	-	-	-	-	
VIII.	PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH												
1	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M ³	0.96	158.125.00	151.800.00								
2	Pek. Urugan Kembali	M ³	0.96	173.650.00	166.704.00								
3	Pek. Nepal Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
4	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
5	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950.00	239.200.00								
6	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	804.954.00								
			43	804.954.00	34.613.022.00	3.85	-	-	-	-	-	-	
IX.	PAPAN INFORMASI												
1	Plat Baja	Kg	3.14	65.837.50	206.729.75	0.02	3.14	0.02	-	-	3.14	0.02	
2	Cat Anti Karat	M2	0.40	166.070.74	66.428.30	0.01	0.40	0.01	-	-	0.40	0.01	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SID MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
X.	PEKERJAAN KRAN UMUM												
1	Pekerjaan Rebat Beton K175	M ³	0.59	1.752.346,26	1.033.884,30								
2	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M ³	0.96	158.125,00	151.800,00								
3	Pek. Urugan Kembali	M ³	0.96	173.650,00	166.704,00								
4	Pek. Nipel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750,00	28.750,00								
5	Pek. Niple PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500,00	69.000,00								
6	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950,00	239.200,00								
7	Pek. Slop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750,00	149.500,00								
				Sambungan 1 Unit	1.838.838,30								
		Sambungan untuk	6	1.838.838,30	11.033.029,77	1,23							
	JUMLAH					100,00		55,77		24,31		80,09	

DENGAN INI KAMI MELAPORKAN BAHWA KEMAJUAN PEKERJAAN			
SAAT INI ADALAH :			
RENCANA	:	96,96	%
REALISASI	:	80,09	%
DEVIASI	:	(15,87)	%

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
(PK)

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

INDOTAMA PAPUA
Konsultan
LUKAS FREDI NYALO
Direktur

RONNY SUSANDI SAHAAN, ST
NIP : 19750114 200502 1 002



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PERIODE : 16 Desember 2023 s/d 21 Desember 2023

Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pembangunan SPAM Di Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika						Konsultan Pengawas CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN Kontraktor Pelaksana CV. RAS RANDAK PAPUA							
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pematokan dan Pengukuran	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.22	1.00	0.22	-	-	1.00	0.22	
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	4.649.783.00	4.649.783.00	0.52	0.50	0.26	0.50	0.26	1.00	0.52	
3	Serobong Kerja	Ls	1.00	8.500.000.00	8.500.000.00	0.95	1.00	0.95	-	-	1.00	0.95	
4	Plang Nama Proyek	Ls	1.00	400.000.00	400.000.00	0.04	1.00	0.04	-	-	1.00	0.04	
II.	PENERAPAN SMK												
1	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Org	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	6.00	0.07	-	-	6.00	0.07	
2	Alat Pelindung Diri Terdiri Atas a. Topi Pelindung (Safety Helmet) b. Pelindung Pematasan Dan Mulut (Masker) c. Sarung Tangan (Safety Gloves) d. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap) e. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh Box Bh Bh Bh	6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	100.000.00 5.000.00 15.000.00 150.000.00 80.000.00	600.000.00 30.000.00 480.000.00 900.000.00 480.000.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05		6.00 6.00 32.00 6.00 6.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05	- - - - -	- - 32.00 6.00 6.00	0.07 0.00 0.05 0.10 0.05	
3	Personil K3 terdiri atas a. Petugas K3	OB	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.11	1.00	0.11	-	-	1.00	0.11	
III.	PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR												
1	Pekerjaan Tanah a. Galian Tanah b. Urungan Dari Galian c. Timbunan	M ² M ² M ²	7.84 1.66 10.7	158.125.00 115.000.00 264.500.00	1.240.174.38 190.440.00 2.828.034.00	0.14 0.02 0.31	7.84 1.66 10.69	0.14 0.02 0.31	- - -	- - -	7.84 1.66 10.69	0.14 0.02 0.31	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
2	Pekerjaan Pondasi												
	a. Pekerjaan Urungan Pasir	m ³	0.71	339.250.00	241.885.25	0.03	0.71	0.03	-	-	0.71	0.03	
	b. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m ³	7.13	1.204.981.50	8.591.518.10	0.96	7.13	0.96	-	-	7.13	0.96	
	c. Pekerjaan Pasangan Batu Gunung Camp. 1 - 4	m ³	6.12	1.934.932.50	11.837.917.04	1.32	6.12	1.32	-	-	6.12	1.32	
3	Pekerjaan Beton												
	a. Pekerjaan Footplate 100x100x30cm												
	- Beton K 300	m ³	1.20	1.885.371.96	2.262.446.36	0.25	1.20	0.25	-	-	1.20	0.25	
	- Besi 16	Kg	271.76	24.558.83	6.674.106.28	0.74	271.76	0.74	-	-	271.76	0.74	
	- Besi 10	Kg	9.87	23.230.58	229.332.24	0.03	9.87	0.03	-	-	9.87	0.03	
	- Bekisting	m ²	6.40	465.880.41	2.981.634.62	0.33	6.40	0.33	-	-	6.40	0.33	
	b. Slood 15x20cm												
	- Beton K175	m ³	0.64	1.752.346.26	1.121.501.61	0.12	0.64	0.12	-	-	0.64	0.12	
	- Besi 10	Kg	56.15	23.230.58	1.304.327.09	0.15	56.15	0.15	-	-	56.15	0.15	
	- Besi 8	Kg	37.37	23.230.58	868.126.59	0.10	37.37	0.10	-	-	37.37	0.10	
	- Bekisting	m ²	15.96	498.909.85	7.962.601.17	0.89	15.96	0.89	-	-	15.96	0.89	
	c. Rabat Beton Lantai K175	m ³	0.76	1.752.346.26	1.331.783.16	0.15	0.76	0.15	-	-	0.76	0.15	
	d. Kolom 15x15cm												
	- Beton K175	m ³	0.41	1.752.346.26	718.461.97	0.08	0.41	0.08	-	-	0.41	0.08	
	- Besi 10	Kg	41.96	23.230.58	974.662.00	0.11	41.96	0.11	-	-	41.96	0.11	
	- Besi 8	Kg	24.05	23.230.58	558.695.33	0.06	24.05	0.06	-	-	24.05	0.06	
	- Bekisting	m ²	10.80	1.038.519.63	11.216.012.03	1.25	10.80	1.25	-	-	10.80	1.25	
	d. Kolom Pedestal 35x35cm												
	- Beton K 300	m ³	1.06	1.885.371.96	1.998.494.28	0.22	1.06	0.22	-	-	1.06	0.22	
	- Besi 16	Kg	165.90	24.558.83	4.074.309.07	0.45	165.90	0.45	-	-	165.90	0.45	
	- Besi 10	Kg	49.36	23.230.58	1.146.661.18	0.13	49.36	0.13	-	-	49.36	0.13	
	- Bekisting	m ²	20.48	1.038.519.63	21.268.882.07	2.37	20.48	2.37	-	-	20.48	2.37	
	e. Balok 15x15cm												
	- Beton K175	m ³	0.18	1.752.346.26	315.422.33	0.04	0.18	0.04	-	-	0.18	0.04	
	- Besi 10	Kg	30.23	23.230.58	702.329.97	0.08	30.23	0.08	-	-	30.23	0.08	
	- Besi 8	Kg	25.53	23.230.58	593.076.58	0.07	25.53	0.07	-	-	25.53	0.07	
	- Bekisting	m ²	5.85	1.046.454.63	6.121.759.60	0.68	5.85	0.68	-	-	5.85	0.68	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
4	Pekerjaan Dinding Dan Pasangan												
	a. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4	m ²	32.50	376.855.00	12.247.787.50	1.36	32.50	1.36	-	-	32.50	1.36	
	b. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	m ²	3.88	376.855.00	1.462.197.40	0.16	3.88	0.16	-	-	3.88	0.16	
5	Pasangan Plasteran												
	a. Pasangan Plasteran Camp 1:4	m ²	65.00	106.777.50	6.940.537.50	0.77	-	-	65.00	0.77	65.00	0.77	
	b. Pasangan Plasteran Camp 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	m ²	3.88	106.777.50	414.296.70	0.05	-	-	3.88	0.05	3.88	0.05	
6	Pekerjaan Penutup Lantai												
	a. Pasangan Keramik Lantai 30x30cm	m ²	8.93	461.897.50	4.124.744.68	0.46	-	-	8.93	0.46	8.93	0.46	
	b. Pasangan Acian Lantai	m ²	15.00	79.033.75	1.185.506.25	0.13	-	-	15.00	0.13	15.00	0.13	
7	Pekerjaan Penutup Atap												
	a. Pasangan Atap Seng	m ²	30.00	126.536.92	3.796.107.48	0.42	30.00	0.42	-	-	30.00	0.42	
	b. Pasangan bubung Atap	m ²	2.00	51.285.92	102.571.83	0.01	2.00	0.01	-	-	2.00	0.01	
8	Pekerjaan Kayu												
	a. balok kuda kuda Kayu Besi 5x10cm	m ³	0.07	12.023.404.14	841.638.29	0.09	0.07	0.09	-	-	0.07	0.09	
	b. Balok Gording kayu Besi 5x5cm	m ³	0.10	12.023.404.14	1.202.340.41	0.13	0.10	0.13	-	-	0.10	0.13	
9	Pekerjaan Pengecatan												
	a. Pengecatan Tembok Baru	m ²	36.00	138.477.44	4.985.187.77	0.56	-	-	36.00	0.56	36.00	0.56	
	b. Cat bidang Kayu	m ²	4.75	165.713.23	787.137.84	0.09	-	-	4.75	0.09	4.75	0.09	
10	Pekerjaan Baja												
	a. Baja IMF 200x100x5,5x8mm	Kg	682.66	65.837.50	44.944.364.40	5.00	682.66	5.00	-	-	682.66	5.00	
	b. Baja UNP 100x50x5mm	Kg	1.105.31	42.921.52	47.441.413.11	5.28	1.105.31	5.28	-	-	1.105.31	5.28	
	Connection Baseplate												
	- Anchor GOST 24379, 1-80 Type 2.1 / 09G2S-12 ID=20 f= 600mm	Bh	24.00	450.000.00	10.800.000.00	1.20	24.00	1.20	-	-	24.00	1.20	
	- Plate 20mm	Kg	105.82	65.837.50	6.966.924.25	0.78	105.82	0.78	-	-	105.82	0.78	
	Connection Gusset Plate												
	- Bolt 16 mm XOX 8.8	Bh	82.00	65.000.00	5.330.000.00	0.59	82.00	0.59	-	-	82.00	0.59	
	- Plate 10 mm	Kg	232.29	65.837.50	15.293.392.88	1.70	232.29	1.70	-	-	232.29	1.70	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		SID MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
VI. PEKERJAAN PEMASANGAN RAK													
1	Besi Hollow 40x40x3mm	M ¹	36.40	199.237.50	7.252.245.00	0.81	36.40	0.81	-	-	36.40	0.81	
2	Pengecatan	bh	0.58	166.070.74	96.719.60	0.01	0.58	0.01	-	-	0.58	0.01	
3	Papan Kayu Maloa	M ²	1.44	169.033.37	243.408.05	0.03	1.44	0.03	-	-	1.44	0.03	
VII. PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES													
VII.1 PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA GIP Ø 50 mm													
VII.1.1 Pipa GIP Ø 50 mm													
1	Pengadaan Pipa GIP 50 mm	M ¹	575	120.000.00	69.000.000.00	7.68	575.00	7.68	-	-	575.00	7.68	
2	Pemasangan Pipa GIP 50 mm												
a.	Galian Pipa	M ³	51.8	158.125.00	8.182.968.75	0.91	-	-	51.75	0.91	51.75	0.91	
b.	Urugan Tanah dan Pemadatan	M ³	50.8	173.650.00	8.821.468.10	0.98	-	-	50.80	0.98	50.80	0.98	
c.	Penyambungan dan Pemasangan Pipa	M ¹	575	93.625.33	53.834.566.67	5.99	-	-	575.00	5.99	575.00	5.99	
VII.4 PEKERJAAN ACCESSORIES PIPA													
1	Tee GIP Ø 50-13 mm	Bh	43.00	403.650.00	17.356.950.00	1.93	-	-	43.00	1.93	43.00	1.93	
2	Tee GIP Ø 50-50 mm	Bh	4.00	534.750.00	2.139.000.00	0.24	-	-	4.00	0.24	4.00	0.24	
3	Bend GIP 50-50 mm	Bh	4.00	460.000.00	1.840.000.00	0.20	-	-	4.00	0.20	4.00	0.20	
VIII. PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH													
1	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M ³	0.96	158.125.00	151.800.00								
2	Pek. Urugan Kembali	M ³	0.96	173.650.00	166.704.00								
3	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
4	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
5	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M ¹	16.00	14.950.00	239.200.00								
6	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	804.954.00								
		Sambungan untuk	43	804.954.00	34.613.072.00	3.85	-	-	43.00	3.85	43.00	3.85	
IX. PAPAN INFORMASI													
1	Plat Baja	Kg	3.14	65.837.50	206.729.75	0.02	3.14	0.02	-	-	3.14	0.02	
2	Carl Anti Karat	M2	0.40	166.070.74	66.428.30	0.01	0.40	0.01	-	-	0.40	0.01	



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN HARIAN

PERIODE 16 NOVEMBER 2023 – 20 DESEMBER 2023

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN SPAM DI KAMPUNG NAWARIPI,
KABUPATEN MIMIKA


TAHUN ANGGARAN 2023



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA



Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Kamis / 16 / 11 / 2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pondokan dan pengaliran	13	
2	Penerapan struktur	13	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	meter panjang			
2	penerapan k3			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 BH					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA


NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7	PPE	1	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN




NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGALUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SUAHAAN, ST	



Halaman

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

3

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Sabtu 11/01/2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pembuatan dan pengaliran	15	
2	Sekolah kerja	15	
3	Mobilisasi	15	
4	Penempatan SMK	15	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Meter panjang			
2	Penerapan 0.5			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5.5H					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGALUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika		
Lokasi	: Kabupaten Mimika		
Kontraktor Pelaksana	CV. RAS RANDAK PAPUA	Hari / Tanggal : <u>Minggu</u> / <u>19/4</u> 2023	
Konsultan Pengawas	CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN		




[illegible]

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1				
2				
3				
4	Cekam			
5				
6				
7				
8				
9				
10				

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu						
2							
3							
4							
5							

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan		
2	perencana		
3	mandor		
4	kepala tukang		
5	tukang		
6	pekerja		
7			

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

5

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Sabtu / 20/11/2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Sorkong kerja	3	
2	Rong nama proyek	3	
3	pelebaran SMC	3	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Meter panjang			
2	penerapan 43			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 SH					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

7

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal :2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Penerapan S.M.E.E		
2	Penerapan galian tanah	7,84 m ³	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan Es			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

8

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Kamis / 23/11/2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Penerapan SHABK		
2	Penerapan besi pondasi		
3	Besi 16	221.76 kg	
4	Pengeboran Sumur bor	10cm	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan ES			
2	Besi 16			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 kg					
2	alat bor	16h					
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	8	
7			

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

9

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : <u>Jumat 24/11/2023</u>	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pembuatan bobotring pondasi	64m ²	
2	Besi 10	9.07 kg	
3	penerapan smbk	4	
4	Pengedboran Sumur	20m	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	peralatan 63			
2	papan kayu			
3	palang kayu			
4	besi 10			
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2	alat bor	1 bh					
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan		
2	perencana		
3	mandor		
4	kepala tukang		
5	tukang		
6	pekerja		
7			

E. CUACA / BENCANAAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

10

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Sabtu / 25 / 11 / 2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan bobot pakat bari 16	165,9 kg	
2	Pertanian SPMB	15	
3	Pengelolaan	20m	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Pemadaman 13			
2	Besi 16			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2	alat berat	1 bh					
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA


NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			




E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

12

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Senin 12/7/2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan dalam pedestal		
2	batu 10	49,36 kg	
3	Pekerjaan bekisting	20,40 kg m ²	
4	Pengalokan	20m	
5	Pemilihan SMK	15	
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan E3			
2	Papan kayu			
3	balok kayu			
4	Besi 10			
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2	alat bor	1 bh					
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN



NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



Halaman

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

14

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Rabu 12/11/2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pencoran beton pekerjaan	1,06 m³	
2	Pengalasan pipa gip 50	900m	
3	Pekerjaan besi hollow 40x40	36m	
4	Pengeripin SMK		
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Batu			
2	Pasir			
3	Semen			
4	Pengeripin PS			
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	8 km					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

15

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : <u>Senin / 30/11/2023</u>	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan Urungan galon	4,66 m ³	
2	Pekerjaan penghijauan	10,7 m ³	
3	penutupan sm & k	13	
4	Baja UMP	500 kg	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan As			
2	Baja UMP			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	534					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI BIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

16

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : <u>Jumat / 01 / 12 / 2023</u>	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan pondasi		
2	- Urungan pasir	0.03 m ³	
3	- Batu kosong	0.96 m ³	
4	- Pondasi batu geram	3 m ³	
5	Baja LWP	605.31 kg	
6	Pekerjaan SMEE		
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerangan			
2	Batu			
3	Pasir			
4	Semen			
5	Baja			
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

17

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Sabtu 10/12/2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan pemben beton	3 m ³	
2	Pekerjaan besi Sloof	5	
3	- 10	56,15 kg	
4	- 8	37,37 kg	
5	Pekerjaan Anchor dan	24 kg	
6	Plate	108,02 kg	
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Batu			
2	Kapur			
3	Demam			
4	Besi 10			
5	Besi 8			
6	Kawat 13			
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

10

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Minggu / 03 / 12 / 2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu						
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan		
2	perencana		
3	mandor		
4	kepala tukang		
5	tukang		
6	pekerja		
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika		
Lokasi	: Kabupaten Mimika		
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA		Hari / Tanggal : <u>Senin / 04/12/2023</u>
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN		

[illegible]


NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	besi 10			
2	besi 8			
3	Papan kayu			
4	balok kayu			
5	penempatan p3			
6				
7				
8				
9				
10				

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



Halaman

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika		
Lokasi	: Kabupaten Mimika		
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA		
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN		Hari / Tanggal : <u>Kab</u> / <u>06</u> / <u>12</u> 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible]

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

KETERANGAN BAHAN (MATERIALS)			
NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI
1	Pondasi SMAE		
2	Pasir		
3	Semen		
4	Batu		
5	Pipa		
6	pga		
7			
8			
9			
10			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							



D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

22

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika

Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA

Konsultansi Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Hari / Tanggal : Senin / 07/11/2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan rebar beton	0,70 m ³	
2	Pekerjaan besi & kalok	25,50 kg	
3	pasir 10	30,20 kg	
4	peleking	5105 m ²	
5	pekerjaan beton	0,00 m ³	
6	penempatan SIKK		
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	penempatan ES			
2	pasir 10			
3	pasir 0			
4	pasir kasar			
5	kalok kayu			
6	batu			
7	Semen			
8	Kapur			
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 13H					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILIA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

23

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : <u>Jumat, 09/12/2023</u>	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pelaksanaan dinding batu	32,5 m ²	
2	Pekerjaan balok kayu 5x10	0,07 m ³	
3	Pekerjaan balok polding 5x5	0 m ³	
4	penerapan smek		
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Batu merah			
2	Semen			
3	Kayu			
4	balok kayu			
5	penerapan as			
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	5	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

24

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Sabtu / 09/12/2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan pesteroran	6 m ²	
2	Plak merah	3,80 m ²	
3	keramik	0,83 m ²	
4	asam lantai	15 m ²	
5	usplan lantai	3,8 m ²	
6	penempatan SMKG		
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penutup ES			
2	Semen			
3	pasir			
4	batu			
5	bayupapan			
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MAHOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SUSAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

25

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Minggu / 10 / 12 / 2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu						
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan		
2	perencana		
3	mandor		
4	kepala tukang		
5	tukang		
6	pekerja		
7			

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

26

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal :2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan besan panti	0,03 m ³	
2	Pekerjaan dan panti	1,68 m ³	
3	Papan kayu landon	0,0 m ³	
4	pengacatan tembok	36 m ²	
5	pengacatan kayu	4,75 m ²	
6	cat anti karat	75,68 m ²	
7	Pemotongan SMPE		
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	cat			
2	balok kayu			
3	papan kayu			
4	penutupian bz			
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



Halaman

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika		
Lokasi	: Kabupaten Mimika		
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA	Hari / Tanggal : <u>Selasa</u> / <u>14/12</u> / <u>2023</u>	
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN		

[illegible]


NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan di			
2	Scrub			
3	Pain			
4	Atap xing			
5				
6				
7				
8				
9				
10				

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							



NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



Halaman

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

29

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultansi Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal	: <u>bmw</u> / <u>14/12/2023</u>

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pemasangan Listrik baru	1 bh	
2	lemah	2 bh	
3	stop kontak	6 bh	
4	Jaringan Kawat	13,85 m	
5	6mm ² el pinku	3 bh	
6	stop pinku	1 bh	
7	pekerjaan galan pipa	63 m	
8	penetapan Statika	13	
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	kabel			
2	lem pu			
3	stop kontak			
4	MCB			
5	Angsel			
6	stop pinku			
7	Pemerapan B3			
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kapala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

30

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Januari 15 / 12 2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pokongan papan rata	1,44 m ²	
2	Penggelesan rak	0,50 m ²	
3	Penerapan SAKK	1s	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Lapon			
2	Cal			
3	Pencerapan B			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana		
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGUJUAN SARAN / INSUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDY SIAHAAN, ST	

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika		
Lokasi	: Kabupaten Mimika		
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA		Hari / Tanggal : Sabtu 11/06/2023
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN		

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

[illegible]

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerangan 29			
2	Pipa Gip			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							



D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

32

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Minggu / 17/12/2023	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu						
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan		
2	perencana		
3	mandor		
4	kepala tukang		
5	tukang		
6	pekerja		
7			

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

33

Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : <u>Senin / 10 / 12 / 2023</u>	

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan Sambungan Pondasi 98 Unit		
2	Pekerjaan pipa Sambungan 63 Unit		
3	Tee 80 - 13 mm		
4	Pemotongan SMLB		
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Tee 80 - 13			
2	Pemotongan 63			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika		
Lokasi	: Kabupaten Mimika		
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA		Hari / Tanggal :2023
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN		

[illegible]

KONTROL KUALITAS KONTROL KUALITAS POKOK (TIBA/MUTASI)				
NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapian 63			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				



NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 ton					
2							
3							
4							
5							

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	



TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	