PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Periode :
11 September 2023 s/d 25 Nopember 2023

Pekerjaan	: Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang
Lokasi	: Jl. Poros Samabusa- Kab. Nabire
T.A.	: 2023

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. PUWERI INDAH

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. PUWERI INDAH

LAPORAN BULANAN
Periode :
11 September 2023 s/d 25 Nopember 2023

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. PUWERI INDAH

LAPORAN BULANAN
BULAN - 1

KONTRAKTOR PELAKSANA :		KONSULTAN PENGAWAS :
CV. PUWERI INDAH	**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH** **DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816	CV. ARTHA JASA CONSULTANT

LAPORAN BULANAN
KE- 1

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang
Lokasi : Jl. Poros Samabusa
Tahun Anggaran : 2023

PERIODE : 11 SEPTEMBER S/D 14 OKTOBER 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		RENCANA KOMULATIF		DEVIASI	
			Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**			2.69	-	-		1.62		1.62		1.45		
1	Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas	Ls	1.00	0.11	-	-	0.40	0.04	0.40	0.04	0.31	0.03	0.09	0.01
2	Dokumentasi/Administrasi	Ls	1.00	0.35	-	-	0.40	0.14	0.40	0.14	0.31	0.11	0.09	0.03
3	Biaya Mobilisasi	Ls	1.00	0.90	-	-	1.00	0.90	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-
4	Biaya Penerapan SMKK	Ls	1.00	1.33	-	-	0.40	0.53	0.40	0.53	0.31	0.41	0.09	0.12
	-													
II	**PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI**			5.98	-	-		3.07	-	3.07		2.24		
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank	M'	36.00	0.56	-	-	36.00	0.56	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-
2	Pek. Galian Tanah Keras	M3	11.25	1.04	-	-	11.25	1.04	11.25	1.04	11.25	1.04	-	-
3	Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian	M3	3.38	0.04	-	-	1.13	0.01	1.13	0.01	0.48	0.01	0.64	0.01
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0.45	0.01	-	-	0.45	0.01	0.45	0.01	0.45	0.01	-	-
5	Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200)	M3	10.80	2.34	-	-	3.60	0.78	3.60	0.78	1.54	0.33	2.06	0.45
6	Pek. Pembesian Besi Polos	M3	522.73	1.59	-	-	174.24	0.53	174.24	0.53	74.68	0.23	99.57	0.30
7	Pekerjaan Bekisting Pondasi	M2	7.20	0.39	-	-	2.40	0.13	2.40	0.13	1.03	0.06	1.37	0.07
III	**PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS**			89.00	-	-		-	-	-		-		
1	Pengadaan Tiang PJUTS	Bh	36.00	30.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda	Set	72.00	58.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-		
IV	**PEKERJAAN PEMASANGAN**			2.33	-	-		-	-	-		-		
1	Jasa Pemasangan Tiang PJUTS	Titik/Ls	36.00	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi	Ls	72.00	1.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Stiker Tiang	Bh	36.00	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH			100.00	-	-	-	4.69	-	4.69		3.69		1.00

Disetujui Oleh :	Dipriksa Oleh :	Dibuat oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	CV. ARTHA JASA CONSULTANT	CV. PUWERI INDAH
GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	JUADRIANTO SALLAO, ST.	ADI SUROTO
NIP. 19791117 201004 1 002	Inspektor	Pelaksana

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

TIME SCHEDULE

Periode : Bulan Ke 1

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang
Lokasi : Jl. Poros Samabusa
Tahun Anggaran : 2023
Waktu Pelaksana : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	REN/REAL	WAKTU PELAKSANAAN													KET (
				BULAN I					BULAN II				BULAN III				
				MG.1	MG.2	MG.3	MG.4	MG.5	MG.6	MG.7	MG.8	MG.9	MG.10	MG.11	MG.12	MG.13	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	2.69	RENCANA	1.04	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
			REALISASI	-	1.08	0.18	0.18	0.18									
II	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	5.98	RENCANA	-	1.08	0.53	0.62	0.62	0.62	0.62		0.62	0.62	-	-	-	
			REALISASI			1.08	1.26	0.73									
III	PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS	89.00	RENCANA	-	-	-	-	-	-	-	22.25	22.25	22.25	22.25	-	-	
			REALISASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16	1.16	
IV	PEKERJAAN PEMASANGAN	2.33	RENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			REALISASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH BOBOT PEKERJAAN		100.00															
	RENCANA			1.04	1.22	0.67	0.76	0.76	0.76	0.76	23.01	23.01	23.01	22.39	1.30	1.30	Rencana
	KUMULATIF RENC			1.04	2.26	2.93	3.69	4.45	5.21	5.97	28.98	52.00	75.01	97.40	98.70	100.00	Realisasi
	REALISASI			0.00	1.08	1.26	1.44	0.91									
	KUMULATIF REAL			-	1.08	2.34	3.78	4.69									
	DEVIASI			(1.04)	(1.18)	(0.59)	0.09	0.24									



Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.SI
NIP. 19791117 201004 1 002

Dipriksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ARTHA JASA CONSULTANT

JUADRIANTO SALLAO, ST.
Inspektor

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. PUWERI INDAH

ADI SUROTO
Pelaksana

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. PUWERI INDAH

LAPORAN BULANAN
BULAN - 2

KONTRAKTOR PELAKSANA :

CV. PUWERI INDAH

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. ARTHA JASA CONSULTANT

LAPORAN BULANAN

KE- 2

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa

Tahun Anggaran : 2023

PERIODE : 16 OKTOBER S/D. 18 NOPEMBER 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D. BULAN INI		RENCANA KOMULATIF		DEVIASI	
			Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**			2.69		1.62		0.72		2.33		2.14		
1	Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas	Ls	1.00	0.11	0.40	0.04	0.40	0.04	0.80	0.09	0.69	0.08	0.11	0.01
2	Dokumentasi/Administrasi	Ls	1.00	0.35	0.40	0.14	0.40	0.14	0.80	0.28	0.69	0.24	0.11	0.04
3	Biaya Mobilisasi	Ls	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-
4	Biaya Penerapan SMKK	Ls	1.00	1.33	0.40	0.53	0.40	0.53	0.80	1.07	0.69	0.92	0.11	0.14
	-													
II	**PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI**			5.98		3.07		2.91		5.98		5.36		
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank	M'	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-
2	Pek. Galian Tanah Keras	M3	11.25	1.04	11.25	1.04	-	-	11.25	1.04	11.25	1.04	-	-
3	Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian	M3	3.38	0.04	1.13	0.01	2.25	0.03	3.38	0.04	2.90	0.04	0.48	0.01
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0.45	0.01	0.45	0.01	-	-	0.45	0.01	0.45	0.01	-	-
5	Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200)	M3	10.80	2.34	3.60	0.78	7.20	1.56	10.80	2.34	9.26	2.01	1.54	0.33
6	Pek. Pembesian Besi Polos	M3	522.73	1.59	174.24	0.53	348.49	1.06	522.73	1.59	448.05	1.36	74.68	0.23
7	Pekerjaan Bekisting Pondasi	M2	7.20	0.39	2.40	0.13	4.80	0.26	7.20	0.39	6.17	0.33	1.03	0.06
III	**PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS**			89.00		-		89.00		89.00		44.50		
1	Pengadaan Tiang PJUTS	Bh	36.00	30.75	-	-	36.00	30.75	36.00	30.75	18.00	15.37	18.00	15.37
2	Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda	Set	72.00	58.26	-	-	72.00	58.26	72.00	58.26	36.00	29.13	36.00	29.13
IV	**PEKERJAAN PEMASANGAN**			2.33		-		-		-		-		
1	Jasa Pemasangan Tiang PJUTS	Titik/Ls	36.00	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi	Ls	72.00	1.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Stiker Tiang	Bh	36.00	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH			100.00		4.69		92.63		97.31		52.00		45.32

Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 19791117 201004 1 002

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ARTHA JASA CONSULTANT

JUADRIANTO SALLAO, ST.
Inspektor

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. PUWERI INDAH

ADI SUBAKTO
Pelaksana

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

TIME SCHEDULE

Periode : Bulan Ke 2

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang
Lokasi : Jl. Poros Samabusa
Tahun Anggaran : 2023
Waktu Pelaksana : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	REN/REAL	WAKTU PELAKSANAAN												KET
				BULAN I					BULAN II				BULAN III			
				MG.1	MG.2	MG.3	MG.4	MG.5	MG.6	MG.7	MG.8	MG.9	MG.10	MG.11	MG.12	MG.13	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	2.69	RENCANA	1.04	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
			REALISASI	-	1.08	0.18	0.18	0.18	0.18	-	-	-	-	-	-	-	
II	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	5.98	RENCANA	-	1.08	0.53	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	-	-	-	
			REALISASI	-	-	1.08	1.26	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	-	-	-	-	
III	PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS	89.00	RENCANA	-	-	-	-	-	-	-	22.25	22.25	22.25	22.25	-	-	
			REALISASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16	1.16	
IV	PEKERJAAN PEMASANGAN	2.33	RENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			REALISASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH BOBOT PEKERJAAN		100.00															
	RENCANA			1.04	1.22	0.67	0.76	0.76	0.76	0.76	23.01	23.01	23.01	22.39	1.30	1.30	Rencana
	KUMULATIF RENC			1.04	2.26	2.93	3.69	4.45	5.21	5.97	28.98	52.00	75.01	97.40	98.70	100.00	
	REALISASI			0.00	1.08	1.26	1.44	0.91	23.16	23.16	23.16	23.16					Realisasi
	KUMULATIF REAL			-	1.08	2.34	3.78	4.69	27.84	51.00	74.16	97.31					
	DEVIASI			(1.04)	(1.18)	(0.59)	0.09	0.24	22.63	45.03	45.17	45.32					



Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.SI
NIP. 19791117 201004 1 002

Dipriksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ARTHA JASA CONSULTANT

JUADRIANTO SALLAO, ST.
Inspektor

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. PUWERI INDAH

ADI SUROTO
Pelaksana

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. PUWERI INDAH

LAPORAN BULANAN
BULAN - 3

KONTRAKTOR PELAKSANA :			KONSULTAN PENGAWAS :
CV. PUWERI INDAH		**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH** **DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** Alamat : Jln. Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816	CV. ARTHA JASA CONSULTANT

LAPORAN BULANAN
KE- 3

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang
Lokasi : Jl. Poros Samabusa
Tahun Anggaran : 2023

PERIODE : 20 NOPEMBER S/D 25 NOPEMBER 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		RENCANA KOMULATIF		DEVIASI	
			Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**			2.69		2.33		0.36		2.69		2.42		
1	Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas	Ls	1.00	0.11	0.80	0.09	0.20	0.02	1.00	0.11	0.85	0.10	0.15	0.02
2	Dokumentasi/Administrasi	Ls	1.00	0.35	0.80	0.28	0.20	0.07	1.00	0.35	0.85	0.29	0.15	0.05
3	Biaya Mobilisasi	Ls	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-
4	Biaya Penerapan SMKK	Ls	1.00	1.33	0.80	1.07	0.20	0.27	1.00	1.33	0.85	1.13	0.15	0.21
II	**PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI**			5.98		5.98		-		5.98		5.98		
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank	M'	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-
2	Pek. Galian Tanah Keras	M3	11.25	1.04	11.25	1.04	-	-	11.25	1.04	11.25	1.04	-	-
3	Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian	M3	3.38	0.04	3.38	0.04	-	-	3.38	0.04	3.38	0.04	-	-
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0.45	0.01	0.45	0.01	-	-	0.45	0.01	0.45	0.01	-	-
5	Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200)	M3	10.80	2.34	10.80	2.34	-	-	10.80	2.34	10.80	2.34	-	-
6	Pek. Pembesian Besi Polos	M3	522.73	1.59	522.73	1.59	-	-	522.73	1.59	522.73	1.59	-	-
7	Pekerjaan Bekisting Pondasi	M2	7.20	0.39	7.20	0.39	-	-	7.20	0.39	7.20	0.39	-	-
III	**PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS**			89.00		89.00		-		89.00		89.00		
1	Pengadaan Tiang PJUTS	Bh	36.00	30.75	36.00	30.75	-	-	36.00	30.75	36.00	30.75	-	-
2	Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda	Set	72.00	58.26	72.00	58.26	-	-	72.00	58.26	72.00	58.26	-	-
IV	**PEKERJAAN PEMASANGAN**			2.33		-		2.33		2.33		-		
1	Jasa Pemasangan Tiang PJUTS	Tkk/Ls	36.00	0.92	-	-	36.00	0.92	36.00	0.92	-	-	36.00	0.92
2	Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi	Ls	72.00	1.16	-	-	72.00	1.16	72.00	1.16	-	-	72.00	1.16
3	Pemasangan Stiker Tiang	Bh	36.00	0.24	-	-	36.00	0.24	36.00	0.24	-	-	36.00	0.24
	JUMLAH			100.00		97.31		2.69		100.00		97.40		2.60

Disetujui Oleh :	Dipriksa Oleh :	Dibuat oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	CV. ARTHA JASA CONSULTANT	CV. PUWERI INDAH
GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	JUADRIANTO SALLAO, ST.	ADI SUROTO
NIP. 19791117 201004 1 002	Inspektor	Pelaksana

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

TIME SCHEDULE

Periode : Bulan Ke 3

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang
Lokasi : Jl. Poros Samabusa
Tahun Anggaran : 2023
Waktu Pelaksana : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	REN/REAL	WAKTU PELAKSANAAN												KET (
				BULAN I					BULAN II				BULAN III			
				MG.1	MG.2	MG.3	MG.4	MG.5	MG.6	MG.7	MG.8	MG.9	MG.10	MG.11	MG.12	MG.13	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	2.69	RENCANA	1.04	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
			REALISASI	-	1.08	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	-	-	
II	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	5.98	RENCANA	-	1.08	0.53	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	-	-	-	
			REALISASI	-	-	1.08	1.26	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	-	-	-	-	
III	PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS	89.00	RENCANA	-	-	-	-	-	-	-	22.25	22.25	22.25	22.25	-	-	
			REALISASI	-	-	-	-	-	22.25	22.25	22.25	22.25	-	-	-	-	
IV	PEKERJAAN PEMASANGAN	2.33	RENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16	1.16	
			REALISASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16	1.16	-	-	
JUMLAH BOBOT PEKERJAAN		100.00															
	RENCANA			1.04	1.22	0.67	0.76	0.76	0.76	0.76	23.01	23.01	23.01	22.39	1.30	1.30	Rencana
	KUMULATIF RENC			1.04	2.26	2.93	3.69	4.45	5.21	5.97	28.98	52.00	75.01	97.40	98.70	100.00	
	REALISASI			0.00	1.08	1.26	1.44	0.91	23.16	23.16	23.16	23.16	1.34	1.34	0.00		Realisasi
	KUMULATIF REAL			-	1.08	2.34	3.78	4.69	27.84	51.00	74.16	97.31	98.66	100.00	100.00		
	DEVIASI			(1.04)	(1.18)	(0.59)	0.09	0.24	22.63	45.03	45.17	45.32	23.65	2.60	1.30		



Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.SI
NIP. 19791117 201004 1 002

Dipriksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ARTHA JASA CONSULTANT

JUADRIANTO SALLAO, ST.
Inspektor

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. PUWERI INDAH

ADI SUROTO
Pelaksana

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. PUWERI INDAH

LAPORAN MINGGUAN
Periode :
11 September 2023 s/d 25 Nopember 2023

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. PUWERI INDAH

LAPORAN MINGGUAN
MINGGU KE 1 - MINGGU KE 5

KONTRAKTOR PELAKSANA :		PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH	KONSULTAN PENGAWAS :
CV. PUWERI INDAH		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816	CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samatiusa IV, 36 Tiang
Lokasi : Jl. Poros Samabusa
Tahun Anggaran : 2023

LAPORAN MINGGUAN
KE- 1

PERIODE :11 SEPTEMBER S/D 16 SEPTEMBER 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		REALISASI S/D MINGGU LALU		REALISASI MINGGU INI		REALISASI S/D MINGGU INI		RENCANA KOMULATIF		DEVIASI	
			Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**			2.69		-		-		-		1.04		
1	Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas	Ls	1.00	0.11	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	(0.08)	(0.01)
2	Dokumentasi/Administrasi	Ls	1.00	0.35	-	-	-	-	-	-	0.08	0.03	(0.08)	(0.03)
3	Biaya Mobilisasi	Ls	1.00	0.90	-	-	-	-	-	-	1.00	0.90	(1.00)	(0.90)
4	Biaya Penerapan SMKK	Ls	1.00	1.33	-	-	-	-	-	-	0.08	0.10	(0.08)	(0.10)
II	**PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI**			5.98		-		-		-		-		
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank	M'	36.00	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Galian Tanah Keras	M3	11.25	1.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian	M3	3.38	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0.45	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200)	M3	10.80	2.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pembesian Besi Polos	M3	522.73	1.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pekerjaan Bekisting Pondasi	M2	7.20	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	**PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS**			89.00		-		-		-		-		
1	Pengadaan Tiang PJUTS	Bh	36.00	30.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda	Set	72.00	58.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	**PEKERJAAN PEMASANGAN**			2.33		-		-		-		-		
1	Jasa Pemasangan Tiang PJUTS	Titik/Ls	36.00	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi	Ls	72.00	1.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Stiker Tiang	Bh	36.00	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH			100.00		-		-		-		1.04		(1.04)

Disetujui Oleh :	Dipriksa Oleh :	Dibuat oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	CV. ARTHA JASA CONSULTANT	CV. PUWERI INDAH
GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	JUADRIANTO SALLAO, ST.	ADI SUROTO
NIP. 19791117 201004 1 002	Inspektor	Pelaksana

KONTRAKTOR PELAKSANA :		PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH	KONSULTAN PENGAWAS :
CV. PUWERI INDAH		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816	CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang
Lokasi : Jl. Poros Samabusa
Tahun Anggaran : 2023

LAPORAN MINGGUAN
KE- 2

PERIODE : 18 SEPTEMBER S/D 23 SEPTEMBER 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		REALISASI S/D MINGGU LALU		REALISASI MINGGU INI		REALISASI S/D MINGGU INI		RENCANA KOMULATIF		DEVIASI	
			Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**			2.69		-		1.08		1.08		1.17		
1	Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas	Ls	1.00	0.11	-	-	0.10	0.01	0.10	0.01	0.15	0.02	(0.05)	(0.01)
2	Dokumentasi/Administrasi	Ls	1.00	0.35	-	-	0.10	0.03	0.10	0.03	0.15	0.05	(0.05)	(0.02)
3	Biaya Mobilisasi	Ls	1.00	0.90	-	-	1.00	0.90	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-
4	Biaya Penerapan SMKK	Ls	1.00	1.33	-	-	0.10	0.13	0.10	0.13	0.15	0.21	(0.05)	(0.07)
II	**PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI**			5.98		-		-		-		1.08		
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank	M'	36.00	0.56	-	-	-	-	-	-	36.00	0.56	(36.00)	(0.56)
2	Pek. Galian Tanah Keras	M3	11.25	1.04	-	-	-	-	-	-	5.63	0.52	(5.63)	(0.52)
3	Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian	M3	3.38	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0.45	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200)	M3	10.80	2.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pembesian Besi Polos	M3	522.73	1.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pekerjaan Bekisting Pondasi	M2	7.20	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	**PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS**			89.00		-		-		-		-		
1	Pengadaan Tiang PJUTS	Bh	36.00	30.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda	Set	72.00	58.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	**PEKERJAAN PEMASANGAN**			2.33		-		-		-		-		
1	Jasa Pemasangan Tiang PJUTS	Titik/Ls	36.00	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi	Ls	72.00	1.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Stiker Tiang	Bh	36.00	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH			100.00		-		1.08		1.08		2.26		(1.18)

Disetujui Oleh :	Dipriksa Oleh :	Dibuat oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	CV. ARTHA JASA CONSULTANT	CV. PUWERI INDAH
GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	JUADRIANTO SALLAO, ST.	ADI SUPOTO
NIP. 19791117 201004 1 002	Inspektor	Peraksana

KONTRAKTOR PELAKSANA :		KONSULTAN PENGAWAS :
CV. PUWERI INDAH	**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH** **DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816	CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang
Lokasi : Jl. Poros Samabusa
Tahun Anggaran : 2023

LAPORAN MINGGUAN
KE- 3

PERIODE : 25 SEPTEMBER S/D 30SEPTEMBER 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		REALISASI S/D MINGGU LALU		REALISASI MINGGU INI		REALISASI S/D MINGGU INI		RENCANA KOMULATIF		DEVIASI	
			Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**			2.69		1.08		0.18		1.26		1.31		
1	Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas	Ls	1.00	0.11	0.10	0.01	0.10	0.01	0.20	0.02	0.23	0.03	(0.03)	(0.00)
2	Dokumentasi/Administrasi	Ls	1.00	0.35	0.10	0.03	0.10	0.03	0.20	0.07	0.23	0.08	(0.03)	(0.01)
3	Biaya Mobilisasi	Ls	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-
4	Biaya Penerapan SMKK	Ls	1.00	1.33	0.10	0.13	0.10	0.13	0.20	0.27	0.23	0.31	(0.03)	(0.04)
II	**PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI**			5.98		-		1.08		1.08		1.62		
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank	M'	36.00	0.56	-	-	36.00	0.56	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-
2	Pek. Galian Tanah Keras	M3	11.25	1.04	-	-	5.63	0.52	5.63	0.52	11.25	1.04	(5.63)	(0.52)
3	Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian	M3	3.38	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0.45	0.01	-	-	-	-	-	-	0.45	0.01	(0.45)	(0.01)
5	Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200)	M3	10.80	2.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pembesian Besi Polos	M3	522.73	1.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pekerjaan Bekisting Pondasi	M2	7.20	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	**PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS**			89.00		-		-		-		-		
1	Pengadaan Tiang PJUTS	Bh	36.00	30.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda	Set	72.00	58.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	**PEKERJAAN PEMASANGAN**			2.33		-		-		-		-		
1	Jasa Pemasangan Tiang PJUTS	Titik/Ls	36.00	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi	Ls	72.00	1.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Stiker Tiang	Bh	36.00	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH			100.00		1.08		1.26		2.34		2.93		(0.59)

Disetujui Oleh :	Dipriksa Oleh :	Dibuat oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	CV. ARTHA JASA CONSULTANT	CV. PUWERI INDAH
GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	JUADRIANTO SALLAO, ST.	ADI SUROTO
NIP. 19791117 201004 1 002	Inspektor	Pelaksana

KONTRAKTOR PELAKSANA :		KONSULTAN PENGAWAS :
CV. PUWERI INDAH	**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH** **DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** Alamat : Jln. Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816	CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang
Lokasi : Jl. Poros Samabusa
Tahun Anggaran : 2023

LAPORAN MINGGUAN
KE- 4

PERIODE : 02 OKTOBER S/D 07 OKTOBER 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		REALISASI S/D MINGGU LALU		REALISASI MINGGU INI		REALISASI S/D MINGGU INI		RENCANA KOMULATIF		DEVIASI	
			Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**			2.69		1.26		0.18		1.44		1.45		
1	Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas	Ls	1.00	0.11	0.20	0.02	0.10	0.01	0.30	0.03	0.31	0.03	(0.01)	(0.00)
2	Dokumentasi/Administrasi	Ls	1.00	0.35	0.20	0.07	0.10	0.03	0.30	0.10	0.31	0.11	(0.01)	(0.00)
3	Biaya Mobilisasi	Ls	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-
4	Biaya Penerapan SMKK	Ls	1.00	1.33	0.20	0.27	0.10	0.13	0.30	0.40	0.31	0.41	(0.01)	(0.01)
II	**PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI**			5.98		1.08		1.26		2.34		2.24		
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank	M'	36.00	0.58	36.00	0.56	-	-	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-
2	Pek. Galian Tanah Keras	M3	11.25	1.04	5.63	0.52	5.63	0.52	11.25	1.04	11.25	1.04	-	-
3	Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian	M3	3.38	0.04	-	-	0.56	0.01	0.56	0.01	0.48	0.01	0.08	0.00
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0.45	0.01	-	-	0.45	0.01	0.45	0.01	0.45	0.01	-	-
5	Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200)	M3	10.80	2.34	-	-	1.80	0.39	1.80	0.39	1.54	0.33	0.26	0.06
6	Pek. Pembesian Besi Polos	M3	522.73	1.59	-	-	87.12	0.26	87.12	0.26	74.68	0.23	12.45	0.04
7	Pekerjaan Bekisting Pondasi	M2	7.20	0.39	-	-	1.20	0.06	1.20	0.06	1.03	0.06	0.17	0.01
III	**PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS**			89.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pengadaan Tiang PJUTS	Bh	36.00	30.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda	Set	72.00	58.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	**PEKERJAAN PEMASANGAN**			2.33		-		-		-		-		
1	Jasa Pemasangan Tiang PJUTS	Titik/Ls	36.00	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi	Ls	72.00	1.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Stiker Tiang	Bh	36.00	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH			100.00		2.34		1.44		3.78		3.69		0.09

Disetujui Oleh :	Dipriksa Oleh :	Dibuat oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	CV. ARTHA JASA CONSULTANT	CV. PUWERI INDAH
GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	JUADRIANTO SALLAO, ST.	ADI SURSTO
NIP. 19791117 201004 1 002	Inspektor	Pelaksana

KONTRAKTOR PELAKSANA :			KONSULTAN PENGAWAS :
CV. PUWERI INDAH		**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH** **DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** **Alamat : Jln. Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816**	CV. ARTHA JASA CONSULTANT

LAPORAN MINGGUAN
KE- 5

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang
Lokasi : Jl. Poros Samabusa
Tahun Anggaran : 2023

PERIODE : 09 OKTOBER S/D 14 OKTOBER 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		REALISASI S/D MINGGU LALU		REALISASI MINGGU INI		REALISASI S/D MINGGU INI		RENCANA KOMULATIF		DEVIASI	
			Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**			2.69		1.44		0.18		1.62		1.59		
1	Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas	Ls	1.00	0.11	0.30	0.03	0.10	0.01	0.40	0.04	0.38	0.04	0.02	0.00
2	Dokumentasi/Administrasi	Ls	1.00	0.35	0.30	0.10	0.10	0.03	0.40	0.14	0.38	0.13	0.02	0.01
3	Biaya Mobilisasi	Ls	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-
4	Biaya Penerapan SMKK	Ls	1.00	1.33	0.30	0.40	0.10	0.13	0.40	0.53	0.38	0.51	0.02	0.02
II	**PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI**			5.98		2.34		0.73		3.07		2.86		
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank	M'	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-
2	Pek. Galian Tanah Keras	M3	11.25	1.04	11.25	1.04	-	-	11.25	1.04	11.25	1.04	-	-
3	Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian	M3	3.38	0.04	0.56	0.01	0.56	0.01	1.13	0.01	0.97	0.01	0.16	0.00
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0.45	0.01	0.45	0.01	-	-	0.45	0.01	0.45	0.01	-	-
5	Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200)	M3	10.80	2.34	1.80	0.39	1.80	0.39	3.60	0.78	3.09	0.67	0.51	0.11
6	Pek. Pembesian Besi Polos	M3	522.73	1.59	87.12	0.26	87.12	0.26	174.24	0.53	149.35	0.45	24.89	0.08
7	Pekerjaan Bekisting Pondasi	M2	7.20	0.39	1.20	0.06	1.20	0.06	2.40	0.13	2.06	0.11	0.34	0.02
III	**PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS**			89.00		-		-		-		-		
1	Pengadaan Tiang PJUTS	Bh	36.00	30.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda	Set	72.00	58.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	**PEKERJAAN PEMASANGAN**			2.33		-		-		-		-		
1	Jasa Pemasangan Tiang PJUTS	Titik/Ls	36.00	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi	Ls	72.00	1.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Stiker Tiang	Bh	36.00	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH			100.00		3.78		0.91		4.69		4.45		0.24

Disetujui Oleh :	Dipriksa Oleh :	Dibuat oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	CV. ARTHA JASA CONSULTANT	CV. PUWERI INDAH
GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	JUADRIANTO SALLAO, ST.	ADI SUROTO
NIP. 19791117 201004 1 002	Inspektor	Pelaksana

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. PUWERI INDAH

LAPORAN MINGGUAN
MINGGU KE 6 - MINGGU KE 9

KONTRAKTOR PELAKSANA :		PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH	KONSULTAN PENGAWAS :
CV. PUWERI INDAH		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816	CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang
Lokasi : Jl. Poros Samabusa
Tahun Anggaran : 2023

LAPORAN MINGGUAN
KE- 6

PERIODE : 16 OKTOBER S/D 21 OKTOBER 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		REALISASI S/D MINGGU LALU		REALISASI MINGGU INI		REALISASI S/D MINGGU INI		RENCANA KOMULATIF		DEVIASI	
			Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**			2.69		1.62		0.18		1.80		1.73		
1	Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas	Ls	1.00	0.11	0.40	0.04	0.10	0.01	0.50	0.06	0.46	0.05	0.04	0.00
2	Dokumentasi/Administrasi	Ls	1.00	0.35	0.40	0.14	0.10	0.03	0.50	0.17	0.46	0.16	0.04	0.01
3	Biaya Mobilisasi	Ls	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-
4	Biaya Penerapan SMKK	Ls	1.00	1.33	0.40	0.53	0.10	0.13	0.50	0.67	0.46	0.62	0.04	0.05
II	**PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI**			5.98		3.07		0.73		3.80		3.49		
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank	M'	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-
2	Pek. Galian Tanah Keras	M3	11.25	1.04	11.25	1.04	-	-	11.25	1.04	11.25	1.04	-	-
3	Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian	M3	3.38	0.04	1.13	0.01	0.56	0.01	1.69	0.02	1.45	0.02	0.24	0.00
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0.45	0.01	0.45	0.01	-	-	0.45	0.01	0.45	0.01	-	-
5	Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200)	M3	10.80	2.34	3.60	0.78	1.80	0.39	5.40	1.17	4.63	1.00	0.77	0.17
6	Pek. Pembesian Besi Polos	M3	522.73	1.59	174.24	0.53	87.12	0.26	261.37	0.79	224.03	0.68	37.34	0.11
7	Pekerjaan Bekisting Pondasi	M2	7.20	0.39	2.40	0.13	1.20	0.06	3.60	0.19	3.09	0.17	0.51	0.03
III	**PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS**			89.00		-		22.25		22.25		-		
1	Pengadaan Tiang PJUTS	Bh	36.00	30.75	-	-	9.00	7.69	9.00	7.69	-	-	9.00	7.69
2	Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda	Set	72.00	58.26	-	-	18.00	14.56	18.00	14.56	-	-	18.00	14.56
IV	**PEKERJAAN PEMASANGAN**			2.33		-		-		-		-		
1	Jasa Pemasangan Tiang PJUTS	Titik/Ls	36.00	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi	Ls	72.00	1.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Stiker Tiang	Bh	36.00	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH			100.00		4.69		23.16		27.84		5.21		22.63

Disetujui Oleh :	Dipriksa Oleh :	Dibuat oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	CV. ARTHA JASA CONSULTANT	CV. PUWERI INDAH
GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	JUADRIANTO SALLAO, ST.	ADI SUBOTO
NIP. 19791117 201004 1 002	Inspektor	Pelaksana

KONTRAKTOR PELAKSANA :		PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH	KONSULTAN PENGAWAS :
CV. PUWERI INDAH		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816	CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang
Lokasi : Jl. Poros Samabusa
Tahun Anggaran : 2023

LAPORAN MINGGUAN
KE- 7

PERIODE : 23 OKTOBER S/D 28 OKTOBER 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		REALISASI S/D MINGGU LALU		REALISASI MINGGU INI		REALISASI S/D MINGGU INI		RENCANA KOMULATIF		DEVIASI	
			Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**			2.69		1.80		0.18		1.97		1.86		
1	Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas	Ls	1.00	0.11	0.50	0.06	0.10	0.01	0.60	0.07	0.54	0.06	0.06	0.01
2	Dokumentasi/Administrasi	Ls	1.00	0.35	0.50	0.17	0.10	0.03	0.60	0.21	0.54	0.19	0.06	0.02
3	Biaya Mobilisasi	Ls	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-
4	Biaya Penerapan SMKK	Ls	1.00	1.33	0.50	0.67	0.10	0.13	0.60	0.80	0.54	0.72	0.06	0.08
II	**PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI**			5.98		3.80		0.73		4.52		4.11		
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank	M'	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-
2	Pek. Galian Tanah Keras	M3	11.25	1.04	11.25	1.04	-	-	11.25	1.04	11.25	1.04	-	-
3	Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian	M3	3.38	0.04	1.69	0.02	0.56	0.01	2.25	0.03	1.93	0.03	0.32	0.00
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0.45	0.01	0.45	0.01	-	-	0.45	0.01	0.45	0.01	-	-
5	Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200)	M3	10.80	2.34	5.40	1.17	1.80	0.39	7.20	1.56	6.17	1.34	1.03	0.22
6	Pek. Pembesian Besi Polos	M3	522.73	1.59	261.37	0.79	87.12	0.26	348.49	1.06	298.70	0.91	49.78	0.15
7	Pekerjaan Bekisting Pondasi	M2	7.20	0.39	3.60	0.19	1.20	0.06	4.80	0.26	4.11	0.22	0.69	0.04
III	**PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS**			89.00		22.25		22.25		44.50		-		
1	Pengadaan Tiang PJUTS	Bh	36.00	30.75	9.00	7.69	9.00	7.69	18.00	15.37	-	-	18.00	15.37
2	Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda	Set	72.00	58.26	18.00	14.56	18.00	14.56	36.00	29.13	-	-	36.00	29.13
IV	**PEKERJAAN PEMASANGAN**			2.33		-		-		-		-		
1	Jasa Pemasangan Tiang PJUTS	Titik/Ls	36.00	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi	Ls	72.00	1.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Stiker Tiang	Bh	36.00	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH			100.00		27.84		23.16		51.00		5.97		45.03

Disetujui Oleh :	Dipriksa Oleh :	Dibuat oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	CV. ARTHA JASA CONSULTANT	CV. PUWERI INDAH
GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	JUADRIANTO SALLAO, ST.	ADI SUROTO
NIP. 19791117 201004 1 002	Inspektor	Pelaksana

KONTRAKTOR PELAKSANA :		PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH	KONSULTAN PENGAWAS :
CV. PUWERI INDAH		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Alamat : Jln. Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816	CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang
Lokasi : Jl. Poros Samabusa
Tahun Anggaran : 2023

LAPORAN MINGGUAN
KE- 8

PERIODE : 30 OKTOBER S/D 04 NOVEMBER 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		REALISASI S/D MINGGU LALU		REALISASI MINGGU INI		REALISASI S/D MINGGU INI		RENCANA KOMULATIF		DEVIASI	
			Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**			2.69		1.97		0.18		2.15		2.00		
1	Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas	Ls	1.00	0.11	0.60	0.07	0.10	0.01	0.70	0.08	0.62	0.07	0.08	0.01
2	Dokumentasi/Administrasi	Ls	1.00	0.35	0.60	0.21	0.10	0.03	0.70	0.24	0.62	0.21	0.08	0.03
3	Biaya Mobilisasi	Ls	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-
4	Biaya Penerapan SMKK	Ls	1.00	1.33	0.60	0.80	0.10	0.13	0.70	0.93	0.62	0.82	0.08	0.11
II	**PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI**			5.98		4.52		0.73		5.25		4.73		
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank	M'	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-
2	Pek. Galian Tanah Keras	M3	11.25	1.04	11.25	1.04	-	-	11.25	1.04	11.25	1.04	-	-
3	Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian	M3	3.38	0.04	2.25	0.03	0.56	0.01	2.82	0.04	2.41	0.03	0.40	0.01
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0.45	0.01	0.45	0.01	-	-	0.45	0.01	0.45	0.01	-	-
5	Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200)	M3	10.80	2.34	7.20	1.56	1.80	0.39	9.00	1.95	7.71	1.67	1.29	0.28
6	Pek. Pembesian Besi Polos	M3	522.73	1.59	348.49	1.06	87.12	0.26	435.61	1.32	373.38	1.13	62.23	0.19
7	Pekerjaan Bekisting Pondasi	M2	7.20	0.39	4.80	0.26	1.20	0.06	6.00	0.32	5.14	0.28	0.86	0.05
III	**PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS**			89.00		44.50		22.25		66.75		22.25		
1	Pengadaan Tiang PJUTS	Bh	36.00	30.75	18.00	15.37	9.00	7.69	27.00	23.06	9.00	7.69	18.00	15.37
2	Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda	Set	72.00	58.26	36.00	29.13	18.00	14.56	54.00	43.69	18.00	14.56	36.00	29.13
IV	**PEKERJAAN PEMASANGAN**			2.33		-		-		-		-		
1	Jasa Pemasangan Tiang PJUTS	Titik/Ls	36.00	0.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi	Ls	72.00	1.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Stiker Tiang	Bh	36.00	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH			100.00		51.00		23.16		74.16		28.98		45.17

Disetujui Oleh :	Dipriksa Oleh :	Dibuat oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	CV. ARTHA JASA CONSULTANT	CV. PUWERI INDAH
GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	JUADRIANTO SALLAO, ST.	ADI SUROTO
NIP. 19791117 201004 1 002	Inspektor	Pelaksana

KONTRAKTOR PELAKSANA :		PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH	KONSULTAN PENGAWAS :
CV. PUWERI INDAH		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816	CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang
Lokasi : Jl. Poros Samabusa
Tahun Anggaran : 2023

LAPORAN MINGGUAN KE- 9

PERIODE : 06 NOVEMBER S/D 11 NOVEMBER 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		REALISASI S/D MINGGU LALU		REALISASI MINGGU INI		REALISASI S/D MINGGU INI		RENCANA KOMULATIF		DEVIASI	
			Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**			2.69		2.15		0.18		2.33		2.14		
1	Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas	Ls	1.00	0.11	0.70	0.08	0.10	0.01	0.80	0.09	0.69	0.08	0.11	0.01
2	Dokumentasi/Administrasi	Ls	1.00	0.35	0.70	0.24	0.10	0.03	0.80	0.28	0.69	0.24	0.11	0.04
3	Biaya Mobilisasi	Ls	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-
4	Biaya Penerapan SMKK	Ls	1.00	1.33	0.70	0.93	0.10	0.13	0.80	1.07	0.69	0.92	0.11	0.14
II	**PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI**			5.98		5.25		0.73		5.98		5.36		
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank	M'	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-
2	Pek. Galian Tanah Keras	M3	11.25	1.04	11.25	1.04	-	-	11.25	1.04	11.25	1.04	-	-
3	Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian	M3	3.38	0.04	2.82	0.04	0.56	0.01	3.38	0.04	2.90	0.04	0.48	0.01
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0.45	0.01	0.45	0.01	-	-	0.45	0.01	0.45	0.01	-	-
5	Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200)	M3	10.80	2.34	9.00	1.95	1.80	0.39	10.80	2.34	9.26	2.01	1.54	0.33
6	Pek. Pembesian Besi Polos	M3	522.73	1.59	435.61	1.32	87.12	0.26	522.73	1.59	448.05	1.36	74.68	0.23
7	Pekerjaan Bekisting Pondasi	M2	7.20	0.39	6.00	0.32	1.20	0.06	7.20	0.39	6.17	0.33	1.03	0.06
III	**PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS**			89.00		66.75		22.25		89.00		44.50		
1	Pengadaan Tiang PJUTS	Bh	36.00	30.75	27.00	23.06	9.00	7.69	36.00	30.75	18.00	15.37	18.00	15.37
2	Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda	Set	72.00	58.26	54.00	43.69	18.00	14.56	72.00	58.26	36.00	29.13	36.00	29.13
IV	**PEKERJAAN PEMASANGAN**			2.33		-		-		-		-		
1	Jasa Pemasangan Tiang PJUTS	Titik/Ls	36.00	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi	Ls	72.00	1.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Stiker Tiang	Bh	36.00	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH			100.00		74.16		23.16		97.31		52.00		45.32

Disetujui Oleh :	Dipriksa Oleh :	Dibuat oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	CV. ARTHA JASA CONSULTANT	CV. PUWERI INDAH
GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	JUADRIANTO SALLAO, ST.	ADI SUROTO
NIP. 19791117 201004 1 002	Inspektor	Pelaksana

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. PUWERI INDAH

LAPORAN MINGGUAN
MINGGU KE 10 - MINGGU KE 11

KONTRAKTOR PELAKSANA :		PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH	KONSULTAN PENGAWAS :
CV. PUWERI INDAH		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816	CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang
Lokasi : Jl. Poros Samabusa
Tahun Anggaran : 2023

LAPORAN MINGGUAN
KE- 10

PERIODE : 13 NOVEMBER S/D 18 NOPEMBER 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		REALISASI S/D MINGGU LALU		REALISASI MINGGU INI		REALISASI S/D MINGGU INI		RENCANA KOMULATIF		DEVIASI	
			Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**			2.69		2.33		0.18		2.51		2.28		
1	Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas	Ls	1.00	0.11	0.80	0.09	0.10	0.01	0.90	0.10	0.77	0.09	0.13	0.01
2	Dokumentasi/Administrasi	Ls	1.00	0.35	0.80	0.28	0.10	0.03	0.90	0.31	0.77	0.27	0.13	0.05
3	Biaya Mobilisasi	Ls	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-
4	Biaya Penerapan SMKK	Ls	1.00	1.33	0.80	1.07	0.10	0.13	0.90	1.20	0.77	1.03	0.13	0.17
	-													
II	**PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI**			5.98		5.98		-		5.98		5.98		
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank	M'	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-
2	Pek. Galian Tanah Keras	M3	11.25	1.04	11.25	1.04	-	-	11.25	1.04	11.25	1.04	-	-
3	Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian	M3	3.38	0.04	3.38	0.04	-	-	3.38	0.04	3.38	0.04	-	-
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0.45	0.01	0.45	0.01	-	-	0.45	0.01	0.45	0.01	-	-
5	Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200)	M3	10.80	2.34	10.80	2.34	-	-	10.80	2.34	10.80	2.34	-	-
6	Pek. Pembesian Besi Polos	M3	522.73	1.59	522.73	1.59	-	-	522.73	1.59	522.73	1.59	-	-
7	Pekerjaan Bekisting Pondasi	M2	7.20	0.39	7.20	0.39	-	-	7.20	0.39	7.20	0.39	-	-
III	**PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS**			89.00		89.00		-		89.00		66.75		
1	Pengadaan Tiang PJUTS	Bh	36.00	30.75	36.00	30.75	-	-	36.00	30.75	27.00	23.06	9.00	7.69
2	Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda	Set	72.00	58.26	72.00	58.26	-	-	72.00	58.26	54.00	43.69	18.00	14.56
IV	**PEKERJAAN PEMASANGAN**			2.33		-		1.16		1.16		-		
1	Jasa Pemasangan Tiang PJUTS	Tkk/Ls	36.00	0.92	-	-	18.00	0.46	18.00	0.46	-	-	18.00	0.46
2	Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi	Ls	72.00	1.16	-	-	36.00	0.58	36.00	0.58	-	-	36.00	0.58
3	Pemasangan Stiker Tiang	Bh	36.00	0.24	-	-	18.00	0.12	18.00	0.12	-	-	18.00	0.12
	JUMLAH			100.00		97.31		1.34		98.66		75.01		23.65

Disetujui Oleh :	Dipriksa Oleh :	Dibuat oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	CV. ARTHA JASA CONSULTANT	CV. PUWERI INDAH
GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	JUADRIANTO SALLAO, ST.	ADI SURYO
NIP. 19791117 201004 1 002	Inspektor	Pelaksana

KONTRAKTOR PELAKSANA :		PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH	KONSULTAN PENGAWAS :
CV. PUWERI INDAH		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816	CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang
Lokasi : Jl. Poros Samabusa
Tahun Anggaran : 2023

LAPORAN MINGGUAN
KE- 11

PERIODE : 20 NOPEMBER S/D 25 NOPEMBER 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		REALISASI S/D MINGGU LALU		REALISASI MINGGU INI		REALISASI S/D MINGGU INI		RENCANA KOMULATIF		DEVIASI	
			Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**			2.69		2.51		0.18		2.69		2.42		
1	Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas	Ls	1.00	0.11	0.90	0.10	0.10	0.01	1.00	0.11	0.85	0.10	0.15	0.02
2	Dokumentasi/Administrasi	Ls	1.00	0.35	0.90	0.31	0.10	0.03	1.00	0.35	0.85	0.29	0.15	0.05
3	Biaya Mobilisasi	Ls	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-
4	Biaya Penerapan SMKK	Ls	1.00	1.33	0.90	1.20	0.10	0.13	1.00	1.33	0.85	1.13	0.15	0.21
II	**PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI**			5.98		5.98		-		5.98		5.98		
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank	M'	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-
2	Pek. Galian Tanah Keras	M3	11.25	1.04	11.25	1.04	-	-	11.25	1.04	11.25	1.04	-	-
3	Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian	M3	3.38	0.04	3.38	0.04	-	-	3.38	0.04	3.38	0.04	-	-
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0.45	0.01	0.45	0.01	-	-	0.45	0.01	0.45	0.01	-	-
5	Pek. beton mutu F= 16,9 MPa (K 200)	M3	10.80	2.34	10.80	2.34	-	-	10.80	2.34	10.80	2.34	-	-
6	Pek. Pembesian Besi Polos	M3	522.73	1.59	522.73	1.59	-	-	522.73	1.59	522.73	1.59	-	-
7	Pekerjaan Bekisting Pondasi	M2	7.20	0.39	7.20	0.39	-	-	7.20	0.39	7.20	0.39	-	-
III	**PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS**			89.00		89.00		-		89.00		89.00		
1	Pengadaan Tiang PJUTS	Bh	36.00	30.75	36.00	30.75	-	-	36.00	30.75	36.00	30.75	-	-
2	Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda	Set	72.00	58.26	72.00	58.26	-	-	72.00	58.26	72.00	58.26	-	-
IV	**PEKERJAAN PEMASANGAN**			2.33		1.16		1.16		2.33		-		
1	Jasa Pemasangan Tiang PJUTS	Titik/Ls	36.00	0.92	18.00	0.46	18.00	0.46	36.00	0.92	-	-	36.00	0.92
2	Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi	Ls	72.00	1.16	36.00	0.58	36.00	0.58	72.00	1.16	-	-	72.00	1.16
3	Pemasangan Stiker Tiang	Bh	36.00	0.24	18.00	0.12	18.00	0.12	36.00	0.24	-	-	36.00	0.24
	JUMLAH			100.00		98.66		1.34		100.00		97.40		2.60

Disetujui Oleh :	Diperiksa Oleh :	Dibuat oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	CV. ARTHA JASA CONSULTANT	CV. PUWERI INDAH
GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	JUADRIANTO SALLAO, ST.	ADI SUPOTO
NIP. 19791117 201004 1 002	Inspektor	Pelaksana

KONTRAKTOR PELAKSANA :		PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH	KONSULTAN PENGAWAS :
CV. PUWERI INDAH		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816	CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang
Lokasi : Jl. Poros Samabusa
Tahun Anggaran : 2023

LAPORAN MINGGUAN KE- 11

PERIODE : 20 NOPEMBER S/D 25 NOPEMBER 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		REALISASI S/D MINGGU LALU		REALISASI MINGGU INI		REALISASI S/D MINGGU INI		RENCANA KOMULATIF		DEVIASI	
			Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %	Volume	Bobot %
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN			2.69		2.51		0.18		2.69		2.42		
1	Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas	Ls	1.00	0.11	0.90	0.10	0.10	0.01	1.00	0.11	0.85	0.10	0.15	0.02
2	Dokumentasi/Administrasi	Ls	1.00	0.35	0.90	0.31	0.10	0.03	1.00	0.35	0.85	0.29	0.15	0.05
3	Biaya Mobilisasi	Ls	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-	1.00	0.90	1.00	0.90	-	-
4	Biaya Penerapan SMKK	Ls	1.00	1.33	0.90	1.20	0.10	0.13	1.00	1.33	0.85	1.13	0.15	0.21
II	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI			5.98		5.98		-		5.98		5.98		
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank	M'	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-	36.00	0.56	36.00	0.56	-	-
2	Pek. Galian Tanah Keras	M3	11.25	1.04	11.25	1.04	-	-	11.25	1.04	11.25	1.04	-	-
3	Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian	M3	3.38	0.04	3.38	0.04	-	-	3.38	0.04	3.38	0.04	-	-
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0.45	0.01	0.45	0.01	-	-	0.45	0.01	0.45	0.01	-	-
5	Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200)	M3	10.80	2.34	10.80	2.34	-	-	10.80	2.34	10.80	2.34	-	-
6	Pek. Pembesian Besi Polos	M3	522.73	1.59	522.73	1.59	-	-	522.73	1.59	522.73	1.59	-	-
7	Pekerjaan Bekisting Pondasi	M2	7.20	0.39	7.20	0.39	-	-	7.20	0.39	7.20	0.39	-	-
III	PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS			89.00		89.00		-		89.00		89.00		
1	Pengadaan Tiang PJUTS	Bh	36.00	30.75	36.00	30.75	-	-	36.00	30.75	36.00	30.75	-	-
2	Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda	Set	72.00	58.26	72.00	58.26	-	-	72.00	58.26	72.00	58.26	-	-
IV	PEKERJAAN PEMASANGAN			2.33		1.16		1.16		2.33		-		
1	Jasa Pemasangan Tiang PJUTS	Titik/Ls	36.00	0.92	18.00	0.46	18.00	0.46	36.00	0.92	-	-	36.00	0.92
2	Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi	Ls	72.00	1.16	36.00	0.58	36.00	0.58	72.00	1.16	-	-	72.00	1.16
3	Pemasangan Stiker Tiang	Bh	36.00	0.24	18.00	0.12	18.00	0.12	36.00	0.24	-	-	36.00	0.24
	JUMLAH			100.00		98.66		1.34		100.00		97.40		2.60

Disetujui Oleh :	Diperiksa Oleh :	Dibuat oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KONSULTAN PENGAWAS CV. ARTHA JASA CONSULTANT	KONTRAKTOR PELAKSANA CV. PUWERI INDAH
GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	JUADRIANTO SALLAO, ST.	ADI SUPOTO
NIP. 19791117 201004 1 002	Inspektor	Pelaksana

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Periode :
11 September 2023 s/d 25 Nopember 2023

Pekerjaan	:	Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang
Lokasi	:	Jl. Poros Samabusa- Kab. Nabire
T.A.	:	2023

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. PUWERI INDAH

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

01 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: SENIN
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 11 September 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : SELASA

Tanggal : 12 September 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **RABU**

Tanggal : **13 September 2023**

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		BENEDIKTUS HAGISIMIZAU	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

4
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : KAMIS

Tanggal : 14 September 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

5 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: JUMAT
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 15 September 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.SI	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

6
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: SABTU
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 16 September 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARA
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanaba – Nabire 98816

7
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: MINGGU
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 17 September 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
	LIBUR HARI MINGGU		

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

8 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: SENIN
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 18 September 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu	1 Set alat tukang		
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

9 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: SELASA
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 19 September 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya Mobilisasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARA
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

10 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: RABU
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 20 September 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

11 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : KAMIS

Tanggal : 21 September 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

12 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **JUMAT**

Tanggal : **22 September 2023**

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

13
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Harl : **SABTU**

Tanggal : **23 September 2023**

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARA
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

14
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **MINGGU**

Tanggal : **24 September 2023**

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN

LIBUR HARI MINGGU

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln. Poros Samabusa Bawah – Pph Sanoba – Nabire 98826

15
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : SENIN

Tanggal : 25 September 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. Pengaturan dan Pemasangan bowplank	12.00	M'
-	Pek. Galian tanah keras	0,99	M3

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanobo – Nabire 98816

16
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : SELASA

Tanggal : 26 September 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. Pengukuran dan Pemasangan bowplank	12.00	M'
-	Pek. Galian tanah keras	0,99	M3

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARA
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

17
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari :	**RABU**
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal :	**27 September 2023**

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	ls
-	Dokumentasi	-	ls
-	Biaya SMKK	-	ls
-	Pek. Pengukuran dan Pemasangan bowplank	12.00	M'
-	Pek. Galian tanah keras	0.99	M_3

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARA
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		BENEDIKTUS HAGISIMIZAU	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

18
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : KAMIS

Tanggal : 28 September 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. Galian tanah keras	0,99	M3

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARA
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

19
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **JUMAT**

Tanggal : **29 September 2023**

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas		
-	Dokumentasi		
-	Biaya SMKK		
-	Pek: Galian tanah keras		

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

20 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : SABTU

Tanggal : 30 September 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. Galian tanah		
	Teras	0,09	M3

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.SI	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

21 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: MINGGU
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 01 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN

LIBUR HARI MINGGU

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARA
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

22
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: SENIN
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 02 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. Galian tanah keras	0,99	M3

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak	1 Set alat tukang		
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan	1	
3.	Pelaksana	1	
4.	Mandor	1	
5.	Kepala Tukang	1	
6.	Tukang	2	
7.	Pekerja	5	
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

23
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: SELASA
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 03 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. Urugan Pasir bawah Pondasi	0,09	M3
-	Pek. beton f'=16,9 MPa (K 200)	0,36	M3
-	Pek. Pembesian besi Polos	17,92	kg
-	Pekerjaan bekisting Pondasi	0,30	M2

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

24
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **RABU**

Tanggal : **04 October 2023**

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. Galian tanah biasa	0,99	M3
-	Pek. Urugan Pasir bawah ~~Pondasi~~ Pondasi	0,09	M3
-	Pek. beton mutu f'=16,9 MPa (K 200)	0,36	M3
-	Pek. Pembesian besi Polos	17,92	kg
-	Pekerjaan bekisting Pondasi	0,30	M2

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARA
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.SI	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

25
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari :	KAMIS
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal :	05 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. Galian tanah keras	0,99	M3
-	Pek. Urugan Pasir bawah Pondasi	0,09	M3
-	Pek. beton mutu f'c 16g MPa (k 200)	0,36	M3
-	Pek. Pembesian besi Polos	17,92	kg
-	Pekerjaan bekisting Pondasi	0,30	M2

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARA
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

26
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari :	**JUMAT**
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal :	**06 October 2023**

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. Galian tanah	0,99	M3
-	Pek. Urugan tanah kembali tanah bekas galian	0,28	M3
-	Pek. Urugan Pasir bawah pondasi	0,09	M3
-	Pek beton mutu f': 16,9 MPa (k 200)	0,36	M3
-	Pek Pembesian besi polos	17,92	kg
-	Pekerjaan bekisting Pondasi	0,30	M2

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

27 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari :	**SABTU**
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal :	**07 October 2023**

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek.-Galian tanah keras	0,09	M3
-	Pek. Urugan tanah kembali tanah bekas galian	0,28	M3
-	Pek. Urugan pasir bawah Pondasi	0,09	M3
-	Pek. beton mutu f'c 16,9 MPa (k 200)	0,36	M3
-	Pek. Pembesian besi Polos	17,42	kg

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

28 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: MINGGU
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 08 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN

LIBUR HARI MINGGU

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARA
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

29
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: SENIN
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 09 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	ls
-	Dokumentasi	-	ls
-	Biaya SMKK	-	ls
-	Pek. Urugan tanah kembali tanah bekas galian	Orig	M_3

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.SI	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

30
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: SELASA
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 10 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. urugan tanah kembali tanah bekas galian	0.19	M3

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

31
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: RABU
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 11 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. urugan tanah kembali tanah bekas galian	0,19	M3
-	Pek. beton mutu f'c 16,9 MPa (K 200)	0,45	M3
-	Pek. pembesian besi Polos	21,78	kg
-	Pekerjaan bekisting pondasi	0,30	M2

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		BENEDIKTUS HAGISIMIZAU	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

32 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: KAMIS
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 12 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. beton mutu f'=		
	16,9 MPa (K 200)	0,95	M3
-	Pek. pemasangan besi		
	Polos	21,78	kg
-	Pekerjaan bekisting		
	Pondasi	0,30	M2

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARA
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

33
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari :	**JUMAT**
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal :	**13 October 2023**

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. beton mutu f'c 16,9 MPa (K 200)	0,45	M3
-	Pek. Pembesian besi Polos	21,78	Kg
-	Pekerjaan bekisting Pondasi	0,30	M2

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

34
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari :	SABTU
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal :	14 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. beton mutu f'c 16,9 MPa (K 200)	0,95	M3
-	Pek. Pembesian besi		
	Polos	21,78	kg
-	Pekerjaan bekisting		
	Pondasi	0,30	M2

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

35 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: MINGGU
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 15 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN

LIBUR HARI MINGGU

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari :	SENIN
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal :	16 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. beton mutu f' = 16,9 MPa (k 200)	0,30	M3
-	Pek. Pembesian besi Polos	17,92	kg
-	Pekerjaan bekisting Pondasi	0,29	M2

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

37
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: SELASA
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 17 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	ls
-	Dokumentasi	-	ls
-	Biaya SMKK	-	ls
-	Pek. beton mutu f'c 16,9 MPa (k 200)	0,30	M3
-	Pek. Pembesian besi Polos	17,92	kg
-	Pekerjaan bekisting pondasi	0,29	M2

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu		Hubung	
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu	1 set alat		

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				BAIK
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: RABU
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 18 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumantasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. beton mutu f'c=16,9 MPa (K200)	0,30	M3
-	Pek. Pembesian besi Polos	17,92	Kg
-	Pekerjaan bekisting Pondasi	0,29	M2
-	Pengadaan tiang PJUTS	9-00	Bh
-	Pengadaan lampu solar cell	5-00	Set

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

39
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire.

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: KAMIS
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 19 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. beton mutu f'c 16,6 MPa (K 200)	0,30	M3
-	Pek. Pembesian besi Polos	17,92	Kg
-	Pek. beksting Pondasi	0,24	M2
-	Pengadaan tiang PJUTS	5,00	Bh
-	Pengadaan lampu Panel solar cell	9,00	Set

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.SI	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

40 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: JUMAT
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 20 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalulintas	-	ls
-	Dokumentasi	-	ls
-	Biaya SMKK	-	ls
-	Pek. Urugan tanah		
	kembali tanah		
	bekas galian	0.20	M3
-	Pek. beton mutu f'c		
	16.9 MPa (K 200)	0,30	M3
-	Pek. Pembesian		
	besi Polos	17.92	kg
-	Pek. bekisting		
	Pandasi	0.29	M2
-	Pengadaan ~~Listing~~		
	~~PJUTS~~ lampu Panel		
	Solar Cell	9.00	Set

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

41
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : SABTU

Tanggal : 21 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. Urugan tanah kembali tanah lokas galian	0,28	M3
-	Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (k 200)	0,38	M3
-	Pek. Pembesian besi Polos	17,92	kg
-	Pekerjaan bekisting Pondasi	0,29	M2
-	Pengadaan lampu Panel Solar cell	5,00	Set

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: MINGGU
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 22 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN

LIBUR HARI MINGGU

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
KONSULTAN SUPERVISI			
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

43
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : SENIN

Tanggal : 23 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. Pembesian besi Polos	29.09	kg
-	Peterbaan bekisting Pondasi	0,90	M2

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

44
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: SELASA
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 24 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya smkk	-	Ls
-	Pek. Pembesian besi		
	Polos	29.09	Kg
-	Pekerjaan bekisting		
	Pondasi	0.90	M2

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.SI	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

45
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : RABU

Tanggal : 25 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. Pembesian besi polos	29.09	kg
-	Pekerjaan bekisting Pondasi	0.90	M2
-	Pengadaan lampu Panel solar cell	5.00	set

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		BENEDIKTUS HAGISIMIZAU	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

46 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : KAMIS

Tanggal : 26 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. Urugan tanah kembali tanah bekas galian	0.19	M3
-	Pek. beton mutu f'c 16,9 MPa (k 200)	0.60	M3
-	Pengadaan tiang PJUTS	9.00	Bh
-	Pengadaan lampu solar cell	5.00	Set

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

47 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : JUMAT

Tanggal : 27 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	~~Pengadaan~~ Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya	-	Ls
-	Pek. Urugan tanah kembali tanah bekas Galian	0-19	M3
-	Pek. beton mutu f'c 16.9 MPa (K 200)	0-60	M3
-	~~Pek.~~ Pembesian ~~besi~~ PJUTS	9-00	Bh
-	Pengadaan tiang PJUTS	5-00	Set
-	Pengadaan lampu Solar Cell		

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.SI	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

48 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : SABTU

Tanggal : 26 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMK4	-	Ls
-	Pek. Urugan tanah kembali tanah bekas galian	0.19	M3
-	Pek. beton mutu f'c 16.9 MPa (K 200)	0.60	M3
-	Pengadaan lampu Panel Solar cell	4.00	Set

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **MINGGU**

Tanggal : **29 October 2023**

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN

LIBUR HARI MINGGU

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.SI	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

50 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : SENIN

Tanggal : 30 October 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. Pembesian besi		
	Poos	17.92	kg
-	Pekerjaan betisting		
	Pondasi	0.29	M2

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck	1 Set alat tulang		
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

51
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **SELASA**

Tanggal : **31 October 2023**

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	ls
-	Dokumentasi	-	ls
-	Biaya SMK4	-	ls
-	Pek. Pembesian besi		
	Polos	17.92	kg
-	Pekerjaan bekisting		
	Pondasi	0.29	M2

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.SI	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

52 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : RABU

Tanggal : 01 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Documentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. beton mutu f'c 16, 9 MPa (K200)	0.95	M3
-	Pek. Pembesian besi Polos	17.92	kg
-	Pekerjaan bekisting Pondasi	0.29	M2
-	Pengadaan lampu Panel solar cell	9.00	Set

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

53 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : KAMIS

Tanggal : 02 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
1.	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
2.	Dokumentasi	-	Ls
3.	Biaya SMKK	-	Ls
4.	Pek. beton mutu f'=16,6 MPa (K 200)	0.95	M3
5.	Pek. pembesian besi		
	Polos	17.92	kg
6.	Pekerjaan bekisting		
	Pondasi	0.29	M2
7.	Pengadaan lampu		
	Panel solar cell	400	set

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D.PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

54
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **JUMAT**

Tanggal : **03 November 2023**

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. urugan tanah kembali tanah bekas galian	0.28	M3
-	Pek. beton mutu f'c = 16.9 MPa (Ic 200)	0.95	M3
-	Pek. Pembesian besi polos	17.92	kg
-	Pek. bekisting Pondasi	0.29	M2
-	Pengadaan tiang PJUTS	4.00	Bh
-	Pengadaan lampu panel solar cell	4.00	set

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

55
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : SABTU

Tanggal : 04 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. Urugan tanah kembali tanah bekas galian	0.28	M3
-	Pek. beton mutu f'= 16.9 MPa (K 200)	0.95	M3
-	Pengadaan tiang PJUTS	5.00	Bh
-	Pengadaan lampu solar cell	6.00	Set

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **MINGGU**

Tanggal : **05 November 2023**

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN

LIBUR HARI MINGGU

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.SI	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sonaba – Nabire 98816

57
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi :Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAHI

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : SENIN

Tanggal : 06 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	ls
-	Dokumentasi	-	ls
-	Biaya SMKK	-	ls
-	Pek. Pembesian besi		
	POLOS	29.09	kg
-	Pekerjaan bekisting		
	Pondasi	0.90	M_2

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck	1 sat alat tulang		
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

58
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi :Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAHI

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : SELASA

Tanggal : 07 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. beton mutu f'c 16.9 MPa (K 200)	0.60	M_3
-	Pek. Pembesian besi Polos	20.04	kg
-	Pekerjaan bekisting Pondasi	0.90	M_2

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

59 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi :Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAHI

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : RABU

Tanggal : 08 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian	0.28	M3
-	Pek. beton mutu f'c=16g MPa (K 200)	0.60	M3
-	Pek. Pembesian besi Polos	29.04	kg
-	Pekerjaan bekisting Pondasi	0.40	M2
-	Pengadaan lampu Panel Solar cell	5.00	set

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARA
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		BENEDIKTUS HAGISIMIZAU	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

60 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi :Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAHI

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : KAMIS

Tanggal : 09 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pek. Urugan tanah kembali tanah bekas galian	0.28	M3
-	Pek. beton mutu f'c 16.9 MPa <K 200>	0.60	M3
-	Pengadaan tiang PJUTS	2.00	Bh
-	Pengadaan lampu Panel solar cell	5.00	Set

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

61
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi :Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAHI

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : JUMAT

Tanggal : 10 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	~~Pek.~~ Bongkar ~~kembali~~ kembali bekas galian	~~0.28~~	~~M3~~
-	~~Pek. beton mutu f'c 16.9 MPa (K-200)~~	~~0.60~~	~~M3~~
-	Pengadaan tiang PJUTS	4.00	Bh
-	Pengadaan lampu Panel solar cell	4.00	Set

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

62
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi :Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAHI

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : SABTU

Tanggal : 11 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	ls
-	Dokumentasi	-	ls
-	Biaya SMKK	-	ls
-	Pengadaan tiang PJUTS	3.00	Bh
-	Pengadaan lampu Panel solar cell	9.00	Set

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanobo – Nobire 98816

63
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi :Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAHI

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : MINGGU

Tanggal : 12 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN

LIBUR HARI MINGGU

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

64 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi :Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAHI

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : SENIN

Tanggal : 13 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	ls
-	Dokumentasi	-	ls
-	Biaya SMKK	-	ls
-	Jasa Pemasangan Tiang PJUTS	5.00	ls
-			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

65
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi :Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAHI

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : SELASA

Tanggal : 14 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Pengadaan tiang PJUTS	9.00	Ls
-	Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel solar cell	8.00	Ls

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

66
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi :Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAHI

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : RABU

Tanggal : 15 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	ls
-	Dokumentasi	-	ls
-	Biaya SMKK	-	ls
-	Jasa Pemasangan Tiang PJUTS	5.00	ls
-	Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel solar Cell	8.00	ls

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

67
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi :Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAHI

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : KAMIS

Tanggal : 16 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Jasa Pemasangan Tiang PJUTS	4.00	Ls
-	Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell	8.00	Ls
-	Pemasangan Stiker tiang	6.00	Bh

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

68
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi :Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAHI

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : JUMAT

Tanggal : 17 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya smkk	-	Ls
-	Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Solar cell	6.00	Ls
-	Pemasangan Stikar Tiang	6.00	Bh

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARA
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

69 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi :Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAHI

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : SABTU

Tanggal : 18 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Jasa Pemasangan Mekanikal elektrikal Panel Solar cell	6.00	Ls
-	Jasa Pemasangan stiker	6.00	Bh

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanobo – Nabire 98816

70
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi :Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAHI

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : MINGGU

Tanggal : 19 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN

LIBUR HARI MINGGU

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

71
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Harl : SENIN

Tanggal : 20 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	–	ls
-	Dokumentasi	–	ls
-	Biaya SMKK	–	ls
-	Jasa Pemasangan tiang PJUTS	5.00	ls
-	Jasa Pemasangan Mekanikal elektrikal Panel SOI	8.00	ls

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

72
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : SELASA

Tanggal : 21 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	ls
-	Dokumentasi	-	ls
-	Biaya SMKK	-	ls
-	Jasa pemasangan tiang PJUTS	4.00	ls
-	Jasa pemasangan Mekanikal elektrikal Panel sol	8.00	ls

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

73
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **RABU**

Tanggal : **22 November 2023**

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Jasa Pemasangan Tiang PJUTS	5.00	Ls
-	Jasa Pemasangan Mekanikal elektrikal Panel SOI	8.00	Ls

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu	1 SET ALAT TUKANG		
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		BENEDIKTUS HAGISIMIZAU	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

74 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : KAMIS

Tanggal : 23 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Jasa Pemasangan Tiang PJUTS	4.00	Ls
-	Jasa Pemasangan Metanikal Elektrikal Panel sol	6.00	Ls
-	Pemasangan stiker tiang	5.00	Bh

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

75 Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire.

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : JUMAT

Tanggal : 24 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	Ls
-	Dokumentasi	-	Ls
-	Biaya SMKK	-	Ls
-	Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel SOL	6.00	Ls
-	Pemasangan Stiker tiang	6.00	Ls

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

76
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. PUWERI INDAH

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : SABTU

Tanggal : 25 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
-	Pengaturan lalu lintas	-	ls
-	Dokumentasi	-	ls
-	Biaya sukk	-	ls
-	Pemasangan Stiker tiang	700	Bh

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

77
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1800 meter Lampu Ganda Jalan Poros Samabusa IV, 36 Tiang

Lokasi : Jl. Poros Samabusa - Kab. Nabire

Kontraktor Pelaksana	: CV. PUWERI INDAH	Hari	: MINGGU
Konsultan Pengawas	: CV. ARTHA JASA CONSULTANT	Tanggal	: 26 November 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN

LIBUR HARI MINGGU

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO.	JENIS ALAT /BAHAN	CACAH/ VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO.	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	KONDISI
1.	Alat Tukng Kayu			
2.	Alat Tukng Batu			
3.	Gerobak			
4.	Dump Truck			
5.	Alat Bantu			

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO.	TUGAS/ JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	PPTK		
2.	Konsultan		
3.	Pelaksana		
4.	Mandor		
5.	Kepala Tukang		
6.	Tukang		
7.	Pekerja		
8.	Ahli K3 Konstruksi		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO.	SITUASI	JAM MULAI	JAM REDAH	TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN/PARAF
PELAKSANA		ADI SUROTO	
KONSULTAN SUPERVISI		JUADRIANTO SALLAO, ST.	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.SI	

PPD 037(

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Merdeka No. 66, Karang Mulia, Distrik Nabire, Kebupaten Paniai Provinsi Papua Tengah

LAPORAN PEKERJAAN

PERIODE 16 NOVEMBER 2023 S/D 20 DESEMBER 2023

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN SPAM DI KAMPUNG NAWARIPI, KABUPATEN MIMIKA

CV. RAS RANDAK PAPUA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI

1. SAMPUL
2. DAFTAR ISI
3. DATA UMUM
4. LAPORAN BULANAN
5. KURVA S
6. LAPORAN MINGGUAN
7. LAPORAN HARIAN

DATA UMUM

PEMILIK PROYEK :

1. Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
2. Pekerjaan : Pembangunan Spam Di Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika
3. Lokasi : Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika
4. Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
5. T.A :2023

KONTRAKTOR PELAKSANA :

1. Perusahaan : CV. RAS RANDAK PAPUA
2. Alamat : Jl. Alternatif Villa Megapura Skyline – Kota Jayapura - Papua
3. Kontrak :
   - Nomor : 600/210/DPUPR-PPT/XI/2023
   - Tanggal : 16 November 2023

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN BULANAN

NOVEMBER

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN SPAM DI KAMPUNG NAWARIPI, KABUPATEN MIMIKA

TAHUN ANGGARAN 2023

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN PROGRES BULANAN

PERIODE : 16 November 2023 s/d 15 Desember 2023

Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pembangunan SPAM Di Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika						Konsultan Pengawas CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN Kontraktor Pelaksana CV. RAS RANDAK PAPUA							
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pematokan dan Pengukuran	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.22	-	-	1.00	0.22	1.00	0.22	
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	4.649.783.00	4.649.783.00	0.52	-	-	0.50	0.26	0.50	0.26	
3	Serobong Kerja	Ls	1.00	8.500.000.00	8.500.000.00	0.95	-	-	1.00	0.95	1.00	0.95	
4	Plang Nama Proyek	Ls	1.00	400.000.00	400.000.00	0.04	-	-	1.00	0.04	1.00	0.04	
II.	PENERAPAN SMKK												
1	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas												
	a. Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Org	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	-	-	6.00	0.07	6.00	0.07	
2	Alat Pelindung Diri Terdiri Atas												
	a. Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	-	-	6.00	0.07	6.00	0.07	
	b. Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker)	Box	6.00	5.000.00	30.000.00	0.00	-	-	6.00	0.00	6.00	0.00	
	c. Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	32.00	15.000.00	480.000.00	0.05	-	-	32.00	0.05	32.00	0.05	
	d. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap)	Bh	6.00	150.000.00	900.000.00	0.10	-	-	6.00	0.10	6.00	0.10	
	e. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	6.00	80.000.00	480.000.00	0.05	-	-	6.00	0.05	6.00	0.05	
3	Personil K3 terdiri atas												
	a. Petugas K3	OB	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.11	-	-	1.00	0.11	1.00	0.11	
III.	PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR												
1	Pekerjaan Tanah												
	a. Galian Tanah	M^3	7.84	158.125.00	1.240.174.38	0.14		-	7.84	0.14	7.84	0.14	
	b. Urungan Dari Galian	M^3	1.66	115.000.00	190.440.00	0.02		-	1.66	0.02	1.66	0.02	
	c. Timbunan	M^3	10.7	264.500.00	2.828.034.00	0.31		-	10.69	0 31	10.69	0.31	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
2	Pekerjaan Pondasi												
	a. Pekerjaan Urugan Pasir	M^3	0.71	339.250.00	241.885.25	0.03		-	0.71	0.03	0.71	0.03	
	b. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	M^3	7.13	1.204.981.50	8.591.518.10	0.96		-	7.13	0.96	7.13	0.96	
	c. Pekerjaan Pasangan Batu Gunung Camp. 1 : 4	M^3	6.12	1.934.932.50	11.837.917.04	1.32		-	6.12	1.32	6.12	1.32	
3	Pekerjaan Beton												
	a. Pekerjaan Footplate 100x100x30cm												
	- Beton K 300	M^3	1.20	1.885.371.96	2.262.446.36	0.25		-	1.20	0.25	1.20	0.25	
	- Besi 16	Kg	271.76	24.558.83	6.674.106.28	0.74		-	271.76	0.74	271.76	0.74	
	- Besi 10	Kg	9.87	23.230.58	229.332.24	0.03		-	9.87	0.03	9.87	0.03	
	- Bekisting	M^2	6.40	465.880.41	2.981.634.62	0.33		-	6.40	0.33	6.40	0.33	
	b. Sloof 15x20cm												
	- Beton K175	M^3	0.64	1.752.346.26	1.121.501.61	0.12		-	0.64	0.12	0.64	0.12	
	- Besi 10	Kg	56.15	23.230.58	1.304.327.09	0.15		-	56.15	0.15	56.15	0.15	
	- Besi 8	Kg	37.37	23.230.58	868.126.59	0.10		-	37.37	0.10	37.37	0.10	
	- Bekisting	M^2	15.96	498.909.85	7.962.601.17	0.89		-	15.96	0.89	15.96	0.89	
	c. Rebat Beton Lantai K175	M^3	0.76	1.752.346.26	1.331.783.16	0.15		-	0.76	0.15	0.76	0.15	
	d. Kolom 15x15cm												
	- Beton K175	M^3	0.41	1.752.346.26	718.461.97	0.08		-	0.41	0.08	0.41	0.08	
	- Besi 10	Kg	41.96	23.230.58	974.662.00	0.11		-	41.96	0.11	41.96	0.11	
	- Besi 8	Kg	24.05	23.230.58	558.695.33	0.06		-	24.05	0.06	24.05	0.06	
	- Bekisting	M^2	10.80	1.038.519.63	11.216.012.03	1.25		-	10.80	1.25	10.80	1.25	
	d. Kolom Pedestal 35x35cm												
	- Beton K 300	M^3	1.06	1.885.371.96	1.998.494.28	0.22		-	1.06	0.22	1.06	0.22	
	- Besi 16	Kg	165.90	24.558.83	4.074.309.07	0.45		-	165.90	0.45	165.90	0.45	
	- Besi 10	Kg	49.36	23.230.58	1.146.661.18	0.13		-	49.36	0.13	49.36	0.13	
	- Bekisting	M^2	20.48	1.038.519.63	21.268.882.07	2.37		-	20.48	2.37	20.48	2.37	
	e. Balok 15x15cm												
	- Beton K175	M^3	0.18	1.752.346.26	315.422.33	0.04		-	0.18	0.04	0.18	0.04	
	- Besi 10	Kg	30.23	23.230.58	702.329.97	0.08		-	30.23	0.08	30.23	0.08	
	- Besi 8	Kg	25.53	23.230.58	593.076.58	0.07		-	25.53	0.07	25.53	0.07	
	- Bekisting	M^2	5.85	1.046.454.63	6.121.759.60	0.68		-	5.85	0.68	5.85	0.68	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
4	Pekerjaan Dinding Dan Pasangan												
	a. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4	M^2	32.50	376.855.00	12.247.787.50	1.36		-	32.50	1.36	32.50	1.36	
	b. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M^2	3.88	376.855.00	1.462.197.40	0.16		-	3.88	0.16	3.88	0.16	
5	Pasangan Plasteran												
	a. Pasangan Plasteran Camp 1:4	M^2	65.00	106.777.50	6.940.537.50	0.77		-	-	-	-	-	
	b. Pasangan Plasteran Camp 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M^2	3.88	106.777.50	414.296.70	0.05		-	-	-	-	-	
6	Pekerjaan Penutup Lantai												
	a. Pasangan Keramik Lantai30x30cm	M^2	8.93	461.897.50	4.124.744.68	0.46		-		-	-	-	
	b. Pasangan Acian Lantai	M^2	15.00	79.033.75	1.185.506.25	0.13		-		-	-	-	
7	Pekerjaan Penutup Atap												
	a. Pasangan Atap Seng	M^2	30.00	126.536.92	3.796.107.48	0.42		-	30.00	0.42	30.00	0.42	
	b. Pasangan bubung Atap	M^2	2.00	51.285.92	102.571.83	0.01		-	2.00	0.01	2.00	0.01	
8	Pekerjaan Kayu												
	a. balok kuda kuda Kayu Besi 5x10cm	M^3	0.07	12.023.404.14	841.638.29	0.09		-	0.07	0.09	0.07	0.09	
	b. Balok Gording kayu Besi 5x5cm	M^3	0.10	12.023.404.14	1.202.340.41	0.13		-	0.10	0.13	0.10	0.13	
	c. Lisplank Kayu Matoa 2x25cm	M^2	3.80	169.033.37	642.326.81	0.07		-	3.80	0.07	3.80	0.07	
	d. Pekerjaan Kusen Pintu	M^3	0.03	13.784.879.63	411.065.11	0.05		-	0.03	0.05	0.03	0.05	
	e. Pekerjaan Daun Pintu	M^2	1.68	1.317.341.85	2.213.134.31	0.25		-	1.68	0.25	1.68	0.25	
	f. Papan Kayu Lantai Tandon t 5cm	M^2	8.80	417.908.37	3.677.593.66	0.41		-	8.80	0.41	8.80	0.41	
9	Pekerjaan Pengecetan												
	a. Pengecatan Tembok Baru	M^2	36.00	138.477.44	4.985.187.77	0.56		-		-	-	-	
	b. Cat bidang Kayu	M^2	4.75	165.713.23	787.137.84	0.09		-		-	-	-	
	c. Cat Anti Karat	M^2	75.68	166.070.74	12.568.233.60	1.40		-		-	-	-	
10	Pekerjaan Baja												
	a. Baja IWF 200x100x5,5x8mm	Kg	682.66	65.837.50	44.944.364.40	5.00		-	682.66	5.00	682.66	5.00	
	b. Baja UNP 100x50x5mm	Kg	1.105.31	42.921.52	47.441.413.11	5.28		-	1.105.31	5.28	1.105.31	5.28	
	c. Connection Baseplate												
	- Anchor GOST 24379.1-80 Type 2.1 / 09G2S-12 /D=20 t= 600mm	Bh	24.00	450.000.00	10.800.000.00	1.20		-	24.00	1.20	24.00	1.20	
	- Plate 20mm	Kg	105.82	65.837.50	6.966.924.25	0.78		-	105.82	0.78	105.82	0.78	
	d. Connection Gusset Plate												
	- Bolt 16 mm XOX 8.8	Bh	82.00	65.000.00	5.330.000.00	0.59		-	82.00	0.59	82.00	0.59	
	- Plate 10 mm	Kg	232.29	65.837.50	15.293.392.88	1.70		-	232.29	1.70	232.29	1.70	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
	e. Connection Hauch												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	40.00	65.000.00	2 600.000.00	0.29		-	40.00	0.29	40.00	0.29	
	- Plate 18 mm	Kg	101.52	65.837.50	6.683.823.00	0.74		-	101.52	0.74	101.52	0.74	
	f. Connection Clip Angle												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	30.00	65.000.00	1.950.000.00	0.22		-	30.00	0.22	30.00	0.22	
	- Baja L 100x75x10	Kg	23.40	65.837.50	1.540.597.50	0.17		-	23.40	0.17	23.40	0.17	
	g. Stiffener	Kg	23.74	65.837.50	1.562.982 25	0.17		-	23.74	0.17	23.74	0.17	
	h. Railing												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M'	24.00	199.237.50	4.781.700.00	0.53		-	24.00	0.53	24.00	0.53	
	- Besi Hollow 40x20x3 mm	M'	128.00	113.569.50	14.536.896.00	1.62		-	128.00	1.62	128.00	1.62	
	i. Tangga												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M'	27.40	199.237.50	5.459.107.50	0.61		-	27.40	0.61	27.40	0.61	
11	Pemasangan Engsel	bh	3.00	92.867.50	278.602.50	0.03		-	3.00	0.03	3.00	0.03	
12	Pemasangan Kunci Pintu Knob	bh	1.00	412.500.00	412.500.00	0.05		-	1.00	0.05	1.00	0.05	
IV.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING												
1	Sumur bor (80M)	Unit	1.00	168.500.421.00	168.500.421.00	18.76		-	1.00	18.76	1.00	18.76	
2	Sistem Penyaringan Air	Unit	1.00	158.300.000.00	158.300.000.00	17.62		-	1.00	17.62	1.00	17.62	
3	Pipa PVC AW dia 3/4"	M'	40.00	45.749.00	1.829.960.00	0.20		-	40.00	0.20	40.00	0.20	
V.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pemansangan Listrik Baru Daya 2500 VA	bh	1.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.45		-		-	-	-	
2	Pemasangan Lampu	bh	2.00	724.130.00	1.448.260.00	0.16		-		-	-	-	
4	Pemansangan Stop Kontak Tunggal	bh	6.00	173.470.00	1.040.820.00	0.12		-		-	-	-	
5	Jaringan Kabel Induk	M'	13.85	38.115.00	527.936.87	0.06		-		-	-	-	
6	Pemasangan 1 bh Box Limit/MCB	bh	3.00	228.470.00	685.410.00	0.08		-		-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
VI.	**PEKERJAAN PEMASANGAN RAK**												
1	Besi Hollow 40x40x3mm	M^1	36.40	199.237.50	7.252.245.00	0.81		-	36.40	0.81	36.40	0.81	
2	Pengecatan	bh	0.58	166.070.74	96.719.60	0.01		-	0.58	0.01	0.58	0.01	
3	Papan Kayu Matoa	M^2	1.44	169.033.37	243.408.05	0.03		-	1.44	0.03	1.44	0.03	
VII.	**PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES**												
VII.1	**PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA GIP Ø 50 mm**												
VII.1.1	**Pipa GIP Ø 50 mm**												
1	Pengadaan Pipa GIP 50 mm	M^1	575	120.000.00	69.000.000.00	7.68		-	575.00	7.68	575.00	7.68	
2	Pemasangan Pipa GIP 50 mm												
a.	Galian Pipa	M^3	51.8	158.125.00	8.182.968.75	0.91		-		-	-	-	
b.	Urugan Tanah dan Pemadatan	M^3	50.8	173.650.00	8.821.468.10	0.98		-		-	-	-	
c.	Penyambungan dan Pemasangan Pipa	M^1	575	93.625.33	53.834.566.67	5.99		-		-	-	-	
VII.4	**PEKERJAAN ACCESSORIES PIPA**												
1	Tee GIP Ø 50-13 mm	Bh	43.00	403.650.00	17.356.950.00	1.93		-		-	-	-	
2	Tee GIP Ø 50-50 mm	Bh	4.00	534.750.00	2.139.000.00	0.24		-		-	-	-	
3	Bend GIP 50-50 mm	Bh	4.00	460.000.00	1.840.000.00	0.20		-		-	-	-	
VIII.	**PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH**												
1	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M^3	0.96	158.125.00	151.800.00								
2	Pek. Urugan Kembali	M^3	0.96	173.650.00	166.704.00								
3	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
4	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
5	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950.00	239.200.00								
6	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	804.954.00								
	Sambungan untuk		43	804.954.00	34.613.022.00	3.85		-		-	-	-	
IX.	**PAPAN INFORMASI**												
1	Plat Baja	Kg	3.14	65.837.50	206.729.75	0.02		-	3.14	0.02	3.14	0.02	
2	Cat Anti Karat	M2	0.40	166.070.74	66.428.30	0.01		-	0.40	0.01	0.40	0.01	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
X.	**PEKERJAAN KRAN UMUM**												
1	Pekerjaan Rebat Beton K175	M^3	0.59	1.752.346.26	1.033.884.30								
2	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M^3	0.96	158.125.00	151.800.00								
3	Pek. Urugan Kembali	M^3	0.96	173.650.00	166.704.00								
4	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
5	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
6	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950.00	239.200.00								
7	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	1.838.838.30								
	Sambungan untuk		6	1.838.838.30	11.033.029.77	1.23		-		-	-	-	
	JUMLAH					100.00		-		80.09		80.09	

DENGAN INI KAMI MELAPORKAN BAHWA KEMAJUAN PEKERJAAN SAAT INI ADALAH :

RENCANA	:	**99.13**	**%**
REALISASI	:	***80.09***	**%**
DEVIASI	:	(19.04)	**%**

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST
NIP : 19750114 200502 1 002

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

INDOTAMA PAPUA Konsultan

LUKAS FREDI NYALO
Direktur

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN BULANAN

DESEMBER

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN SPAM DI KAMPUNG NAWARIPI, KABUPATEN MIMIKA

TAHUN ANGGARAN 2023

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN PROGRES BULANAN

PERIODE : 16 Desember 2023 s/d 21 Desember 2023

Program
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kegiatan
Pembangunan SPAM Di Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika

Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Kontraktor Pelaksana
CV. RAS RANDAK PAPUA

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
I.	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**												
1	Pematokan dan Pengukuran	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.22	1.00	0.22	-	-	1.00	0.22	
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	4.649.783.00	4.649.783.00	0.52	0.50	0.26	0.50	0.26	1.00	0.52	
3	Serobong Kerja	Ls	1.00	8.500.000.00	8.500.000.00	0.95	1.00	0.95	-	-	1.00	0.95	
4	Plang Nama Proyek	Ls	1.00	400.000.00	400.000.00	0.04	1.00	0.04	-	-	1.00	0.04	
II.	**PENERAPAN SMKK**												
1	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas												
	a. Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Org	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	6.00	0.07	-	-	6.00	0.07	
2	Alat Pelindung Diri Terdiri Atas												
	a. Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	6.00	0.07	-	-	6.00	0.07	
	b. Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker)	Box	6.00	5.000.00	30.000.00	0.00	6.00	0.00	-	-	6.00	0.00	
	c. Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	32.00	15.000.00	480.000.00	0.05	32.00	0.05	-	-	32.00	0.05	
	d. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap)	Bh	6.00	150.000.00	900.000.00	0.10	6.00	0.10	-	-	6.00	0.10	
	e. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	6.00	80.000.00	480.000.00	0.05	6.00	0.05	-	-	6.00	0.05	
3	Personil K3 terdiri atas												
	a. Petugas K3	OB	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.11	1.00	0.11	-	-	1.00	0.11	
III.	**PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR**												
1	Pekerjaan Tanah												
	a. Galian Tanah	M^3	7.84	158.125.00	1.240.174.38	0.14	7.84	0.14	-	-	7.84	0.14	
	b. Urugan Dari Galian	M^3	1.66	115.000.00	190.440.00	0.02	1.66	0.02	-	-	1.66	0.02	
	c. Timbunan	M^3	10.7	264.500.00	2.828.034.00	0.31	10.69	0.31	-	-	10.69	0.31	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
2	Pekerjaan Pondasi												
	a. Pekerjaan Urungan Pasir	M^3	0.71	339.250.00	241.885.25	0.03	0.71	0.03	-	-	0.71	0.03	
	b. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	M^3	7.13	1.204.981.50	8.591.518.10	0.96	7.13	0.96	-	-	7.13	0.96	
	c. Pekerjaan Pasangan Batu Gunung Camp. 1 : 4	M^3	6.12	1.934.932.50	11.837.917.04	1.32	6.12	1.32	-	-	6.12	1.32	
3	Pekerjaan Beton												
	a. Pekerjaan Footplate 100x100x30cm												
	- Beton K 300	M^3	1.20	1.885.371.96	2.262.446.36	0.25	1.20	0.25	-	-	1.20	0.25	
	- Besi 16	Kg	271.76	24.558.83	6.674.106.28	0.74	271.76	0.74	-	-	271.76	0.74	
	- Besi 10	Kg	9.87	23.230.58	229.332.24	0.03	9.87	0.03	-	-	9.87	0.03	
	- Bekisting	M^2	6.40	465.880.41	2.981.634.62	0.33	6.40	0.33	-	-	6.40	0.33	
	b. Sloof 15x20cm												
	- Beton K175	M^3	0.64	1.752.346.26	1.121.501.61	0.12	0.64	0.12	-	-	0.64	0.12	
	- Besi 10	Kg	56.15	23.230.58	1.304.327.09	0.15	56.15	0.15	-	-	56.15	0.15	
	- Besi 8	Kg	37.37	23.230.58	868.126.59	0.10	37.37	0.10	-	-	37.37	0.10	
	- Bekisting	M^2	15.96	498.909.85	7.962.601.17	0.89	15.96	0.89	-	-	15.96	0.89	
	c. Rebat Beton Lantai K175	M^3	0.76	1.752.346.26	1.331.783.16	0.15	0.76	0.15	-	-	0.76	0.15	
	d. Kolom 15x15cm												
	- Beton K175	M^3	0.41	1.752.346.26	718.461.97	0.08	0.41	0.08	-	-	0.41	0.08	
	- Besi 10	Kg	41.96	23.230.58	974.662.00	0.11	41.96	0.11	-	-	41.96	0.11	
	- Besi 8	Kg	24.05	23.230.58	558.695.33	0.06	24.05	0.06	-	-	24.05	0.06	
	- Bekisting	M^2	10.80	1.038.519.63	11.216.012.03	1.25	10.80	1.25	-	-	10.80	1.25	
	d. Kolom Pedestal 35x35cm												
	- Beton K 300	M^3	1.06	1.885.371.96	1.998.494.28	0.22	1.06	0.22	-	-	1.06	0.22	
	- Besi 16	Kg	165.90	24.558.83	4.074.309.07	0.45	165.90	0.45	-	-	165.90	0.45	
	- Besi 10	Kg	49.36	23.230.58	1.146.661.18	0.13	49.36	0.13	-	-	49.36	0.13	
	- Bekisting	M^2	20.48	1.038.519.63	21.268.882.07	2.37	20.48	2.37	-	-	20.48	2.37	
	e. Balok 15x15cm												
	- Beton K175	M^3	0.18	1.752.346.26	315.422.33	0.04	0.18	0.04	-	-	0.18	0.04	
	- Besi 10	Kg	30.23	23.230.58	702.329.97	0.08	30.23	0.08	-	-	30.23	0.08	
	- Besi 8	Kg	25.53	23.230.58	593.076.58	0.07	25.53	0.07	-	-	25.53	0.07	
	- Bekisting	M^2	5.85	1.046.454.63	6.121.759.60	0.68	5.85	0.68	-	-	5.85	0.68	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
4	Pekerjaan Dinding Dan Pasangan												
	a. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4	M^2	32.50	376.855.00	12.247.787.50	1.36	32.50	1.36	-	-	32.50	1.36	
	b. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M^2	3.88	376.855.00	1.462.197.40	0.16	3.88	0.16	-	-	3.88	0.16	
5	Pasangan Plasteran												
	a. Pasangan Plasteran Camp 1:4	M^2	65.00	106.777.50	6.940.537.50	0.77	-	-	65.00	0.77	65.00	0.77	
	b. Pasangan Plasteran Camp 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M^2	3.88	106.777.50	414.296.70	0.05	-	-	3.88	0.05	3.88	0.05	
6	Pekerjaan Penutup Lantai												
	a. Pasangan Keramik Lantai30x30cm	M^2	8.93	461.897.50	4.124.744.68	0.46	-	-	8.93	0.46	8.93	0.46	
	b. Pasangan Acian Lantai	M^2	15.00	79.033.75	1.185.506.25	0.13	-	-	15.00	0.13	15.00	0.13	
7	Pekerjaan Penutup Atap												
	a. Pasangan Atap Seng	M^2	30.00	126.536.92	3.796.107.48	0 42	30.00	0.42	-	-	30.00	0.42	
	b. Pasangan bubung Atap	M^2	2.00	51.285.92	102.571.83	0.01	2.00	0.01	-	-	2.00	0.01	
8	Pekerjaan Kayu												
	a. balok kuda kuda Kayu Besi 5x10cm	M^3	0.07	12.023.404.14	841.638.29	0.09	0.07	0.09	-	-	0.07	0.09	
	b. Balok Gording kayu Besi 5x5cm	M^3	0.10	12.023.404.14	1.202.340.41	0.13	0.10	0.13	-	-	0.10	0.13	
	c. Lisplank Kayu Matoa 2x25cm	M^2	3.80	169.033.37	642.326.81	0.07	3.80	0.07	-	-	3.80	0.07	
	d. Pekerjaan Kusen Pintu	M^3	0.03	13.784.879.63	411.065.11	0.05	0.03	0.05	-	-	0.03	0.05	
	e. Pekerjaan Daun Pintu	M^2	1.68	1.317.341.85	2.213.134.31	0.25	1.68	0.25	-	-	1.68	0.25	
	f. Papan Kayu Lantai Tandon t 5cm	M^2	8.80	417.908.37	3.677.593.66	0.41	8.80	0.41	-	-	8.80	0.41	
9	Pekerjaan Pengecetan												
	a. Pengecatan Tembok Baru	M^2	36.00	138.477.44	4.985.187.77	0.56	-	-	36.00	0.56	36.00	0.56	
	b. Cat bidang Kayu	M^2	4.75	165.713.23	787.137.84	0.09	-	-	4.75	0.09	4.75	0.09	
	c. Cat Anti Karat	M^2	75.68	166.070.74	12.568.233.60	1.40	-	-	75.68	1.40	75.68	1.40	
10	Pekerjaan Baja												
	a. Baja IWF 200x100x5,5x8mm	Kg	682.66	65.837.50	44.944.364.40	5.00	682.66	5.00	-	-	682.66	5.00	
	b. Baja UNP 100x50x5mm	Kg	1.105.31	42.921.52	47.441.413.11	5.28	1.105.31	5.28	-	-	1.105.31	5.28	
	c. Connection Baseplate												
	- Anchor GOST 24379.1-80 Type 2.1 / 09G2S-12 /D=20 l= 600mm	Bh	24.00	450.000.00	10.800.000.00	1.20	24.00	1.20	-	-	24.00	1.20	
	- Plate 20mm	Kg	105.82	65.837.50	6.966.924.25	0.78	105.82	0.78	-	-	105.82	0.78	
	d. Connection Gusset Plate												
	- Bolt 16 mm XOX 8.8	Bh	82.00	65.000.00	5.330.000.00	0.59	82.00	0.59	-	-	82.00	0.59	
	- Plate 10 mm	Kg	232.29	65.837.50	15.293.392.88	1.70	232.29	1.70	-	-	232.29	1.70	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
	e. Connection Hauch												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	40.00	65.000.00	2.600.000.00	0.29	40.00	0.29	-	-	40.00	0.29	
	- Plate 18 mm	Kg	101.52	65.837.50	6.683.823.00	0.74	101.52	0.74	-	-	101.52	0.74	
	f. Connection Clip Angle												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	30.00	65.000.00	1.950.000.00	0.22	30.00	0.22	-	-	30.00	0.22	
	- Baja L 100x75x10	Kg	23.40	65.837.50	1.540.597.50	0.17	23.40	0.17	-	-	23.40	0.17	
	g. Stiffener	Kg	23.74	65.837.50	1.562.982.25	0.17	23.74	0.17	-	-	23.74	0.17	
	h. Railing												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M'	24.00	199.237.50	4.781.700.00	0.53	24.00	0.53	-	-	24.00	0.53	
	- Besi Hollow 40x20x3 mm	M'	128.00	113.569.50	14.536.896.00	1.62	128.00	1.62	-	-	128.00	1.62	
	i. Tangga												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M'	27.40	199.237.50	5.459.107.50	0.61	27.40	0.61	-	-	27.40	0.61	
11	Pemasangan Engsel	bh	3.00	92.867.50	278.602.50	0.03	3.00	0.03	-	-	3.00	0.03	
12	Pemasangan Kunci Pintu Knob	bh	1.00	412.500.00	412.500.00	0.05	1.00	0.05	-	-	1.00	0.05	
IV.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING												
1	Sumur bor (80M)	Unit	1.00	168.500.421.00	168.500.421.00	18.76	1.00	18.76	-	-	1.00	18.76	
2	Sistem Penyaringan Air	Unit	1.00	158.300.000.00	158.300.000.00	17.62	1.00	17.62	-	-	1.00	17.62	
3	Pipa PVC AW dia 3/4"	M'	40.00	45.749.00	1.829.960.00	0.20	40.00	0.20	-	-	40.00	0.20	
V.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pemansangan Listrik Baru Daya 2500 VA	bh	1.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.45	-	-	1.00	0.45	1.00	0.45	
2	Pemasangan Lampu	bh	2.00	724.130.00	1.448.260.00	0.16	-	-	2.00	0.16	2.00	0.16	
4	Pemansangan Stop Kontak Tunggal	bh	6.00	173.470.00	1.040.820.00	0.12	-	-	6.00	0.12	6.00	0.12	
5	Jaringan Kabel Induk	M'	13.85	38.115.00	527.936.87	0.06	-	-	13.85	0.06	13.85	0.06	
6	Pemasangan 1 bh Box Limit/MCB	bh	3.00	228.470.00	685.410.00	0.08	-	-	3.00	0.08	3.00	0.08	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
VI.	PEKERJAAN PEMASANGAN RAK												
1	Besi Hollow 40x40x3mm	M^1	36.40	199.237.50	7.252.245.00	0.81	36.40	0.81	-	-	36.40	0.81	
2	Pengecatan	bh	0.58	166.070.74	96.719.60	0.01	0.58	0.01	-	-	0.58	0.01	
3	Papan Kayu Matoa	M^2	1.44	169.033.37	243.408.05	0.03	1.44	0.03	-	-	1.44	0.03	
VII.	PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES												
VII.1	PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA GIP Ø 50 mm												
VII.1.1	Pipa GIP Ø 50 mm												
1	Pengadaan Pipa GIP 50 mm	M^1	575	120.000.00	69.000.000.00	7.68	575.00	7.68	-	-	575.00	7.68	
2	Pemasangan Pipa GIP 50 mm												
a.	Galian Pipa	M^3	51.8	158.125.00	8.182.968.75	0.91	-	-	51.75	0.91	51.75	0.91	
b.	Urugan Tanah dan Pemadatan	M^3	50.8	173.650.00	8.821.468.10	0.98	-	-	50.80	0.98	50.80	0.98	
c.	Penyambungan dan Pemasangan Pipa	M^1	575	93.625.33	53.834.566.67	5.99	-	-	575.00	5.99	575.00	5.99	
VII.4	PEKERJAAN ACCESSORIES PIPA												
1	Tee GIP Ø 50-13 mm	Bh	43.00	403.650.00	17.356.950.00	1.93	-	-	43.00	1.93	43.00	1.93	
2	Tee GIP Ø 50-50 mm	Bh	4.00	534.750.00	2.139.000.00	0.24	-	-	4.00	0.24	4.00	0.24	
3	Bend GIP 50-50 mm	Bh	4.00	460.000.00	1.840.000.00	0.20	-	-	4.00	0.20	4.00	0.20	
VIII.	PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH												
1	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M^3	0.96	158.125.00	151.800.00								
2	Pek. Urugan Kembali	M^3	0.96	173.650.00	166.704.00								
3	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
4	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
5	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950.00	239.200.00								
6	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	804.954.00								
	Sambungan untuk		43	804.954.00	34.613.022.00	3.85	-	-	43.00	3.85	43.00	3.85	
IX.	PAPAN INFORMASI												
1	Plat Baja	Kg	3.14	65.837.50	206.729.75	0.02	3.14	0.02	-	-	3.14	0.02	
2	Cat Anti Karat	M2	0.40	166.070.74	66.428.30	0.01	0.40	0.01	-	-	0.40	0.01	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
X.	PEKERJAAN KRAN UMUM												
1	Pekerjaan Rebat Beton K175	M^3	0.59	1.752.346.26	1.033.884.30								
2	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M^3	0.96	158.125.00	151.800.00								
3	Pek. Urugan Kembali	M^3	0.96	173.650.00	166.704.00								
4	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
5	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
6	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950.00	239.200.00								
7	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	1.838.838.30								
	Sambungan untuk		6	1.838.838.30	11.033.029.77	1.23	-	-	6.00	1.23	6.00	1.23	
JUMLAH						100.00		80.09		19.91		100.00	

DENGAN INI KAMI MELAPORKAN BAHWA KEMAJUAN PEKERJAAN
SAAT INI ADALAH :

RENCANA	:	100.00	%
REALISASI	:	*100.00*	%
DEVIASI	:	0.00	%

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST
NIP : 19750114 200502 1 002

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

INDOTAMA PAPUA Konsultan


LUKAS FREDI NYALO
Direktur

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN
Pembangunan SPAM Di Kampung SP4, Kabupaten Mimika

NAMA PAKET KEGIATAN : Pembangunan SPAM Di Kampung SP4, Kabupaten Mimika
LOKASI : Kampung SP4, Kabupaten Mimika
TAHUN ANGGARAN : 2023
KABUPATEN : Mamika

NO.	NAMA PEKERJAAN	BOBOT (%)	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu V	%
			1	1	1	1	1	
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN							
II.	PENERAPAN SMKK							
III.	PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR							
IV.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING							
V.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK							
VI.	PEKERJAAN PEMASANGAN RAK							
VII.	PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES							
VIII.	PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH							
IX.	PAPAN INFORMASI							
X.	PEKERJAAN KRAN UMUM							
	PROGRES RENCANA							
	PROGRES RENCANA KUMULATIF		8.36	31.19	60.83	95.96	100.00	
	PROGRES REALISASI KUMULATIF		1.47	26.51	55.77	80.09	100.00	
	DEVIASI		-6.89	-4.68	-5.06	-15.87	0.00	



Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST
NIP : 19750114 200502 1 002

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
DOTAMA PAPUA KONSULTAN

INDOTAMA PAPUA Konsultan
KAS FREDI NYALO
Direktur

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 1 – Minggu 3

PERIODE : NOVEMBER

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN SPAM DI KAMPUNG NAWARIPI, KABUPATEN MIMIKA

TAHUN ANGGARAN 2023

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PERIODE : 16 November 2023 s/d 23 November 2023

Program
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kegiatan
Pembangunan SPAM Di Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika

Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Kontraktor Pelaksana
CV. RAS RANDAK PAPUA

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pematokan dan Pengukuran	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.22	-	-	1.00	0.22	1.00	0.22	
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	4.649.783.00	4.649.783.00	0.52	-	-	0.50	0.26	0.50	0.26	
3	Serobong Kerja	Ls	1.00	8.500.000.00	8.500.000.00	0.95	-	-	1.00	0.95	1.00	0.95	
4	Plang Nama Proyek	Ls	1.00	400.000.00	400.000.00	0.04	-	-	1.00	0.04	1 00	0.04	
II.	PENERAPAN SMKK												
1	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas												
	a. Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Org	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	
2	Alat Pelindung Diri Terdiri Atas												
	a. Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	
	b. Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker)	Box	6.00	5.000.00	30.000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	
	c. Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	32.00	15.000.00	480.000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	
	d. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap)	Bh	6.00	150.000.00	900.000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	
	e. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	6.00	80.000.00	480.000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	
3	Personil K3 terdiri atas												
	a. Petugas K3	OB	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	
III.	PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR												
1	Pekerjaan Tanah												
	a. Galian Tanah	M^3	7.84	158.125.00	1.240.174.38	0.14		-	-	-	-	-	
	b. Urungan Dari Galian	M^3	1.66	115.000.00	190.440.00	0.02		-	-	-	-	-	
	c. Timbunan	M^3	10.7	264.500.00	2.828.034.00	0.31		-	-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Ruplah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
2	Pekerjaan Pondasi												
	a. Pekerjaan Urungan Pasir	M^3	0.71	339.250.00	241.885.25	0.03		-	-	-	-	-	
	b. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	M^3	7.13	1.204.981.50	8.591.518.10	0.96		-	-	-	-	-	
	c. Pekerjaan Pasangan Batu Gunung Camp. 1 : 4	M^3	6.12	1.934.932.50	11.837.917.04	1.32		-	-	-	-	-	
3	Pekerjaan Beton												
	a. Pekerjaan Footplate 100x100x30cm												
	- Beton K 300	M^3	1.20	1.885.371.96	2.262.446.36	0.25		-	-	-	-	-	
	- Besi 16	Kg	271.76	24.558.83	6.674.106.28	0.74		-	-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	9.87	23.230.58	229.332.24	0.03		-	-	-	-	-	
	- Bekisting	M^2	6.40	465.880.41	2.981.634.62	0.33		-	-	-	-	-	
	b. Sloof 15x20cm												
	- Beton K175	M^3	0.64	1.752.346.26	1.121.501.61	0.12		-	-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	56.15	23.230.58	1.304.327.09	0.15		-	-	-	-	-	
	- Besi 8	Kg	37.37	23.230.58	868.126.59	0.10		-	-	-	-	-	
	- Bekisting	M^2	15.96	498.909.85	7.962.601.17	0.89		-	-	-	-	-	
	c. Rebat Beton Lantai K175	M^3	0.76	1.752.346.26	1.331.783.16	0.15		-	-	-	-	-	
	d. Kolom 15x15cm												
	- Beton K175	M^3	0.41	1.752.346.26	718.461.97	0.08		-	-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	41.96	23.230.58	974.662.00	0.11		-	-	-	-	-	
	- Besi 8	Kg	24.05	23.230.58	558.695.33	0.06		-	-	-	-	-	
	- Bekisting	M^2	10.80	1.038.519.63	11.216.012.03	1.25		-	-	-	-	-	
	d. Kolom Pedestal 35x35cm												
	- Beton K 300	M^3	1.06	1.885.371.96	1.998.494.28	0.22		-	-	-	-	-	
	- Besi 16	Kg	165.90	24.558.83	4.074.309.07	0.45		-	-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	49.36	23.230.58	1.146.661.18	0.13		-	-	-	-	-	
	- Bekisting	M^2	20.48	1.038.519.63	21.268.882.07	2.37		-	-	-	-	-	
	e. Balok 15x15cm												
	- Beton K175	M^3	0.18	1.752.346.26	315.422.33	0.04		-	-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	30.23	23.230.58	702.329.97	0.08		-	-	-	-	-	
	- Besi 8	Kg	25.53	23.230.58	593.076.58	0.07		-	-	-	-	-	
	- Bekisting	M^2	5.85	1.046.454.63	6.121.759.60	0.68		-	-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
4	Pekerjaan Dinding Dan Pasangan												
	a. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4	M^2	32.50	376.855.00	12.247.787.50	1.36		-	-	-	-	-	
	b. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M^2	3.88	376.855.00	1.462.197.40	0.16		-	-	-	-	-	
5	Pasangan Plasteran												
	a. Pasangan Plasteran Camp 1:4	M^2	65.00	106.777.50	6.940.537.50	0.77		-	-	-	-	-	
	b. Pasangan Plasteran Camp 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M^2	3.88	106.777.50	414.296.70	0.05		-	-	-	-	-	
6	Pekerjaan Penutup Lantai												
	a. Pasangan Keramik Lantai30x30cm	M^2	8.93	461.897.50	4.124.744.68	0.46		-		-	-	-	
	b. Pasangan Acian Lantai	M^2	15.00	79.033.75	1.185.506.25	0.13		-		-	-	-	
7	Pekerjaan Penutup Atap												
	a. Pasangan Atap Seng	M^2	30.00	126.536.92	3.796.107.48	0.42		-	-	-	-	-	
	b. Pasangan bubung Atap	M^2	2.00	51.285.92	102.571.83	0.01		-	-	-	-	-	
8	Pekerjaan Kayu												
	a. balok kuda kuda Kayu Besi 5x10cm	M^3	0.07	12.023.404.14	841.638.29	0.09		-	-	-	-	-	
	b. Balok Gording kayu Besi 5x5cm	M^3	0.10	12.023.404.14	1.202.340.41	0.13		-	-	-	-	-	
	c. Lisplank Kayu Matoa 2x25cm	M^2	3.80	169.033.37	642.326.81	0.07		-	-	-	-	-	
	d. Pekerjaan Kusen Pintu	M^3	0.03	13.784.879.63	411.065.11	0.05		-	-	-	-	-	
	e. Pekerjaan Daun Pintu	M^2	1.68	1.317.341.85	2.213.134.31	0.25		-	-	-	-	-	
	f. Papan Kayu Lantai Tandon t 5cm	M^2	8.80	417.908.37	3.677.593.66	0.41		-	-	-	-	-	
9	Pekerjaan Pengecetan												
	a. Pengecatan Tembok Baru	M^2	36.00	138.477.44	4.985.187.77	0.56		-	-	-	-	-	
	b. Cat bidang Kayu	M^2	4.75	165.713.23	787.137.84	0.09		-	-	-	-	-	
	c. Cat Anti Karat	M^2	75.68	166.070.74	12.568.233.60	1.40		-	-	-	-	-	
10	Pekerjaan Baja												
	a. Baja IWF 200x100x5,5x8mm	Kg	682.66	65.837.50	44.944.364.40	5.00		-	-	-	-	-	
	b. Baja UNP 100x50x5mm	Kg	1.105.31	42.921.52	47.441.413.11	5.28		-	-	-	-	-	
	c. Connection Baseplate												
	- Anchor GOST 24379.1-80 Type 2.1 / 09G2S-12 /D=20 t= 600mm	Bh	24.00	450.000.00	10.800.000.00	1.20		-	-	-	-	-	
	- Plate 20mm	Kg	105.82	65.837.50	6.966.924.25	0.78		-	-	-	-	-	
	d. Connection Gusset Plate												
	- Bolt 16 mm XOX 8.8	Bh	82.00	65.000.00	5.330.000.00	0.59		-	-	-	-	-	
	- Plate 10 mm	Kg	232.29	65.837.50	15.293.392.88	1.70		-	-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
	e. Connection Hauch												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	40.00	65.000.00	2.600.000.00	0.29		-	-	-	-	-	
	- Plate 18 mm	Kg	101.52	65.837.50	6.683.823.00	0.74		-	-	-	-	-	
	f. Connection Clip Angle												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	30.00	65.000.00	1.950.000.00	0.22		-	-	-	-	-	
	- Baja L 100x75x10	Kg	23.40	65.837.50	1.540.597.50	0.17		-	-	-	-	-	
	g. Stiffener	Kg	23.74	65.837.50	1.562.982.25	0.17		-	-	-	-	-	
	h. Railing												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M^1	24.00	199.237.50	4.781.700.00	0.53		-	-	-	-	-	
	- Besi Hollow 40x20x3 mm	M^1	128.00	113.569.50	14.536.896.00	1.62		-	-	-	-	-	
	i. Tangga												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M^1	27.40	199.237.50	5.459.107.50	0.61		-	-	-	-	-	
11	Pemasangan Engsel	bh	3.00	92.867.50	278.602.50	0.03		-	-	-	-	-	
12	Pemasangan Kunci Pintu Knob	bh	1.00	412.500.00	412.500.00	0.05		-	-	-	-	-	
IV.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING												
1	Sumur bor (80M)	Unit	1.00	168.500.421.00	168.500.421.00	18.76		-	-	-	-	-	
2	Sistem Penyaringan Air	Unit	1.00	158.300.000.00	158.300.000.00	17.62		-	-	-	-	-	
3	Pipa PVC AW dia 3/4"	M^1	40.00	45.749.00	1.829.960.00	0.20		-	-	-	-	-	
V.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pemansangan Listrik Baru Daya 2500 VA	bh	1.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.45		-	-	-	-	-	
2	Pemasangan Lampu	bh	2.00	724.130.00	1.448.260.00	0.16		-	-	-	-	-	
4	Pemansangan Stop Kontak Tunggal	bh	6.00	173.470.00	1.040.820.00	0.12		-	-	-	-	-	
5	Jaringan Kabel Induk	M^1	13.85	38.115.00	527.936.87	0.06		-	-	-	-	-	
6	Pemasangan 1 bh Box Limit/MCB	bh	3.00	228.470.00	685.410.00	0.08		-	-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
VI.	**PEKERJAAN PEMASANGAN RAK**												
1	Besi Hollow 40x40x3mm	M^1	36.40	199.237.50	7.252.245.00	0.81		-	-	-	-	-	
2	Pengecatan	bh	0.58	166.070.74	96.719.60	0.01		-	-	-	-	-	
3	Papan Kayu Matoa	M^2	1.44	169.033.37	243.408.05	0.03		-	-	-	-	-	
VII.	**PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES**												
VII.1	**PENGADAAN & PEMASANGAN FIPA GIP Ø 50 mm**												
VII.1.1	**Pipa GIP Ø 50 mm**												
1	Pengadaan Pipa GIP 50 mm	M^1	575	120.000.00	69.000.000.00	7.68		-	-	-	-	-	
2	Pemasangan Pipa GIP 50 mm												
a.	Galian Pipa	M^3	51.8	158.125.00	8.182.968.75	0.91		-	-	-	-	-	
b.	Urugan Tanah dan Pemadatan	M^3	50.8	173.650.00	8.821.468.10	0.98		-	-	-	-	-	
c.	Penyambungan dan Pemasangan Pipa	M^1	575	93.625.33	53.834.566.67	5.99		-	-	-	-	-	
VII.4	**PEKERJAAN ACCESSORIES PIPA**												
1	Tee GIP Ø 50-13 mm	Bh	43.00	403.650.00	17.356.950.00	1.93		-	-	-	-	-	
2	Tee GIP Ø 50-50 mm	Bh	4.00	534.750.00	2.139.000.00	0.24		-	-	-	-	-	
3	Bend GIP 50-50 mm	Bh	4.00	460.000.00	1.840.000.00	0.20		-	-	-	-	-	
VIII.	**PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH**												
1	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M^3	0.96	158.125.00	151.800.00								
2	Pek. Urugan Kembali	M^3	0.96	173.650.00	166.704.00								
3	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
4	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
5	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950.00	239.200.00								
6	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	804.954.00								
	Sambungan untuk		43	804.954.00	34.613.022.00	3.85		-	-	-	-	-	
IX.	**PAPAN INFORMASI**												
1	Plat Baja	Kg	3.14	65.837.50	206.729.75	0.02		-	-	-	-	-	
2	Cat Anti Karat	M2	0.40	166.070.74	66.428.30	0.01		-	-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
X.	**PEKERJAAN KRAN UMUM**												
1	Pekerjaan Rebat Beton K175	M^3	0.59	1.752.346.26	1.033.884.30								
2	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M^3	0.96	158.125.00	151.800.00								
3	Pek. Urugan Kembali	M^3	0.96	173.650.00	166.704.00								
4	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
5	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
6	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950.00	239.200.00								
7	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	1.838.838.30								
	Sambungan untuk		6	1.838.838.30	11.033.029.77	1.23		-	-	-	-	-	
JUMLAH						100.00		-		1.47		1.47	

DENGAN INI KAMI MELAPORKAN BAHWA KEMAJUAN PEKERJAAN
SAAT INI ADALAH :

RENCANA	:	8.36	%
REALISASI	:	*1.47*	%
DEVIASI	:	(6.89)	%

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST
NIP : 19750114 200502 1 002

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

INDOTAMA PAPUA Konsultan

LUKAS FREDI NYALO
Direktur

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PERIODE : 24 November 2023 s/d 01 Desember 2023

Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pembangunan SPAM Di Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika						Konsultan Pengawas CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN Kontraktor Pelaksana CV. RAS RANDAK PAPUA							
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pematokan dan Pengukuran	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.22	1.00	0.22	-	-	1.00	0.22	
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	4.649.783.00	4.649.783.00	0.52	0.50	0.26	-	-	0.50	0.26	
3	Serobong Kerja	Ls	1.00	8.500.000.00	8.500.000.00	0.95	1.00	0.95	-	-	1.00	0.95	
4	Plang Nama Proyek	Ls	1.00	400.000.00	400.000.00	0.04	1.00	0.04	-	-	1.00	0.04	
II.	PENERAPAN SMKK												
1	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas												
	a. Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Org	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	-	-	6.00	0.07	6.00	0.07	
2	Alat Pelindung Diri Terdiri Atas												
	a. Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	-	-	6.00	0.07	6.00	0.07	
	b. Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker)	Box	6.00	5.000.00	30.000.00	0.00	-	-	6.00	0.00	6.00	0.00	
	c. Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	32.00	15.000.00	480.000.00	0.05	-	-	32.00	0.05	32.00	0.05	
	d. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap)	Bh	6.00	150.000.00	900.000.00	0.10	-	-	6.00	0.10	6.00	0.10	
	e. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	6.00	80.000.00	480.000.00	0.05	-	-	6.00	0.05	6.00	0.05	
3	Personil K3 terdiri atas												
	a. Petugas K3	OB	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.11	-	-	1.00	0.11	1.00	0.11	
III.	PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR												
1	Pekerjaan Tanah												
	a. Galian Tanah	M^3	7.84	158.125.00	1.240.174.38	0.14		-	7.84	0.14	7.84	0.14	
	b. Urungan Dari Galian	M^3	1.66	115.000.00	190.440.00	0.02		-	-	-	-	-	
	c. Timbunan	M^3	10.7	264.500.00	2.828.034.00	0.31		-	-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
2	Pekerjaan Pondasi												
	a. Pekerjaan Urugan Pasir	M^3	0.71	339.250.00	241.885.25	0.03		-	0.71	0.03	0.71	0.03	
	b. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	M^3	7.13	1.204.981.50	8.591.518.10	0.96		-	-	-	-	-	
	c. Pekerjaan Pasangan Batu Gunung Camp. 1 : 4	M^3	6.12	1.934.932.50	11 837.917.04	1.32		-	-	-	-	-	
3	Pekerjaan Beton												
	a. Pekerjaan Footplate 100x100x30cm												
	- Beton K 300	M^3	1.20	1.885.371.96	2.262.446 36	0.25		-	1.20	0.25	1.20	0.25	
	- Besi 16	Kg	271.76	24.558.83	6.674.106.28	0.74		-	271.76	0.74	271.76	0.74	
	- Besi 10	Kg	9.87	23.230.58	229.332.24	0.03		-	9.87	0.03	9.87	0.03	
	- Bekisting	M^2	6.40	465.880.41	2.981.634.62	0.33		-	6.40	0.33	6.40	0.33	
	b. Sloof 15x20cm												
	- Beton K175	M^3	0.64	1.752.346.26	1.121.501 61	0.12		-	-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	56.15	23.230.58	1.304.327 09	0.15		-	56.15	0.15	56.15	0.15	
	- Besi 8	Kg	37.37	23.230.58	868.126.59	0.10		-	37.37	0.10	37.37	0.10	
	- Bekisting	M^2	15.96	498.909.85	7.962.601.17	0.89		-	15.96	0.89	15.96	0.89	
	c. Rebat Beton Lantai K175	M^3	0.76	1.752.346.26	1.331.783.16	0.15		-	-	-	-	-	
	d. Kolom 15x15cm												
	- Beton K175	M^3	0.41	1.752.346.26	718.461.97	0.08		-	-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	41.96	23.230 58	974 662.00	0.11		-	-	-	-	-	
	- Besi 8	Kg	24.05	23.230.58	558.695.33	0.06		-	-	-	-	-	
	- Bekisting	M^2	10.80	1.038.519.63	11.216.012.03	1.25		-	-	-	-	-	
	d. Kolom Pedestal 35x35cm												
	- Beton K 300	M^3	1.06	1.885.371.96	1.998.494.28	0.22		-	1.06	0.22	1.06	0.22	
	- Besi 16	Kg	165.90	24.558.83	4 074.309 07	0.45		-	165.90	0.45	165.90	0.45	
	- Besi 10	Kg	49.36	23.230.58	1 146.661.18	0.13		-	49.36	0.13	49.36	0.13	
	- Bekisting	M^2	20.48	1.038.519.63	21.268.882.07	2.37		-	20.48	2.37	20.48	2.37	
	e. Balok 15x15cm												
	- Beton K175	M^3	0.18	1.752.346.26	315.422.33	0.04		-	-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	30.23	23.230.58	702.329.97	0.08		-	-	-	-	-	
	- Besi 8	Kg	25.53	23.230.58	593.076.58	0.07		-	-	-	-	-	
	- Bekisting	M^2	5.85	1.046.454.63	6.121.759.60	0.68		-	-	-	-	-	

No.	Uralan Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
4	Pekerjaan Dinding Dan Pasangan												
	a. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4	M^2	32.50	376.855.00	12.247.787.50	1.36		-	-	-	-	-	
	b. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M^2	3.88	376.855.00	1.462.197.40	0.16		-	-	-	-	-	
5	Pasangan Plasteran												
	a. Pasangan Plasteran Camp 1:4	M^2	65.00	106.777.50	6.940.537.50	0.77		-	-	-	-	-	
	b. Pasangan Plasteran Camp 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M^2	3.88	106.777.50	414.296.70	0.05		-	-	-	-	-	
6	Pekerjaan Penutup Lantai												
	a. Pasangan Keramik Lantai30x30cm	M^2	8.93	461.897.50	4.124.744.68	0.46		-		-	-	-	
	b. Pasangan Acian Lantai	M^2	15.00	79.033.75	1.185.506.25	0.13		-		-	-	-	
7	Pekerjaan Penutup Atap												
	a. Pasangan Atap Seng	M^2	30.00	126.536.92	3.796.107.48	0.42		-	-	-	-	-	
	b. Pasangan bubung Atap	M^2	2.00	51.285.92	102.571.83	0.01		-	-	-	-	-	
8	Pekerjaan Kayu												
	a. balok kuda kuda Kayu Besi 5x10cm	M^3	0.07	12.023.404.14	841.638.29	0.09		-	-	-	-	-	
	b. Balok Gording kayu Besi 5x5cm	M^3	0.10	12.023.404.14	1.202.340.41	0.13		-	-	-	-	-	
	c. Lisplank Kayu Matoa 2x25cm	M^2	3.80	169.033.37	642.326.81	0.07		-	-	-	-	-	
	d. Pekerjaan Kusen Pintu	M^3	0.03	13.784.879.63	411.065.11	0.05		-	-	-	-	-	
	e. Pekerjaan Daun Pintu	M^2	1.68	1.317.341.85	2.213.134.31	0.25		-	-	-	-	-	
	f. Papan Kayu Lantai Tandon t 5cm	M^2	8.80	417.908.37	3.677.593.66	0.41		-	-	-	-	-	
9	Pekerjaan Pengecetan												
	a. Pengecatan Tembok Baru	M^2	36.00	138.477.44	4.985.187.77	0.56		-		-	-	-	
	b. Cat bidang Kayu	M^2	4.75	165.713.23	787.137.84	0.09		-		-	-	-	
	c. Cat Anti Karat	M^2	75.68	166.070.74	12.568.233.60	1.40		-		-	-	-	
10	Pekerjaan Baja												
	a. Baja IWF 200x100x5,5x8mm	Kg	682.66	65.837.50	44.944.364.40	5.00		-	-	-	-	-	
	b. Baja UNP 100x50x5mm	Kg	1.105.31	42.921.52	47.441.413.11	5.28		-	-	-	-	-	
	c. Connection Baseplate												
	- Anchor GOST 24379.1-80 Type 2.1 / 09G2S-12 /D=20 t= 600mm	Bh	24.00	450.000.00	10.800.000.00	1.20		-	-	-	-	-	
	- Plate 20mm	Kg	105.82	65.837.50	6.966.924.25	0.78		-	-	-	-	-	
	d. Connection Gusset Plate												
	- Bolt 16 mm XOX 8.8	Bh	82.00	65.000.00	5.330.000.00	0.59		-	-	-	-	-	
	- Plate 10 mm	Kg	232.29	65.837.50	15.293.392.88	1.70		-	-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
	e. Connection Hauch												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	40.00	65.000.00	2.600.000.00	0.29		-	-	-	-	-	
	- Plate 18 mm	Kg	101.52	65.837.50	6.683.823.00	0.74		-	-	-	-	-	
	f. Connection Clip Angle												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	30.00	65.000.00	1.950.000.00	0.22		-	-	-	-	-	
	- Baja L 100x75x10	Kg	23.40	65.837.50	1.540.597.50	0.17		-	-	-	-	-	
	g. Stiffener	Kg	23.74	65.837.50	1.562.982.25	0.17		-	-	-	-	-	
	h. Railing												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M^1	24.00	199.237.50	4.781.700.00	0.53		-	-	-	-	-	
	- Besi Hollow 40x20x3 mm	M^1	128.00	113.569.50	14.536.896.00	1.62		-	-	-	-	-	
	i. Tangga												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M^1	27.40	199.237.50	5.459.107.50	0.61		-	-	-	-	-	
11	Pemasangan Engsel	bh	3.00	92.867.50	278.602.50	0.03		-	-	-	-	-	
12	Pemasangan Kunci Pintu Knob	bh	1.00	412.500.00	412.500.00	0.05		-	-	-	-	-	
IV.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING												
1	Sumur bor (80M)	Unit	1.00	168.500.421.00	168.500.421.00	18.76		-	1.00	18.76	1.00	18.76	
2	Sistem Penyaringan Air	Unit	1.00	158.300.000.00	158.300.000.00	17.62		-	-	-	-	-	
3	Pipa PVC AW dia 3/4"	M^1	40.00	45.749.00	1.829.960.00	0.20		-	-	-	-	-	
V.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pemansangan Listrik Baru Daya 2500 VA	bh	1.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.45		-	-	-	-	-	
2	Pemasangan Lampu	bh	2.00	724.130.00	1.448.260.00	0.16		-	-	-	-	-	
4	Pemansangan Stop Kontak Tunggal	bh	6.00	173.470.00	1.040.820.00	0.12		-	-	-	-	-	
5	Jaringan Kabel Induk	M^1	13.85	38.115.00	527.936.87	0.06		-	-	-	-	-	
6	Pemasangan 1 bh Box Limit/MCB	bh	3.00	228.470.00	685.410.00	0.08		-	-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
VI.	PEKERJAAN PEMASANGAN RAK												
1	Besi Hollow 40x40x3mm	M^1	36.40	199.237.50	7.252.245.00	0.81		-	-	-	-	-	
2	Pengecatan	bh	0.58	166.070.74	96.719.60	0.01		-	-	-	-	-	
3	Papan Kayu Matoa	M^2	1.44	169.033.37	243.408.05	0.03		-	-	-	-	-	
VII.	PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES												
VII.1	PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA GIP Ø 50 mm												
VII.1.1	Pipa GIP Ø 50 mm												
1	Pengadaan Pipa GIP 50 mm	M^1	575	120.000.00	69.000.000.00	7.68		-	-	-	-	-	
2	Pemasangan Pipa GIP 50 mm												
a.	Galian Pipa	M^3	51.8	158.125.00	8.182.968.75	0.91		-		-	-	-	
b.	Urugan Tanah dan Pemadatan	M^3	50.8	173.650.00	8.821.468.10	0.98		-		-	-	-	
c.	Penyambungan dan Pemasangan Pipa	M^1	575	93.625.33	53.834.566.67	5.99		-		-	-	-	
VII.4	PEKERJAAN ACCESSORIES PIPA												
1	Tee GIP Ø 50-13 mm	Bh	43.00	403.650.00	17.356.950.00	1.93		-		-	-	-	
2	Tee GIP Ø 50-50 mm	Bh	4.00	534.750.00	2.139.000.00	0.24		-		-	-	-	
3	Bend GIP 50-50 mm	Bh	4.00	460.000.00	1.840.000.00	0.20		-		-	-	-	
VIII.	PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH												
1	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M^3	0.96	158.125.00	151.800.00								
2	Pek. Urugan Kembali	M^3	0.96	173.650.00	166.704.00								
3	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
4	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
5	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950.00	239.200.00								
6	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	804.954.00								
	Sambungan untuk		43	804.954.00	34.613.022.00	3.85		-		-	-	-	
IX.	PAPAN INFORMASI												
1	Plat Baja	Kg	3.14	65.837.50	206.729.75	0.02		-	-	-	-	-	
2	Cat Anti Karat	M2	0.40	166.070.74	66.428.30	0.01		-	-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
X.	**PEKERJAAN KRAN UMUM**												
1	Pekerjaan Rebat Beton K175	M^3	0.59	1.752.346.26	1.033.884.30								
2	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M^3	0.96	158.125.00	151.800.00								
3	Pek. Urugan Kembali	M^3	0.96	173.650.00	166.704.00								
4	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
5	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
6	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950.00	239.200.00								
7	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	1.838.838.30								
	Sambungan untuk		6	1.838.838.30	11.033.029.77	1.23		-		-	-	-	
	JUMLAH					100.00		1.47		25.03		26.51	

DENGAN INI KAMI MELAPORKAN BAHWA KEMAJUAN PEKERJAAN
SAAT INI ADALAH :

RENCANA	:	31.19	%
REALISASI	:	26.51	%
DEVIASI	:	(4.68)	%

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST
NIP. 19750114 200502 1 002

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

INDOTAMA PAPUA Konsultan

LUKAS FREDI NYALO
Direktur

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PERIODE : 02 Desember 2023 s/d 09 Desember 2023

Program
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kegiatan
Pembangunan SPAM Di Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika

Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Kontraktor Pelaksana
CV. RAS RANDAK PAPUA

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pematokan dan Pengukuran	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.22	1.00	0.22	-	-	1.00	0.22	
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	4.649.783.00	4.649.783.00	0.52	0.50	0.26	-	-	0.50	0.26	
3	Serobong Kerja	Ls	1.00	8.500.000.00	8.500.000.00	0.95	1.00	0.95	-	-	1.00	0.95	
4	Plang Nama Proyek	Ls	1.00	400.000.00	400.000.00	0.04	1.00	0.04	-	-	1.00	0.04	
II.	PENERAPAN SMKK												
1	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas												
	a. Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Org	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	6.00	0.07	-	-	6.00	0.07	
2	Alat Pelindung Diri Terdiri Atas												
	a. Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	6.00	0.07	-	-	6.00	0.07	
	b. Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker)	Box	6.00	5.000.00	30.000.00	0.00	6.00	0.00	-	-	6.00	0.00	
	c. Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	32.00	15.000.00	480.000.00	0.05	32.00	0.05	-	-	32.00	0.05	
	d. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap)	Bh	6.00	150.000.00	900.000.00	0.10	6.00	0.10	-	-	6.00	0.10	
	e. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	6.00	80.000.00	480.000.00	0.05	6.00	0.05	-	-	6.00	0.05	
3	Personil K3 terdiri atas												
	a. Petugas K3	OB	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.11	1.00	0.11	-	-	1.00	0.11	
III.	PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR												
1	Pekerjaan Tanah												
	a. Galian Tanah	M^3	7.84	158.125.00	1.240.174.38	0.14	7.84	0.14	-	-	7.84	0.14	
	b. Urungan Dari Galian	M^3	1.66	115.000.00	190.440.00	0.02	-	-	1.66	0.02	1.66	0.02	
	c. Timbunan	M^3	10.7	264.500.00	2.828.034.00	0.31	-	-	10.69	0.31	10.69	0.31	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
2	Pekerjaan Pondasi												
	a. Pekerjaan Urugan Pasir	M^3	0.71	339.250.00	241.885.25	0.03	0.71	0.03	-	-	0.71	0.03	
	b. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	M^3	7.13	1.204.981.50	8.591.518.10	0.96	-	-	7.13	0.96	7.13	0.96	
	c. Pekerjaan Pasangan Batu Gunung Camp. 1 : 4	M^3	6.12	1.934.932.50	11.837.917 04	1.32	-	-	6.12	1.32	6.12	1.32	
3	Pekerjaan Beton												
	a. Pekerjaan Footplate 100x100x30cm												
	- Beton K 300	M^3	1.20	1.885.371.96	2.262.446.36	0.25	1.20	0.25	-	-	1.20	0.25	
	- Besi 16	Kg	271.76	24.558.83	6.674.106.28	0.74	271.76	0.74	-	-	271.76	0.74	
	- Besi 10	Kg	9.87	23.230.58	229.332.24	0.03	9.87	0.03	-	-	9.87	0.03	
	- Bekisting	M^2	6.40	465.880.41	2.981.634.62	0.33	6.40	0.33	-	-	6.40	0.33	
	b. Sloof 15x20cm												
	- Beton K175	M^3	0.64	1.752.346.26	1.121.501.61	0.12	-	-	0.64	0.12	0.64	0.12	
	- Besi 10	Kg	56.15	23.230.58	1.304.327.09	0.15	56.15	0.15	-	-	56.15	0.15	
	- Besi 8	Kg	37.37	23.230.58	868.126.59	0.10	37.37	0.10	-	-	37.37	0.10	
	- Bekisting	M^2	15.96	498.909.85	7.962.601.17	0.89	15.96	0.89	-	-	15.96	0.89	
	c. Rebat Beton Lantai K175	M^3	0.76	1.752.346.26	1.331.783.16	0.15	-	-	0.76	0.15	0.76	0.15	
	d. Kolom 15x15cm												
	- Beton K175	M^3	0.41	1.752.346.26	718.461.97	0 08	-	-	-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	41.96	23.230.58	974.662.00	0.11	-	-	-	-	-	-	
	- Besi 8	Kg	24.05	23.230.58	558.695.33	0.06	-	-	-	-	-	-	
	- Bekisting	M^2	10.80	1.038.519.63	11.216.012.03	1.25	-	-	-	-	-	-	
	d. Kolom Pedestal 35x35cm												
	- Beton K 300	M^3	1.06	1.885.371.96	1.998.494.28	0.22	1.06	0.22	-	-	1.06	0.22	
	- Besi 16	Kg	165.90	24.558.83	4.074.309.07	0.45	165.90	0.45	-	-	165.90	0.45	
	- Besi 10	Kg	49.36	23.230.58	1.146.661.18	0.13	49.36	0.13	-	-	49.36	0.13	
	- Bekisting	M^2	20.48	1.038.519.63	21.268.882.07	2.37	20.48	2.37	-	-	20.48	2.37	
	e. Balok 15x15cm												
	- Beton K175	M^3	0.18	1.752.346.26	315.422.33	0.04	-	-	-	-	-	-	
	- Besi 10	Kg	30.23	23.230.58	702.329.97	0.08	-	-	-	-	-	-	
	- Besi 8	Kg	25.53	23.230.58	593.076.58	0.07	-	-	-	-	-	-	
	- Bekisting	M^2	5.85	1.046.454.63	6.121.759.60	0.68	-	-	-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
4	Pekerjaan Dinding Dan Pasangan												
	a. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4	M^2	32.50	376.855.00	12.247.787.50	1.36	-	-	-	-	-	-	
	b. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M^2	3.88	376.855.00	1.462.197.40	0.16	-	-	-	-	-	-	
5	Pasangan Plasteran												
	a. Pasangan Plasteran Camp 1:4	M^2	65.00	106.777.50	6.940.537.50	0.77	-	-	-	-	-	-	
	b. Pasangan Plasteran Camp 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M^2	3.88	106.777.50	414.296.70	0.05	-	-	-	-	-	-	
6	Pekerjaan Penutup Lantai												
	a. Pasangan Keramik Lantai30x30cm	M^2	8.93	461.897.50	4.124.744.68	0.46	-	-		-	-	-	
	b. Pasangan Acian Lantai	M^2	15.00	79.033.75	1.185.506.25	0.13	-	-		-	-	-	
7	Pekerjaan Penutup Atap												
	a. Pasangan Atap Seng	M^2	30.00	126.536.92	3.796.107.48	0.42	-	-	-	-	-	-	
	b. Pasangan bubung Atap	M^2	2.00	51.285.92	102.571.83	0.01	-	-	-	-	-	-	
8	Pekerjaan Kayu												
	a. balok kuda kuda Kayu Besi 5x10cm	M^3	0.07	12.023.404.14	841.638.29	0.09	-	-	-	-	-	-	
	b. Balok Gording kayu Besi 5x5cm	M^3	0.10	12.023.404.14	1.202.340.41	0.13	-	-	-	-	-	-	
	c. Lisplank Kayu Matoa 2x25cm	M^2	3.80	169.033.37	642.326.81	0.07	-	-	-	-	-	-	
	d. Pekerjaan Kusen Pintu	M^3	0.03	13.784.879.63	411.065.11	0.05	-	-	-	-	-	-	
	e. Pekerjaan Daun Pintu	M^2	1.68	1.317.341.85	2.213.134.31	0.25	-	-	-	-	-	-	
	f. Papan Kayu Lantai Tandon t 5cm	M^2	8.80	417.908.37	3.677.593.66	0.41	-	-	-	-	-	-	
9	Pekerjaan Pengecetan												
	a. Pengecatan Tembok Baru	M^2	36.00	138.477.44	4.985.187.77	0.56	-	-	-	-	-	-	
	b. Cat bidang Kayu	M^2	4.75	165.713.23	787.137.84	0.09	-	-	-	-	-	-	
	c. Cat Anti Karat	M^2	75.68	166.070.74	12.568.233.60	1.40	-	-	-	-	-	-	
10	Pekerjaan Baja												
	a. Baja IWF 200x100x5,5x8mm	Kg	682.66	65.837.50	44.944.364.40	5.00	-	-	-	-	-	-	
	b. Baja UNP 100x50x5mm	Kg	1.105.31	42.921.52	47.441.413.11	5.28	-	-	-	-	-	-	
	c. Connection Baseplate												
	- Anchor GOST 24379.1-80 Type 2.1 / 09G2S-12 /D=20 t= 600mm	Bh	24.00	450.000.00	10.800.000.00	1.20	-	-	-	-	-	-	
	- Plate 20mm	Kg	105.82	65.837.50	6.966.924.25	0.78	-	-	-	-	-	-	
	d. Connection Gusset Plate												
	- Bolt 16 mm XOX 8.8	Bh	82.00	65.000.00	5.330.000.00	0.59	-	-	-	-	-	-	
	- Plate 10 mm	Kg	232.29	65.837.50	15.293.392.88	1.70	-	-	-	-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
	e. Connection Hauch												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	40.00	65.000.00	2.600.000.00	0.29	-	-	-	-	-	-	
	- Plate 18 mm	Kg	101.52	65.837.50	6.683.823.00	0.74	-	-	-	-	-	-	
	f. Connection Clip Angle												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	30.00	65.000.00	1.950.000.00	0.22	-	-	-	-	-	-	
	- Baja L 100x75x10	Kg	23.40	65.837.50	1.540.597.50	0.17	-	-	-	-	-	-	
	g. Stiffener	Kg	23.74	65.837.50	1.562.982.25	0.17	-	-	-	-	-	-	
	h. Railing												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M^1	24.00	199.237.50	4.781.700.00	0.53	-	-	-	-	-	-	
	- Besi Hollow 40x20x3 mm	M^1	128.00	113.569.50	14.536.896.00	1.62	-	-	-	-	-	-	
	i. Tangga												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M^1	27.40	199.237.50	5.459.107.50	0.61	-	-	-	-	-	-	
11	Pemasangan Engsel	bh	3.00	92.867.50	278.602.50	0.03	-	-	-	-	-	-	
12	Pemasangan Kunci Pintu Knob	bh	1.00	412.500.00	412.500.00	0.05	-	-	-	-	-	-	
IV.	**PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING**												
1	Sumur bor (80M)	Unit	1.00	168.500.421.00	168.500.421.00	18.76	1.00	18.76	-	-	1.00	18.76	
2	Sistem Penyaringan Air	Unit	1.00	158.300.000.00	158.300 000.00	17.62	-	-	1.00	17.62	1.00	17.62	
3	Pipa PVC AW dia 3/4"	M^1	40.00	45.749.00	1.829 960.00	0.20	-	-	40.00	0.20	40.00	0.20	
V.	**PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK**												
1	Pemansangan Listrik Baru Daya 2500 VA	bh	1.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.45	-	-		-	-	-	
2	Pemasangan Lampu	bh	2.00	724.130.00	1.448.260.00	0.16	-	-		-	-	-	
4	Pemansangan Stop Kontak Tunggal	bh	6.00	173.470.00	1.040.820.00	0.12	-	-		-	-	-	
5	Jaringan Kabel Induk	M^1	13.85	38.115.00	527.936.87	0.06	-	-		-	-	-	
6	Pemasangan 1 bh Box Limit/MCB	bh	3.00	228.470.00	685.410.00	0.08	-	-		-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
VI.	PEKERJAAN PEMASANGAN RAK												
1	Besi Hollow 40x40x3mm	M^1	36.40	199.237.50	7.252.245.00	0.81	-	-	36.40	0.81	36.40	0.81	
2	Pengecatan	bh	0.58	166.070.74	96.719.60	0.01	-	-	0.58	0.01	0.58	0.01	
3	Papan Kayu Matoa	M^2	1.44	169.033.37	243.408.05	0.03	-	-	1.44	0.03	1.44	0.03	
VII.	PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES												
VII.1	PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA GIP Ø 50 mm												
VII.1.1	Pipa GIP Ø 50 mm												
1	Pengadaan Pipa GIP 50 mm	M^1	575	120.000.00	69.000.000.00	7.68	-	-	575.00	7.68	575.00	7.68	
2	Pemasangan Pipa GIP 50 mm												
a.	Galian Pipa	M^3	51.8	158.125.00	8.182.968.75	0.91	-	-		-	-	-	
b.	Urugan Tanah dan Pemadatan	M^3	50.8	173.650.00	8.821.468.10	0.98	-	-		-	-	-	
c.	Penyambungan dan Pemasangan Pipa	M^1	575	93.625.33	53.834.566.67	5.99	-	-		-	-	-	
VII.4	PEKERJAAN ACCESSORIES PIPA												
1	Tee GIP Ø 50-13 mm	Bh	43.00	403.650.00	17.356.950.00	1.93	-	-		-	-	-	
2	Tee GIP Ø 50-50 mm	Bh	4.00	534.750.00	2.139.000.00	0.24	-	-		-	-	-	
3	Bend GIP 50-50 mm	Bh	4.00	460.000.00	1.840.000.00	0.20	-	-		-	-	-	
VIII.	PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH												
1	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M^3	0.96	158.125.00	151.800.00								
2	Pek. Urugan Kembali	M^3	0.96	173.650.00	166.704.00								
3	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
4	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
5	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950.00	239.200.00								
6	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	804.954.00								
	Sambungan untuk		43	804.954.00	34.613.022.00	3.85	-	-		-	-	-	
IX.	PAPAN INFORMASI												
1	Plat Baja	Kg	3.14	65.837.50	206.729.75	0.02	-	-	3.14	0.02	3.14	0.02	
2	Cat Anti Karat	M2	0.40	166.070.74	66.428.30	0.01	-	-	0.40	0.01	0.40	0.01	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
X.	PEKERJAAN KRAN UMUM												
1	Pekerjaan Rebat Beton K175	M^3	0.59	1.752.346.26	1.033.884.30								
2	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M^3	0.96	158.125.00	151.800.00								
3	Pek. Urugan Kembali	M^3	0.96	173.650.00	166.704.00								
4	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
5	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
6	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950.00	239.200.00								
7	Psk. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	1.838.838.30								
	Sambungan untuk		6	1.838.838.30	11.033.029.77	1.23	-	-		-	-	-	
JUMLAH						100.00		26.51		29.27		55.77	

DENGAN INI KAMI MELAPORKAN BAHWA KEMAJUAN PEKERJAAN			
SAAT INI ADALAH :			
RENCANA	:	60.83	%
REALISASI	:	55.77	%
DEVIASI	:	(5.06)	%

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST
NIP : 19750114 200502 1 002

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

INDOTAMA PAPUA Konsultan

LUKAS FREDI NYALO
Direktur

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN MINGGUAN

Minggu 4 – Minggu 5

PERIODE : DESEMBER

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN SPAM DI KAMPUNG NAWARIPI, KABUPATEN MIMIKA

TAHUN ANGGARAN 2023

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PERIODE : 09 Desember 2023 s/d 15 Desember 2023

Program
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kegiatan
Pembangunan SPAM Di Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika

Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Kontraktor Pelaksana
CV. RAS RANDAK PAPUA

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
I.	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**												
1	Pematokan dan Pengukuran	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.22	1.00	0.22	-	-	1.00	0.22	
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	4.649.783.00	4.649.783.00	0.52	0.50	0.26	-	-	0.50	0.26	
3	Serobong Kerja	Ls	1.00	8.500.000.00	8.500.000.00	0.95	1.00	0.95	-	-	1.00	0.95	
4	Plang Nama Proyek	Ls	1.00	400.000.00	400.000.00	0.04	1.00	0.04	-	-	1.00	0.04	
II.	**PENERAPAN SMKK**												
1	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas												
	a. Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Org	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	6.00	0.07	-	-	6.00	0.07	
2	Alat Pelindung Diri Terdiri Atas												
	a. Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	6.00	0.07	-	-	6.00	0.07	
	b. Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker)	Box	6.00	5.000.00	30.000.00	0.00	6.00	0.00	-	-	6.00	0.00	
	c. Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	32.00	15.000.00	480.000.00	0.05	32.00	0.05	-	-	32.00	0.05	
	d. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap)	Bh	6.00	150.000.00	900.000.00	0.10	6.00	0.10	-	-	6.00	0.10	
	e. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	6.00	80.000.00	480.000.00	0.05	6.00	0.05	-	-	6.00	0.05	
3	Personil K3 terdiri atas												
	a. Petugas K3	OB	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.11	1.00	0.11	-	-	1.00	0.11	
III.	**PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR**												
1	Pekerjaan Tanah												
	a. Galian Tanah	M^3	7.84	158.125.00	1.240.174.38	0.14	7.84	0.14	-	-	7.84	0.14	
	b. Urungan Dari Galian	M^3	1.66	115.000.00	190.440.00	0.02	1.66	0.02	-	-	1.66	0.02	
	c. Timbunan	M^3	10.7	264.500.00	2.828.034.00	0.31	10.69	0.31	-	-	10.69	0.31	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
2	Pekerjaan Pondasi												
	a. Pekerjaan Urungan Pasir	M^3	0.71	339.250.00	241.885.25	0.03	0.71	0.03	-	-	0.71	0.03	
	b. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	M^3	7.13	1.204.981.50	8.591.518.10	0.96	7.13	0.96	-	-	7.13	0.96	
	c. Pekerjaan Pasangan Batu Gunung Camp. 1 : 4	M^3	6.12	1.934.932.50	11.837.917.04	1.32	6.12	1.32	-	-	6.12	1.32	
3	Pekerjaan Beton												
	a. Pekerjaan Footplate 100x100x30cm												
	- Beton K 300	M^3	1.20	1.885.371.96	2.262.446.36	0.25	1.20	0.25	-	-	1.20	0.25	
	- Besi 16	Kg	271.76	24.558.83	6.674.106.28	0.74	271.76	0.74	-	-	271.76	0.74	
	- Besi 10	Kg	9.87	23.230.58	229.332.24	0.03	9.87	0.03	-	-	9.87	0.03	
	- Bekisting	M^2	6.40	465.880.41	2.981.634.62	0.33	6.40	0.33	-	-	6.40	0.33	
	b. Sloof 15x20cm												
	- Beton K175	M^3	0.64	1.752.346.26	1.121.501.61	0.12	0.64	0.12	-	-	0.64	0.12	
	- Besi 10	Kg	56.15	23.230.58	1.304.327.09	0.15	56.15	0.15	-	-	56.15	0.15	
	- Besi 8	Kg	37.37	23.230.58	868.126.59	0.10	37.37	0.10	-	-	37.37	0.10	
	- Bekisting	M^2	15.96	498.909.85	7.962.601.17	0.89	15.96	0.89	-	-	15.96	0.89	
	c. Rebat Beton Lantai K175	M^3	0.76	1.752.346.26	1.331.783.16	0.15	0.76	0.15	-	-	0.76	0.15	
	d. Kolom 15x15cm												
	- Beton K175	M^3	0.41	1.752.346.26	718.461.97	0.08	-	-	0.41	0.08	0.41	0.08	
	- Besi 10	Kg	41.96	23.230.58	974.662.00	0.11	-	-	41.96	0.11	41.96	0.11	
	- Besi 8	Kg	24.05	23.230.58	558.695.33	0.06	-	-	24.05	0.06	24.05	0.06	
	- Bekisting	M^2	10.80	1.038.519.63	11.216.012.03	1.25	-	-	10.80	1.25	10.80	1.25	
	d. Kolom Pedestal 35x35cm												
	- Beton K 300	M^3	1.06	1.885.371.96	1.998.494.28	0.22	1.06	0.22	-	-	1.06	0.22	
	- Besi 16	Kg	165.90	24.558.83	4.074.309.07	0.45	165.90	0.45	-	-	165.90	0.45	
	- Besi 10	Kg	49.36	23.230.58	1.146.661.18	0.13	49.36	0.13	-	-	49.36	0.13	
	- Bekisting	M^2	20.48	1.038.519.63	21.268.882.07	2.37	20.48	2.37	-	-	20.48	2.37	
	e. Balok 15x15cm												
	- Beton K175	M^3	0.18	1.752.346.26	315.422.33	0.04	-	-	0.18	0.04	0.18	0.04	
	- Besi 10	Kg	30.23	23.230.58	702.329.97	0.08	-	-	30.23	0.08	30.23	0.08	
	- Besi 8	Kg	25.53	23.230.58	593.076.58	0.07	-	-	25.53	0.07	25.53	0.07	
	- Bekisting	M^2	5.85	1.046.454.63	6.121.759.60	0.68	-	-	5.85	0.68	5.85	0.68	

No.	Uralan Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Ruplah)	Jumlah Harga (Ruplah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
4	Pekerjaan Dinding Dan Pasangan												
	a. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4	M^2	32.50	376.855.00	12.247.787.50	1.36	-	-	32.50	1.36	32.50	1.36	
	b. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M^2	3.88	376.855.00	1.462.197.40	0.16	-	-	3.88	0.16	3.88	0.16	
5	Pasangan Plasteran												
	a. Pasangan Plasteran Camp 1:4	M^2	65.00	106.777.50	6.940.537.50	0.77	-	-	-	-	-	-	
	b. Pasangan Plasteran Camp 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M^2	3.88	106.777.50	414.296.70	0.05	-	-	-	-	-	-	
6	Pekerjaan Penutup Lantai												
	a. Pasangan Keramik Lantai30x30cm	M^2	8.93	461.897.50	4.124.744.68	0.46	-	-		-	-	-	
	b. Pasangan Acian Lantai	M^2	15.00	79.033.75	1.185.506.25	0.13	-	-		-	-	-	
7	Pekerjaan Penutup Atap												
	a. Pasangan Atap Seng	M^2	30.00	126.536.92	3.796.107.48	0.42	-	-	30.00	0.42	30.00	0.42	
	b. Pasangan bubung Atap	M^2	2.00	51.285.92	102.571.83	0.01	-	-	2.00	0.01	2.00	0.01	
8	Pekerjaan Kayu												
	a. balok kuda kuda Kayu Besi 5x10cm	M^3	0.07	12.023.404.14	841.638.29	0.09	-	-	0.07	0.09	0.07	0.09	
	b. Balok Gording kayu Besi 5x5cm	M^3	0.10	12.023.404.14	1.202.340.41	0.13	-	-	0.10	0.13	0.10	0.13	
	c. Lisplank Kayu Matoa 2x25cm	M^2	3.80	169.033.37	642.326.81	0.07	-	-	3.80	0.07	3.80	0.07	
	d. Pekerjaan Kusen Pintu	M^3	0.03	13.784.879.63	411.065.11	0.05	-	-	0.03	0.05	0.03	0.05	
	e. Pekerjaan Daun Pintu	M^2	1.68	1.317.341.85	2.213.134.31	0.25	-	-	1.68	0.25	1.68	0.25	
	f. Papan Kayu Lantai Tandon t 5cm	M^2	8.80	417.908.37	3.677.593.66	0.41	-	-	8.80	0.41	8.80	0.41	
9	Pekerjaan Pengecetan												
	a. Pengecatan Tembok Baru	M^2	36.00	138.477.44	4.985.187.77	0.56	-	-		-	-	-	
	b. Cat bidang Kayu	M^2	4.75	165.713.23	787.137.84	0.09	-	-		-	-	-	
	c. Cat Anti Karat	M^2	75.68	166.070.74	12.568.233.60	1.40	-	-		-	-	-	
10	Pekerjaan Baja												
	a. Baja IWF 200x100x5,5x8mm	Kg	682.66	65.837.50	44.944.364.40	5.00	-	-	682.66	5.00	682.66	5.00	
	b. Baja UNP 100x50x5mm	Kg	1.105.31	42.921.52	47.441.413.11	5.28	-	-	1.105.31	5.28	1.105.31	5.28	
	c. Connection Baseplate												
	- Anchor GOST 24379.1-80 Type 2.1 / 09G2S-12 /D=20 t= 600mm	Bh	24.00	450.000.00	10.800.000.00	1.20	-	-	24.00	1.20	24.00	1.20	
	- Plate 20mm	Kg	105.82	65.837.50	6.966.924.25	0.78	-	-	105.82	0.78	105.82	0.78	
	d. Connection Gusset Plate												
	- Bolt 16 mm XOX 8.8	Bh	82.00	65.000.00	5.330.000.00	0.59	-	-	82.00	0.59	82.00	0.59	
	- Plate 10 mm	Kg	232.29	65.837.50	15.293.392.88	1.70	-	-	232.29	1.70	232.29	1.70	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
	e. Connection Hauch												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	40.00	65.000.00	2.600.000.00	0.29	-	-	40.00	0.29	40.00	0.29	
	- Plate 18 mm	Kg	101.52	65.837.50	6.683.823.00	0.74	-	-	101.52	0.74	101.52	0.74	
	f. Connection Clip Angle												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	30.00	65.000.00	1.950.000.00	0.22	-	-	30.00	0.22	30.00	0.22	
	- Baja L 100x75x10	Kg	23.40	65.837.50	1.540.597.50	0.17	-	-	23.40	0.17	23.40	0.17	
	g. Stiffener	Kg	23.74	65.837.50	1.562.982.25	0.17	-	-	23.74	0.17	23.74	0.17	
	h. Railing												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M^1	24.00	199.237.50	4.781.700.00	0.53	-	-	24.00	0.53	24.00	0.53	
	- Besi Hollow 40x20x3 mm	M^1	128.00	113.569.50	14.536.896.00	1.62	-	-	128.00	1.62	128.00	1.62	
	i. Tangga												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M^1	27.40	199.237.50	5.459.107.50	0.61	-	-	27.40	0.61	27.40	0.61	
11	Pemasangan Engsel	bh	3.00	92.867.50	278.602.50	0.03	-	-	3.00	0.03	3.00	0.03	
12	Pemasangan Kunci Pintu Knob	bh	1.00	412.500.00	412.500.00	0.05	-	-	1.00	0.05	1.00	0.05	
IV.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING												
1	Sumur bor (80M)	Unit	1.00	168.500.421.00	168.500.421.00	18.76	1.00	18.76	-	-	1.00	18.76	
2	Sistem Penyaringan Air	Unit	1.00	158.300.000.00	158.300.000.00	17.62	1.00	17.62	-	-	1.00	17.62	
3	Pipa PVC AW dia 3/4"	M^1	40.00	45.749.00	1.829.960.00	0.20	40.00	0.20	-	-	40.00	0.20	
V.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pemansangan Listrik Baru Daya 2500 VA	bh	1.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.45	-	-		-	-	-	
2	Pemasangan Lampu	bh	2.00	724.130.00	1.448.260.00	0.16	-	-		-	-	-	
4	Pemansangan Stop Kontak Tunggal	bh	6.00	173.470.00	1.040.820.00	0.12	-	-		-	-	-	
5	Jaringan Kabel Induk	M^1	13.85	38.115.00	527.936.87	0.06	-	-		-	-	-	
6	Pemasangan 1 bh Box Limit/MCB	bh	3.00	228.470.00	685.410.00	0.08	-	-		-	-	-	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
VI.	PEKERJAAN PEMASANGAN RAK												
1	Besi Hollow 40x40x3mm	M^1	36.40	199.237.50	7.252.245.00	0.81	36.40	0.81	-	-	36.40	0.81	
2	Pengecatan	bh	0.58	166.070.74	96.719.60	0.01	0.58	0.01	-	-	0.58	0.01	
3	Papan Kayu Matoa	M^2	1.44	169.033.37	243.408.05	0.03	1.44	0.03	-	-	1.44	0.03	
VII.	PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES												
VII.1	PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA GIP Ø 50 mm												
VII.1.1	Pipa GIP Ø 50 mm												
1	Pengadaan Pipa GIP 50 mm	M^1	575	120.000.00	69.000.000.00	7.68	575.00	7.68	-	-	575.00	7.68	
2	Pemasangan Pipa GIP 50 mm												
a.	Galian Pipa	M^3	51.8	158.125.00	8.182.968.75	0.91	-	-		-	-	-	
b.	Urugan Tanah dan Pemadatan	M^3	50.8	173.650.00	8.821.468.10	0.98	-	-		-	-	-	
c.	Penyambungan dan Pemasangan Pipa	M^1	575	93.625.33	53.834.566.67	5.99	-	-		-	-	-	
VII.4	PEKERJAAN ACCESSORIES PIPA												
1	Tee GIP Ø 50-13 mm	Bh	43.00	403.650.00	17.356.950.00	1.93	-	-		-	-	-	
2	Tee GIP Ø 50-50 mm	Bh	4.00	534.750.00	2.139.000.00	0.24	-	-		-	-	-	
3	Bend GIP 50-50 mm	Bh	4.00	460.000.00	1.840.000.00	0.20	-	-		-	-	-	
VIII.	PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH												
1	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M^3	0.96	158.125.00	151.800.00								
2	Pek. Urugan Kembali	M^3	0.96	173.650.00	166.704.00								
3	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
4	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
5	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950.00	239.200.00								
6	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	804.954.00								
	Sambungan untuk		43	804.954.00	34.613.022.00	3.85	-	-		-	-	-	
IX.	PAPAN INFORMASI												
1	Plat Baja	Kg	3.14	65.837.50	206.729.75	0.02	3.14	0.02	-	-	3.14	0.02	
2	Cat Anti Karat	M2	0.40	166.070.74	66.428.30	0.01	0.40	0.01	-	-	0.40	0.01	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Ruplah)	Jumlah Harga (Ruplah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
X.	PEKERJAAN KRAN UMUM												
1	Pekerjaan Rebat Beton K175	M^3	0.59	1.752.346.26	1.033.884.30								
2	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M^3	0.96	158.125.00	151.800.00								
3	Pek. Urugan Kembali	M^3	0.96	173.650.00	166.704.00								
4	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
5	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
6	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950.00	239.200.00								
7	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	1.838.838.30								
	Sambungan untuk		6	1.838.838.30	11.033.029.77	1.23	-	-		-	-	-	
JUMLAH						100.00		55.77		24.31		80.09	

DENGAN INI KAMI MELAPORKAN BAHWA KEMAJUAN PEKERJAAN
SAAT INI ADALAH :

RENCANA	:	95.96	%
REALISASI	:	*80.09*	%
DEVIASI	:	(15.87)	%

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST
NIP : 19750114 200502 1 002

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

INDOTAMA PAPUA Konsultan

LUKAS FREDI NYALO
Direktur

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PERIODE : 16 Desember 2023 s/d 21 Desember 2023

Program
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kegiatan
Pembangunan SPAM Di Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika

Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Kontraktor Pelaksana
CV. RAS RANDAK PAPUA

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
I.	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**												
1	Pematokan dan Pengukuran	Ls	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.22	1.00	0.22	-	-	1.00	0.22	
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	4.649.783.00	4.649.783.00	0.52	0.50	0.26	0.50	0.26	1.00	0.52	
3	Serobong Kerja	Ls	1.00	8.500.000.00	8.500.000.00	0.95	1.00	0.95	-	-	1.00	0.95	
4	Plang Nama Proyek	Ls	1.00	400.000.00	400.000.00	0.04	1.00	0.04	-	-	1.00	0.04	
II.	**PENERAPAN SMKK**												
1	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas												
	a. Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Org	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	6.00	0.07	-	-	6.00	0.07	
2	Alat Pelindung Diri Terdiri Atas												
	a. Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	6.00	100.000.00	600.000.00	0.07	6.00	0.07	-	-	6.00	0.07	
	b. Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker)	Box	6.00	5.000.00	30.000.00	0.00	6.00	0.00	-	-	6.00	0.00	
	c. Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	32.00	15.000.00	480.000.00	0.05	32.00	0.05	-	-	32.00	0.05	
	d. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap)	Bh	6.00	150.000.00	900.000.00	0.10	6.00	0.10	-	-	6.00	0.10	
	e. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	6.00	80.000.00	480.000.00	0.05	6.00	0.05	-	-	6.00	0.05	
3	Personil K3 terdiri atas												
	a. Petugas K3	OB	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.11	1.00	0.11	-	-	1.00	0.11	
III.	**PEKERJAAN RUMAH POMPA AIR**												
1	Pekerjaan Tanah												
	a. Galian Tanah	M^3	7.84	158.125.00	1.240.174.38	0.14	7.84	0.14	-	-	7.84	0.14	
	b. Urungan Dari Galian	M^3	1.66	115.000.00	190.440.00	0.02	1.66	0.02	-	-	1.66	0.02	
	c. Timbunan	M^3	10.7	264.500.00	2.828.034.00	0.31	10.69	0.31	-	-	10.69	0.31	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
2	Pekerjaan Pondasi												
	a. Pekerjaan Urungan Pasir	M^3	0.71	339.250.00	241.885.25	0.03	0.71	0.03	-	-	0.71	0.03	
	b. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	M^3	7.13	1.204.981.50	8.591.518.10	0.96	7.13	0.96	-	-	7.13	0.96	
	c. Pekerjaan Pasangan Batu Gunung Camp. 1 : 4	M^3	6.12	1.934.932.50	11.837.917.04	1.32	6.12	1.32	-	-	6.12	1.32	
3	Pekerjaan Beton												
	a. Pekerjaan Footplate 100x100x30cm												
	- Beton K 300	M^3	1.20	1.885.371.96	2.262.446.36	0.25	1.20	0.25	-	-	1.20	0.25	
	- Besi 16	Kg	271.76	24.558.83	6.674.106.28	0.74	271.76	0.74	-	-	271.76	0.74	
	- Besi 10	Kg	9.87	23.230.58	229.332.24	0.03	9.87	0.03	-	-	9.87	0.03	
	- Bekisting	M^2	6.40	465.880.41	2.981.634.62	0.33	6.40	0.33	-	-	6.40	0.33	
	b. Sloof 15x20cm												
	- Beton K175	M^3	0.64	1.752.346.26	1.121.501.61	0.12	0.64	0.12	-	-	0.64	0.12	
	- Besi 10	Kg	56.15	23.230.58	1.304.327.09	0.15	56.15	0.15	-	-	56.15	0.15	
	- Besi 8	Kg	37.37	23.230.58	868.126.59	0.10	37.37	0.10	-	-	37.37	0.10	
	- Bekisting	M^2	15.96	498.909.85	7.962.601.17	0.89	15.96	0.89	-	-	15.96	0.89	
	c. Rebat Beton Lantai K175	M^3	0.76	1.752.346.26	1.331.783.16	0.15	0.76	0.15	-	-	0.76	0.15	
	d. Kolom 15x15cm												
	- Beton K175	M^3	0.41	1.752.346.26	718.461.97	0.08	0.41	0.08	-	-	0.41	0.08	
	- Besi 10	Kg	41.96	23.230.58	974.662.00	0.11	41.96	0.11	-	-	41.96	0.11	
	- Besi 8	Kg	24.05	23.230.58	558.695.33	0.06	24.05	0.06	-	-	24.05	0.06	
	- Bekisting	M^2	10.80	1.038.519.63	11.216.012.03	1.25	10.80	1.25	-	-	10.80	1.25	
	d. Kolom Pedestal 35x35cm												
	- Beton K 300	M^3	1.06	1.885.371.96	1.998.494.28	0.22	1.06	0.22	-	-	1.06	0.22	
	- Besi 16	Kg	165.90	24.558.83	4.074.309.07	0.45	165.90	0.45	-	-	165.90	0.45	
	- Besi 10	Kg	49.36	23.230.58	1.146.661.18	0.13	49.36	0.13	-	-	49.36	0.13	
	- Bekisting	M^2	20.48	1.038.519.63	21.268.882.07	2.37	20.48	2.37	-	-	20.48	2.37	
	e. Balok 15x15cm												
	- Beton K175	M^3	0.18	1.752.346.26	315.422.33	0.04	0.18	0.04	-	-	0.18	0.04	
	- Besi 10	Kg	30.23	23.230.58	702.329.97	0.08	30.23	0.08	-	-	30.23	0.08	
	- Besi 8	Kg	25.53	23.230.58	593.076.58	0.07	25.53	0.07	-	-	25.53	0.07	
	- Bekisting	M^2	5.85	1.046.454.63	6.121.759.60	0.68	5.85	0.68	-	-	5.85	0.68	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
4	Pekerjaan Dinding Dan Pasangan												
	a. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4	M^2	32.50	376.855.00	12.247.787.50	1.36	32.50	1.36	-	-	32.50	1.36	
	b. Pasangan Batu bata merah Camp. 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M^2	3.88	376.855.00	1.462.197.40	0.16	3.88	0.16	-	-	3.88	0.16	
5	Pasangan Plasteran												
	a. Pasangan Plasteran Camp 1:4	M^2	65.00	106.777.50	6.940.537.50	0.77	-	-	65.00	0.77	65.00	0.77	
	b. Pasangan Plasteran Camp 1:4 Untuk Teras Pintu Dan Sumur Bor	M^2	3.88	106.777.50	414.296.70	0.05	-	-	3.88	0.05	3.88	0.05	
6	Pekerjaan Penutup Lantai												
	a. Pasangan Keramik Lantai30x30cm	M^2	8.93	461.897.50	4.124.744.68	0.46	-	-	8.93	0.46	8.93	0.46	
	b. Pasangan Acian Lantai	M^2	15.00	79.033.75	1.185.506.25	0.13	-	-	15.00	0.13	15.00	0.13	
7	Pekerjaan Penutup Atap												
	a. Pasangan Atap Seng	M^2	30.00	126.536.92	3.796.107.48	0.42	30.00	0.42	-	-	30.00	0.42	
	b. Pasangan bubung Atap	M^2	2.00	51.285.92	102.571.83	0.01	2.00	0.01	-	-	2.00	0.01	
8	Pekerjaan Kayu												
	a. balok kuda kuda Kayu Besi 5x10cm	M^3	0.07	12.023.404.14	841.638.29	0.09	0.07	0.09	-	-	0.07	0.09	
	b. Balok Gording kayu Besi 5x5cm	M^3	0.10	12.023.404.14	1.202.340.41	0.13	0.10	0.13	-	-	0.10	0.13	
	c. Lisplank Kayu Matoa 2x25cm	M^2	3.80	169.033.37	642.326.81	0.07	3.80	0.07	-	-	3.80	0.07	
	d. Pekerjaan Kusen Pintu	M^3	0.03	13.784.879.63	411.065.11	0.05	0.03	0.05	-	-	0.03	0.05	
	e. Pekerjaan Daun Pintu	M^2	1.68	1.317.341.85	2.213.134.31	0 25	1.68	0 25	-	-	1.68	0.25	
	f. Papan Kayu Lantai Tandon t 5cm	M^2	8.80	417.908.37	3.677.593.66	0.41	8.80	0.41	-	-	8.80	0.41	
9	Pekerjaan Pengecetan												
	a. Pengecatan Tembok Baru	M^2	36.00	138.477.44	4.985.187.77	0.56	-	-	36.00	0.56	36.00	0.56	
	b. Cat bidang Kayu	M^2	4.75	165.713.23	787.137.84	0.09	-	-	4.75	0.09	4.75	0.09	
	c. Cat Anti Karat	M^2	75.68	166.070.74	12.568.233.60	1.40	-	-	75.68	1.40	75.68	1.40	
10	Pekerjaan Baja												
	a. Baja IWF 200x100x5,5x8mm	Kg	682.66	65.837.50	44.944.364.40	5.00	682.66	5.00	-	-	682.66	5.00	
	b. Baja UNP 100x50x5mm	Kg	1.105.31	42.921.52	47.441.413.11	5.28	1.105.31	5.28	-	-	1.105.31	5.28	
	c. Connection Baseplate												
	- Anchor GOST 24379.1-80 Type 2.1 / 09G2S-12 /D=20 t= 600mm	Bh	24.00	450.000.00	10.800.000.00	1.20	24.00	1.20	-	-	24.00	1.20	
	- Plate 20mm	Kg	105.82	65.837.50	6.966.924.25	0.78	105.82	0.78	-	-	105.82	0.78	
	d. Connection Gusset Plate												
	- Bolt 16 mm XOX 8.8	Bh	82.00	65.000.00	5.330.000.00	0.59	82.00	0.59	-	-	82.00	0.59	
	- Plate 10 mm	Kg	232.29	65.837.50	15.293.392.88	1.70	232.29	1.70	-	-	232.29	1.70	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
	e. Connection Hauch												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	40.00	65.000.00	2.600.000.00	0.29	40.00	0.29	-	-	40.00	0.29	
	- Plate 18 mm	Kg	101.52	65.837.50	6.683.823.00	0.74	101.52	0.74	-	-	101.52	0.74	
	f. Connection Clip Angle												
	- Bolt 16mm XOX 8.8	Bh	30.00	65.000.00	1.950.000.00	0.22	30.00	0.22	-	-	30.00	0.22	
	- Baja L 100x75x10	Kg	23.40	65.837.50	1.540.597.50	0.17	23.40	0.17	-	-	23.40	0.17	
	g. Stiffener	Kg	23.74	65.837.50	1.562.982.25	0.17	23.74	0.17	-	-	23.74	0.17	
	h. Railing												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M^1	24.00	199.237.50	4.781.700.00	0.53	24.00	0.53	-	-	24.00	0.53	
	- Besi Hollow 40x20x3 mm	M^1	128.00	113.569.50	14.536.896.00	1.62	128.00	1.62	-	-	128.00	1.62	
	i. Tangga												
	- Besi Hollow 40x40x3 mm	M^1	27.40	199.237.50	5.459.107.50	0.61	27.40	0.61	-	-	27.40	0.61	
11	Pemasangan Engsel	bh	3.00	92.867.50	278.602.50	0.03	3.00	0.03	-	-	3.00	0.03	
12	Pemasangan Kunci Pintu Knob	bh	1.00	412.500.00	412.500.00	0.05	1.00	0.05	-	-	1.00	0.05	
IV.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLUMBING												
1	Sumur bor (80M)	Unit	1.00	168.500.421.00	168.500.421.00	18.76	1.00	18.76	-	-	1.00	18.76	
2	Sistem Penyaringan Air	Unit	1.00	158.300.000.00	158.300.000.00	17.62	1.00	17.62	-	-	1.00	17.62	
3	Pipa PVC AW dia 3/4"	M^1	40.00	45.749.00	1.829.960.00	0.20	40.00	0.20	-	-	40.00	0.20	
V.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pemansangan Listrik Baru Daya 2500 VA	bh	1.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.45	-	-	1.00	0.45	1.00	0.45	
2	Pemasangan Lampu	bh	2.00	724.130.00	1.448.260.00	0.16	-	-	2.00	0.16	2.00	0.16	
4	Pemansangan Stop Kontak Tunggal	bh	6.00	173.470.00	1.040.820.00	0.12	-	-	6.00	0.12	6.00	0.12	
5	Jaringan Kabel Induk	M^1	13.85	38.115.00	527.936.87	0.06	-	-	13.85	0.06	13.85	0.06	
6	Pemasangan 1 bh Box Limit/MCB	bh	3.00	228.470.00	685.410.00	0.08	-	-	3.00	0.08	3.00	0.08	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
VI.	**PEKERJAAN PEMASANGAN RAK**												
1	Besi Hollow 40x40x3mm	M^1	36.40	199.237.50	7.252.245.00	0.81	36.40	0.81	-	-	36.40	0.81	
2	Pengecatan	bh	0.58	166.070.74	96.719.60	0.01	0.58	0.01	-	-	0.58	0.01	
3	Papan Kayu Matoa	M^2	1.44	169.033.37	243.408.05	0.03	1.44	0.03	-	-	1.44	0.03	
VII.	**PEKERJAAN PERPIPAAN & ACCESSORIES**												
VII.1	**PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA GIP Ø 50 mm**												
VII.1.1	**Pipa GIP Ø 50 mm**												
1	Pengadaan Pipa GIP 50 mm	M^1	575	120.000.00	69.000.000.00	7.68	575.00	7.68	-	-	575.00	7.68	
2	Pemasangan Pipa GIP 50 mm												
a.	Galian Pipa	M^3	51.8	158.125.00	8.182.968.75	0.91	-	-	51.75	0.91	51.75	0.91	
b.	Urugan Tanah dan Pemadatan	M^3	50.8	173.650.00	8.821.468.10	0.98	-	-	50.80	0.98	50.80	0.98	
c.	Penyambungan dan Pemasangan Pipa	M^1	575	93.625.33	53.834.566.67	5.99	-	-	575.00	5.99	575.00	5.99	
VII.4	**PEKERJAAN ACCESSORIES PIPA**												
1	Tee GIP Ø 50-13 mm	Bh	43.00	403.650.00	17.356.950.00	1.93	-	-	43.00	1.93	43.00	1.93	
2	Tee GIP Ø 50-50 mm	Bh	4.00	534.750.00	2.139.000.00	0.24	-	-	4.00	0.24	4.00	0.24	
3	Bend GIP 50-50 mm	Bh	4.00	460.000.00	1.840.000.00	0.20	-	-	4.00	0.20	4.00	0.20	
VIII.	**PEKERJAAN UNIT SAMBUNGAN RUMAH**												
1	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M^3	0.96	158.125.00	151.800.00								
2	Pek. Urugan Kembali	M^3	0.96	173.650.00	166.704.00								
3	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
4	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
5	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950.00	239.200.00								
6	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	804.954.00								
	Sambungan untuk		43	804.954.00	34.613.022.00	3.85	-	-	43.00	3.85	43.00	3.85	
IX.	**PAPAN INFORMASI**												
1	Plat Baja	Kg	3.14	65.837.50	206.729.75	0.02	3.14	0.02	-	-	3.14	0.02	
2	Cat Anti Karat	M2	0.40	166.070.74	66.428.30	0.01	0.40	0.01	-	-	0.40	0.01	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
X.	PEKERJAAN KRAN UMUM												
1	Pekerjaan Rebat Beton K175	M^3	0.59	1.752.346.26	1.033.884.30								
2	Pek. Galian pipa Ø1/2"	M^3	0.96	158.125.00	151.800.00								
3	Pek. Urugan Kembali	M^3	0.96	173.650.00	166.704.00								
4	Pek. Nepel Drat Ø1/4" x Ø1/2"	Bh	1.00	28.750.00	28.750.00								
5	Pek. Knie PVC Drat Dalam Ø1/2"	Bh	2.00	34.500.00	69.000.00								
6	Pek. Pipa PVC Ø1/2"	M'	16.00	14.950.00	239.200.00								
7	Pek. Stop Kran Ø1/2"	Bh	2.00	74.750.00	149.500.00								
				Sambungan 1 Unit	1.838.838.30								
	Sambungan untuk		6	1.838.838.30	11.033.029.77	1.23	-	-	6.00	1.23	6.00	1.23	
JUMLAH						100.00		80.09		19.91		100.00	

DENGAN INI KAMI MELAPORKAN BAHWA KEMAJUAN PEKERJAAN SAAT INI ADALAH :

RENCANA	:	100.00	%
REALISASI	:	*100.00*	%
DEVIASI	:	0.00	%

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST
NIP : 19750114 200502 1 002

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

INDOTAMA PAPUA Konsultan

LUKAS FREDI NYALO
Direktur

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN HARIAN

PERIODE 16 NOVEMBER 2023 – 20 DESEMBER 2023

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN SPAM DI KAMPUNG NAWARIPI,

KABUPATEN MIMIKA

TAHUN ANGGARAN 2023

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

1
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal :	Kamis /16/ 11 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pondasi batu kali dan pengecoran	13	
2	Penerpan struk	13	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	meter panjan			
2	penerapan kz			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 BH					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7	PPE	1	

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

2
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal	: Jumat / 17 / 11 / 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pemalokan dan pengukuran	1 S	
2	Survey kerja	1 S	
3	Penerapan Smk3	1 S	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan K3			
2	Meter panjan			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

3
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal :	Sabtu / 18 / 11 / 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pemasangan dan pengadukan	1S	
2	Sosialisasi kerja	1S	
3	Pelaksanaan	1S	
4	Penerapan SMKK	1S	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Meter panjang			
2	Penerapan K3			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	SBH					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal :	Minggu / 19/4/2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	Libur		
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1				
2				
3				
4				
5	Libur			
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu						
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan		
2	perencana		
3	mandor		
4	kepala tukang	Libur	
5	tukang		
6	pekerja		
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

5
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal :	Senin / 20/4 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Sambung kerja	1 ls	
2	Pang nama proyek	1 ls	
3	Penerapan SMKK	1 ls	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Meter pengang			
2	penerapan K3			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 BH					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal	: Sabtu / 21 / 11 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pengatokan dan pengecoran	LS	
2	Pemasangan plang nama Proyek	LS	
3	Penerapan Stanlet		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Meter pengung			
2	penerapan ES			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

7
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal :	2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Penempan SMEE		
2	Pekerjaan galian tanah	7,84 M3	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penempan. ES			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

8
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal	: Kamis / 23 / 11 / 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Penerapan SMKK		
2	pekerjaan besi pondasi		
3	Besi 16	271,76 kg	
4	pengecoran semen bor	10m	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan K3			
2	Besi 16			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2	alat bor	1 bh					
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

9
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika	
Lokasi : Kabupaten Mimika	
Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA	
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN	Hari / Tanggal : Jumat /24/11/2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan bobotong pondasi	6,4 m2	
2	Besi 10	9,87 kg	
3	penerapan amplo	4	
4	pengeboran sumur	20 m	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	penerapan 03			
2	papan bayu			
3	balok kayu			
4	besi 10			
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2	alat bor	1 bh					
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan		
2	perencana		
3	mandor		
4	kepala tukang		
5	tukang		
6	pekerja		
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

10
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal :	Sabtu / 25 / 11 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan bobot pedestal besi 16	165,9 kg	
2	pemasangan steiger	15	
3	pengecoran	3 dm	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan besi 16			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2	Alat las	1 bh					
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

11
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal :	Minggu 26/11 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1			
2			
3			
4	Libur		
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1				
2				
3				
4				
5	Libur			
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu						
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan		
2	perencana		
3	mandor		
4	kepala tukang	Libur	
5	tukang		
6	pekerja		
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

12
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika	
Lokasi : Kabupaten Mimika	
Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA	
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN	Hari / Tanggal : Senin 27/11/2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan balom pedestal		
2	besi 10	49,36 kg	
3	Pekerjaan bekisting	20,40 kg m2	
4	Pengeboran	20m	
5	Penerapan SMKK	1s	
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan K3			
2	Papan bam			
3	beton bayu			
4	Besi 10			
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2	Catut tor tbh						
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

13
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal :	Selasa 28/11/2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Penerapar SNTbt		
2	Pengecoran pondasi	1,2 m3	
3	Pengecoran Sumur	10 m	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	batu			
2	Pasir			
3	Semen			
4	Penerapan SNTK			
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2	alat bor	1 bh					
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

14
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal	: Rabu / 29/11/2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Penecoran lantai pekasir	1,06 m3	
2	Pengalaan pipa gip 80	300m	
3	Pekerjaan bak hollow 40x40	36m	
4	Pemasangan SMKK		
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Batu			
2	Pasir			
3	Semen			
4	Penerapan K3			
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

15
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal	: Rabu / 30/11/2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan Urugan galian	1,66 m3	
2	Pekerjaan timbunan	10,7 m3	
3	pemasangan 3m dk	13	
4	Bajak UNP	500 kg	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Generapan 4s			
2	Baja UNP			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 Bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

16
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN

Hari / Tanggal : Jumat / 01 / 12 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan pondasi		
2	- Urugan pasir	0,03	m³
3	- Lantai kosong	0,96	m²
4	- Pondasi batu gunung	3	m³
5	Baja UNP	605,31	kg
6	Pekerjaan SMEE		
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan kg			
2	Batu			
3	Pasir			
4	Semen			
5	Baja			
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

17
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Sabtu 02/12/2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan pondasi batu	3 m3	
2	Pekerjaan besi Sloof	5	
3	- D10	56,15 kg	
4	- D8	37,37kg	
5	Pekerjaan Anchor dan	24 bj	
6	Plate	105,02kg	
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	batu			
2	Pasir			
3	Semen			
4	Besi 10			
5	Besi 8			
6	Persiapan K3			
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

10
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal	: Minggu / 03 / 12 / 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1			
2			
3			
4	Libur		
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1				
2				
3				
4	Libur			
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu						
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan		
2	perencana		
3	mandor	Libur	
4	kepala tukang		
5	tukang		
6	pekerja		
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

19
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Senin / 04/12/2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan bobsting sloop	15,96	m2
2	besi tolom 10	41,96	kg
3	— 11 — 8	24,05	kg
4	bobisting tolom	10,8	m2
5	Gusset plate dan	82 bh	
6	Plat	232,23	kg
7	Pemasangan SMKK	1 S	
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	besi 10			
2	besi 8			
3	Baron baju			
4	Palak baju			
5	Penerapan K3			
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

20
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal	: Selasa / 05 12 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pengecoran Stoof	0,6m³	
2	pekerjaan baja Lantai	682,6	
3	Hauch bolt dan	40 bh	
4	Plate	101,52 kg	
5	Clip angle bolt dan	30bh	
6	plate L	23,4 kg	
7	Pemasangan SMOE	13	
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Pemasangan besi			
2	Baja			
3	Pasir			
4	Semen			
5	batu			
6	kaut			
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

21
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Rabu / 06 / 12 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan galian tanah	0,41 m³	
2	Stiffner	23,74 kg	
3	Pekerjaan Railing	152 m	
4	Pekerjaan tangga	2,4 m	
5	Sistem penyaringan air	Unit	
6	Pipa PVC AW 3/4	40 m	
7	Penerapan SMKK		
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan SMKK			
2	Pasir			
3	Semen			
4	Batu			
5	Pipa			
6	pga			
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsulten	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

22
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : kamis / 07 / 11 / 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan rabat beton	0,70 m³	
2	Pekerjaan besi polos	28,50 kg	
3	besi 10	30,28 kg	
4	bekisting	8,85 m²	
5	pekerjaan beton	0,08 m³	
6	penerapan SIMPLE		
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	penerapan tks			
2	besi 10			
3	besi 8			
4	papan baru			
5	kaloh kayu			
6	balok			
7	semen			
8	pasir			
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 UH					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

23
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Jumat 1/09/2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	pekegan dinding batu	32,5 m2	
2	pekerjaan balok bayu 5x10	0,07 m3	
3	pekerjaan balok gerdang 6x5	9 m3	
4	penrapan SMKK		
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Batu merah			
2	Semen			
3	Pasir			
4	balok bayu			
5	penerapan K3			
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

24
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal	: Sabtu / 09/09/2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan plesteran	65 m2	
2	Batu merah	3,00 m2	
3	keramik	0,93 m2	
4	acian lantai	15 m2	
5	Asplank lantai	7,8 m2	
6	penerapan SMKK		
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	penerapa K3			
2	Semen			
3	Pasir			
4	batu			
5	bayupapon			
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Minggu/10/12/2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1			
2			
3			
4			
5			
6	Libur		
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1				
2				
3				
4				
5	Libur			
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu						
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan		
2	perencana		
3	mandor	Libur	
4	kepala tukang		
5	tukang		
6	pekerja		
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal :	2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan bosen pintu	0,03 m2	
2	Pekerjaan daun pintu	1,68 m2	
3	Papan kayu tandon	8,0 m2	
4	pengecetan tembok	36 m2	
5	pengecetan kayu	4,75 m2	
6	Cat anti karat	75,68 m2	
7	penerapan SMKK		
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Cat			
2	balok kayu			
3	papan kayu			
4	penerapan k3			
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal	: Selasa / 12/12/2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Plasteran	3,08 m2	
2	Atap seng	30 m2	
3	Bobokan	2 m2	
4	penerapan SMKK		
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan SMK			
2	Semen			
3	Pasir			
4	Atap seng			
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

20
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Rabu / 13 / 12 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pgabitan / pemasangan menara		
2	tandon		
3	Penerapan SMKK		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan K3			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

29
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Kamis / 14/12/2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pemasangan listrik baru	1 bh	
2	lampu	2 bh	
3	stop kontak	6 bh	
4	jaringan bawah	13,85 m	
5	Engsel pintu	3 bh	
6	Knop pintu	1 bh	
7	pekerjaan galian pipa	63 m	
8	penerapan Stakeholder	1	
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	kabel			
2	lampu			
3	stop kontak			
4	MCB			
5	Engsel			
6	knop pintu			
7	Penerapan K3			
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

30
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal	: Jumat 15/12 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan papan rak	1,44 m2	
2	pengecatan rak	0,50 m2	
3	penerapan SPAKK	1s	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Papan			
2	Cat			
3	Penerapan K3			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

31
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : Sabtu / 16 / 12 .2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan pemasangan pipa	120 m	
2	Penarapan SMKK		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan K3			
2	Pipa GIP			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 Unit					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal :	Minggu / 17 / 12 / 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu						
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan		
2	perencana		
3	mandor		
4	kepala tukang		
5	tukang		
6	pekerja		
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan	: Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi	: Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana	: CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas	: CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal	: Senin /10/12 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Pekerjaan Sambungan Rumah 43 Unit		
2	Pekerjaan pipa Sambungan Rt 43		
3	Tee 50 - 13 mm		
4	Penerapan SMKK		
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Tee 50 - 13			
2	Penerapan K3			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	5 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

34
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	Sambungan Pvc 50-80	4 Lbh	
2	Bank 50-80	4 Lbh	
3	Pekerjaan Pembuan	20 m3	
4	Penerapan Sabb		
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan b3			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu	8 bh					
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan	1	
2	perencana	1	
3	mandor	1	
4	kepala tukang	1	
5	tukang	1	
6	pekerja	5	
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	

CV. RAS RANDAK PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. ALTERNATIF VILLA MEGAPURA SKYLINE - KOTA JAYAPURA - PAPUA

35
Halaman

LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan SPAM Kampung NAWARIPI, Mimika
Lokasi : Kabupaten Mimika
Kontraktor Pelaksana : CV. RAS RANDAK PAPUA
Konsultan Pengawas : CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN
Hari / Tanggal : 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	pekerjaapapan informasi		
2	Plat baja	3,14	
3	Cat anti karat	9,4	
4	Pekerjaa tanah timbun	6 kubikmeter	
5	Penerapan Smkk		
6			
7			
8			
9			
10			

B. PERALATAN DAN BAHAN KONTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT/BAHAN	VOLUME	LOKASI	TUJUAN
1	Penerapan K3			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS/ PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERELATAN	IDLE	RUSAK
1	alat bantu						
2							
3							
4							
5							

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	konsultan		
2	perancana		
3	mandor		
4	kepala tukang		
5	tukang		
6	pekerja		
7			

E. CUACA / BENCANAN ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	TUJUAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN / PARAF
PELAKSANA		ALDY FRANKLIN MANOBY	
KONSULTAN SUPERVISI		LUKAS FREDI NYALO	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		RONNY SUSANDI SIAHAAN, ST	