# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

**DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat : Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

## LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Periode :
31 Agustus 2023 s/d 18 Nopember 2023

| | | |
|---|---|---|
| Pekerjaan | : | Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 28 tiang |
| Lokasi | : | Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire |
| T.A. | : | 2023 |

## KONTRAKTOR PELAKSANA

**CV. ANADO RAUNO**

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. ANADO RAUNO

**LAPORAN BULANAN**
**Periode :**
**31 Agustus 2023 s/d 18 Nopember 2023**

# KONTRAKTOR PELAKSANA




LAPORAN BULANAN
BULAN - 1

| KONTRAKTOR PELAKSANA : | | PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH | KONSULTAN PENGAWAS : |
|---|---|---|---|
| CV. ANADO RAUNO | | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL<br>Alamat : Jln. Raya Samabusa Bawah - PPI sanoba- Nabire 98816 | CV. ARTHA JASA CONSULTANT |

**LAPORAN BULANAN** KE- 1

kerjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 28 Tiang
kasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire
hun Anggaran : 2023

PERIODE : 31 AGUSTUS S/D 30 SEPTEMBER 2023

| O | URAIAN PEKERJAAN | SAT | KONTRAK | | REALISASI S/D BULAN LALU | | REALISASI BULAN INI | | REALISASI S/D BULAN INI | | RENCANA KOMULATIF | | DEVIASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % |
| | **PEKERJAAN PENDAHULUAN** | | | 4.06 | | - | | 2.62 | | 2.62 | | 2.50 | | |
| 1 | Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas | Ls | 1.00 | 0.13 | - | - | 0.36 | 0.05 | 0.36 | 0.05 | 0.31 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| 2 | Dokumentasi/Administrasi | Ls | 1.00 | 0.63 | - | - | 0.36 | 0.23 | 0.36 | 0.23 | 0.31 | 0.19 | 0.06 | 0.04 |
| 3 | Biaya Mobilisasi | Ls | 1.00 | 1.80 | - | - | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - |
| 4 | Biaya Penerapan SMKK | Ls | 1.00 | 1.50 | - | - | 0.36 | 0.54 | 0.36 | 0.54 | 0.31 | 0.46 | 0.06 | 0.08 |
| | **PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI** | | | 5.41 | | - | | 2.78 | | 2.78 | | 2.03 | | |
| 1 | Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank | M' | 28.00 | 0.51 | - | - | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - |
| 2 | Pek. Galian Tanah Keras | M3 | 8.75 | 0.94 | - | - | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | - | - |
| 3 | Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian | M3 | 2.63 | 0.04 | - | - | 0.88 | 0.01 | 0.88 | 0.01 | 0.38 | 0.01 | 0.50 | 0.01 |
| 4 | Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi | M3 | 0.35 | 0.01 | - | - | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | - | - |
| 5 | Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200) | M3 | 8.40 | 2.12 | - | - | 2.80 | 0.71 | 2.80 | 0.71 | 1.20 | 0.30 | 1.60 | 0.40 |
| 6 | Pek. Pembesian Besi Polos | M3 | 406.57 | 1.44 | - | - | 135.52 | 0.48 | 135.52 | 0.48 | 58.08 | 0.21 | 77.44 | 0.27 |
| 7 | Pekerjaan Bekisting Pondasi | M2 | 5.60 | 0.36 | - | - | 1.87 | 0.12 | 1.87 | 0.12 | 0.80 | 0.05 | 1.07 | 0.07 |
| | **PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS** | | | 88.28 | | - | | - | | - | | - | | |
| 1 | Pengadaan Tiang PJUTS | Bh | 28.00 | 26.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda | Set | 56.00 | 61.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **PEKERJAAN PEMASANGAN** | | | 2.25 | | - | | - | | - | | - | | |
| 1 | Jasa Pemasangan Tiang PJUTS | Titik/Ls | 28.00 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi | Ls | 56.00 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Pemasangan Stiker Tiang | Bh | 28.00 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | JUMLAH | | | 100.00 | | - | | 5.40 | | 5.40 | | 4.52 | | 0.88 |

| Disetujui Oleh : | Dipriksa Oleh : | Dibuat oleh : |
|---|---|---|
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | KONSULTAN PENGAWAS | KONTRAKTOR PELAKSANA |
| DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | CV. ARTHA JASA CONSULTANT | CV. ANADO RAUNO |
| GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | JUADRIANTO SALLAO', ST. | TARMANSYAH |
| NIP. 19791117 201004 1 002 | Inspektor | Pelaksana |

*Alamat : Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816RE*

# TIME SCHEDULE

**Pekerjaan** : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 28 tiang

**Lokasi** : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

**Tahun Anggaran** : 2023

**Waktu Pelaksana** : 90 (Sembilan Puluh ) Hari Kalender

**Periode : Bulan Ke 1**

| NO | URAIAN PEKERJAAN | BOBOT (%) | REN/REAL | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | | | | | KET (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BULAN I | | | | | BULAN II | | | | BULAN III | | | | |
| | | | | MG.1 | MG.2 | MG.3 | MG.4 | MG.5 | MG.6 | MG.7 | MG.8 | MG.9 | MG.10 | MG.11 | MG.12 | MG.13 | |
| I | PEKERJAAN PENDAHULUAN | 4.06 | RENCANA | 1.98 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| | | | REALISASI | - | 2.01 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | | | | | | | |
| II | PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI | 5.41 | RENCANA | - | 0.98 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | - | 0.56 | 0.56 | - | - | - | |
| | | | REALISASI | - | - | 0.98 | 1.14 | 0.66 | | | | | | | | | |
| III | PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS | 88.28 | RENCANA | - | - | - | - | - | - | - | 22.07 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | - | - | |
| | | | REALISASI | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| IV | PEKERJAAN PEMASANGAN | 2.25 | RENCANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.12 | 1.12 | |
| | | | REALISASI | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| JUMLAH BOBOT PEKERJAAN | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RENCANA | | | 1.98 | 1.15 | 0.66 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | 22.24 | 1.30 | 1.30 | |
| | KUMULATIF RENC | | | 1.98 | 3.13 | 3.78 | 4.52 | 5.26 | 6.00 | 6.74 | 29.54 | 52.35 | 75.16 | 97.40 | 98.70 | 100.00 | Rencana |
| | REALISASI | | | 0.00 | 2.01 | 1.18 | 1.35 | 0.86 | | | | | | | | | |
| | KUMULATIF REAL | | | - | 2.01 | 3.19 | 4.54 | 5.40 | | | | | | | | | Realisasi |
| | DEVIASI | | | (1.98) | (1.12) | (0.59) | 0.02 | 0.14 | | | | | | | | | |




Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 19791117 201004 1 002

Dipriksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ARTHA JASA CONSULTANT

JUADRIANTO SALLAO', ST.
Inspektor

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. ANADO RAUNO

TARMANSYAH
Pelaksana

# KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. ANADO RAUNO

LAPORAN BULANAN
BULAN - 2

| KONTRAKTOR PELAKSANA : | | PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH | KONSULTAN PENGAWAS : |
|---|---|---|---|
| CV. ANADO RAUNO | | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL<br>Alamat : Jln. Raya Samabusa Bawah - PPI sanoba- Nabire 98816 | CV. ARTHA JASA CONSULTANT |

**LAPORAN BULANAN** KE- 2

jaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 28 tiang
i : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire
n Anggaran : 2023

PERIODE : 02 OKTOBER S/D 04 NOPEMBER 2023

| URAIAN PEKERJAAN | SAT | KONTRAK | | REALISASI S/D BULAN LALU | | REALISASI BULAN INI | | REALISASI S/D BULAN INI | | RENCANA KOMULATIF | | DEVIASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % |
| **PEKERJAAN PENDAHULUAN** | | | 4.06 | | 2.62 | | 0.82 | | 3.44 | | 3.36 | | |
| Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas | Ls | 1.00 | 0.13 | 0.36 | 0.05 | 0.36 | 0.05 | 0.73 | 0.09 | 0.69 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
| Dokumentasi/Administrasi | Ls | 1.00 | 0.63 | 0.36 | 0.23 | 0.36 | 0.23 | 0.73 | 0.46 | 0.69 | 0.43 | 0.03 | 0.02 |
| Biaya Mobilisasi | Ls | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - |
| Biaya Penerapan SMKK | Ls | 1.00 | 1.50 | 0.36 | 0.54 | 0.36 | 0.54 | 0.73 | 1.09 | 0.69 | 1.04 | 0.03 | 0.05 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| **PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI** | | | 5.41 | | 2.78 | | 2.63 | | 5.41 | | 4.85 | | |
| Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank | M' | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - |
| Pek. Galian Tanah Keras | M3 | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | - | - | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | - | - |
| Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian | M3 | 2.63 | 0.04 | 0.88 | 0.01 | 1.75 | 0.03 | 2.63 | 0.04 | 2.25 | 0.03 | 0.38 | 0.01 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi | M3 | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | - | - | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | - | - |
| Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200) | M3 | 8.40 | 2.12 | 2.80 | 0.71 | 5.60 | 1.41 | 8.40 | 2.12 | 7.20 | 1.82 | 1.20 | 0.30 |
| Pek. Pembesian Besi Polos | M3 | 406.57 | 1.44 | 135.52 | 0.48 | 271.05 | 0.96 | 406.57 | 1.44 | 348.49 | 1.23 | 58.08 | 0.21 |
| Pekerjaan Bekisting Pondasi | M2 | 5.60 | 0.36 | 1.87 | 0.12 | 3.73 | 0.24 | 5.60 | 0.36 | 4.80 | 0.31 | 0.80 | 0.05 |
| **PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS** | | | 88.28 | | - | | 66.21 | | 66.21 | | 44.14 | | |
| Pengadaan Tiang PJUTS | Bh | 28.00 | 26.33 | - | - | 21.00 | 19.75 | 21.00 | 19.75 | 14.00 | 13.17 | 7.00 | 6.58 |
| Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda | Set | 56.00 | 61.95 | - | - | 42.00 | 46.46 | 42.00 | 46.46 | 28.00 | 30.98 | 14.00 | 15.49 |
| **PEKERJAAN PEMASANGAN** | | | 2.25 | | - | | - | | - | | - | | |
| Jasa Pemasangan Tiang PJUTS | Titik/Ls | 28.00 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi | Ls | 56.00 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pemasangan Stiker Tiang | Bh | 28.00 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | | 100.00 | | 3.40 | | 69.67 | | 75.07 | | 52.35 | | 22.71 |

| Disetujui Oleh : | Dipriksa Oleh : | Dibuat oleh : |
|---|---|---|
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | KONSULTAN PENGAWAS | KONTRAKTOR PELAKSANA |
| DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | CV. ARTHA JASA CONSULTANT | CV. ANADO RAUNO |
| GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | JUADRIANTO SALLAO', ST. | TARMANSYAH |
| NIP. 19791117 201004 1 002 | Inspektor | Pelaksana |

Alamat : Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816RE

# TIME SCHEDULE

**Pekerjaan** : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 28 tiang
**Lokasi** : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire
**Tahun Anggaran** : 2023
**Waktu Pelaksana** : 90 (Sembilan Puluh ) Hari Kalender

**Periode : Bulan Ke 2**

| NO | URAIAN PEKERJAAN | BOBOT (%) | REN/REAL | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | | | | | KET (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BULAN I | | | | | BULAN II | | | | BULAN III | | | | |
| | | | | MG.1 | MG.2 | MG.3 | MG.4 | MG.5 | MG.6 | MG.7 | MG.8 | MG.9 | MG.10 | MG.11 | MG.12 | MG.13 | |
| I | PEKERJAAN PENDAHULUAN | 4.06 | RENCANA | 1.98 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| | | | REALISASI | - | 2.01 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | | 0.21 | | | | | |
| II | PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI | 5.41 | RENCANA | - | 0.98 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | 0.56 | | | | | |
| | | | REALISASI | - | - | 0.98 | 1.14 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| III | PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS | 88.28 | RENCANA | - | - | | | | - | - | 22.07 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | - | - | |
| | | | REALISASI | - | - | | | | - | 22.07 | 22.07 | 22.07 | | | | | |
| IV | PEKERJAAN PEMASANGAN | 2.25 | RENCANA | - | - | - | - | - | | | | - | - | - | 1.12 | 1.12 | |
| | | | REALISASI | - | - | | | | | | - | - | | | | | |
| JUMLAH BOBOT PEKERJAAN | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RENCANA | | | 1.98 | 1.15 | 0.66 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | 22.24 | 1.30 | 1.30 | |
| | KUMULATIF RENC | | | 1.98 | 3.13 | 3.78 | 4.52 | 5.26 | 6.00 | 6.74 | 29.54 | 52.35 | 75.16 | 97.40 | 98.70 | 100.00 | Rencana |
| | REALISASI | | | 0.00 | 2.01 | 1.18 | 1.35 | 0.86 | 0.86 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | | | | | |
| | KUMULATIF REAL | | | - | 2.01 | 3.19 | 4.54 | 5.40 | 6.26 | 29.20 | 52.13 | 75.07 | | | | | Realisasi |
| | DEVIASI | | | (1.98) | (1.12) | (0.59) | 0.02 | 0.14 | 0.27 | 22.46 | 22.59 | 22.71 | | | | | |




Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 19791117 201004 1 002

Dipriksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ARTHA JASA CONSULTANT

ARTHA

JUADRIANTO SALLAO', ST.
Inspektor

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. ANADO RAUNO

TARMANSYAH
Pelaksana

# KONTRAKTOR PELAKSANA

**CV. ANADO RAUNO**

LAPORAN BULANAN
BULAN - 3

| KONTRAKTOR PELAKSANA : | | PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH | KONSULTAN PENGAWAS : |
|---|---|---|---|
| CV. ANADO RAUNO | | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL<br>Alamat : Jln. Raya Samabusa Bawah - PPI sanoba- Nabire 98816 | CV. ARTHA JASA CONSULTANT |

**LAPORAN BULANAN**

**KE- 3**

erjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 28 tiang
asi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire
un Anggaran : 2023

PERIODE : 06 NOPEMBER S/D 17 NOPEMBER 2023

| ) | URAIAN PEKERJAAN | SAT | KONTRAK | | REALISASI S,'D BULAN LALU | | REALISASI BULAN INI | | REALISASI S/D BULAN INI | | RENCANA KOMULATIF | | DEVIASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % |
| | **PEKERJAAN PENDAHULUAN** | | | 4.06 | | 3.44 | | 0.62 | | 4.06 | | 3.88 | | |
| 1 | Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas | Ls | 1.00 | 0.13 | 0.73 | 0.09 | 0.27 | 0.04 | 1.00 | 0.13 | 0.92 | 0.12 | 0.08 | 0.01 |
| 2 | Dokumentasi/Administrasi | Ls | 1.00 | 0.63 | 0.73 | 0.46 | 0.27 | 0.17 | 1.00 | 0.63 | 0.92 | 0.58 | 0.08 | 0.05 |
| 3 | Biaya Mobilisasi | Ls | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - |
| 4 | Biaya Penerapan SMKK | Ls | 1.00 | 1.50 | 0.73 | 1.09 | 0.27 | 0.41 | 1.00 | 1.50 | 0.92 | 1.38 | 0.08 | 0.12 |
| | - | | | | | | | | | | | | | |
| | **PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI** | | | 5.41 | | 5.41 | | - | | 5.41 | | 5.41 | | |
| 1 | Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank | M' | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - |
| 2 | Pek. Galian Tanah Keras | M3 | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | - | - | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | - | - |
| 3 | Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian | M3 | 2.63 | 0.04 | 2.63 | 0.04 | - | - | 2.63 | 0.04 | 2.63 | 0.04 | - | - |
| 4 | Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi | M3 | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | - | - | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | - | - |
| 5 | Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200) | M3 | 8.40 | 2.12 | 8.40 | 2.12 | - | - | 8.40 | 2.12 | 8.40 | 2.12 | - | - |
| 6 | Pek. Pembesian Besi Polos | M3 | 406.57 | 1.44 | 406.57 | 1.44 | - | - | 406.57 | 1.44 | 406.57 | 1.44 | - | - |
| 7 | Pekerjaan Bekisting Pondasi | M2 | 5.60 | 0.36 | 5.60 | 0.36 | - | - | 5.60 | 0.36 | 5.60 | 0.36 | - | - |
| | **PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS** | | | 88.28 | | 66.21 | | 22.07 | | 88.28 | | 88.28 | | |
| 1 | Pengadaan Tiang PJUTS | Bh | 28.00 | 26.33 | 21.00 | 19.75 | 7.00 | 6.58 | 28.00 | 26.33 | 28.00 | 26.33 | - | - |
| 2 | Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda | Set | 56.00 | 61.95 | 42.00 | 46.46 | 14.00 | 15.49 | 56.00 | 61.95 | 56.00 | 61.95 | - | - |
| | **PEKERJAAN PEMASANGAN** | | | 2.25 | | - | | 2.25 | | 2.25 | | 1.12 | | |
| 1 | Jasa Pemasangan Tiang PJUTS | Titik/Ls | 28.00 | 0.79 | - | - | 28.00 | 0.79 | 28.00 | 0.79 | 14.00 | 0.39 | 14.00 | 0.39 |
| 2 | Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi | Ls | 56.00 | 1.24 | - | - | 56.00 | 1.24 | 56.00 | 1.24 | 28.00 | 0.62 | 28.00 | 0.62 |
| 3 | Pemasangan Stiker Tiang | Bh | 28.00 | 0.22 | - | - | 28.00 | 0.22 | 28.00 | 0.22 | 14.00 | 0.11 | 14.00 | 0.11 |
| | JUMLAH | | | 100.00 | | 75.07 | | 24.93 | | 100.00 | | 98.70 | | 1.30 |

| Disetujui Oleh : | Dipriksa Oleh : | Dibuat oleh : |
|---|---|---|
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | KONSULTAN PENGAWAS | KONTRAKTOR PELAKSANA |
| DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | CV. ARTHA JASA CONSULTANT | CV. ANADO RAUNO |
| GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | JUADRIANTO SALLAO', ST. | TARMANSYAH |
| NIP. 19791117 201004 1 002 | Inspektor | Pelaksana |

# TIME SCHEDULE

**Pekerjaan** : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 28 tiang

**Lokasi** : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

**Tahun Anggaran** : 2023

**Waktu Pelaksana** : 90 (Sembilan Puluh ) Hari Kalender

**Periode : Bulan Ke 3**

| NO | URAIAN PEKERJAAN | BOBOT (%) | REN/REAL | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | | | | | KET (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BULAN I | | | | | BULAN II | | | | BULAN III | | | | |
| | | | | MG.1 | MG.2 | MG.3 | MG.4 | MG.5 | MG.6 | MG.7 | MG.8 | MG.9 | MG.10 | MG.11 | MG.12 | MG.13 | |
| I | PEKERJAAN PENDAHULUAN | 4.06 | RENCANA | 1.98 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| | | | REALISASI | - | 2.01 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | - | |
| II | PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI | 5.41 | RENCANA | - | 0.98 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | - | 0.56 | 0.56 | - | - | - | |
| | | | REALISASI | - | - | 0.98 | 1.14 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.56 | - | - | - | | |
| III | PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS | 88.28 | RENCANA | - | - | - | - | - | - | - | 22.07 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | - | - | |
| | | | REALISASI | - | - | - | - | - | - | 22.07 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | - | - | | |
| IV | PEKERJAAN PEMASANGAN | 2.25 | RENCANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.12 | 1.12 | |
| | | | REALISASI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.12 | 1.12 | | |
| JUMLAH BOBOT PEKERJAAN | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RENCANA | | | 1.98 | 1.15 | 0.65 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | 22.24 | 1.30 | 1.30 | |
| | KUMULATIF RENC | | | 1.98 | 3.13 | 3.78 | 4.52 | 5.26 | 6.00 | 6.74 | 29.54 | 52.35 | 75.16 | 97.40 | 98.70 | 100.00 | Rencana |
| | REALISASI | | | 0.00 | 2.01 | 1.18 | 1.35 | 0.66 | 0.86 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.28 | 1.33 | 1.33 | | |
| | KUMULATIF REAL | | | - | 2.01 | 3.19 | 4.54 | 5.40 | 6.26 | 29.20 | 52.13 | 75.07 | 97.34 | 98.67 | 100.00 | | Realisasi |
| | DEVIASI | | | (1.98) | (1.12) | (0.59) | 0.02 | 0.14 | 0.27 | 22.46 | 22.59 | 22.71 | 22.18 | 1.27 | 1.30 | | |




Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 19791117 201004 1 002

Dipriksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ARTHA JASA CONSULTANT

JUADRIANTO SALLAO', ST.
Inspektor

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. ANADO RAUNO

TARMANSYAH
Pelaksana

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. ANADO RAUNO

**LAPORAN MINGGUAN**
**Periode :**
**31 Agustus 2023 s/d 18 Nopember 2023**

# KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. ANADO RAUNG

LAPORAN MINGGUAN
MINGGU KE 1 - MINGGU KE 5

ONTRAKTOR PELAKSANA :

V. ANADO RAUNO

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

## DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln. Raya Samabusa Bawah - PPI sanoba- Nabire 98816

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. ARTHA JASA CONSULTANT

***LAPORAN MINGGUAN***

***KE-*** 1

aan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 28 tiang
: Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Anggaran : 2023

PERIODE : 31 AGUSTUS S/D 02 SEPTEMBER 2023

| URAIAN PEKERJAAN | SAT | KONTRAK | | REALISASI S/D MINGGU LALU | | REALISASI MINGGU INI | | REALISASI S/D MINGGU INI | | RENCANA KOMULATIF | | DEVIASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % |
| **EKERJAAN PENDAHULUAN** | | | 4.06 | | - | | - | | - | | 1.98 | | |
| Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas | Ls | 1.00 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.01 | (0.08) | (0.01) |
| Dokumentasi/Administrasi | Ls | 1.00 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.05 | (0.08) | (0.05) |
| Biaya Mobilisasi | Ls | 1.00 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.80 | (1.00) | (1.80) |
| Biaya Penerapan SMKK | Ls | 1.00 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.12 | (0.08) | (0.12) |
| **EKERJAAN TANAH DAN PONDASI** | | | 5.41 | | - | | - | | - | | - | | |
| Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank | M' | 28.00 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pek. Galian Tanah Keras | M3 | 8.75 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian | M3 | 2.63 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi | M3 | 0.35 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200) | M3 | 8.40 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pek. Pembesian Besi Polos | M3 | 406.57 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pekerjaan Bekisting Pondasi | M2 | 5.60 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS** | | | 88.28 | | - | | - | | - | | - | | |
| Pengadaan Tiang PJUTS | Bh | 28.00 | 26.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda | Set | 56.00 | 61.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **EKERJAAN PEMASANGAN** | | | 2.25 | | - | | - | | - | | - | | |
| Jasa Pemasangan Tiang PJUTS | Titik/Ls | 28.00 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi | Ls | 56.00 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pemasangan Stiker Tiang | Bh | 28.00 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | | 100.00 | | - | | - | | - | | 1.98 | | (1.98) |

| Disetujui Oleh : | Dipriksa Oleh : | Dibuat oleh : |
|---|---|---|
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | KONSULTAN PENGAWAS | KONTRAKTOR PELAKSANA |
| DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | CV. ARTHA JASA CONSULTANT | CV. ANADO RAUNO |
| GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | JUADRIANTO SALLAO', ST. | TARMANSYAH |
| NIP. 19791117 201004 1 002 | Inspektor | Pelaksana |

ITRAKTOR PELAKSANA :

ANADO RAUNO

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

## DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : jln. Raya Samabusa Bawah - PPI sanoba- Nabire 98816

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. ARTHA JASA CONSULTANT

**LAPORAN MINGGUAN**

**KE- 2**

an : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 28 tiang
: Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

nggaran : 2023

PERIODE : 04 SEPTEMBER S/D 09 SEPTEMBER 2023

| URAIAN PEKERJAAN | SAT | KONTRAK | | REALISASI S/D MINGGU LALU | | REALISASI MINGGU INI | | REALISASI S/D MINGGU INI | | RENCANA KOMULATIF | | DEVIASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % |
| **EKERJAAN PENDAHULUAN** | | | 4.06 | | - | | 2.01 | | 2.01 | | 2.15 | | |
| Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas | Ls | 1.00 | 0.13 | - | - | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | (0.06) | (0.01) |
| Dokumentasi/Administrasi | Ls | 1.00 | 0.63 | - | - | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | 0.10 | (0.06) | (0.04) |
| Biaya Mobilisasi | Ls | 1.00 | 1.80 | - | - | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - |
| Biaya Penerapan SMKK | Ls | 1.00 | 1.50 | - | - | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | (0.06) | (0.09) |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| **EKERJAAN TANAH DAN PONDASI** | | | 5.41 | | - | | - | | - | | 0.98 | | |
| Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank | M' | 28.00 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | 28.00 | 0.51 | (28.00) | (0.51) |
| Pek. Galian Tanah Keras | M3 | 8.75 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | 4.38 | 0.47 | (4.38) | (0.47) |
| Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian | M3 | 2.63 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi | M3 | 0.35 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200) | M3 | 8.40 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pek. Pembesian Besi Polos | M3 | 406.57 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pekerjaan Bekisting Pondasi | M2 | 5.60 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS** | | | 88.28 | | - | | - | | - | | - | | |
| Pengadaan Tiang PJUTS | Bh | 28.00 | 26.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda | Set | 56.00 | 61.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **EKERJAAN PEMASANGAN** | | | 2.25 | | - | | - | | - | | - | | |
| Jasa Pemasangan Tiang PJUTS | Titik/Ls | 28.00 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi | Ls | 56.00 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pemasangan Stiker Tiang | Bh | 28.00 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | | 100.00 | | - | | 2.01 | | 2.01 | | 3.13 | | (1.12) |

| Disetujui Oleh : | Dipriksa Oleh : | Dibuat oleh : |
|---|---|---|
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | KONSULTAN PENGAWAS | KONTRAKTOR PELAKSANA |
| DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | CV. ARTHA JASA CONSULTANT | CV. ANADO RAUNO |
| GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | JUADRIANTO SALLAO', ST. | TARMANSYAH |
| NIP. 19791117 201004 1 002 | Inspektor | Pelaksana |

TRAKTOR PELAKSANA :

ANADO RAUNO

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

## DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alcmat : Jln. Raya Samabusa Bawah - PPI sanoba- Nabire 98816

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. ARTHA JASA CONSULTANT

**LAPORAN MINGGUAN**

n : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 28 titng

: Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

nggaran : 2023

KE- 3

PERIODE : 11 SEPTEMBER S/D 16 SEPTEMBER 2023

| URAIAN PEKERJAAN | SAT | KONTRAK | | REALISASI S/D MINGGU LALU | | REALISASI MINGGU INI | | REALISASI S/D MINGGU INI | | RENCANA KOMULATIF | | DEVIASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % |
| **KERJAAN PENDAHULUAN** | | | 4.06 | | 2.01 | | 0.21 | | 2.21 | | 2.32 | | |
| Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas | Ls | 1.00 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | (0.05) | (0.01) |
| Dokumentasi/Administrasi | Ls | 1.00 | 0.63 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.18 | 0.11 | 0.23 | 0.14 | (0.05) | (0.03) |
| Biaya Mobilisasi | Ls | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - |
| Biaya Penerapan SMKK | Ls | 1.00 | 1.50 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.27 | 0.23 | 0.35 | (0.05) | (0.07) |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| **KERJAAN TANAH DAN PONDASI** | | | 5.41 | | - | | 0.98 | | 0.98 | | 1.46 | | |
| Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank | M' | 28.00 | 0.51 | - | - | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - |
| Pek. Galian Tanah Keras | M3 | 8.75 | 0.94 | - | - | 4.38 | 0.47 | 4.38 | 0.47 | 8.75 | 0.94 | (4.38) | (0.47) |
| Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian | M3 | 2.63 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi | M3 | 0.35 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0.01 | (0.35) | (0.01) |
| Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200) | M3 | 8.40 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pek. Pembesian Besi Polos | M3 | 406.57 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pekerjaan Bekisting Pondasi | M2 | 5.60 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **NGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS** | | | 88.28 | | - | | - | | - | | - | | |
| Pengadaan Tiang PJUTS | Bh | 28.00 | 26.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda | Set | 56.00 | 61.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **KERJAAN PEMASANGAN** | | | 2.25 | | - | | - | | - | | - | | |
| Jasa Pemasangan Tiang PJUTS | Titik/Ls | 28.00 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi | Ls | 56.00 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pemasangan Stiker Tiang | Bh | 28.00 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | | 100.00 | | 2.01 | | 1.18 | | 3.19 | | 3.78 | | (0.59) |

Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.SI
NIP. 19791117 201004 1 002

Dipriksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ARTHA JASA CONSULTANT

JUADRIANTO SALLAO', ST.
Inspektor

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. ANADO RAUNO

TARMANSYAH
Pelaksana

ITRAKTOR PELAKSANA :

ANADO RAUNO

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

## DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln. Raya Samabusa Bawah - PPI sanoba- Nabire 98816

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. ARTHA JASA CONSULTANT

***LAPORAN MINGGUAN***

***KE- 4***

an : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 28 tiang
: Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

nggaran : 2023

PERIODE : 18 SEPTEMBER S/D 23 SEPTEMBER 2023

| URAIAN PEKERJAAN | SAT | KONTRAK | | REALISASI S/D MINGGU LALU | | REALISASI MINGGU INI | | REALISASI S/D MINGGU INI | | RENCANA KOMULATIF | | DEVIASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % |
| **EKERJAAN PENDAHULUAN** | | | 4.06 | | 2.21 | | 0.21 | | 2.42 | | 2.50 | | |
| Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas | Ls | 1.00 | 0.13 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.27 | 0.04 | 0.31 | 0.04 | (0.03) | (0.00) |
| Dokumentasi/Administrasi | Ls | 1.00 | 0.63 | 0.18 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.27 | 0.17 | 0.31 | 0.19 | (0.03) | (0.02) |
| Biaya Mobilisasi | Ls | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - |
| Biaya Penerapan SMKK | Ls | 1.00 | 1.50 | 0.18 | 0.27 | 0.09 | 0.14 | 0.27 | 0.41 | 0.31 | 0.46 | (0.03) | (0.05) |
| **EKERJAAN TANAH DAN PONDASI** | | | 5.41 | | 0.98 | | 1.14 | | 2.12 | | 2.03 | | |
| Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank | M' | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - |
| Pek. Galian Tanah Keras | M3 | 8.75 | 0.94 | 4.38 | 0.47 | 4.38 | 0.47 | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | - | - |
| Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian | M3 | 2.53 | 0.04 | - | - | 0.44 | 0.01 | 0.44 | 0.01 | 0.38 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi | M3 | 0.35 | 0.01 | - | - | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | - | - |
| Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200) | M3 | 8.40 | 2.12 | - | - | 1.40 | 0.35 | 1.40 | 0.35 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 0.05 |
| Pek. Pembesian Besi Polos | M3 | 406.57 | 1.44 | - | - | 67.76 | 0.24 | 67.76 | 0.24 | 58.08 | 0.21 | 9.68 | 0.03 |
| Pekerjaan Bekisting Pondasi | M2 | 5.50 | 0.36 | - | - | 0.93 | 0.06 | 0.93 | 0.06 | 0.80 | 0.05 | 0.13 | 0.01 |
| **ENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS** | | | 88.28 | | - | | - | | - | | - | | |
| Pengadaan Tiang PJUTS | Bh | 28.00 | 26.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda | Set | 56.00 | 61.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **EKERJAAN PEMASANGAN** | | | 2.25 | | - | | - | | - | | - | | |
| Jasa Pemasangan Tiang PJUTS | Titik/Ls | 28.00 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi | Ls | 56.00 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pemasangan Stiker Tiang | Bh | 28.00 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | | 100.00 | | 3.19 | | 1.35 | | 4.54 | | 4.52 | | 0.02 |

Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 19791117 201004 1 002

Dipriksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ARTHA JASA CONSULTANT

JUADRIANTO SALLAO', ST.
Inspektor

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. ANADO RAUNO

TARMANSYAH
Pelaksana

NTRAKTOR PELAKSANA :

'. ANADO RAUNO

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

## DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : jln. Raya Samabusa Bawah - PPI sanoba- Nabire 98816 ,

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. ARTHA JASA CONSULTANT

*LAPORAN MINGGUAN*

*KE- 5*

an : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 28 tiang
: Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Anggaran : 2023

PERIODE : 25 SEPTEMBER S/D 30 SEPTEMBER 2023

| URAIAN PEKERJAAN | SAT | KONTRAK | | REALISASI S/D MINGGU LALU | | REALISASI MINGGU INI | | REALISASI S/D MINGGU INI | | RENCANA KOMULATIF | | DEVIASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % |
| **EKERJAAN PENDAHULUAN** | | | 4.06 | | 2.42 | | 0.21 | | 2.62 | | 2.67 | | |
| Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas | Ls | 1.00 | 0.13 | 0.27 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.36 | 0.05 | 0.38 | 0.05 | (0.02) | (0.00) |
| Dokumentasi/Administrasi | Ls | 1.00 | 0.63 | 0.27 | 0.17 | 0.09 | 0.06 | 0.36 | 0.23 | 0.38 | 0.24 | (0.02) | (0.01) |
| Biaya Mobilisasi | Ls | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - |
| Biaya Penerapan SMKK | Ls | 1.00 | 1.50 | 0.27 | 0.41 | 0.09 | 0.14 | 0.36 | 0.54 | 0.38 | 0.58 | (0.02) | (0.03) |
| **EKERJAAN TANAH DAN PONDASI** | | | 5.41 | | 2.12 | | 0.66 | | 2.78 | | 2.59 | | |
| Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank | M' | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - |
| Pek. Galian Tanah Keras | M3 | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | - | - | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | - | - |
| Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian | M3 | 2.63 | 0.04 | 0.44 | 0.01 | 0.44 | 0.01 | 0.88 | 0.01 | 0.75 | 0.01 | 0.13 | 0.00 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi | M3 | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | - | - | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | - | - |
| Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200) | M3 | 8.40 | 2.12 | 1.40 | 0.35 | 1.40 | 0.35 | 2.80 | 0.71 | 2.40 | 0.61 | 0.40 | 0.10 |
| Pek. Pembesian Besi Polos | M3 | 406.57 | 1.44 | 67.76 | 0.24 | 67.76 | 0.24 | 135.52 | 0.48 | 116.16 | 0.41 | 19.36 | 0.07 |
| Pekerjaan Bekisting Pondasi | M2 | 5.60 | 0.36 | 0.93 | 0.06 | 0.93 | 0.06 | 1.87 | 0.12 | 1.60 | 0.10 | 0.27 | 0.02 |
| **ENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS** | | | 88.28 | | - | | - | | - | | - | | |
| Pengadaan Tiang PJUTS | Bh | 28.00 | 26.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda | Set | 56.00 | 61.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **EKERJAAN PEMASANGAN** | | | 2.25 | | - | | - | | - | | - | | |
| Jasa Pemasangan Tiang PJUTS | Trik/Ls | 28.00 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi | Ls | 56.00 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pemasangan Stiker Tiang | Bh | 28.00 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | | 100.00 | | 4.54 | | 0.86 | | 5.40 | | 5.26 | | 0.14 |

| Disetujui Oleh : | Dipriksa Oleh : | Dibuat oleh : |
|---|---|---|
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | KONSULTAN PENGAWAS | KONTRAKTOR PELAKSANA |
| DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | CV. ARTHA JASA CONSULTANT | CV. ANADO RAUNO |
| GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | JUADRIANTO SALLAO', ST. | TARMANSYAH |
| NIP. 19791117 201004 1 002 | Inspektor | Pelaksana |

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. ANADO RAUNO

LAPORAN MINGGUAN
MINGGU KE 6 - MINGGU KE 9

KONTRAKTOR PELAKSANA :

CV. ANADO RAUNO

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

## DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln. Raya Samabusa Bawah - PPI sanoba- Nabire 98816

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. ARTHA JASA CONSULTANT

**LAPORAN MINGGUAN**

**KE- 6**

erjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 28 tiang

asi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

un Anggaran : 2023

PERIODE : 02 OKTOBER S/D 07 OKTOBER 2023

| URAIAN PEKERJAAN | SAT | KONTRAK | | REALISASI S/D MINGGU LALU | | REALISASI MINGGU INI | | REALISASI S/D MINGGU INI | | RENCANA KOMULATIF | | DEVIASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % |
| **PEKERJAAN PENDAHULUAN** | | | 4.06 | | 2.62 | | 0.21 | | 2.83 | | 2.84 | | |
| Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas | Ls | 1.00 | 0.13 | 0.36 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.45 | 0.06 | 0.46 | 0.06 | (0.01) | (0.00) |
| Dokumentasi/Administrasi | Ls | 1.00 | 0.63 | 0.36 | 0.23 | 0.09 | 0.06 | 0.45 | 0.28 | 0.46 | 0.29 | (0.01) | (0.00) |
| Biaya Mobilisasi | Ls | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - |
| Biaya Penerapan SMKK | Ls | 1.00 | 1.50 | 0.36 | 0.54 | 0.09 | 0.14 | 0.45 | 0.68 | 0.46 | 0.69 | (0.01) | (0.01) |
| **PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI** | | | 5.41 | | 2.78 | | 0.66 | | 3.44 | | 3.15 | | |
| Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank | M' | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - |
| Pek. Galian Tanah Keras | M3 | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | - | - | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | - | - |
| Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian | M3 | 2.63 | 0.04 | 0.83 | 0.01 | 0.44 | 0.01 | 1.32 | 0.02 | 1.13 | 0.02 | 0.19 | 0.00 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi | M3 | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | - | - | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | - | - |
| Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200) | M3 | 8.40 | 2.12 | 2.80 | 0.71 | 1.40 | 0.35 | 4.20 | 1.06 | 3.60 | 0.91 | 0.60 | 0.15 |
| Pek. Pembesian Besi Polos | M3 | 406.57 | 1.44 | 135.52 | 0.48 | 67.76 | 0.24 | 203.29 | 0.72 | 174.24 | 0.62 | 29.04 | 0.10 |
| Pekerjaan Bekisting Pondasi | M2 | 5.60 | 0.36 | 1.87 | 0.12 | 0.93 | 0.06 | 2.80 | 0.18 | 2.40 | 0.15 | 0.40 | 0.03 |
| **PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS** | | | 88.28 | | - | | - | | - | | - | | |
| Pengadaan Tiang PJUTS | Bh | 28.00 | 26.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda | Set | 56.00 | 61.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **PEKERJAAN PEMASANGAN** | | | 2.25 | | - | | - | | - | | - | | |
| Jasa Pemasangan Tiang PJUTS | Titik/Ls | 28.00 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi | Ls | 56.00 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pemasangan Stiker Tiang | Bh | 28.00 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **JUMLAH** | | | 100.00 | | 5.40 | | 0.86 | | 6.26 | | 6.00 | | 0.27 |

| Disetujui Oleh : | Dipriksa Oleh : | Dibuat oleh : |
|---|---|---|
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | KONSULTAN PENGAWAS | KONTRAKTOR PELAKSANA |
| DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | CV. ARTHA JASA CONSULTANT | CV. ANADO RAUNO |
| GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | JUADRIANTO SALLAO', ST. | TARMANSYAH |
| NIP. 19791117 201004 1 002 | Inspektor | Pelaksana |

KONTRAKTOR PELAKSANA :

CV. ANADO RAUNO

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

## DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alcmat : jln. Raya Samabusa Bawah - PPI sanoba- Nabire 98816

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. ARTHA JASA CONSULTANT

***LAPORAN MINGGUAN***

***KE- 7***

erjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 28 tiang

si : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

n Anggaran : 2023

PERIODE : 09 OKTOBER S/D 14 OKTOBER 2023

| URAIAN PEKERJAAN | SAT | KONTRAK | | REALISASI S/D MINGGU LALU | | REALISASI MINGGU INI | | REALISASI S/D MINGGU INI | | RENCANA KOMULATIF | | DEVIASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % |
| **PEKERJAAN PENDAHULUAN** | | | 4.06 | | 2.83 | | 0.21 | | 3.03 | | 3.02 | | |
| Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas | Ls | 1.00 | 0.13 | 0.45 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.55 | 0.07 | 0.54 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
| Dokumentasi/Administrasi | Ls | 1.00 | 0.63 | 0.45 | 0.28 | 0.09 | 0.06 | 0.55 | 0.34 | 0.54 | 0.34 | 0.01 | 0.00 |
| Biaya Mobilisasi | Ls | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - |
| Biaya Penerapan SMKK | Ls | 1.00 | 1.50 | 0.45 | 0.68 | 0.09 | 0.14 | 0.55 | 0.82 | 0.54 | 0.81 | 0.01 | 0.01 |
| **PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI** | | | 5.41 | | 3.44 | | 0.66 | | 4.09 | | 3.72 | | |
| Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank | M' | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - |
| Pek. Galian Tanah Keras | M3 | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | - | - | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | - | - |
| Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian | M3 | 2.63 | 0.04 | 1.32 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 1.75 | 0.03 | 1.50 | 0.02 | 0.25 | 0.00 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi | M3 | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | - | - | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | - | - |
| Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200) | M3 | 8.40 | 2.12 | 4.20 | 1.06 | 1.40 | 0.35 | 5.60 | 1.41 | 4.80 | 1.21 | 0.80 | 0.20 |
| Pek. Pembesian Besi Polos | M3 | 406.57 | 1.44 | 203.29 | 0.72 | 67.76 | 0.24 | 271.05 | 0.96 | 232.33 | 0.82 | 38.72 | 0.14 |
| Pekerjaan Bekisting Pondasi | M2 | 5.60 | 0.36 | 2.80 | 0.18 | 0.93 | 0.06 | 3.73 | 0.24 | 3.20 | 0.20 | 0.53 | 0.03 |
| **PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS** | | | 88.28 | | - | | 22.07 | | 22.07 | | - | | |
| Pengadaan Tiang PJUTS | Bh | 28.00 | 26.33 | - | - | 7.00 | 6.58 | 7.00 | 6.58 | - | - | 7.00 | 6.58 |
| Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda | Set | 56.00 | 61.95 | - | - | 14.00 | 15.49 | 14.00 | 15.49 | - | - | 14.00 | 15.49 |
| **PEKERJAAN PEMASANGAN** | | | 2.25 | | - | | - | | - | | - | | |
| Jasa Pemasangan Tiang PJUTS | Titik/Ls | 28.00 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi | Ls | 56.00 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pemasangan Stiker Tiang | Bh | 28.00 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | | 100.00 | | 6.26 | | 22.93 | | 29.20 | | 6.74 | | 22.46 |

Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 19791117 201004 1 002

Dipriksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ARTHA JASA CONSULTANT

JUADRIANTO SALLAO', ST.
Inspektor

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. ANADO RAUNO

TARMANSYAH
Pelaksana

ONTRAKTOR PELAKSANA :

V. ANADO RAUNO

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

## DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln. Raya Samabusa Bawah - PPI sanoba- Nabire 98816

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. ARTHA JASA CONSULTANT

***LAPORAN MINGGUAN***

*KE- 8*

aan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 28 tiang
; Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Anggaran : 2023

PERIODE : 16 OKTOBER S/D 21 OKTOBER 2023

| URAIAN PEKERJAAN | SAT | KONTRAK | | REALISASI S/D MINGGU LALU | | REALISASI MINGGU INI | | REALISASI S/D MINGGU INI | | RENCANA KOMULATIF | | DEVIASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % |
| **PEKERJAAN PENDAHULUAN** | | | 4.06 | | 3.03 | | 0.21 | | 3.24 | | 3.19 | | |
| Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas | Ls | 1.00 | 0.13 | 0.55 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.64 | 0.08 | 0.62 | 0.08 | 0.02 | 0.00 |
| Dokumentasi/Administrasi | Ls | 1.00 | 0.63 | 0.55 | 0.34 | 0.09 | 0.06 | 0.64 | 0.40 | 0.62 | 0.39 | 0.02 | 0.01 |
| Biaya Mobilisasi | Ls | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - |
| Biaya Penerapan SMKK | Ls | 1.00 | 1.50 | 0.55 | 0.82 | 0.09 | 0.14 | 0.64 | 0.95 | 0.62 | 0.92 | 0.02 | 0.03 |
| **PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI** | | | 5.41 | | 4.09 | | 0.66 | | 4.75 | | 4.28 | | |
| Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank | M' | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - |
| Pek. Galian Tanah Keras | M3 | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | - | - | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | - | - |
| Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian | M3 | 2.63 | 0.04 | 1.75 | 0.03 | 0.44 | 0.01 | 2.19 | 0.03 | 1.88 | 0.03 | 0.31 | 0.00 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi | M3 | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | - | - | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | - | - |
| Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200) | M3 | 8.40 | 2.12 | 5.60 | 1.41 | 1.40 | 0.35 | 7.00 | 1.77 | 6.00 | 1.51 | 1.00 | 0.25 |
| Pek. Pembesian Besi Polos | M3 | 406.57 | 1.44 | 271.05 | 0.96 | 67.76 | 0.24 | 338.81 | 1.20 | 290.41 | 1.03 | 48.40 | 0.17 |
| Pekerjaan Bekisting Pondasi | M2 | 5.60 | 0.36 | 3.73 | 0.24 | 0.93 | 0.06 | 4.67 | 0.30 | 4.00 | 0.25 | 0.67 | 0.04 |
| **PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS** | | | 88.28 | | 22.07 | | 22.07 | | 44.14 | | 22.07 | | |
| Pengadaan Tiang PJUTS | Bh | 28.00 | 26.33 | 7.00 | 6.58 | 7.00 | 6.58 | 14.00 | 13.17 | 7.00 | 6.58 | 7.00 | 6.58 |
| Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda | Set | 56.00 | 61.95 | 14.00 | 15.49 | 14.00 | 15.49 | 28.00 | 30.98 | 14.00 | 15.49 | 14.00 | 15.49 |
| **PEKERJAAN PEMASANGAN** | | | 2.25 | | - | | - | | - | | - | | |
| Jasa Pemasangan Tiang PJUTS | Titik/Ls | 28.00 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi | Ls | 56.00 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pemasangan Stiker Tiang | Bh | 28.00 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | | 100.00 | | 29.20 | | 22.93 | | 52.13 | | 29.54 | | 22.59 |

Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 19791117 201004 1 002

Dipriksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ARTHA JASA CONSULTANT

ARTHA

JUADRIANTO SALLAO', ST.
Inspektor

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. ANADO RAUNO

TARMANSYAH
Pelaksana

ONTRAKTOR PELAKSANA :

V. ANADO RAUNO

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

## DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : jln. Raya Samabusa Bawah - PPI sanoba- Nabire 98816

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. ARTHA JASA CONSULTANT

*LAPORAN MINGGUAN*

aan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 28 tiang

: Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Anggaran 2023

*KE- 9*

PERIODE : 23 OKTOBER S/D 28 OKTOBER 2023

| URAIAN PEKERJAAN | SAT | KONTRAK | | REALISASI S/D MINGGU LALU | | REALISASI MINGGU INI | | REALISASI S/D MINGGU INI | | RENCANA KOMULATIF | | DEVIASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % |
| **PEKERJAAN PENDAHULUAN** | | | 4.06 | | 3.24 | | 0.21 | | 3.44 | | 3.36 | | |
| Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas | Ls | 1.00 | 0.13 | 0.64 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.73 | 0.09 | 0.69 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
| Dokumentasi/Administrasi | Ls | 1.00 | 0.63 | 0.64 | 0.40 | 0.09 | 0.06 | 0.73 | 0.46 | 0.69 | 0.43 | 0.03 | 0.02 |
| Biaya Mobilisasi | Ls | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - |
| Biaya Penerapan SMKK | Ls | 1.00 | 1.50 | 0.64 | 0.95 | 0.09 | 0.14 | 0.73 | 1.09 | 0.69 | 1.04 | 0.03 | 0.05 |
| **PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI** | | | 5.41 | | 4.75 | | 0.66 | | 5.41 | | 4.85 | | |
| Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank | M' | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - |
| Pek. Galian Tanah Keras | M3 | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | - | - | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | - | - |
| Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian | M3 | 2.63 | 0.04 | 2.19 | 0.03 | 0.44 | 0.01 | 2.63 | 0.04 | 2.25 | 0.03 | 0.38 | 0.01 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi | M3 | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | - | - | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | - | - |
| Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200) | M3 | 8.40 | 2.12 | 7.00 | 1.77 | 1.40 | 0.35 | 8.40 | 2.12 | 7.20 | 1.82 | 1.20 | 0.30 |
| Pek. Pembesian Besi Polos | M3 | 406.57 | 1.44 | 338.81 | 1.20 | 67.76 | 0.24 | 406.57 | 1.44 | 348.49 | 1.23 | 58.08 | 0.21 |
| Pekerjaan Bekisting Pondasi | M2 | 5.60 | 0.36 | 4.67 | 0.30 | 0.93 | 0.06 | 5.60 | 0.36 | 4.80 | 0.31 | 0.80 | 0.05 |
| **PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS** | | | 88.28 | | 44.14 | | 22.07 | | 66.21 | | 44.14 | | |
| Pengadaan Tiang PJUTS | Bh | 28.00 | 26.33 | 14.00 | 13.17 | 7.00 | 6.58 | 21.00 | 19.75 | 14.00 | 13.17 | 7.00 | 6.58 |
| Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda | Set | 56.00 | 61.95 | 28.00 | 30.98 | 14.00 | 15.49 | 42.00 | 46.46 | 28.00 | 30.98 | 14.00 | 15.49 |
| **PEKERJAAN PEMASANGAN** | | | 2.25 | | - | | - | | - | | - | | |
| Jasa Pemasangan Tiang PJUTS | Titik/Ls | 28.00 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi | Ls | 56.00 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pemasangan Stiker Tiang | Bh | 28.00 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **JUMLAH** | | | 100.00 | | 52.13 | | 22.93 | | 75.07 | | 52.35 | | 22.71 |

Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si

NIP. 19791117 201004 1 002

Dipriksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ARTHA JASA CONSULTANT

JUADRIANTO SALLAO', ST.

Inspektor

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. ANADO RAUNO

TARMANSYAH

Pelaksana

# KONTRAKTOR PELAKSANA

**CV. ANADO RAUNO**

LAPORAN MINGGUAN
MINGGU KE 10 - MINGGU KE 12

ONTRAKTOR PELAKSANA :

V. ANADO RAUNO

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

## DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln. Raya Samabusa Bawah - PPI sanoba- Nabire 98816

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. ARTHA JASA CONSULTANT

**LAPORAN MINGGUAN**

KE- 10

aan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 28 tiang
: Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Anggaran : 2023

PERIODE : 30 OKTOBER S/D 04 NOPEMBER 2023

| URAIAN PEKERJAAN | SAT | KONTRAK | | REALISASI S/D MINGGU LALU | | REALISASI MINGGU INI | | REALISASI S/D MINGGU INI | | RENCANA KOMULATIF | | DEVIASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % |
| **PEKERJAAN PENDAHULUAN** | | | 4.06 | | 3.44 | | 0.21 | | 3.65 | | 3.54 | | |
| Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas | Ls | 1.00 | 0.13 | 0.73 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.82 | 0.11 | 0.77 | 0.10 | 0.05 | 0.01 |
| Dokumentasi/Administrasi | Ls | 1.00 | 0.63 | 0.73 | 0.46 | 0.09 | 0.06 | 0.82 | 0.51 | 0.77 | 0.48 | 0.05 | 0.03 |
| Biaya Mobilisasi | Ls | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - |
| Biaya Penerapan SMKK | Ls | 1.00 | 1.50 | 0.73 | 1.09 | 0.09 | 0.14 | 0.82 | 1.23 | 0.77 | 1.15 | 0.05 | 0.07 |
| **PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI** | | | 5.41 | | 5.41 | | - | | 5.41 | | 5.41 | | |
| Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank | M' | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - |
| Pek. Gallan Tanah Keras | M3 | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | - | - | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | - | - |
| Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian | M3 | 2.63 | 0.04 | 2.63 | 0.04 | - | - | 2.63 | 0.04 | 2.63 | 0.04 | - | - |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi | M3 | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | - | - | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | - | - |
| Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200) | M3 | 8.40 | 2.12 | 8.40 | 2.12 | - | - | 8.40 | 2.12 | 8.40 | 2.12 | - | - |
| Pek. Pembesian Besi Polos | M3 | 406.57 | 1.44 | 406.57 | 1.44 | - | - | 406.57 | 1.44 | 406.57 | 1.44 | - | - |
| Pekerjaan Bekisting Pondasi | M2 | 5.60 | 0.36 | 5.60 | 0.36 | - | - | 5.60 | 0.36 | 5.60 | 0.36 | - | - |
| **PENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS** | | | 88.28 | | 66.21 | | 22.07 | | 88.28 | | 66.21 | | |
| Pengadaan Tiang PJUTS | Bh | 28.00 | 26.33 | 21.00 | 19.75 | 7.00 | 6.58 | 28.00 | 26.33 | 21.00 | 19.75 | 7.00 | 6.58 |
| Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda | Set | 56.00 | 61.95 | 42.00 | 46.46 | 14.00 | 15.49 | 56.00 | 61.95 | 42.00 | 46.46 | 14.00 | 15.49 |
| **PEKERJAAN PEMASANGAN** | | | 2.25 | | - | | - | | - | | - | | |
| Jasa Pemasangan Tiang PJUTS | Titik/Ls | 28.00 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi | Ls | 56.00 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pemasangan Stiker Tiang | Bh | 28.00 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | | 100.00 | | 75.07 | | 22.28 | | 97.34 | | 75.16 | | 22.18 |

| Disetujui Oleh : | Dipriksa Oleh : | Dibuat oleh : |
|---|---|---|
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | KONSULTAN PENGAWAS | KONTRAKTOR PELAKSANA |
| DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | CV. ARTHA JASA CONSULTANT | CV. ANADO RAUNO |
| GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | JUADRIANTO SALLAO', ST. | TARMANSYAH |
| NIP. 19791117 201004 1 002 | Inspektor | Pelaksana |

ONTRAKTOR PELAKSANA :

V. ANADO RAUNO

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

## DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. ARTHA JASA CONSULTANT

***LAPORAN MINGGUAN***

*KE- 11*

aan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 28 titng

: Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Anggaran : 2023

PERIODE : 06 NOPEMBER S/D 11 NOPEMBER 2023

| URAIAN PEKERJAAN | SAT | KONTRAK | | REALISASI S/D MINGGU LALU | | REALISASI MINGGU INI | | REALISASI S/D MINGGU INI | | RENCANA KOMULATIF | | DEVIASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % |
| **EKERJAAN PENDAHULUAN** | | | 4.06 | | 3.65 | | 0.21 | | 3.85 | | 3.71 | | |
| Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas | Ls | 1.00 | 0.13 | 0.82 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.91 | 0.12 | 0.85 | 0.11 | 0.06 | 0.01 |
| Dokumentasi/Administrasi | Ls | 1.00 | 0.63 | 0.82 | 0.51 | 0.09 | 0.06 | 0.91 | 0.57 | 0.85 | 0.53 | 0.06 | 0.04 |
| Biaya Mobilisasi | Ls | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - |
| Biaya Penerapan SMKK | Ls | 1.00 | 1.50 | 0.82 | 1.23 | 0.09 | 0.14 | 0.91 | 1.36 | 0.85 | 1.27 | 0.06 | 0.09 |
| **EKERJAAN TANAH DAN PONDASI** | | | 5.41 | | 5.41 | | - | | 5.41 | | 5.41 | | |
| Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank | M' | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - |
| Pek. Galian Tanah Keras | M3 | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | - | - | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | - | - |
| Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian | M3 | 2.63 | 0.04 | 2.63 | 0.04 | - | - | 2.63 | 0.04 | 2.63 | 0.04 | - | - |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi | M3 | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | - | - | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | - | - |
| Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200) | M3 | 8.40 | 2.12 | 8.40 | 2.12 | - | - | 8.40 | 2.12 | 8.40 | 2.12 | - | - |
| Pek. Pembesian Besi Polos | M3 | 406.57 | 1.44 | 406.57 | 1.44 | - | - | 406.57 | 1.44 | 406.57 | 1.44 | - | - |
| Pekerjaan Bekisting Pondasi | M2 | 5.60 | 0.36 | 5.60 | 0.36 | - | - | 5.60 | 0.36 | 5.60 | 0.36 | - | - |
| **ENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS** | | | 88.28 | | 88.28 | | - | | 88.28 | | 88.28 | | |
| Pengadaan Tiang PJUTS | Bh | 28.00 | 26.33 | 28.00 | 26.33 | - | - | 28.00 | 26.33 | 28.00 | 26.33 | - | - |
| Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda | Set | 56.00 | 61.95 | 56.00 | 61.95 | - | - | 56.00 | 61.95 | 56.00 | 61.95 | - | - |
| **EKERJAAN PEMASANGAN** | | | 2.25 | | - | | 1.12 | | 1.12 | | - | | |
| Jasa Pemasangan Tiang PJUTS | Titik/Ls | 28.00 | 0.79 | - | - | 14.00 | 0.39 | 14.00 | 0.39 | - | - | 14.00 | 0.39 |
| Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi | Ls | 56.00 | 1.24 | - | - | 28.00 | 0.62 | 28.00 | 0.62 | - | - | 28.00 | 0.62 |
| Pemasangan Stiker Tiang | Bh | 28.00 | 0.22 | - | - | 14.00 | 0.11 | 14.00 | 0.11 | - | - | 14.00 | 0.11 |
| JUMLAH | | | 100.00 | | 97.34 | | 1.33 | | 98.67 | | 97.40 | | 1.27 |

Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si

NIP. 19791117 201004 1 002

Dipriksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ARTHA JASA CONSULTANT

JUADRIANTO SALLAO', ST.

Inspektor

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. ANADO RAUNO

TARMANSYAH

Pelaksana

NTRAKTOR PELAKSANA :

. ANADO RAUNO

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

## DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alcmat : Jln. Raya Samabusa Bawah - PPI sanoba- Nabire 98816

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. ARTHA JASA CONSULTANT

an : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 28 Iiang
: Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire
nggaran : 2023

**LAPORAN MINGGUAN**
KE- 12

PERIODE : 13 NOPEMBER S/D 17 NOPEMBER 2023

| URAIAN PEKERJAAN | SAT | KONTRAK | | REALISASI S/D MINGGU LALU | | REALISASI MINGGU INI | | REALISASI S/D MINGGU INI | | RENCANA KOMULATIF | | DEVIASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % | Volume | Bobot % |
| **EKERJAAN PENDAHULUAN** | | | 4.06 | | 3.85 | | 0.21 | | 4.06 | | 3.88 | | |
| Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas | Ls | 1.00 | 0.13 | 0.91 | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 1.00 | 0.13 | 0.92 | 0.12 | 0.08 | 0.01 |
| Dokumentasi/Administrasi | Ls | 1.00 | 0.63 | 0.91 | 0.57 | 0.09 | 0.06 | 1.00 | 0.63 | 0.92 | 0.58 | 0.08 | 0.05 |
| Biaya Mobilisasi | Ls | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | - | - |
| Biaya Penerapan SMKK | Ls | 1.00 | 1.50 | 0.91 | 1.36 | 0.09 | 0.14 | 1.00 | 1.50 | 0.92 | 1.38 | 0.08 | 0.12 |
| **EKERJAAN TANAH DAN PONDASI** | | | 5.41 | | 5.41 | | - | | 5.41 | | 5.41 | | |
| Pek. Pengukuran Dan Pemasang Bowplank | M' | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - | 28.00 | 0.51 | 28.00 | 0.51 | - | - |
| Pek. Galian Tanah Keras | M3 | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | - | - | 8.75 | 0.94 | 8.75 | 0.94 | - | - |
| Pek. Urugan tanah Kembali tanah bekas galian | M3 | 2.63 | 0.04 | 2.63 | 0.04 | - | - | 2.63 | 0.04 | 2.63 | 0.04 | - | - |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi | M3 | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | - | - | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | - | - |
| Pek. beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200) | M3 | 8.40 | 2.12 | 8.40 | 2.12 | - | - | 8.40 | 2.12 | 8.40 | 2.12 | - | - |
| Pek. Pembesian Besi Polos | M3 | 406.57 | 1.44 | 406.57 | 1.44 | - | - | 406.57 | 1.44 | 406.57 | 1.44 | - | - |
| Pekerjaan Bekisting Pondasi | M2 | 5.60 | 0.36 | 5.60 | 0.36 | - | - | 5.60 | 0.36 | 5.60 | 0.36 | - | - |
| **ENGADAAN TIANG DAN KOMPONEN PJUTS** | | | 88.28 | | 88.28 | | - | | 88.28 | | 88.28 | | |
| Pengadaan Tiang PJUTS | Bh | 28.00 | 26.33 | 28.00 | 26.33 | - | - | 28.00 | 26.33 | 28.00 | 26.33 | - | - |
| Pengadaan Lampu Panel Solar Cell All In One Ganda | Set | 56.00 | 61.95 | 56.00 | 61.95 | - | - | 56.00 | 61.95 | 56.00 | 61.95 | - | - |
| **KERJAAN PEMASANGAN** | | | 2.25 | | 1.12 | | 1.12 | | 2.25 | | 1.12 | | |
| Jasa Pemasangan Tiang PJUTS | Titik/Ls | 28.00 | 0.79 | 14.00 | 0.39 | 14.00 | 0.39 | 28.00 | 0.79 | 14.00 | 0.39 | 14.00 | 0.39 |
| Jasa Pemasangan Mekanikal Elektrikal Panel Solar Cell & Instalasi | Ls | 56.00 | 1.24 | 28.00 | 0.62 | 28.00 | 0.62 | 56.00 | 1.24 | 28.00 | 0.62 | 28.00 | 0.62 |
| Pemasangan Stiker Tiang | Bh | 28.00 | 0.22 | 14.00 | 0.11 | 14.00 | 0.11 | 28.00 | 0.22 | 14.00 | 0.11 | 14.00 | 0.11 |
| JUMLAH | | | 100.00 | | 98.67 | | 1.33 | | 100.00 | | 98.70 | | 1.30 |

| Disetujui Oleh : | Dipriksa Oleh : | Dibuat oleh : |
|---|---|---|
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | KONSULTAN PENGAWAS | KONTRAKTOR PELAKSANA |
| DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | CV. ARTHA JASA CONSULTANT | CV. ANADO RAUNO |
| GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | JUADRIANTO SALLAO', ST. | TARMANSYAH |
| NIP. 19791117 201004 1 002 | Inspektor | Pelaksana |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Alamat : Jln.Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba – Nabire 98816

# LAPORAN HARIAN

**Periode :**
**31 Agustus 2023 s/d 18 Nopember 2023**

| | | |
|---|---|---|
| Pekerjaan | : | Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 28 tiang |
| Lokasi | : | Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire |
| T.A. | : | 2023 |

## KONTRAKTOR PELAKSANA

**CV. ANADO RAUNO**

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

an Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| or Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **SENIN** |
| n Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **28 August 2023** |

**J PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| | | |

BELUM ADA KEGIATAN

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**ONIL PROYEK YANG ADA**

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| | | |
| ultan | | |
| ksana | | |
| dor | | |
| la Tukang | | |
| ng | | |
| rja | | |
| K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**/ PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| T PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

## PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWiM dan RSUD NABIRE*

# LAPORAN HARIAN STANDAR

rjaan Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

;i Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| aktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **SELASA** |
| ltan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **29 August 2023** |

IAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| | | |

BELUM ADA KEGIATAN

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

ONIL PROYEK YANG ADA

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| TK | | |
| nsultan | | |
| aksana | | |
| ndor | | |
| ala Tukang | | |
| ang | | |
| erja | | |
| i K3 Konstruksi | | |

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Eanjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

. / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| T PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

aan Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| tor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **RABU** |
| an Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **30 August 2023** |

**N PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| | | |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

BELUM ADA KEGIATAN

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**ONIL PROYEK YANG ADA**

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| K | | |
| sultan | | |
| aksana | | |
| ndor | | |
| ala Tukang | | |
| ang | | |
| erja | | |
| i K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**_ / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| T PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

kasi Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| ntraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | KAMIS |
| nsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | 31 August 2023 |

**URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| | | |

BELUM ADA KEGIATAN

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**ERSONIL PROYEK YANG ADA**

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | | |
| Konsultan | | |
| Pelaksana | | |
| Mandor | | |
| Kepala Tukang | | |
| Tukang | | |
| Pekerja | | |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**UL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| BAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

kasi Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| ntraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **JUMAT** |
| nsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **01 September 2023** |

**URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| | | |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

BELUM ADA KEGIATAN

**AN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**ERSONIL PROYEK YANG ADA**

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | | |
| Konsultan | | |
| Pelaksana | | |
| Mandor | | |
| Kepala Tukang | | |
| Tukang | | |
| Pekerja | | |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| JABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

kasi Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| ntraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **SABTU** |
| nsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **02 September 2023** |

**URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| | | |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

BELUM ADA KEGIATAN

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**PERSONIL PROYEK YANG ADA**

| | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| | PPTK | | |
| | Konsultan | | |
| | Pelaksana | | |
| | Mandor | | |
| | Kepala Tukang | | |
| | Tukang | | |
| | Pekerja | | |
| | Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| EJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

kasi Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| ntraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | MINGGU |
| nsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | 03 September 2023 |

**URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| | | |

LIBUR HARI MINGGU

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**ERSONIL PROYEK YANG ADA**

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | | |
| Konsultan | | |
| Pelaksana | | |
| Mandor | | |
| Kepala Tukang | | |
| Tukang | | |
| Pekerja | | |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| JABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

erjaan Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

asi Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| raktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **SENIN** |
| sultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **04 September 2023** |

**AIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |
| | | | | |

**RSONIL PROYEK YANG ADA**

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | | |
| Konsultan | | |
| Pelaksana | | |
| Mandor | | |
| Kepala Tukang | | |
| Tukang | | |
| Pekerja | | |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**SUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| BAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

erjaan Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

asi Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

traktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

sultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **SELASA**

Tanggal : **05 September 2023**

**RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |
| | | | | |

**RSONIL PROYEK YANG ADA**

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PTK | | |
| onsultan | | |
| elaksana | | |
| landor | | |
| epala Tukang | | |
| ukang | | |
| ekerja | | |
| hli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**UL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| AT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

erjaan Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

asi Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

traktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

sultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **RABU**

Tanggal : **06 September 2023**

**RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |
| | | | | |

**RSONIL PROYEK YANG ADA**

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PTK | | |
| onsultan | | |
| elaksana | | |
| landor | | |
| epala Tukang | | |
| ukang | | |
| ekerja | | |
| nli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**UL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| AT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

asi Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| traktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **KAMIS** |
| sultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **07 September 2023** |

**RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |
| | | | | |

**ERSONIL PROYEK YANG ADA**

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | | |
| Konsultan | | |
| Pelaksana | | |
| Mandor | | |
| Kepala Tukang | | |
| Tukang | | |
| Pekerja | | |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**SUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARA |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| BAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

kasi Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| ntraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **JUMAT** |
| nsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **08 September 2023** |

**URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| Pengaturan dan pengamanan lalu lintas | – | Ls |
| Dokumentasi | – | Ls |
| Biaya mobilisasi | – | Ls |
| Biaya SMKK | – | Ls |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**ERSONIL PROYEK YANG ADA**

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | | |
| Konsultan | | |
| Pelaksana | | |
| Mandor | | |
| Kepala Tukang | | |
| Tukang | | |
| Pekerja | | |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**ISUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| ABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

erjaan Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

asi Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| traktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **SABTU** |
| sultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **09 September 2023** |

**RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| Pengaturan dan pengamanan Lalu lintas | – | Ls |
| Dokumentasi | – | Ls |
| Biaya Mobilisasi | | Ls |
| Biaya penerapan SMKK | – | Ls |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**ERSONIL PROYEK YANG ADA**

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | | |
| Konsultan | | |
| Pelaksana | | |
| Mandor | | |
| Kepala Tukang | | |
| Tukang | | |
| Pekerja | | |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| JABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

erjaan Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

asi Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| traktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | MINGGU |
| sultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | 10 September 2023 |

RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| | | |

LIBUR HARI MINGGU

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

ERSONIL PROYEK YANG ADA

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | | |
| Konsultan | | |
| Pelaksana | | |
| Mandor | | |
| Kepala Tukang | | |
| Tukang | | |
| Pekerja | | |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| JABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

erjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

asi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| traktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **SENIN** |
| sultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **11 September 2023** |

**RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| pengaturan dan pengamanan lalu lintas | - | Ls |
| Dokumentasi | - | Ls |
| Biaya SMKK | - | Ls |
| pek. pengukuran dan pasang bowplank | 9,33 | M' |
| pekerjaan galian tanah keras | 0,70 | $m^3$ |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**ERSONIL PROYEK YANG ADA**

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | 1 | |
| Konsultan | 1 | |
| Pelaksana | 1 | |
| Mandor | 1 | |
| Kepala Tukang | 1 | |
| Tukang | 2 | |
| Pekerja | 5 | |
| Ahli K3 Konstruksi | 1 | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**SUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| ABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

erjaan : Pembangunan PJUTS Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

asi : Jln Kampus USWIM 2023

raktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

sultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **SELASA**

Tanggal : **12 September 2023**

**RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| pengaturan dan pengamanan lalu lintas | — | Ls |
| Dokumentasi | — | Ls |
| Biaya SMKK | — | Ls |
| Pek. pengukuran pemasangan Bowlank | 9,76 | m' |
| Pek. galian tanah keras | 0,76 | m3 |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |
| | | | | |

1 SET ALAT TULIS

**ERSONIL PROYEK YANG ADA**

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | | |
| Konsultan | | |
| Pelaksana | | |
| Mandor | | |
| Kepala Tukang | | |
| Tukang | | |
| Pekerja | | |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| JABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWiM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

erjaan : Pembangunan PJUTS Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

asi : Jln Kampus USWIM 2023

traktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

sultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **RABU**

Tanggal : **13 September 2023**

RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| Pengaturan dan pengamanan lalu lintas | - | Ls |
| Dokumentasi | - | Ls |
| Mobilisasi | - | Ls |
| penerapan SMKK | - | L |
| pengukuran dan pemasangan bowplang | 8,91 | m' |
| pek. galian tanah keras | 0,13 | $m^3$ |

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

ERSONIL PROYEK YANG ADA

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | | |
| Konsultan | | |
| Pelaksana | | |
| Mandor | | |
| Kepala Tukang | | |
| Tukang | | |
| Pekerja | | |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| JABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

erjaan : Pembangunan PJUTS Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

asi : Jln Kampus USWIM 2023

traktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

sultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **KAMIS**

Tanggal : **14 September 2023**

RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| pengaturan dan pengamanan lalu lintas | - | Ls |
| Dokumentasi | - | Ls |
| pemasangan SMKK | - | Ls |
| pek. galian tanah keras | 0,76 | $m^3$ |

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

ERSONIL PROYEK YANG ADA

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | | |
| Konsultan | | |
| Pelaksana | | |
| Mandor | | |
| Kepala Tukang | | |
| Tukang | | |
| Pekerja | | |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

ISUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| ABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

erjaan : Pembangunan PJUTS Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

asi : Jln Kampus USWIM 2023

traktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

sultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **JUMAT**

Tanggal : **15 September 2023**

RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| pengaturan dan pengaman lalu lintas | - | Ls |
| Dokumentasi | - | Ls |
| SMKK | - | Ls |
| plk. galian tanah keras | 0,73 | $m^3$ |

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |
| | | | | |

PERSONIL PROYEK YANG ADA

| | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| | PPTK | | |
| | Konsultan | | |
| | Pelaksana | | |
| | Mandor | | |
| . | Kepala Tukang | | |
| . | Tukang | | |
| . | Pekerja | | |
| . | Ahli K3 Konstruksi | | |

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| EJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan : Pembangunan PJUTS Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

kasi : Jln Kampus USWIM 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| ntraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **SABTU** |
| nsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **16 September 2023** |

**URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| pengaturan dan pengamanan lalu lintas | - | Ls |
| Dokumentasi | - | Ls |
| SMKK | - | Ls |
| Pek. galian tanah keras | 0,70 | $m^3$ |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**PERSONIL PROYEK YANG ADA**

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | | |
| Konsultan | | |
| Pelaksana | | |
| Mandor | | |
| Kepala Tukang | | |
| Tukang | | |
| Pekerja | | |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| JABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

erjaan : Pembangunan PJUTS Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

asi : Jln Kampus USWIM 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| raktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | MINGGU |
| sultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | 17 September 2023 |

AIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| | | |

LIBUR HARI MINGGU

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

RSONIL PROYEK YANG ADA

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PTK | | |
| onsultan | | |
| elaksana | | |
| Mandor | | |
| epala Tukang | | |
| ukang | | |
| ekerja | | |
| hli K3 Konstruksi | | |

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

UL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARA |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| BAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

erjaan : Pembangunan PJUTS Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

asi : Jln Kampus USWIM 2023

raktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

ultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **SENIN**

Tanggal : **18 September 2023**

**AIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| Pengaturan dan pengamanan alu lintas | - | Ls |
| Dokumentasi | - | Ls |
| SMKK | - | Ls |
| pek. galian tanah keras | 0,70 | $m^3$ |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | 1 SET ALAT TUKANG | LOKASI | BAIK |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |
| | | | | |

**SONIL PROYEK YANG ADA**

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PTK | - | |
| nsultan | 1 | |
| elaksana | 1 | |
| andor | 1 | |
| epala Tukang | 1 | |
| kang | 2 | |
| kerja | 4 | |
| li K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**L / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| AT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

erjaan : Pembangunan PJUTS Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

asi : Jln Kampus USWIM 2023

traktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

sultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **SELASA**

Tanggal : **19 September 2023**

RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| Pengaturan dan pengamanan lalu lintas | - | Ls |
| Dokumentasi | - | Ls |
| SMKK | - | Ls |
| Pek. galian tanah 2 teras | 0,76 | $m^3$ |
| Pek. urugan pasir bawa hondasi | 0,07 | $m^3$ |
| Pek. beton f'c = 16,9 MPa, K200 | 0,28 | $m^3$ |
| Pek. pembesian | 13,50 | kg |
| Pek. bekisting | 0,20 | $m^2$ |

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | 1 SET ALAT TUKANG | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

SONIL PROYEK YANG ADA

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PTK | - | |
| onsultan | 1 | |
| elaksana | 1 | |
| andor | 1 | |
| epala Tukang | 1 | |
| kang | 2 | |
| kerja | 5 | |
| li K3 Konstruksi | 1 | |

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

L / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| T PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan : Pembangunan PJUTS Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

kasi : Jln Kampus USWIM 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| traktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **RABU** |
| sultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **20 September 2023** |

**RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| pengaturan dan pengamanan lalu lintas | – | Ls |
| Dokumentasi | – | Ls |
| SMKK | – | Ls |
| Pek. urugan pasir bawah pondasi | 0.9 | $m^3$ |
| pek. beton f' 16.9 MPa. K 200 | 0.30 | $m^3$ |
| pek. pembesian | 13,61 | kg |
| pek. bekisting | 0,26 | $m^2$ |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**ERSONIL PROYEK YANG ADA**

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | | |
| Konsultan | | |
| Pelaksana | | |
| Mandor | | |
| Kepala Tukang | | |
| Tukang | | |
| Pekerja | | |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**SUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| ABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan : Pembangunan PJUTS Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

kasi : Jln Kampus USWIM 2023

ntraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

nsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **KAMIS**

Tanggal : **21 September 2023**

**URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| Pengaturan dan pengamanan lalu lintas | - | Ls |
| Dokumentasi | - | Ls |
| SMKK | - | Ls |
| Pek. urugan pasir bawah pondasi | 0,07 | $m^3$ |
| Pek. beton f' 16,9 MPa K200 | 0,26 | $m^3$ |
| Pek. pembesian | 13,50 | kg |
| Pek. bekisting | 0,20 | $m^2$ |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |
| | | | | |

**ERSONIL PROYEK YANG ADA**

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | | |
| Konsultan | | |
| Pelaksana | | |
| Mandor | | |
| Kepala Tukang | | |
| Tukang | | |
| Pekerja | | |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**SUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| ABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH**

**DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

# LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan : Pembangunan PJUTS Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

kasi : Jln Kampus USWIM 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| ntraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **JUMAT** |
| nsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **22 September 2023** |

**URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| pengaturan dan pengamanan lalu lintas | – | Ls |
| Dokumentasi | – | Ls |
| SMKK | – | Ls |
| Pekerjaan urugan pasir bawa pondasi | 0,07 | $m^3$ |
| pek. biton f' 16,9 MPa (K200) | 0,30 | $m^3$ |
| pek. pembesian | 13,60 | kg |
| pek. bekisting | 0,23 | $m^2$ |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**PERSONIL PROYEK YANG ADA**

| | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| | PPTK | | |
| | Konsultan | | |
| | Pelaksana | | |
| | Mandor | | |
| | Kepala Tukang | | |
| | Tukang | | |
| | Pekerja | | |
| | Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| EJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH**

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

# LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan : Pembangunan PJUTS Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

kasi : Jln Kampus USWIM 2023

traktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

nsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **SABTU**

Tanggal : **23 September 2023**

## RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| pengaturan dan pengama-ran lalu lintas | – | Ls |
| Dokumentasi | – | Ls |
| SMKK | – | Ls |
| Pek. urugan pasir bawah pondasi | 0.05 | $m^3$ |
| Pek. beton f'c 16,9 MPa (k200) | ~~13.60~~ 0,24 | $m^3$ |
| Pek. pembesian | 13,50 | ~~kg~~ kg |
| Pek. bekisting | 0,20 | $m^2$ |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | 1 SET ALAT TUKANG | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## ERSONIL PROYEK YANG ADA

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | – | |
| Konsultan | 1 | |
| Pelaksana | 1 | |
| Mandor | 1 | |
| Kepala Tukang | 1 | |
| Tukang | 2 | |
| Pekerja | 4 | |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

## SUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARA |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| ABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan : Pembangunan PJUTS Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

kasi : Jln Kampus USWIM 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| ntraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | MINGGU |
| nsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | 24 September 2023 |

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| | | |

LIBUR HARI MINGGU

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

ERSONIL PROYEK YANG ADA

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | | |
| Konsultan | | |
| Pelaksana | | |
| Mandor | | |
| Kepala Tukang | | |
| Tukang | | |
| Pekerja | | |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

UL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARA |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| BAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

kasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| ntraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **SENIN** |
| nsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **25 September 2023** |

**URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| Pengaturan dan pengamanan lalu lintas | – | Ls |
| Dokumentasi | – | Ls |
| SMKK | – | Ls |
| pek. urugan tanah ~~kembali~~ kembali tanah bekas galian | 0,20 | $m^3$ |
| pek. beton f' 16.g MPa (K200) | 0,12 | |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | 1 SET ALAT TUKANG | LOKASI | BAIK |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**ERSONIL PROYEK YANG ADA**

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | - | |
| Konsultan | 1 | |
| Pelaksana | 1 | |
| Mandor | 1 | |
| Kepala Tukang | 1 | |
| Tukang | 3 | |
| Pekerja | 4 | |
| Ahli K3 Konstruksi | 1 | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**SUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARA |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| ABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

kasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

ntraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

nsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **SELASA**

Tanggal : **26 September 2023**

**URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| Pengaturan lalu lintas | – | Ls |
| Dokumentasi | – | Ls |
| SMKK | – | L |
| Pek. urugan tanah kembali tanah bekas galian | 0,15 | $m^3$ |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**PERSONIL PROYEK YANG ADA**

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | | |
| Konsultan | | |
| Pelaksana | | |
| Mandor | | |
| Kepala Tukang | | |
| Tukang | | |
| Pekerja | | |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| JABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

kasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| ntraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **RABU** |
| nsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **27 September 2023** |

**URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| pengaturan lalu lintas | – | Ls |
| Dokumentasi | – | Ls |
| SMKK | – | Ls |
| pek. urugan tanah kembali tanah bekas galian | 0.16 | $m^3$ |
| pek. beton f'16.9 MPa (K200) | 0.40 | $m^3$ |
| pek. pembesian | 22,50 | kg |
| pek. bekisting | 0.80 | $m^2$ |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | 1 SET ALAT TUKANG | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**PERSONIL PROYEK YANG ADA**

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | | |
| Konsultan | | 1 |
| Pelaksana | | 1 |
| Mandor | | 1 |
| Kepala Tukang | | 1 |
| Tukang | | 2 |
| Pekerja | | 5 |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARA |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| JABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

kasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| ntraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **KAMIS** |
| nsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **28 September 2023** |

**URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**PERSONIL PROYEK YANG ADA**

| | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| | PPTK | | |
| | Konsultan | | |
| | Pelaksana | | |
| | Mandor | | |
| | Kepala Tukang | | |
| | Tukang | | |
| | Pekerja | | |
| | Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | _ongsor | | | | |

**USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARA |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| EJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

kasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| ntraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **JUMAT** |
| nsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **29 September 2023** |

**URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| pengaturan lalu lintas | – | Ls |
| Dokumentasi | – | Ls |
| SMKK | – | Ls |
| Pek. Beton f' 16,9 MPa (K200) | 0,54 | $m^3$ |
| Pek. pembesian | 22,68 | kg |
| Pek. bekisting | 0,33 | $m^2$ |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**PERSONIL PROYEK YANG ADA**

| O. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| . | PPTK | | |
| . | Konsultan | | |
| . | Pelaksana | | |
| . | Mandor | | |
| . | Kepala Tukang | | |
| . | Tukang | | |
| . | Pekerja | | |
| . | Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| EJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

kasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| ntraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | SABTU |
| nsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | 30 September 2023 |

**RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| pengaturan lalu lintas | – | ls |
| Dokumentasi | – | Ls |
| SMKK | – | Ls |
| pek. beton f' 16.9 MPa | ~~22.59~~ | $m^3$ |
| (K200) | 0.47 | $m^3$ |
| pek. pembesian | 22.59 | kg |
| pek. bekisting | 0.30 | $m^2$ |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**PERSONIL PROYEK YANG ADA**

| | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| | PPTK | | |
| | Konsultan | | |
| | Pelaksana | | |
| | Mandor | | |
| | Kepala Tukang | | |
| | Tukang | | |
| | Pekerja | | |
| | Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAI |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| EJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

kasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| ntraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | MINGGU |
| nsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | 01 October 2023 |

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| | | |

LIBUR HARI MINGGU

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

PERSONIL PROYEK YANG ADA

| . | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| | PPTK | | |
| | Konsultan | | |
| | Pelaksana | | |
| | Mandor | | |
| | Kepala Tukang | | |
| | Tukang | | |
| | Pekerja | | |
| | Ahli K3 Konstruksi | | |

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| EJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

# LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

kasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| ntraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **SENIN** |
| nsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **02 October 2023** |

**URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| Pengaturan lalu lintas | – | Ls |
| Dokumentasi | – | Ls |
| SMKK | – | Ls |
| Pek. beton f'c 16.9 Mpa (K 200) | 0,20 | $m^3$ |
| Pek. pembesian | 13,50 | kg |
| Pek. bekisting | 0,18 | $m^2$ |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**PERSONIL PROYEK YANG ADA**

| ). | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| . | PPTK | | |
| . | Konsultan | | |
| . | Pelaksana | | |
| . | Mandor | | |
| . | Kepala Tukang | | |
| . | Tukang | | |
| . | Pekerja | | |
| . | Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| EJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

kasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| ntraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **SELASA** |
| nsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **03 October 2023** |

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| pengaturan lalu lintas | – | ls |
| Dokumentasi | – | L |
| SMKK | – | L |
| Pek. beton f' 16,9 MPa (K 200 | 0,26 | $m^3$ |
| Pek pembesian | 13,60 | kg |
| Pek. bekisting | 0,20 | $m^2$ |

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

PERSONIL PROYEK YANG ADA

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | | |
| Konsultan | | |
| Pelaksana | | |
| Mandor | | |
| Kepala Tukang | | |
| Tukang | | |
| Pekerja | | |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| JABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

# LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

kasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

ntraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

nsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **RABU**

Tanggal : **04 October 2023**

## URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| Pengaturan lalu lintas | – | Ls |
| Dokumentasi | – | Ls |
| SMKK | – | Ls |
| Pek. beton f' 16.9 MPa | ~~18.55~~ | $m^3$ |
| (K200) | 0.26 | $m^3$ |
| Pek. pembesian | 13.60 | kg |
| Pek. bekisting | 0.19 | $m^2$ |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | A at Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## PERSONIL PROYEK YANG ADA

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | | |
| Konsultan | | |
| Pelaksana | | |
| Mandor | | |
| Kepala Tukang | | |
| Tukang | | |
| Pekerja | | |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

## USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| JABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

kasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| ntraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | KAMIS |
| nsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | 05 October 2023 |

**URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| | Pengaturan dan pengamanan lalu lintas | – | Ls |
| | Dokumentasi | – | Ls |
| | SMKK | – | Ls |
| | pek. beton f' 16.9 Mpa (K200) | 0.20 | $m^3$ |
| | Pek. Pembesian | 13.50 | kg |
| | pek. bekisting | 0.20 | $m^2$ |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**. PERSONIL PROYEK YANG ADA**

| O. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| .. | PPTK | | |
| :. | Konsultan | | |
| ). | Pelaksana | | |
| ). | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 5. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 3. | Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARA |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| EJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH**

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

# LAPORAN HARIAN STANDAR

kerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

kasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| ntraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **JUMAT** |
| nsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **06 October 2023** |

**URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| Pengaturan lalu lintas | - | Ls |
| Dokumentasi | - | Ls |
| SMKK | - | Ls |
| Pek. Urugan tanah kembali tanah bekas galian | 0,20 | $m^3$ |
| Pek. beton f' 16.g. MPa (K200) | 0,26 | $m^3$ |
| Pek. pembesian | 13,60 | kg |
| Pek. bekisting | 0,18 | $m^2$ |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | 1 SET ALAT TUKANG | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**PERSONIL PROYEK YANG ADA**

| | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| . | PPTK | | |
| . | Konsultan | 1 | |
| . | Pelaksana | 1 | |
| . | Mandor | 1 | |
| . | Kepala Tukang | 1 | |
| . | Tukang | 2 | |
| . | Pekerja | 5 | |
| . | Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWiM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

ekerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

okasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

ontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

onsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **SABTU**

Tanggal : **07 October 2023**

### URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| O. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| | Pengaturan lalu lintas | - | Ls |
| | Dokumentasi | - | Ls |
| | SMKK | - | L |
| | Pek. urugan tanah | | |
| | kembali tanah bekas | 6,24 | $m^3$ |
| | galian | | |

### B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

### . PERSONIL PROYEK YANG ADA

| O. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| . | PPTK | | |
| . | Konsultan | | |
| . | Pelaksana | | |
| . | Mandor | | |
| . | Kepala Tukang | | |
| . | Tukang | | |
| . | Pekerja | | |
| . | Ahli K3 Konstruksi | | |

### E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

### . USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| EJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

:kerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

kasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| ntraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | MINGGU |
| nsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | 08 October 2023 |

**URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| ). | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

LIBUR HARI MINGGU

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**. PERSONIL PROYEK YANG ADA**

| O. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARA |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWiM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

ekerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

okasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

ontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

onsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **SENIN**

Tanggal : **09 October 2023**

### . URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| O. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| .. | pengaturan lalu lintas | – | Ls |
| - | Dokumentasi | – | Ls |
| . | SMKK | – | Ls |
| - | pek. pembesian | 22,50 | kg |
| . | pekerjaan bekisting | 0,32 | $m^2$ |

### B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |
| | | | | |

### D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

### E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

### F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

## LAPORAN HARIAN STANDAR

ekerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

okasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

ontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

onsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **SELASA**

Tanggal : **10 October 2023**

### . URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| O. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| | Pengaturan lalu lintas | – | Ls |
| | Dokumentasi | – | ls |
| | SMKK | – | L |
| | Pek. Pembesian | 2268 | kg |
| | Pek. Bekisting | 0,31 | $m^2$ |

### B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

### . PERSONIL PROYEK YANG ADA

| O. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| . | PPTK | | |
| . | Konsultan | | |
| . | Pelaksana | | |
| . | Mandor | | |
| . | Kepala Tukang | | |
| . | Tukang | | |
| . | Pekerja | | |
| . | Ahli K3 Konstruksi | | |

### E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

### USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| EJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

45 Halaman

# LAPORAN HARIAN STANDAR

ekerjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

okasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

ontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

onsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **RABU**

Tanggal : **11 October 2023**

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| ). | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| | pengaturan lalu lintas | – | Ls |
| | Dokumentasi | – | Ls |
| | SMKK | – | Ls |
| | Pek. pembesian | 22.59 | kg |
| | pek. bekisting | 0.30 | $m^2$ |

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

PERSONIL PROYEK YANG ADA

| ). | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| | PPTK | | |
| | Konsultan | | |
| | Pelaksana | | |
| | Mandor | | |
| | Kepala Tukang | | |
| | Tukang | | |
| | Pekerja | | |
| | Ahli K3 Konstruksi | | |

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| JABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kontraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | KAMIS |
| Konsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | 12 October 2023 |

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

47
Halaman

# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **JUMAT**

Tanggal : **13 October 2023**

## A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| - | Pengaturan lalu lintas | - | Ls |
| - | Dokumentasi | - | Ls |
| - | SMKK | - | Ls |
| - | pek. urugan tanah kembali tanah bekas galian | 0,20 | m3 |
| - | pek. beton fc' 16.9 Mpa (K200) | 0,70 | m3 |
| - | pengadaan tiang PJUTS | 3 | bh |
| - | Pengadaan lampu panel Solar Sel | 6 | Set |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |
| | | | | |

## D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | 1 | |
| 3. | Pelaksana | 1 | |
| 4. | Mandor | 1 | |
| 5. | Kepala Tukang | 1 | |
| 6. | Tukang | 2 | |
| 7. | Pekerja | 5 | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : SABTU

Tanggal : 14 October 2023

## A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| - | pengaturan lalu lintas | - | ls |
| - | Dokumantasi | - | ls |
| - | SMKK | - | L |
| - | pek. urugan tanah kembali tanah bekas galian | 0,24 | $m^3$ |
| - | pek. beton f'16,9 mpa (K200) | 0,70 | $m^3$ |
| - | pengadaan tiang PJUTS | 4 | Bh |
| - | pengadaan lampu panel Solar sel | 8 | Set. |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | 1 | |
| 3. | Pelaksana | 1 | |
| 4. | Mandor | 1 | |
| 5. | Kepala Tukang | 1 | |
| 6. | Tukang | 2 | |
| 7. | Pekerja | 7 | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

## F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWiM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **MINGGU**

Tanggal : **15 October 2023**

## A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|

LIBUR HARI MINGGU

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

## F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

50 Halaman

# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **SENIN**

Tanggal : **16 October 2023**

## A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| - | Pengaturan lalu lintas | -- | Ls |
| - | Dokumentasi | — | Ls |
| - | SMKK | — | Ls |
| - | Pek. beton f' 16,9 MPa (K200) | | |
| - | Pek. Pembesian | 13,50 | kg |
| - | Pek. bekisting | 0,20 | $m^2$ |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | 1 | |
| 3. | Pelaksana | 1 | |
| 4. | Mandor | 1 | |
| 5. | Kepala Tukang | 1 | |
| 6. | Tukang | 2 | |
| 7. | Pekerja | 5 | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

## F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **SELASA**

Tanggal : **17 October 2023**

## A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| - | Pengaturan lalu lintas | - | Ls |
| - | Dokumentasi | - | Ls |
| - | Smoke | - | Ls |
| - | Pek. pembesian | 13,60 | kg |
| - | Pek. bekisting | 0,18 | $m^2$ |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

## F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **RABU**

Tanggal : **18 October 2023**

## A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| - | Pengaturan lalu lintas | — | Ls |
| - | Dokumentasi | — | Ls |
| - | SMKK | — | Ls |
| - | pek. beton f' 16.9 Mpa (kaso) | 0.33 | $m^3$ |
| - | pek. pembesian | 83.55 | kg |
| - | pek. bekisting | 0.19 | $m^2$ |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | 1 SET ALAT TUKANG | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

## F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PENJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **KAMIS**

Tanggal : **19 October 2023**

**A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| - | Pengaturan lalu lintas | – | Ls |
| - | Dokumentasi | – | Ls |
| - | SMKK | – | Ls |
| - | Pek. beton f'c 16.9 Mpa (K 200) | 0,40 | $m^3$ |
| - | Pek. pembesian | 13,60 | kg |
| - | Pek. bekisting | 0,20 | $m^2$ |
| - | Pengadaan lampu panel Solar SM | 5 | bh |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**D. PERSONIL PROYEK YANG ADA**

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

54
Halaman

# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **JUMAT**

Tanggal : **20 October 2023**

## A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| - | Pengaturan lalu lintas | - | Ls |
| - | Dokumentasi | - | Ls |
| - | SMKK | - | Ls |
| - | Pek. urugan tanah kembali bekas tanah galian | 0,20 | $m^3$ |
| - | Pek. Beton f'c 16,9 Mpa (K200) | 0,35 | $m^3$ |
| - | Pek. pembesian | 13,50 | kg |
| - | Pek. bekisting | 0,18 | $m^2$ |
| - | Pengadaan tiang PJUTS | 4 | bh |
| - | pengadaan lampu solar cell | 4 | Set |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

## F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| WAKIL PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kontraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | SABTU |
| Konsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | 21 October 2023 |

## A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| - | Pengaturan lalu lintas | - | Ls |
| - | Dokumentasi | - | Ls |
| - | SMKK | - | Ls |
| - | Pek. urugan tanah kembali tanah bekas galian | 0,24 | $m^3$ |
| - | Pek. beton fc 16,9 Mpa (K200) | 0.30 | $m^3$ |
| - | Pek. pengadaan fiting PJUTS | 3 | bh |
| - | pengadaan lampu Solar Set | 5 | Set |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | 1 SET PERALATAN TUKANG | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | 1 | |
| 3. | Pelaksana | 1 | |
| 4. | Mandor | 1 | |
| 5. | Kepala Tukang | 1 | |
| 6. | Tukang | 2 | |
| 7. | Pekerja | 5 | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

## F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PENJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan :Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kontraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **MINGGU** |
| Konsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **22 October 2023** |

**A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

LIBUR HARI MINGGU

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**D. PERSONIL PROYEK YANG ADA**

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjlr | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PENGURUS PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **SENIN**

Tanggal : **23 October 2023**

## A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| - | Pengaturan lalu lintas | - | Ls |
| - | Dokumentasi | - | Ls |
| - | SMKK | - | Ls |
| - | Pek. pembesian | 22,60 | kg |
| - | Pek. bekisting | 0.30 | $m^2$ |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

## F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kontraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **SELASA** |
| Konsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **24 October 2023** |

## A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Pengaturan lalu lintas | — | Ls |
| 2. | Dokumentasi | — | Ls |
| 3. | ~~mat~~ SMKK | — | Ls |
| 4. | pek. Beton f'c 16.9 Mpa (K200) | 0,47 | $m^3$ |
| 5. | pek. pembesian | 22.68 | kg |
| 6. | pek bekisting | 0,32 | $m^2$ |
| 7. | Pengadaan lampu solar SM | 2 | set |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

## F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : KAMIS

Tanggal : 26 October 2023

## A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| - | pengaturan dan pengaman lalu lintas | — | Ls |
| - | dokumentasi | — | Ls |
| - | SMKK | — | L |
| - | Pek. beton f'c 16,9 mpa (k200) | 0.40 | m3 |
| - | Pek. pembesian | 22,59 | kg |
| - | Pek. bekisting | 0.30 | $m^2$ |
| - | pengadaan lampu solar sel | 4 | set |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kontraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **JUMAT** |
| Konsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **27 October 2023** |

## A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| 1. | pengaturan lalu lintas | – | Ls |
| 2. | Dokumentasi | – | Ls |
| 3. | SMKK | – | Ls |
| 4. | Pek. beton f'c 16.9 MPa (K200) | 0,54 | m3 |
| 5. | pengadaan tiang PJUTS | 4 | Bh |
| 6. | pengadaan lampu Solar Cell | 3 | Set |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

## F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **SABTU**

Tanggal : **28 October 2023**

## A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| | - Pengaturan Lalu Lintas | - | Ls |
| | - Dokumentasi | - | Ls |
| | - SMKK | - | Ls |
| | - Pengadaan Tiang PJUTS | 3 | bh |
| | - Pengadaan Lampu Solar Sel | 3 | set |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |
| | | | | |

## D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## F. SARAN / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| WAKIL PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kontraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | MINGGU |
| Konsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | 29 October 2023 |

**A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

LIBUR HARI MINGGU

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**D. PERSONIL PROYEK YANG ADA**

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | | |
| Konsultan | | |
| Pelaksana | | |
| Mandor | | |
| Kepala Tukang | | |
| Tukang | | |
| Pekerja | | |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**F. CATATAN / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| WAKIL PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

64
Halaman

# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **SENIN**

Tanggal : **30 October 2023**

**A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| No. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Pengaturan lalu lintas | — | Ls |
| 2. | Sosialisasi | — | Ls |
| 3. | SMKK | | |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**D. PERSONIL PROYEK YANG ADA**

| No. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**F. CATATAN / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| WAKIL PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **SELASA**

Tanggal : **31 October 2023**

## URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| Pengaturan lalu lintas | – | Ls |
| Dokumentasi | – | Ls |
| SMKK | – | Ls |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## PERSONIL PROYEK YANG ADA

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPTK | | |
| Konsultan | | |
| Pelaksana | | |
| Mandor | | |
| Kepala Tukang | | |
| Tukang | | |
| Pekerja | | |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

## CATATAN / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PPTK/ PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

66
Halaman

# LAPORAN HARIAN STANDAR

...erjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

...asi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| ...raktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | RABU |
| ...sultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | 01 November 2023 |

...AIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| Pengaturan lalu lintas | – | Ls |
| Dokumentasi | – | Ls |
| SMKK | – | L |
| Pengadaan lampu | 4 | Set |
| Solar Sel | | |

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

...SONIL PROYEK YANG ADA

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PTK | | |
| Konsultan | | |
| Pelaksana | | |
| Mandor | | |
| Kepala Tukang | | |
| Tukang | | |
| Pekerja | | |
| ...ni K3 Konstruksi | | |

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

...L / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |
| ...AT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

67
Halaman

# LAPORAN HARIAN STANDAR

...rjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

...si : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| ...aktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | KAMIS |
| ...ultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | 02 November 2023 |

...AN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| Pengaturan lalu lintas | – | ls |
| Dokumentasi | – | ls |
| PMKK | – | L |
| Pengadaan tiang PJUTS | 2 | bh |
| Pengadaan lampu solar | 4 | set |
| | | |

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

...ONIL PROYEK YANG ADA

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| ...TK | | |
| ...nsultan | | |
| ...aksana | | |
| ...ndor | | |
| ...ala Tukang | | |
| ...ang | | |
| ...erja | | |
| ...K3 Konstruksi | | |

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

...L / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARA... |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |
| ...PELAKSANA TEKNIS KEG... | | | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : JUMAT

Tanggal : 03 November 2023

## A. JENIS PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| Pengaturan lalu lintas | - | Ls |
| Mobilisasi | - | Ls |
| K3LK | - | Ls |
| Pengadaan tiang PJUTS | 2 | bh |
| Pengadaan lampu Led Cell | 4 | Set |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## PERSONIL PROYEK YANG ADA

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| PPK | | |
| Pelaksana | | |
| Pengawas | | |
| Mandor | | |
| Kepala Tukang | | |
| Tukang | | |
| Pekerja | | |
| Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

## F. PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

69
Halaman

# LAPORAN HARIAN STANDAR

...jaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

...si : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| ...ktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | SABTU |
| ...tan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | 04 November 2023 |

...AN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| ...ngaturan lalu lintas | – | Ls |
| ...kumentasi | – | Ls |
| ...MKK | – | Ls |
| ...ngadaan tiang PJUTS | 3 | Bh |
| ...ngadaan lampu solar | 2 | Set |
| ...dl | | |

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

...UL PROYEK YANG ADA

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| ...ltan | | |
| ...sana | 1 | |
| ...tor | 1 | |
| ...a Tukang | 1 | |
| ...ng | 2 | |
| ...ja | 2 | |
| ...Konstruksi | 5 | |

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

...PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |
| PELAKSANA TEKNIS K... | | | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

70
Halaman

# LAPORAN HARIAN STANDAR

an : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

: Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| ctor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | MINGGU |
| an Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | 05 November 2023 |

**A PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| | | |

LIBUR HARI MINGGU

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**L PROYEK YANG ADA**

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

71
Halaman

# LAPORAN HARIAN STANDAR

: Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

: Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | SENIN |
| Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | 06 November 2023 |

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| ngaturan lalu | – | Ls |
| tas | | |
| kumentasi | – | Ls |
| kk | – | Ls |
| a pemasangan | 2 | titik |
| UTS | | |
| masangan | 5 | Ls |
| anical Solar | | |
| ll | | |
| masangan Stiker | 2 | bh |
| ang | | |

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

PROYEK YANG ADA

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| | | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 2 | |
| | 6 | |

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

GAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARA |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| SULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |
| SANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

72
Halaman

# LAPORAN HARIAN STANDAR

: Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

: Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | SELASA |
| Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | 07 November 2023 |

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| ...yatasan lalu ...as) | - | ls |
| ...umentasi | - | ls |
| ...kk | - | ls |
| ...asangan tiang ...UTS | 3 | titik |
| ...asangan tiang ...UTS | 3 | ls |
| ...asangan stiker ...ng | 3 | bh |

B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

...PROYEK YANG ADA

| TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|
| | | |

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

...GAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| ...SULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| ...SANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

erjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

asi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

ntraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

nsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **RABU**

Tanggal : **08 November 2023**

## URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|
| Pengadaan Cable lintas | - | Ls |
| Dokumentasi | - | Ls |
| SMKK | - | Ls |
| Pemasanga tiang PJUTS | 3 | titik |
| pemasangan tr mekanical panel Solar Cell | 6 | Ls |
| pemasangan stiker tiang | 3 | bh |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | 1 SET ALAT TUKANG | Lokasi | Baik |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

## F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | BENEDIKTUS HAGISIMIZAU | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

ekerjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

okasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

ontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

onsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : KAMIS

Tanggal : 09 November 2023

## URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| O. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| - | pengaturan lalu lintas | - | ls |
| - | Dokumentasi | - | ls |
| - | SMKK | - | ls |
| - | pemasangan tiang pjuts | 2 | titik |
| - | Pemasangan mekanikal panel solar cell | 4 | ls |
| - | pemasangan stiker tiang | 2 | bh |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

## F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kontraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **JUMAT** |
| Konsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **10 November 2023** |

## A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| 1. | pengaturan lalu lintas | - | Ls |
| 2. | dokumentasi | - | Ls |
| 3. | penerapan SMKK | - | Ls |
| 4. | pemasangan tiang PJUTS | 2 | titik |
| 5. | Jasa pemasangan panel solar cell | 5 | Ls |
| 6. | pemasangan stiker tiang | 2 | bh |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | 1 | |
| 2. | Konsultan | 1 | |
| 3. | Pelaksana | 1 | |
| 4. | Mandor | 1 | |
| 5. | Kepala Tukang | 2 | |
| 6. | Tukang | 5 | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

## F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kontraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **SABTU** |
| Konsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **11 November 2023** |

## A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| - | pengaturan lalu lintas | - | ls |
| - | Dokumentasi | - | ls |
| - | SMKK | - | ls |
| - | pemasangan tiang PJUTS | 2 | titik |
| - | pemasangan mekanikal panel Solar Cell | 5 | ls |
| - | pemasangan Stiker tiang | 2 | bh |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

## F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kontraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | **MINGGU** |
| Konsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | **12 November 2023** |

## A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

LIBUR HARI MINGGU

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

## F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **SENIN**

Tanggal : **13 November 2023**

## A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| - | Pengaturan lalu lintas | - | Ls |
| - | Dokumentasi | - | Ls |
| - | SMKK | - | Ls |
| - | Pemasangan tiang PJUTS | 4 | Titik |
| - | Pemasangan mekanikal panel Solar Roll | 6 | Ls |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : **SELASA**

Tanggal : **14 November 2023**

## A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengaturan lalu lintas | - | ls |
| 2 | Dokumentasi | - | ls |
| 3 | SMKK | - | ls |
| 4 | Pemasangan tiang PJUTS | 5 | titik |
| 5 | Pemasangan mekanikal | 5 | ls |
| 6 | pasang Solar cell | | |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | TJAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

## F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : RABU

Tanggal : 15 November 2023

## A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Pengaturan lalu lintas | — | Ls |
| 2. | Dokumentasi | - | Ls |
| 3. | SMKK | — | Ls |
| 4. | Pemasangan tiang pjuts | 5 | titik |
| 5. | pemasangan panel | 8 | Ls |
| 6. | Galar Coll | | |
| 7. | pemasangan Stikar tiang | 6 | Bh |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

## F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : KAMIS

Tanggal : 16 November 2023

**A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| - | Pengaturan Lalu Lintas | - | Ls |
| - | Dokumentasi | - | Ls |
| - | Persiapan SMKK | - | Ls |
| - | Pemasangan panel Solar Cell | 4 | Ls |
| - | Pemasangan Stiker Frang | 8 | Bh |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**D. PERSONIL PROYEK YANG ADA**

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PENANGGUNGJAWAB PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*

82
Halaman

# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kontraktor Pelaksana | : CV. ANADO RAUNO | Hari : | JUMAT |
| Konsultan Pengawas | : CV. ARTHA JASA CONSULTANT | Tanggal : | 17 November 2023 |

**A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN**

| NO. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| - | Pengaturan Lalu lintas | – | Ls |
| - | Dokumentasi | – | Ls |
| - | SMKK | – | Ls |
| - | Pemasangan Mekanikal Panel Solar Cell | 5 | titik |
| - | Pemasangan Stiker tiang | 8 | bh |

**B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)**

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN**

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | 2 SET ALAT TUKANG | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

**D. PERSONIL PROYEK YANG ADA**

| NO. | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | 1 | |
| 3. | Pelaksana | 1 | |
| 4. | Mandor | 1 | |
| 5. | Kepala Tukang | 1 | |
| 6. | Tukang | 2 | |
| 7. | Pekerja | 6 | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

**E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN**

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

**F. USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....**

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAI |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |

# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

*Alamat : Jln.Kampus USWIM dan RSUD NABIRE*



# LAPORAN HARIAN STANDAR

Pekerjaan : Pembangunan PJUTS 1000 meter Lampu Ganda di Fasilitas Umum, 25 tiang

Lokasi : Jln Kampus USWIM Dan RSUD Nabire

Kontraktor Pelaksana : CV. ANADO RAUNO

Konsultan Pengawas : CV. ARTHA JASA CONSULTANT

Hari : SABTU

Tanggal : 18 November 2023

## A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

| No. | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

## B. PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

| NO. | JENIS ALAT /BAHAN | CACAH/ VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

| NO. | JENIS / PERALATAN | CACAH/ AKTIF | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Tukng Kayu | | | |
| 2. | Alat Tukng Batu | | | |
| 3. | Gerobak | | | |
| 4. | Dump Truck | | | |
| 5. | Alat Bantu | | | |

## D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

| NO | TUGAS/ JABATAN | CACAH | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | PPTK | | |
| 2. | Konsultan | | |
| 3. | Pelaksana | | |
| 4. | Mandor | | |
| 5. | Kepala Tukang | | |
| 6. | Tukang | | |
| 7. | Pekerja | | |
| 8. | Ahli K3 Konstruksi | | |

## E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO. | SITUASI | JAM MULAI | JAM REDAH | T.JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hujan Lebat | | | | |
| 2. | Gerimis | | | | |
| 3. | Banjir | | | | |
| 4. | Longsor | | | | |

## USUL / PENGAJUAN SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| TUGAS / JABATAN | URAIAN | NAMA JELAS | TANDA TANGAN/PARAF |
|---|---|---|---|
| PELAKSANA | | TARMANSYAH | |
| KONSULTAN SUPERVISI | | JUADRIANTO SALLAO', ST. | |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si | |