PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL.
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba - Nabire 98816

LAPORAN

PEMBANGUNAN PLTS 50 KWP DI KAMPUNG MAMBOR DISTRIK KEPULAUAN MOORA

TAHUN ANGGARAN
2023

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Konsultan Teknik Study Perencanaan Pengawasan Manajemen
Alamat Kantor : Jl. Hasan Munadi Sendangrejo RT.06/7 Nyatnyono Ungaran Barat Semarang
Studio : Jl. Tentara Pelajar Sangratu Residence A6 Gedanganak Ungaran Timur
No. Telp : 081-22547-6154
Email: cv.globaldesainkonsultan@gmail.com / cvgdk2018@gmail.com

KONTRAKTOR PELAKSANA :

PT. RIZKY MAJU ABADI
Mechanical, Elektrical & Supplier
Jl. Bukit Beringin Asri XI / A.G1 Semarang
Telp. Fax. (024) 8665382 Email : rizkymajuabadi@gmail.com

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

OPD : DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PAKET : PEMBANGUNAN PLTS 50 KWP DI KAMPUNG MAMBOR DISTRIK DISTRIK KEPULAUAN MOORA - NABIRE
LOKASI : KAMPUNG MAMBOR DISTRIK KEPULAUAN MOORA
TAHUN ANGGARAN : 2023
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. RIZKY MAJU ABADI
NO. KONTRAK E-PURCHASING : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
TANGGAL : 12 September 2023
KONSULTAN SUPERVISI : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT	HARGA SATUAN (Rp-)	JUMLAH HARGA (Rp-)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			1.750%		118,200,847.00
-	Survey dan Pengukuran Ulang	ls	1.00	0.222%	15,000,000.00	15,000,000.00
-	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	84.00	0.238%	191,239.25	16,064,097.00
-	Pembersihan Lokasi Pembangkit	M^2	900.00	0.476%	35,707.50	32,136,750.00
-	Pembersihan Jalur kabel Jaringan Tegangan Rendah	Ls	1.00	0.022%	1,500,000.00	1,500,000.00
-	Biaya Sewa Direksi Kit, dan Gudang	Bln	3.00	0.777%	17,500,000.00	52,500,000.00
-	Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.015%	1,000,000.00	1,000,000.00
B	PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA			0.293%		19,775,000.00
-	Helm Safety	Bh	15.00	0.021%	95,000.00	1,425,000.00
-	Sepatu Safety	Set	15.00	0.122%	550,000.00	8,250,000.00
-	Sarung Tangan	Set	15.00	0.012%	55,000.00	825,000.00
-	Full Body Harnes	Bh	8.00	0.077%	650,000.00	5,200,000.00
-	Rompi Reflektor	Bh	15.00	0.030%	135,000.00	2,025,000.00
-	Safety Glass	Bh	15.00	0.016%	70,000.00	1,050,000.00
-	Perlengkapan Kesehatan	Ls	1.00	0.006%	400,000.00	400,000.00
-	Rambu rambu K3	Ls	1.00	0.009%	600,000.00	600,000.00
C	PEKERJAAN RUMAH PEMBANGKIT			5.266%		355,739,992.26
-	Pengadaan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Unit	107.60	3.520%	2,209,610.00	237,754,036.00
-	Biaya Pemasangan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Is	1.00	0.977%	66,000,000.00	66,000,000.00
	lengkap instalasi lampu					
-	galian tanah	M^3	4.80	0.014%	190,491.00	914,356.80
-	pemadatan dan perataan	M^2	60.00	0.101%	113,907.00	6,834,420.00
-	urugan pasir	M^3	1.511	0.010%	448,281.00	677,352.59
-	pondasi batu kali	M^3	4.80	0.164%	2,310,220.00	11,089,056.00
-	bekisting sloof	M^2	1.92	0.013%	461,687.00	886,439.04
-	beton sloof	M^3	0.96	0.041%	2,910,522.00	2,794,101.12
-	pembesian sloof	Kg	105.47	0.048%	30,649.00	3,232,611.33
-	Lantai Kerja	M^3	3.022	0.071%	1,589,551.00	4,803,623.12
-	Plesteran	M^2	4.92	0.015%	202,765.00	997,603.80
-	Keramik	M^2	30.222	0.219%	489,921.00	14,806,392.46
-	Exhaust Fan + Timer Kontrol	M^2	3.00	0.073%	1,650,000.00	4,950,000.00
D	PEKERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA			4.165%		281,366,371.26
-	Galian Tanah Pondasi	M^3	8.02	0.023%	190,491.00	1,527,737.82
-	Urugan Tanah Kembali	M^3	0.81	0.001%	113,907.00	92,264.67
-	Lantai Kerja Pondasi Setempat	M^3	0.91	0.021%	1,589,551.00	1,446,491.41
-	Bekisting pondasi	M^2	14.40	0.092%	433,627.00	6,244,228.80
-	Cor Pondasi Beton	M^3	8.64	0.372%	2,910,522.00	25,146,910.08
-	Angkur Pondasi mur dia 16 mm	Set	360.00	0.846%	158,800.00	57,168,000.00
-	Pasang Tiang PV Array Pipa GIP Medium Ø 3 inch lengkap Baseplate					
-	Tiang PV Ukuran 1 meter	Bh	30.00	0.512%	1,151,910.44	34,557,313.13
-	Tiang PV Ukuran 1,21 meter	Bh	30.00	0.544%	1,225,076.01	36,752,280.38
-	Tiang PV Ukuran 1,41 meter	Bh	30.00	0.575%	1,294,757.51	38,842,725.38
-	Kanal U Galvanis lengkap klem	M'	120.00	0.332%	187,087.00	22,450,440.00
-	Pemasangan Tray Jalur kabel	M'	120.00	0.846%	476,149.83	57,137,979.60
E	PEKERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			1.426%		96,345,208.60
-	Galian Tanah Pondasi	M^3	2.754	0.008%	190,491.00	524,612.21
-	Urugan Tanah Kembali	M^3	0.0765	0.000%	113,907.00	8,713.89
-	Bekisting	M^2	12.24	0.084%	461,687.00	5,651,048.88
-	Pondasi beton	M^3	3.672	0.158%	2,910,522.00	10,687,436.78
-	Plesteran	M^2	16.83	0.051%	202,765.00	3,412,534.95
-	Acian	M^2	16.83	0.023%	90,983.00	1,531,243.89
-	Tiang Pagar BRC Pipa gip medium Ø 2" lengkap tutup	bh	51.00	0.347%	460,000.00	23,460,000.00
-	Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	M^2	177.00	0.688%	262,490.00	46,460,730.00
-	Pintu Pagar BRC H = 1,5 m,set	set	2.00	0.068%	2,304,444.00	4,608,888.00

G	PEKERJAAN PROTEKSI PETIR			1.132%		76,466,647.93
a	Pemasangan Head Terminal Proteksi Petir	Set	1.00	0.573%	38,675,707.50	38,675,707.50
b	Pemasangan Tower Proteksi Petir 12 m	Set	1.00	0.363%	24,495,862.50	24,495,862.50
c	Pondasi Tower Proteksi Petir					
	- Galian Tanah	M^3	0.72	0.002%	190,491.00	137,153.52
	- Pondasi Beton	M^3	0.72	0.031%	2,910,522.00	2,095,575.84
	- Pembesian	Kg	15.40	0.007%	30,649.00	471,994.60
d	Grounding System untuk Penangkal Petir					
	- Kabel BC 50 mm2	M'	20.00	0.070%	237,257.17	4,745,143.34
	- Pipa Konduit	M'	20.00	0.005%	17,225.00	344,500.00
	- Grounding Pit	3h	1.00	0.028%	1,886,071.88	1,886,071.88
	- Groundrod CU 5/8", 4 m	Btg	1.00	0.045%	3,014,638.75	3,014,638.75
	- Assesoris instalasi	Set	1.00	0.009%	600,000.00	600,000.00
H	BIAYA TRANSPORTASI DAN MOBILISASI			1.236%		83,500,000.00
1	Biaya Transportasi & Mobilisasi	Kali	1.00	1.236%	83,500,000.00	83,500,000.00
I	BIAYA SISTEM MONITORING			0.229%		15,500,000.00
a	Modem WIFI 4 G	Unit	1.00	0.067%	4,500,000.00	4,500,000.00
b	Pulsa 1 Tahun	Bln	12.00	0.022%	125,000.00	1,500,000.00
c	TV Smart 43"	Unit	1.00	0.141%	9,500,000.00	9,500,000.00
J	BIAYA PEKERJAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI			2.635%		178,000,000.00
a	Sosialisasi dan Pelatihan Operator	Ls	1.00	0.296%	20,000,000.00	20,000,000.00
b	Toolkit	Ls	1.00	0.148%	10,000,000.00	10,000,000.00
c	SLO	Ls	1.00	1.665%	112,500,000.00	112,500,000.00
d	APAR CO 2	Unit	3.00	0.155%	3,500,000.00	10,500,000.00
e	Testing Commisioning	Ls	1.00	0.370%	25,000,000.00	25,000,000.00
	BOBOT TOTAL			100.00%	REAL COST	6,754,860,972.69

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

OPD : DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PAKET : PEMBANGUNAN PLTS 50 KWP DI KAMPUNG MAMBOR DISTRIK DISTRIK KEPULAUAN MOORA - NABIR
LOKASI : KAMPUNG MAMBOR DISTRIK KEPULAUAN MOORA
TAHUN ANGGARAN : 2023
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. RIZKY MAJU ABADI
NO. KONTRAK E-PURCHASING : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
TANGGAL : 12 September 2023
KONSULTAN SUPERVISI : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

Minggu Ke : I (Satu)

Periode / Tanggal : 12 September s/d 17 September 2023

Realisasi : 1.038%

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	BOBOT	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
					VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			1.750%		0.000%		1.014%		1.014%
	- Survey dan Pengukuran Ulang	Ls	1.00	0.222%	-	0.000%	1.000	0.222%	1.000	0.222%
	- Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	84.00	0.238%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Pembersihan Lokasi Pembangkit	M2	900.00	0.476%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Pembersihan Jalur kabel Jaringan Tegangan Rendah	Ls	1.00	0.022%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Biaya Sewa Direksi Kit, dan Gudang	Bln	3.00	0.777%	-	0.000%	3.000	0.777%	3.000	0.777%
	- Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.015%	-	0.000%	1.000	0.015%	1.000	0.015%
B	PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA			0.293%		0.000%		0.024%		0.024%
	- Helm Safety	Bh	15.00	0.021%	-	0.000%	1.250	0.002%	1.250	0.002%
	- Sepatu Safety	Set	15.00	0.122%	-	0.000%	1.250	0.010%	1.250	0.010%
	- Sarung Tangan	Set	15.00	0.012%	-	0.000%	1.250	0.001%	1.250	0.001%
	- Full Body Harnes	Bh	8.00	0.077%	-	0.000%	0.667	0.006%	0.667	0.006%
	- Rompi Reflektor	Bh	15.00	0.030%	-	0.000%	1.250	0.002%	1.250	0.002%
	- Safety Glass	Bh	15.00	0.016%	-	0.000%	1.250	0.001%	1.250	0.001%
	- Perlengkapan Kesehatan	Ls	1.00	0.006%	-	0.000%	0.083	0.000%	0.083	0.000%
	- Rambu rambu K3	Ls	1.00	0.009%	-	0.000%	0.083	0.001%	0.083	0.001%
C	PEKERJAAN RUMAH PEMBANGKIT			5.266%		0.000%		0.000%		0.000%
	- Pengadaan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Unit	107.60	3.520%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Biaya Pemasangan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Is	1.00	0.977%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- lengkap instalasi lampu									
	- galian tanah	M3	4.30	0.014%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- pemadatan dan perataan	M2	60.00	0.101%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- urugan pasir	M3	1.51	0.010%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- pondasi batu kali	M3	4.80	0.164%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- bekisting sloof	M2	1.92	0.013%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- beton sloof	M3	0.96	0.041%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- pembesian sloof	Kg	105.47	0.048%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Lantai Kerja	M3	3.02	0.071%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Plesteran	M2	4.92	0.015%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Keramik	M2	30.22	0.219%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Exhaust Fan + Timer Kontrol	M2	3.00	0.073%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
D	PEKERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA			4.165%		0.000%		0.000%		0.000%
	- Galian Tanah Pondasi	M3	8.02	0.028%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Urugan Tanah Kembali	M3	0.81	0.001%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Lantai Kerja Pondasi Setempat	M3	0.91	0.021%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Bekisting pondasi	M2	14.40	0.092%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Cor Pondasi Beton	M3	8.64	0.372%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Angkur Pondasi mur dia 16 mm	Set	360.00	0.846%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Pasang Tiang PV Array Pipa GIP Medium Ø 3 inch lengkap Baseplate									
	- Tiang PV Ukuran 1 meter	Bh	30.00	0.512%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Tiang PV Ukuran 1,21 meter	Bh	30.00	0.544%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Tiang PV Ukuran 1,41 meter	Bh	30.00	0.575%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Kanal U Galvanis lengkap klem	M'	120.00	0.332%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Pemasangan Tray Jalur kabel	M'	120.00	0.846%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
E	PEKERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			1.426%		0.000%		0.000%		0.000%
	- Galian Tanah Pondasi	M3	2.75	0.008%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Urugan Tanah Kembali	M3	0.08	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Bekisting	M2	12.24	0.084%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Pondasi beton	M3	3.67	0.158%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Plesteran	M2	16.83	0.051%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Acian	M2	16.83	0.023%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Tiang Pagar BRC Pipa gip medium Ø 2" lengkap tutup	bh	51.00	0.347%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	M2	177.00	0.688%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Pintu Pagar BRC H = 1,5 m,set	set	2.00	0.068%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%

F	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTPIKAL			81.866%		0.000%		0.000%		0.000%
1	PhotoVoltaik System									
a	Solar panel Mono 440 Half Cell Solar Panel, 41,96 V	Unit	114.00	14.177%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
b	Array Mounting Support	Set	10.00	2.386%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
c	Panel Array Protection/Panel DC Combiner	Unit	10.00	1.010%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- 1 Unit Box Panel Array Protection									
	- 2 Buah MCB DC 2 P 16 A 500 V									
	- 2 Buah SPD DC 4p 1000 V 20/40 ka									
	- 2 Buah Fuse									
	- Assesoris instalasi									
d	Grounding Protection Kit									
	- Kabel BC 35 mm2	M'	194.00	0.575%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Pipa Konduit	M'	194.00	0.049%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Grounding Pit	Bh	2.00	0.056%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Groundrod CU	Btg	2.00	0.089%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
2	System Controller									
a	Off Grid Solar Inverter Output 5 kW, MPPT 80 A, 60-145 VDC, 220 VAC, 1 P, 50 H	Unit	5.00	4.741%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
b	Panel AC Connection	Unit	1.00	0.276%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- 1 Unit Box Panel AC Connection lengkap									
	- 1 Unit Instrument Power Meter Digital									
	- 1 Buah MCCB 4P 100 A									
	- 1 Buah SPD 3P+N 40 kA									
	- 3 Buah Fuse									
	- Assesoris instalasi									
3	Battery System									
a	Lithium Baterry with BMS	Unit	47.00	35.290%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	Voltage : 48 V									
	Kapasitas : 100 AH									
b	Rak Battery	Set	5.00	0.740%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
c	Panel DC Connection Box	Unit	1.00	0.119%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- 1 Unit Box Panel DC Connection lengkap Busbar									
	- MCB DC 16 A/2P/500 V									
	- 3 Buah Fuse									
	- Assesoris instalasi									
4	Power Cable									
-	Kabel PV (4 mm2,1500 Vdc) modul ke array panel ke Inverter	M'	610.00	0.827%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
-	Kabel NYAF (1x25 mm2) Batterry conection - DC Conection	M'	72.00	0.197%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
-	Kabel NYAF (1x50 mm2) Batterry ke Inverter	M'	60.00	0.250%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
-	Kabel NYY 3x10 mm2 dari Controler ke Panel Hubung dan ke Panel Distribusi	M'	20.00	0.034%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
5	Panel Distribusi									
a	Box Panel Distribusi	Unit	1.00	0.151%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- 1 Unit Panel AC Connection lengkap Busbar									
	- 1 Buah MCCB 40 A/4P									
	- 3 Buah MCB 10 A/ 1 P									
	- 1 Buah SPD 3P+N 40 kA									
	- 3 Buah Fuse									
	- Assesoris instalasi									
b	Grounding Panel AC Conection dan Distribusi									
	- Kabel BC 35 mm2	M'	40.00	0.119%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Pipa Konduit	M'	40.00	0.010%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Grounding Pit	Bh	1.00	0.028%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Groundrod CU 5/8" 4 meter	Btg	1.00	0.045%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
6	Jaringan Distribusi Tegangan Rendah									
-	NFA2X 4x35 mm2	M'	2000.00	5.522%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
-	Tiang Listrik Besi Galvanize 8 meter	Bh	50.00	5.196%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
-	Assesoris dan Kosntruksi Jaringan	Set	50.00	0.555%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
-	Pondasi Tiang Distribusi	Titik	50.00	0.138%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
7	Instalasi Rumah Pelanggan									
a	kWh meter (Energy Limiter, MCB 1A 1 pole)	Set	100.00	3.348%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
b	Tab Connector 25 mm	Set	100.00	0.091%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
c	Incoming Cable, Twisted NFA 2 x 10 mm² + Accesories	M'	1786.00	1.705%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
d	Pemasangan Instalasi rumah	Set	100.00	3.421%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- 3 buah Lampu LED 5 W + Fitting									
	- 1 buah Pemasangan Stop Kontak									
	- 2 buah saklar									
	- 20 meter kabel NYM 3x2,5 mm2 dalam konduit									
8	Lampu Penerangan Luar	Set	1.00	0.674%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
-	2 buah Lampu PJU 18 W VAC									
-	2 buah Fotocell									
-	6 meter Kabel NYYHY 2x2,5 mm2									
-	Assesoris lampu, klem tiang									

G	PEKERJAAN PROTEKSI PETIR			1.132%		0.000%		0.000%		0.000%
a	Pemasangan Head Terminal Proteksi Petir	Set	1.00	0.573%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
b	Pemasangan Tower Proteksi Petir 12 m	Set	1.00	0.363%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
c	Pondasi Tower Proteksi Petir									
	- Galian Tanah	M^3	0.72	0.002%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Pondasi Beton	M^3	0.72	0.031%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Pembesian	Kg	15.40	0.007%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
d	Grounding System untuk Penangkal Petir									
	- Kabel BC 50 mm2	M'	20.00	0.070%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Pipa Konduit	M'	20.00	0.005%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Grounding Pit	Bh	1.00	0.028%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Groundrod CU 5/8", 4 m	Btg	1.00	0.045%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	- Assesoris instalasi	Set	1.00	0.009%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
H	BIAYA TRANSPORTASI DAN MOBILISASI			1.236%		0.000%		0.000%		0.000%
1	Biaya Transportasi & Mobilisasi	Kali	1.00	1.236%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
I	BIAYA SISTEM MONITORING			0.229%		0.000%		0.000%		0.000%
a	Modem WIFI 4 G	Unit	1.00	0.067%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
b	Pulsa 1 Tahun	Bln	12.00	0.022%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
c	TV Smart 43"	Unit	1.00	0.141%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
J	BIAYA PEKERJAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI			2.635%		0.000%		0.000%		0.000%
a	Sosialisasi dan Pelatihan Operator	Ls	1.00	0.296%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
b	Toolkit	Ls	1.00	0.148%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
c	SLO	Ls	1.00	1.665%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
d	APAR CO 2	Unit	3.00	0.155%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
e	Testing Commisioning	Ls	1.00	0.370%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	TOTAL BOBOT			100.000%		0.000%		1.038%		1.038%

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 197911172010042002

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

ARIF NURDIANTO, ST.
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. RIZKY MAJU ABADI

AGUS TRINARESTU WIJAYA, SE
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

D : DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KET : PEMBANGUNAN PLTS 50 KWP DI KAMPUNG MAMBOR DISTRIK DISTRIK KEPULAUAN MOORA - NABIRE
KASI : KAMPUNG MAMBOR DISTRIK KEPULAUAN MOORA
HUN ANGGARAN : 2023
NTRAKTOR PELAKSANA : PT. RIZKY MAJU ABADI
. KONTRAK E-PURCHASING : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
NGGAL : 12 September 2023
NSULTAN SUPERVISI : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

Minggu Ke : II (Dua)

Periode / Tanggal : 18 September s/d 24 September 2023

Realisasi : 3.013%

URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	BOBOT	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
PEKERJAAN PERSIAPAN			**1.750%**		**1.014%**		**0.714%**		**1.728%**
- Survey dan Pengukuran Ulang	Ls	1.00	0.222%	1.000	0.222%	-	0.000%	1.000	0.222%
- Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	84.00	0.238%	-	0.000%	84.000	0.238%	84.000	0.238%
- Pembersihan Lokasi Pembangkit	M2	900.00	0.476%	-	0.000%	900.000	0.476%	900.000	0.476%
- Pembersihan Jalur kabel Jaringan Tegangan Rendah	Ls	1.00	0.022%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Biaya Sewa Direksi Kit, dan Gudang	Bln	3.00	0.777%	3.000	0.777%	-	0.000%	3.000	0.777%
- Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.015%	1.000	0.015%	-	0.000%	1.000	0.015%
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA			**0.293%**		**0.024%**		**0.024%**		**0.049%**
- Helm Safety	Bh	15.00	0.021%	1.250	0.002%	1.250	0.002%	2.500	0.004%
- Sepatu Safety	Set	15.00	0.122%	1.250	0.010%	1.250	0.010%	2.500	0.020%
- Sarung Tangan	Set	15.00	0.012%	1.250	0.001%	1.250	0.001%	2.500	0.002%
- Full Body Harnes	Bh	8.00	0.077%	0.667	0.006%	0.667	0.006%	1.333	0.013%
- Rompi Reflektor	Bh	15.00	0.030%	1.250	0.002%	1.250	0.002%	2.500	0.005%
- Safety Glass	Bh	15.00	0.016%	1.250	0.001%	1.250	0.001%	2.500	0.003%
- Perlengkapan Kesehatan	Ls	1.00	0.006%	0.083	0.000%	0.083	0.000%	0.167	0.001%
- Rambu rambu K3	Ls	1.00	0.009%	0.083	0.001%	0.083	0.001%	0.167	0.001%
PEKERJAAN RUMAH PEMBANGKIT			**5.266%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
- Pengadaan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Unit	107.60	3.520%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Biaya Pemasangan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Is	1.00	0.977%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- lengkap instalasi lampu									
- galian tanah	M3	4.80	0.014%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- pemadatan dan perataan	M2	60.00	0.101%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- urugan pasir	M3	1.51	0.010%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- pondasi batu kali	M3	4.80	0.164%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- bekisting sloof	M2	1.92	0.013%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- beton sloof	M3	0.96	0.041%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- pembesian sloof	Kg	105.47	0.048%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Lantai Kerja	M3	3.02	0.071%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Plesteran	M2	4.92	0.015%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Keramik	M2	30.22	0.219%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Exhaust Fan + Timer Kontrol	M2	3.00	0.073%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
PEKERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA			**4.165%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
- Galian Tanah Pondasi	M3	8.02	0.023%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Urugan Tanah Kembali	M3	0.81	0.001%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Lantai Kerja Pondasi Setempat	M3	0.91	0.021%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Bekisting pondasi	M2	14.40	0.092%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Cor Pondasi Beton	M3	8.64	0.372%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Angkur Pondasi mur dia 16 mm	Set	360.00	0.846%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pasang Tiang PV Array Pipa GIP Medium Ø 3 inch lengkap Baseplate									
- Tiang PV Ukuran 1 meter	Bh	30.00	0.512%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Tiang PV Ukuran 1,21 meter	Bh	30.00	0.544%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Tiang PV Ukuran 1,41 meter	Bh	30.00	0.575%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Kanal U Galvanis lengkap klem	M'	120.00	0.332%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pemasangan Tray Jalur kabel	M'	120.00	0.846%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%

PEKERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			**1.426%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
- Galian Tanah Pondasi	M3	2.75	0.008%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Urugan Tanah Kembali	M3	0.08	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Bekisting	M2	12.24	0.084%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pondasi beton	M3	3.67	0.158%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Plesteran	M2	16.83	0.051%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Acian	M2	16.83	0.023%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Tiang Pagar BRC Pipa gip medium Ø 2" lengkap tutup	bh	51.00	0.347%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	M2	177.00	0.688%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pintu Pagar BRC H = 1,5 m,set	set	2.00	0.068%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL			**81.866%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
PhotoVoltaik System									
Solar panel Mono 440 Half Cell Solar Panel, 41,96 V	Unit	114.00	14.177%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Array Mounting Support	Set	10.00	2.386%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Panel Array Protection/Panel DC Combiner	Unit	10.00	1.010%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- 1 Unit Box Panel Array Protection									
- 2 Buah MCB DC 2 P 16 A 500 V									
- 2 Buah SPD DC 4p 1000 V 20/40 ka									
- 2 Buah Fuse									
- Assesoris instalasi									
Grounding Protection Kit									
- Kabel BC 35 mm2	M'	194.00	0.575%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pipa Konduit	M'	194.00	0.049%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Grounding Pit	Bh	2.00	0.056%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Groundrod CU	Btg	2.00	0.089%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
System Controller									
Off Grid Solar Inverter Output 5 kW, MPPT 80 A, 60-145 VDC, 220 VAC, 1 P, 50 H	Unit	5.00	4.741%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Panel AC Connection	Unit	1.00	0.276%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- 1 Unit Box Panel AC Connection lengkap									
- 1 Unit Instrument Power Meter Digital									
- 1 Buah MCCB 4P 100 A									
- 1 Buah SPD 3P+N 40 kA									
- 3 Buah Fuse									
- Assesoris instalasi									
Battery System									
Lithium Baterry with BMS	Unit	47.00	35.290%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Voltage : 48 V									
Kapasitas : 100 AH									
Rak Battery	Set	5.00	0.740%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Panel DC Connection Box	Unit	1.00	0.119%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- 1 Unit Box Panel DC Connection lengkap Busbar									
- MCB DC 16 A/2P/500 V									
- 3 Buah Fuse									
- Assesoris instalasi									
Power Cable									
Kabel PV (4 mm2,1500 Vdc) modul ke array panel ke inverter	M'	610.00	0.827%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Kabel NYAF (1x25 mm2) Batterry conection - DC Conection	M'	72.00	0.197%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Kabel NYAF (1x50 mm2) Batterry ke Inverter	M'	60.00	0.250%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Kabel NYY 3x10 mm2 dari Controler ke Panel Hubung dan ke Panel Distribusi	M'	20.00	0.084%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Panel Distribusi									
Box Panel Distribusi	Unit	1.00	0.151%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- 1 Unit Panel AC Connection lengkap Busbar									
- 1 Buah MCCB 40 A/4P									
- 3 Buah MCB 10 A/ 1 P									
- 1 Buah SPD 3P+N 40 kA									
- 3 Buah Fuse									
- Assesoris instalasi									
Grounding Panel AC Conection dan Distribusi									
- Kabel BC 35 mm2	M'	40.00	0.119%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pipa Konduit	M'	40.00	0.010%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Grounding Pit	Bh	1.00	0.028%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Groundrod CU 5/8" 4 meter	Btg	1.00	0.045%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah									
NFA2X 4x35 mm2	M'	2000.00	5.522%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Tiang Listrik Besi Galvanize 8 meter	Bh	50.00	5.196%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Assesoris dan Kosntruksi Jaringan	Set	50.00	0.555%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Pondasi Tiang Distribusi	Titik	50.00	0.138%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Instalasi Rumah Pelanggan									
kWh meter (Energy Limiter, MCB 1A 1 pole)	Set	100.00	3.348%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%

Tab Connector 25 mm	Set	100.00	0.091%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Incoming Cable, Twisted NFA 2 x 10 mm² + Accesories	M'	1786.00	1.705%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Pemasangan Instalasi rumah	Set	100.00	3.421%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- 3 buah Lampu LED 5 W + Fitting									
- 1 buah Pemasangan Stop Kontak									
- 2 buah saklar									
- 20 meter kabel NYM 3x2,5 mm2 dalam konduit									
Lampu Penerangan Luar	Set	1.00	0.674%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
2 buah Lampu PJU 18 W VAC									
2 buah Fotocell									
6 meter Kabel NYYHY 2x2,5 mm2									
Assesoris lampu, klem tiang									
PEKERJAAN PROTEKSI PETIR			**1.132%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
Pemasangan Head Terminal Proteksi Petir	Set	1.00	0.573%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Pemasangan Tower Proteksi Petir 12 m	Set	1.00	0.363%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Pondasi Tower Proteksi Petir									
- Galian Tanah	M^3	0.72	0.002%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pondasi Beton	M^3	0.72	0.031%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pembesian	Kg	15.40	0.007%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Grounding System untuk Penangkal Petir									
- Kabel BC 50 mm2	M'	20.00	0.070%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pipa Konduit	M'	20.00	0.005%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Grounding Pit	Bh	1.00	0.028%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Groundrod CU 5/8", 4 m	Btg	1.00	0.045%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Assesoris instalasi	Set	1.00	0.009%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
BIAYA TRANSPORTASI DAN MOBILISASI			**1.236%**		**0.000%**		**1.236%**		**1.236%**
Biaya Transportasi & Mobilisasi	Kali	1.00	1.236%	-	0.000%	1.000	1.236%	1.000	1.236%
BIAYA SISTEM MONITORING			**0.229%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
Modem WIFI 4 G	Unit	1.00	0.057%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Pulsa 1 Tahun	Bln	12.00	0.022%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
TV Smart 43"	Unit	1.00	0.141%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
BIAYA PEKERJAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI			**2.635%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
Sosialisasi dan Pelatihan Operator	Ls	1.00	0.296%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Toolkit	Ls	1.00	0.148%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
SLO	Ls	1.00	1.665%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
APAR CO 2	Unit	3.00	0.155%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Testing Commisioning	Ls	1.00	0.370%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
TOTAL BOBOT			100.000%		1.038%		1.974%		3.013%

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.SI
NIP. 197911172010042002

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

ARIF NURDIANTO, ST.
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh
Kontraktor Pelaksana
PT. RIZKY MAJU ABADI

AGUS TRINARESTU WAHYA, SE
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

) : DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
ET : PEMBANGUNAN PLTS 50 KWP DI KAMPUNG MAMBOR DISTRIK DISTRIK KEPULAUAN MOORA - NABIRE
ASI : KAMPUNG MAMBOR DISTRIK KEPULAUAN MOORA
UN ANGGARAN : 2023
NTRAKTOR PELAKSANA : PT. RIZKY MAJU ABADI
. KONTRAK E-PURCHASING : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
GGAL : 12 September 2023
NSULTAN SUPERVISI : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

Minggu Ke : III (tiga)

Periode / Tanggal : 25 September s/d 01 Oktober 2023

Realisasi : 10.322%

URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	BOBOT	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
PEKERJAAN PERSIAPAN			**1.750%**		**1.728%**		**0.000%**		**1.728%**
- Survey dan Pengukuran Ulang	Ls	1.00	0.222%	1.000	0.222%	-	0.000%	1.000	0.222%
- Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	84.00	0.238%	84.000	0.238%	-	0.000%	84.000	0.238%
- Pembersihan Lokasi Pembangkit	M2	900.00	0.476%	900.000	0.476%	-	0.000%	900.000	0.476%
- Pembersihan Jalur kabel Jaringan Tegangan Rendah	Ls	1.00	0.022%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Biaya Sewa Direksi Kit, dan Gudang	Bln	3.00	0.777%	3.000	0.777%	-	0.000%	3.000	0.777%
- Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.015%	1.000	0.015%	-	0.000%	1.000	0.015%
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA			**0.293%**		**0.049%**		**0.024%**		**0.073%**
- Helm Safety	Bh	15.00	0.021%	2.500	0.004%	1.250	0.002%	3.750	0.005%
- Sepatu Safety	Set	15.00	0.122%	2.500	0.020%	1.250	0.010%	3.750	0.031%
- Sarung Tangan	Set	15.00	0.012%	2.500	0.002%	1.250	0.001%	3.750	0.003%
- Full Body Harnes	Bh	8.00	0.077%	1.333	0.013%	0.667	0.006%	2.000	0.019%
- Rompi Reflektor	Bh	15.00	0.030%	2.500	0.005%	1.250	0.002%	3.750	0.007%
- Safety Glass	Bh	15.00	0.016%	2.500	0.003%	1.250	0.001%	3.750	0.004%
- Perlengkapan Kesehatan	Ls	1.00	0.006%	0.167	0.001%	0.083	0.000%	0.250	0.001%
- Rambu rambu K3	Ls	1.00	0.009%	0.167	0.001%	0.083	0.001%	0.250	0.002%
PEKERJAAN RUMAH PEMBANGKIT			**5.266%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
- Pengadaan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Unit	107.60	3.520%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Biaya Pemasangan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Is	1.00	0.977%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- lengkap instalasi lampu									
- galian tanah	M3	4.80	0.014%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- pemadatan dan perataan	M2	60.00	0.101%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- urugan pasir	M3	1.51	0.010%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- pondasi batu kali	M3	4.80	0.164%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- bekisting sloof	M2	1.92	0.013%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- beton sloof	M3	0.96	0.041%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- pembesian sloof	Kg	105.47	0.048%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Lantai Kerja	M3	3.02	0.071%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Plesteran	M2	4.92	0.015%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Keramik	M2	30.22	0.219%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Exhaust Fan + Timer Kontrol	M2	3.00	0.073%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
PEKERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA			**4.165%**		**0.000%**		**1.356%**		**1.356%**
- Galian Tanah Pondasi	M3	8.02	0.023%	-	0.000%	8.020	0.023%	8.020	0.023%
- Urugan Tanah Kembali	M3	0.81	0.001%	-	0.000%	0.810	0.001%	0.810	0.001%
- Lantai Kerja Pondasi Setempat	M3	0.91	0.021%	-	0.000%	0.910	0.021%	0.910	0.021%
- Bekisting pondasi	M2	14.40	0.092%	-	0.000%	14.400	0.092%	14.400	0.092%
- Cor Pondasi Beton	M3	8.64	0.372%	-	0.000%	8.640	0.372%	8.640	0.372%
- Angkur Pondasi mur dia 16 mm	Set	360.00	0.846%	-	0.000%	360.000	0.846%	360.000	0.846%
- Pasang Tiang PV Array Pipa GIP Medium Ø 3 inch lengkap Baseplate									
- Tiang PV Ukuran 1 meter	Bh	30.00	0.512%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Tiang PV Ukuran 1,21 meter	Bh	30.00	0.544%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Tiang PV Ukuran 1,41 meter	Bh	30.00	0.575%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Kanal U Galvanis lengkap klem	M'	120.00	0.332%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pemasangan Tray Jalur kabel	M'	120.00	0.846%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%

PEKERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			1.426%		0.000%		0.000%		0.000%
- Galian Tanah Pondasi	M3	2.75	0.008%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Urugan Tanah Kembali	M3	0.09	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Bekisting	M2	12.24	0.034%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pondasi beton	M3	3.67	0.158%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Plesteran	M2	16.83	0.051%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Acian	M2	16.83	0.023%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Tiang Pagar BRC Pipa gip medium Ø 2" lengkap tutup	bh	51.00	0.347%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	M2	177.00	0.688%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pintu Pagar BRC H = 1,5 m,set	set	2.00	0.068%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL			81.866%		0.000%		5.839%		5.839%
PhotoVoltaik System									
Solar panel Mono 440 Half Cell Solar Panel, 41,96 V	Unit	114.00	14.177%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Array Mounting Support	Set	10.00	2.386%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Panel Array Protection/Panel DC Combiner	Unit	10.00	1.010%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- 1 Unit Box Panel Array Protection									
- 2 Buah MCB DC 2 P 16 A 500 V									
- 2 Buah SPD DC 4p 1000 V 20/40 ka									
- 2 Buah Fuse									
- Assesoris instalasi									
Grounding Protection Kit									
- Kabel BC 35 mm2	M'	194.00	0.575%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pipa Konduit	M'	194.00	0.049%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Grounding Pit	Bh	2.00	0.056%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Groundrod CU	Btg	2.00	0.089%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
System Controller									
Off Grid Solar Inverter Output 5 kW, MPPT 80 A, 60-145 VDC, 220 VAC, 1 P, 50 H	Unit	5.00	4.741%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Panel AC Connection	Unit	1.00	0.276%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- 1 Unit Box Panel AC Connection lengkap									
- 1 Unit Instrument Power Meter Digital									
- 1 Buah MCCB 4P 100 A									
- 1 Buah SPD 3P+N 40 kA									
- 3 Buah Fuse									
- Assesoris instalasi									
Battery System									
Lithium Baterry with BMS	Unit	47.00	35.290%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Voltage : 48 V									
Kapasitas : 100 AH									
Rak Battery	Set	5.00	0.740%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Panel DC Connection Box	Unit	1.00	0.119%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- 1 Unit Box Panel DC Connection lengkap Busbar									
- MCB DC 16 A/2P/500 V									
- 3 Buah Fuse									
- Assesoris instalasi									
Power Cable									
Kabel PV (4 mm2,1500 Vdc) modul ke array panel ke Inverter	M'	610.00	0.827%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Kabel NYAF (1x25 mm2) Batterry conection - DC Conection	M'	72.00	0.197%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Kabel NYAF (1x50 mm2) Batterry ke Inverter	M'	60.00	0.250%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Kabel NYY 3x10 mm2 dari Controler ke Panel Hubung dan ke Panel Distribusi	M'	20.00	0.084%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Panel Distribusi									
Box Panel Distribusi	Unit	1.00	0.151%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- 1 Unit Panel AC Connection lengkap Busbar									
- 1 Buah MCCB 40 A/4P									
- 3 Buah MCB 10 A/ 1 P									
- 1 Buah SPD 3P+N 40 kA									
- 3 Buah Fuse									
- Assesoris instalasi									
Grounding Panel AC Conection dan Distribusi									
- Kabel BC 35 mm2	M'	40.00	0.119%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pipa Konduit	M'	40.00	0.010%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Grounding Pit	Bh	1.00	0.028%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Groundrod CU 5/8" 4 meter	Btg	1.00	0.045%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah									
NFA2X 4x35 mm2	M'	2000.00	5.522%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Tiang Listrik Besi Galvanize 8 meter	Bh	50.00	5.196%	-	0.000%	50.000	5.196%	50.000	5.196%
Assesoris dan Kosntruksi Jaringan	Set	50.00	0.555%	-	0.000%	50.000	0.555%	50.000	0.555%
Pondasi Tiang Distribusi	Titik	50.00	0.138%	-	0.000%	50.000	0.138%	50.000	0.138%
Instalasi Rumah Pelanggan									
kWh meter (Energy Limiter, MCB 1A 1 pole)	Set	100.00	3.348%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%

Tab Connector 25 mm	Set	100.00	0.091%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Incoming Cable, Twisted NFA 2 x 10 mm² + Accesories	M'	1786.00	1.705%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Pemasangan Instalasi rumah	Set	100.00	3.421%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- 3 buah Lampu LED 5 W + Fitting									
- 1 buah Pemasangan Stop Kontak									
- 2 buah saklar									
- 20 meter kabel NYM 3x2,5 mm2 dalam konduit									
Lampu Penerangan Luar	Set	1.00	0.674%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
2 buah Lampu PJU 18 W VAC									
2 buah Fotocell									
6 meter Kabel NYYHY 2x2,5 mm2									
Assesoris lampu, klem tiang									
PEKERJAAN PROTEKSI PETIR			**1.132%**		**0.000%**		**0.040%**		**0.040%**
Pemasangan Head Terminal Proteksi Petir	Set	1.00	0.573%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Pemasangan Tower Proteksi Petir 12 m	Set	1.00	0.363%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Pondasi Tower Proteksi Petir									
- Galian Tanah	M^3	0.72	0.002%	-	0.000%	0.720	0.002%	0.720	0.002%
- Pondasi Beton	M^3	0.72	0.031%	-	0.000%	0.720	0.031%	0.720	0.031%
- Pembesian	Kg	15.40	0.007%	-	0.000%	15.400	0.007%	15.400	0.007%
Grounding System untuk Penangkal Petir									
- Kabel BC 50 mm2	M'	20.00	0.070%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pipa Konduit	M'	20.00	0.005%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Grounding Pit	Bh	1.00	0.028%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Groundrod CU 5/8", 4 m	Btg	1.00	0.045%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Assesoris instalasi	Set	1.00	0.009%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
BIAYA TRANSPORTASI DAN MOBILISASI			**1.236%**		**1.236%**		**0.000%**		**1.236%**
Biaya Transportasi & Mobilisasi	Kali	1.00	1.236%	1.000	1.236%	-	0.000%	1.000	1.236%
BIAYA SISTEM MONITORING			**0.229%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
Modem WIFI 4 G	Unit	1.00	0.067%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Pulsa 1 Tahun	Bln	12.00	0.022%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
TV Smart 43"	Unit	1.00	0.141%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
BIAYA PEKERJAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI			**2.635%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
Sosialisasi dan Pelatihan Operator	Ls	1.00	0.296%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Toolkit	Ls	1.00	0.148%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
SLO	Ls	1.00	1.665%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
APAR CO 2	Unit	3.00	0.155%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Testing Commisioning	Ls	1.00	0.370%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
TOTAL BOBOT			**100.000%**		**3.013%**		**7.310%**		**10.322%**

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 197911172010042002

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

ARIF NURDIANTO, ST.
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. RIZKY MAJU ABADI

AGUS TRINARESTU WIJAYA, SE
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

	: DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Bulan Ke :
ET	: PEMBANGUNAN PLTS 50 KWP Di KAMPUNG MAMBOR DISTRIK DISTRIK KEPULAUAN MOORA - NABIRE	I (Satu)
ASI	: KAMPUNG MAMBOR DISTRIK KEPULAUAN MOORA	
UN ANGGARAN	: 2023	
TRAKTOR PELAKSANA	: PT. RIZKY MAJU ABADI	Periode / Tanggal :
KONTRAK E-PURCHASING	: 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023	12 September s/d 01 Oktober 2023
GGAL	: 12 September 2023	
ISULTAN SUPERVISI	: CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN	

Realisasi : 10.322%

URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	BOBOT	S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
				VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
PEKERJAAN PERSIAPAN			**1.750%**		**0.000%**		**1.728%**		**1.728%**
- Survey dan Pengukuran Ulang	Ls	1.00	0.222%	-	0.000%	1.000	0.222%	1.000	0.222%
- Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	84.00	0.238%	-	0.000%	84.000	0.238%	84.000	0.238%
- Pembersihan Lokasi Pembangkit	M2	900.00	0.476%	-	0.000%	900.000	0.476%	900.000	0.476%
- Pembersihan Jalur kabel Jaringan Tegangan Rendah	Ls	1.00	0.022%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Biaya Sewa Direksi Kit, dan Gudang	Bln	3.00	0.777%	-	0.000%	3.000	0.777%	3.000	0.777%
- Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.015%	-	0.000%	1.000	0.015%	1.000	0.015%
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA			**0.293%**		**0.000%**		**0.073%**		**0.073%**
- Helm Safety	Bh	15.00	0.021%	-	0.000%	3.750	0.005%	3.750	0.005%
- Sepatu Safety	Set	15.00	0.122%	-	0.000%	3.750	0.031%	3.750	0.031%
- Sarung Tangan	Set	15.00	0.012%	-	0.000%	3.750	0.003%	3.750	0.003%
- Full Body Harnes	Bh	8.00	0.077%	-	0.000%	2.000	0.019%	2.000	0.019%
- Rompi Reflektor	Bh	15.00	0.030%	-	0.000%	3.750	0.007%	3.750	0.007%
- Safety Glass	Bh	15.00	0.016%	-	0.000%	3.750	0.004%	3.750	0.004%
- Perlengkapan Kesehatan	Ls	1.00	0.006%	-	0.000%	0.250	0.001%	0.250	0.001%
- Rambu rambu K3	Ls	1.00	0.009%	-	0.000%	0.250	0.002%	0.250	0.002%
PEKERJAAN RUMAH PEMBANGKIT			**5.266%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
- Pengadaan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Unit	107.60	3.520%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Biaya Pemasangan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Is	1.00	0.977%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- lengkap instalasi lampu									
- galian tanah	M3	4.80	0.014%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- pemadatan dan perataan	M2	60.00	0.101%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- urugan pasir	M3	1.51	0.010%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- pondasi batu kali	M3	4.80	0.164%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- bekisting sloof	M2	1.92	0.013%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- beton sloof	M3	0.96	0.041%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- pembesian sloof	Kg	105.47	0.048%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Lantai Kerja	M3	3.02	0.071%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Plesteran	M2	4.92	0.015%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Keramik	M2	30.22	0.219%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Exhaust Fan + Timer Kontrol	M2	3.00	0.073%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
PEKERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA			**4.165%**		**0.000%**		**1.356%**		**1.356%**
- Galian Tanah Pondasi	M3	8.02	0.023%	-	0.000%	8.020	0.023%	8.020	0.023%
- Urugan Tanah Kembali	M3	0.81	0.001%	-	0.000%	0.810	0.001%	0.810	0.001%
- Lantai Kerja Pondasi Setempat	M3	0.91	0.021%	-	0.000%	0.910	0.021%	0.910	0.021%
- Bekisting pondasi	M2	14.40	0.092%	-	0.000%	14.400	0.092%	14.400	0.092%
- Cor Pondasi Beton	M3	8.64	0.372%	-	0.000%	8.640	0.372%	8.640	0.372%
- Angkur Pondasi mur dia 16 mm	Set	360.00	0.846%	-	0.000%	360.000	0.846%	360.000	0.846%
- Pasang Tiang PV Array Pipa GIP Medium Ø 3 inch lengkap Baseplate									
- Tiang PV Ukuran 1 meter	Bh	30.00	0.512%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Tiang PV Ukuran 1,21 meter	Bh	30.00	0.544%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Tiang PV Ukuran 1,41 meter	Bh	30.00	0.575%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Kanal U Galvanis lengkap klem	M'	120.00	0.332%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pemasangan Tray Jalur kabel	M'	120.00	0.846%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%

PEKERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			**1.426%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
- Galian Tanah Pondasi	M3	2.75	0.003%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Urugan Tanah Kembali	M3	0.08	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Bekisting	M2	12.24	0.084%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pondasi beton	M3	3.67	0.158%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Plesteran	M2	16.83	0.051%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Acian	M2	16.83	0.023%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Tiang Pagar BRC Pipa gip medium Ø 2" lengkap tutup	bh	51.00	0.347%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	M2	177.00	0.688%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pintu Pagar BRC H = 1,5 m,set	set	2.00	0.068%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL			**81.866%**		**0.000%**		**5.889%**		**5.889%**
PhotoVoltaik System									
Solar panel Mono 440 Half Cell Solar Panel, 41,96 V	Unit	114.00	14.177%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Array Mounting Support	Set	10.00	2.336%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Panel Array Protection/Panel DC Combiner	Unit	10.00	1.010%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- 1 Unit Box Panel Array Protection									
- 2 Buah MCB DC 2 P 16 A 500 V									
- 2 Buah SPD DC 4p 1000 V 20/40 ka									
- 2 Buah Fuse									
- Assesoris instalasi									
Grounding Protection Kit									
- Kabel BC 35 mm2	M'	194.00	0.575%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pipa Konduit	M'	194.00	0.049%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Grounding Pit	Bh	2.00	0.056%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Groundrod CU	Btg	2.00	0.089%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
System Controller									
Off Grid Solar Inverter Output 5 kW, MPPT 80 A, 60-145 VDC, 220 VAC, 1 P, 50 H	Unit	5.00	4.741%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Panel AC Connection	Unit	1.00	0.276%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- 1 Unit Box Panel AC Connection lengkap									
- 1 Unit Instrument Power Meter Digital									
- 1 Buah MCCB 4P 100 A									
- 1 Buah SPD 3P+N 40 kA									
- 3 Buah Fuse									
- Assesoris instalasi									
Battery System									
Lithium Baterry with BMS	Unit	47.00	35.290%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Voltage : 48 V									
Kapasitas : 100 AH									
Rak Battery	Set	5.00	0.740%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Panel DC Connection Box	Unit	1.00	0.119%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- 1 Unit Box Panel DC Connection lengkap Busbar									
- MCB DC 16 A/2P/500 V									
- 3 Buah Fuse									
- Assesoris instalasi									
Power Cable									
Kabel PV (4 mm2,1500 Vdc) modul ke array panel ke Inverter	M'	610.00	0.827%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Kabel NYAF (1x25 mm2) Batterry conection - DC Conection	M'	72.00	0.197%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Kabel NYAF (1x50 mm2) Batterry ke Inverter	M'	60.00	0.250%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Kabel NYY 3x10 mm2 dari Controler ke Panel Hubung dan ke Panel Distribusi	M'	20.00	0.084%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Panel Distribusi									
Box Panel Distribusi	Unit	1.00	0.151%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- 1 Unit Panel AC Connection lengkap Busbar									
- 1 Buah MCCB 40 A/4P									
- 3 Buah MCB 10 A/ 1 P									
- 1 Buah SPD 3P+N 40 kA									
- 3 Buah Fuse									
- Assesoris instalasi									
Grounding Panel AC Conection dan Distribusi									
- Kabel BC 35 mm2	M'	40.00	0.119%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pipa Konduit	M'	40.00	0.010%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Grounding Pit	Bh	1.00	0.028%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Groundrod CU 5/8" 4 meter	Btg	1.00	0.045%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah									
NFA2X 4x35 mm2	M'	2000.00	5.522%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Tiang Listrik Besi Galvanize 8 meter	Bh	50.00	5.196%	-	0.000%	50.000	5.196%	50.000	5.196%
Assesoris dan Kosntruksi Jaringan	Set	50.00	0.555%	-	0.000%	50.000	0.555%	50.000	0.555%
Pondasi Tiang Distribusi	Titik	50.00	0.138%	-	0.000%	50.000	0.138%	50.000	0.138%

Instalasi Rumah Pelanggan									
kWh meter (Energy Limiter, MCB 1A 1 pole)	Set	100.00	3.348%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Tab Connector 25 mm	Set	100.00	0.091%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Incoming Cable, Twisted NFA 2 x 10 mm² + Accesories	M'	1786.00	1.705%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Pemasangan Instalasi rumah	Set	100.00	3.421%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- 3 buah Lampu LED 5 W + Fitting									
- 1 buah Pemasangan Stop Kontak									
- 2 buah saklar									
- 20 meter kabel NYM 3x2,5 mm2 dalam konduit									
Lampu Penerangan Luar	Set	1.00	0.674%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
2 buah Lampu PJU 18 W VAC									
2 buah Fotocell									
6 meter Kabel NYYHY 2x2,5 mm2									
Assesoris lampu, klem tiang									
PEKERJAAN PROTEKSI PETIR			**1.132%**		**0.000%**		**0.040%**		**0.040%**
Pemasangan Head Terminal Proteksi Petir	Set	1.00	0.573%	-	0.000%		0.000%	-	0.000%
Pemasangan Tower Proteksi Petir 12 m	Set	1.00	0.363%	-	0.000%		0.000%	-	0.000%
Pondasi Tower Proteksi Petir									
- Galian Tanah	M^3	0.72	0.002%	-	0.000%	0.720	0.002%	0.720	0.002%
- Pondasi Beton	M^3	0.72	0.031%	-	0.000%	0.720	0.031%	0.720	0.031%
- Pembesian	Kg	15.40	0.007%	-	0.000%	15.400	0.007%	15.400	0.007%
Grounding System untuk Penangkal Petir									
- Kabel BC 50 mm2	M'	20.00	0.070%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Pipa Konduit	M'	20.00	0.005%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Grounding Pit	Bh	1.00	0.028%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Groundrod CU 5/8", 4 m	Btg	1.00	0.045%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
- Assesoris instalasi	Set	1.00	0.009%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
BIAYA TRANSPORTASI DAN MOBILISASI			**1.236%**		**0.000%**		**1.236%**		**1.236%**
Biaya Transportasi & Mobilisasi	Kali	1.00	1.236%	-	0.000%	1.000	1.236%	1.000	1.236%
BIAYA SISTEM MONITORING			**0.229%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
Modem WIFI 4 G	Unit	1.00	0.067%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Pulsa 1 Tahun	Bln	12.00	0.022%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
TV Smart 43"	Unit	1.00	0.141%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
BIAYA PEKERJAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI			**2.635%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
Sosialisasi dan Pelatihan Operator	Ls	1.00	0.296%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Toolkit	Ls	1.00	0.148%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
SLO	Ls	1.00	1.665%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
APAR CO 2	Unit	3.00	0.155%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Testing Commisioning	Ls	1.00	0.370%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
TOTAL BOBOT			100.000%		0.000%		10.322%		10.322%

Disetujui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BOETS JAMES BORAY, SE.M.Si
NIP. 19670718 198912 1 002

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

CV. Global Desain Konsultan

ARIF NURDIANTO, ST.
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. RIZKY MAJU ABADI

PT. Rizky Maju Abadi Semarang

AGUS TRINARESTU WIJAYA, SE
Direktur

OPD	:	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PAKET	:	PEMBANGUNAN PLTS 50 KWP DI KAMPUNG MAMBOR DISTRIK DISTRIK KEPULAUAN MOORA - NABIRE
LOKASI	:	KAMPUNG MAMBOR DISTRIK KEPULAUAN MOORA
TAHUN ANGGARAN	:	2023
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	PT. RIZKY MAJU ABADI
NO. KONTRAK E-PURCHASING	:	090.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
TANGGAL	:	12 September 2023
KONSULTAN SUPERVISI	:	CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot %	BULAN													KET
			SEPTEMBER			OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.750%	1.014%	0.714%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.022%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	Survey dan Pengukuran Ulang	0.222%	0.222%													
	Pengadaan dan Pemasangan Bowplank	0.238%		0.238%												100%
	Pembersihan Lokasi Pembangkit	0.476%		0.476%												
	Pembuatan Direksi Keet/Gudang/Barak Pekerja dan Kantor	0.238%								0.022%						
	Mobilisasi Alat dan Material	0.777%	0.777%													
	Papan Nama Kegiatan	0.015%	0.015%													
B	PENGENDALIAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	0.297%	0.023%	0.023%	0.023%	0.023%	0.023%	0.023%	0.023%	0.023%	0.023%	0.023%	0.023%	0.023%	0.023%	
	Helm Safety	0.021%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	
	Rompi Tangan	0.132%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	
	Sarung Tangan	0.012%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	
	Full Body Harness	0.077%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	
	Kompi Reflektor	0.030%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	
	safety vest	0.014%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	
	Pemeriksaan Kesehatan	0.006%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	Safety Induction	0.009%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	
C	PEKERJAAN RUMAH PEMBANGKIT	9.296%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.991%	4.375%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	Pengadaan Panel CBDL 4 x 8 x 2,7	1.520%									30.20%					
	Pemasangan Panel CBDL 4 x 8 x 2,7	0.977%									9.977%					
	Pengadaan Inverter 10 kW															
	Pemasangan Inverter 10 kW	0.054%														
	Pengadaan dan Pemasangan Baterai 200 Ah	0.101%								0.014%						
	Pengadaan dan Pemasangan Baterai 100 Ah	0.010%								0.101%						
	Pengadaan dan Pemasangan Solar Cell 545 Wp	0.164%								0.010%						
	Pengadaan dan Pemasangan Mounting Solar Cell	0.013%								0.164%						
	Pengadaan dan Pemasangan Kabel Solar Cell	0.041%								0.013%						
	Pengadaan dan Pemasangan Kabel Power	0.048%								0.041%						
	Pengadaan dan Pemasangan Grounding	0.073%								0.048%						
	Pengadaan dan Pemasangan Lightning Arrester	0.015%									0.071%					
	Pengadaan dan Pemasangan Surge Arrester	0.219%									0.015%					
	Pengadaan dan Pemasangan Fuse Cut Out	0.073%									0.219%					
D	PEKERJAAN PENTANGKAL APPAY MODUL SURYA	4.186%	0.000%	0.000%	1.394%	1.461%	1.178%	0.000%	0.000%	0.000%	0.073%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	Pengadaan Modul Surya	0.219%							0.044%							
	Pemasangan Modul Surya	0.073%							0.029%							
E	BIAYA TRANSPORTASI DAN MOBILISASI	1.258%	0.000%	1.258%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	Transportasi Alat dan Material	1.113%		1.236%												
F	BIAYA SISTEM MONITORING	0.229%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.229%	0.000%	0.000%	0.000%	
	Monitoring Mingguan	0.057%										0.057%				
	Monitoring Bulanan	0.022%										0.022%				
	Monitoring Tahunan	0.141%										0.141%				
G	BIAYA PEKERJAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI	2.695%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	2.695%	0.000%	0.000%	
	Pelatihan dan Sertifikasi Operator	0.296%											0.296%			
	Pelatihan K3	0.148%											0.148%			
	Pelatihan K3 LISTRIK 2	1.665%											1.665%			
	Pelatihan Komisioning	0.155%											0.155%			
	Pelatihan Pemeliharaan	0.370%											0.370%			
	Jumlah Bobot %	100.000%														0%
	Rencana Mingguan		1.037%	1.973%	7.388%	2.588%	10.542%	41.886%	1.288%	7.316%	14.137%	0.252%	2.695%	0.023%	0.023%	
	Komulatif Rencana		1.037%	3.999%	10.317%	12.905%	22.447%	74.386%	75.593%	82.909%	97.045%	97.297%	99.955%	99.977%	100.000%	
	Realisasi Mingguan		1.038%	1.974%	7.319%											
	Komulatif Realisasi		1.038%	3.013%	10.332%											
	Deviasi		0.002%	0.004%	0.015%											

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
Disetujui Oleh
Pejabat Pemegang Komitmen
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
ERETS JAMES BORAY, SE, M.Si.
NIP. 19670218 198912 1 002

Diperiksa Oleh
Konsultan Supervisi
CV. Global Desain Konsultan
RUF NURDIANTO, ST.
Supervisi Engineer

Disetujui Oleh
Kontraktor Pelaksana
PT. RIZKY MAJU ABADI
AGUS TRIANTO, ST.
Direktur

PT. Rizky Maju Abadi
Semarang

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

: DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
: PEMBANGUNAN PLTS 50 KWP DI KAMPUNG MAMBOR DISTRIK DISTRIK KEPULAUAN MOORA - NABIRE
: KAMPUNG MAMBOR DISTRIK KEPULAUAN MOORA

Minggu Ke :
IV (Empat)

ANGGARAN : 2023
AKTOR PELAKSANA : PT. RIZKY MAJU ABADI
NTRAK E-PURCHASING : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
AL : 12 September 2023
LTAN SUPERVISI : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

Periode / Tanggal :
02 Oktober s/d 08 Oktober 2023

Realisasi : 12.913%

URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	BOBOT	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
ERJAAN PERSIAPAN			1.750%		1.728%		0.000%		1.728%
Survey dan Pengukuran Ulang	Ls	1.00	0.222%	1.000	0.222%		0.000%	1.000	0.222%
Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	84.00	0.238%	84.000	0.238%	-	0.000%	84.000	0.238%
Pembersihan Lokasi Pembangkit	M2	900.00	0.476%	900.000	0.476%	-	0.000%	900.000	0.476%
Pembersihan Jalur kabel Jaringan Tegangan Rendah	Ls	1.00	0.022%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Biaya Sewa Direksi Kit, dan Gudang	Bln	3.00	0.777%	3.000	0.777%		0.000%	3.000	0.777%
Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.015%	1.000	0.015%		0.000%	1.000	0.015%
LENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA			0.293%		0.073%		0.024%		0.098%
Helm Safety	Bh	15.00	0.021%	3.750	0.005%	1.250	0.002%	5.000	0.007%
Sepatu Safety	Set	15.00	0.122%	3.750	0.031%	1.250	0.010%	5.000	0.041%
Sarung Tangan	Set	15.00	0.012%	3.750	0.003%	1.250	0.001%	5.000	0.004%
Full Body Harnes	Bh	8.00	0.077%	2.000	0.019%	0.667	0.006%	2.667	0.026%
Rompi Reflektor	Bh	15.00	0.030%	3.750	0.007%	1.250	0.002%	5.000	0.010%
Safety Glass	Bh	15.00	0.016%	3.750	0.004%	1.250	0.001%	5.000	0.005%
Perlengkapan Kesehatan	Ls	1.00	0.006%	0.250	0.001%	0.083	0.000%	0.333	0.002%
Rambu rambu K3	Ls	1.00	0.009%	0.250	0.002%	0.083	0.001%	0.333	0.003%
ERJAAN RUMAH PEMBANGKIT			5.266%		0.000%		0.000%		0.000%
Pengadaan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Unit	107.60	3.520%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Biaya Pemasangan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Is	1.00	0.977%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
lengkap instalasi lampu									
galian tanah	M3	4.80	0.014%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
pemadatan dan perataan	M2	50.00	0.101%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
urugan pasir	M3	1.51	0.010%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
pondasi batu kali	M3	4.80	0.164%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
bekisting sloof	M2	1.92	0.013%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
beton sloof	M3	0.96	0.041%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
pembesian sloof	Kg	105.47	0.048%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Lantai Kerja	M3	3.02	0.071%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Plesteran	M2	4.92	0.015%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Keramik	M2	30.22	0.219%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Exhaust Fan + Timer Kontrol	M2	3.00	0.073%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA			4.165%		1.356%		1.631%		2.987%
Galian Tanah Pondasi	M3	8.02	0.023%	8.020	0.023%	-	0.000%	8.020	0.023%
Urugan Tanah Kembali	M3	0.81	0.001%	0.810	0.001%	-	0.000%	0.810	0.001%
Lantai Kerja Pondasi Setempat	M3	0.91	0.021%	0.910	0.021%	-	0.000%	0.910	0.021%
Bekisting pondasi	M2	14.40	0.092%	14.400	0.092%	-	0.000%	14.400	0.092%
Cor Pondasi Beton	M3	8.64	0.372%	8.640	0.372%	-	0.000%	8.640	0.372%
Angkur Pondasi mur dia 16 mm	Set	360.00	0.846%	360.000	0.846%	-	0.000%	360.000	0.846%
Pasang Tiang PV Array Pipa GIP Medium Ø 3 inch lengkap Baseplate									
Tiang PV Ukuran 1 meter	Bh	30.00	0.512%	-	0.000%	30.000	0.512%	30.000	0.512%
Tiang PV Ukuran 1,21 meter	Bh	30.00	0.544%	-	0.000%	30.000	0.544%	30.000	0.544%
Tiang PV Ukuran 1,41 meter	Bh	30.00	0.575%	-	0.000%	30.000	0.575%	30.000	0.575%
Kanal U Galvanis lengkap klem	M'	120.00	0.332%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Pemasangan Tray Jalur kabel	M'	120.00	0.846%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%

LOKASI	:	PEMBANGUNAN PLTS 50 KWP DI KAMPUNG MAMBOR DISTRIK DISTRIK KEPULAUAN MOORA - NABIRE
TAHUN ANGGARAN	:	KAMPUNG MAMBOR DISTRIK KEPULAUAN MOORA
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	2023
NO. KONTRAK E-PURCHASING	:	PT. RIZKY MAJU ABADI
TANGGAL	:	090.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
KONSULTAN SUPERVISI	:	12 September 2023
	:	CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

No	Uraian Pekerjaan	Bobot %	BULAN													KET
			SEPTEMBER			OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.750%	1.014%	0.714%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.022%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	Survey dan Pengukuran Ulang	0.222%	0.222%													100%
	Izin, Administrasi Pembangunan Bangunan	0.238%		0.238%												
	Pemberitahuan Lokasi Pembangunan	0.476%		0.476%												
	Pembuatan Direksi Keet Termasuk Perlengkapan Kantornya	0.121%								0.022%						
	Biaya Jaminan Bank, dan Asuransi	0.777%	0.777%													
	Biaya Perizinan	0.015%	0.015%													
B	PELAKSANAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	0.293%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	
	Alat Safety	0.021%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	
	Medis Service	0.122%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	
	Petugas Keamanan	0.012%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	
	Alat Bantu Kesehatan	0.073%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	
	Rambu Rambu	0.024%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	
	Safety Briefing	0.012%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	
	Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan	0.006%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	Pemeriksaan Berkala	0.009%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	
C	PEKERJAAN RUMAH PEMBANGKIT	9.396%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.991%	4.775%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	Pembesian Sloof K.D.U.L 4 x 8 x 2,7	3.520%									3.520%					
	Bekisting Sloof K.D.U.L 4 x 8 x 2,7	0.977%									0.977%					
	Angkut Material ke Lokasi															
	Galian Tanah	0.014%								0.014%						
	Pembersihan dan Perataan	0.101%								0.101%						
	Urugan Kembali	0.010%								0.010%						
	Pondasi Batu Kali	0.184%								0.184%						
	Pembesian Sloof	0.013%								0.013%						
	Bekisting Sloof	0.041%								0.041%						
	Pemasangan Sloof	0.048%								0.048%						
	Lantai Kerja	0.071%									0.071%					
	Plesteran	0.015%									0.015%					
	Keramik	0.219%									0.219%					
	Pemasangan Kusen Pintu dan Jendela	0.073%									0.073%					
D	PEKERJAAN PENTANGGA ARRAY MODUL SURYA	4.166%	0.000%	0.000%	1.368%	1.681%	1.178%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	Galian Tanah Pondasi	0.023%			0.023%											
	Urugan Tanah Kembali	0.001%			0.001%											
	Lantai Kerja	0.021%			0.021%											
	Bekisting pondasi	0.092%			0.092%											
	Cor Pondasi Beton	0.372%			0.372%											
	Angkur Pondasi mur dia 19 mm	0.846%			0.846%											
	Pekerjaan Tiang HV Array Pipa GIP Medium Ø 3 inch lengkap Baseplate															
	Tiang HV Lebar 1 meter	0.512%				0.512%										
	Tiang HV Lebar 1,25 meter	0.644%				0.644%										
	Tiang HV Lebar 1,41 meter	0.575%				0.575%										
	Balok Gording melintang	0.332%					0.332%									
	Pemasangan Baut pada kopel	0.846%					0.846%									
E	PEKERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA	1.428%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.670%	0.758%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	Galian Tanah Pondasi	0.035%						0.035%								
	Urugan Tanah Kembali	0.0001%						0.0001%								
	Lantai Kerja	0.084%						0.084%								
	Pondasi Setempat	0.158%						0.158%								
	Sloof Beton	0.051%						0.051%								
	Kolom	0.023%						0.023%								
	Pekerjaan Pintu Pagar Kawat Duri Pipa Kaso Siku	0.347%						0.347%								
	Pekerjaan Pintu Pagar Kawat Duri Pipa Kaso Siku	0.688%							0.688%							
	Pintu Kayu Biasa Ukuran 1,5 meter	0.068%							0.068%							
F	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	61.864%	0.000%	0.000%	5.889%	0.000%	18.941%	41.186%	0.352%	0.886%	9.299%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	Jacktake System															
	Solar Panel Module 460 Watt Peak (Cell Silicon Panel, 41,95 V	14.177%					14.177%									
	Dudukan Mounting Support	2.386%					2.386%									
	Junction Array Protection/Combiner DC Combiner	1.010%					1.010%									
	Proteksi Petir Array Protection															
	Switch MCB DC 2 P 35 A 500 V															
	Switch MCB DC 4p 63A 1000 V 2 unit/set															
	Kabel Tunggal															
	Accessories Instalasi															
	Grounding Protection Kit															
	Kabel NYY 35 mmsq	0.973%					0.575%									
	Pipa Conduit	0.049%					0.049%									
	Grounding Pit	0.056%					0.056%									
	Grounding Cu	0.089%					0.089%									
	Junction Box															
	Hybrid Solar Inverter Output 5 kW, MPPT 16 A, Vin 145 VDC, 220 VAC, 1 P 50	4.741%						4.741%								
	AC Combination	0.276%						0.276%								
	Solar Panel AC Connection Tengkulai															
	Kwh Meter Digital Power Meter Digital															
	Kabel NYY 4 mm Ay NA															
	Kabel NYY 6 mm Ay NA															
	Kabel Tunggal															
	Grounding Instalasi															
	Kabel Ty Vertikal															
	Kabel Ty Horizontal															
	Kabel NYY	35.250%						35.250%								
	Kabel Ty Ay Ari															
	Kabel Ty															



KERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			**1.426%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
Galian Tanah Pondasi	M3	2.75	0.008%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Urugan Tanah Kembali	M3	0.08	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Bekisting	M2	12.24	0.084%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Pondasi beton	M3	3.67	0.158%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Plesteran	M2	16.83	0.051%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Acian	M2	16.83	0.023%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Tiang Pagar BRC Pipa gip medium Ø 2" lengkap tutup	bh	51.00	0.347%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	M2	177.00	0.688%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Pintu Pagar BRC H = 1,5 m,set	set	2.00	0.068%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
KERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL			**81.866%**		**5.889%**		**0.000%**		**5.889%**
otoVoltaik System									
ar panel Mono 440 Half Cell Solar Panel, 41,96 V	Unit	114.00	14.177%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ay Mounting Support	Set	10.00	2.386%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
nel Array Protection/Panel DC Combiner	Unit	10.00	1.010%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Unit Box Panel Array Protection									
Buah MCB DC 2 P 16 A 500 V									
Buah SPD DC 4 ɔ 1000 V 20/40 ka									
Buah Fuse									
ssesoris instalasi									
ɔunding Protection Kit									
abel BC 35 mm2	M'	194.00	0.575%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ipa Konduit	M'	194.00	0.049%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
rounding Pit	Bh	2.00	0.056%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
roundrod CU	Btg	2.00	0.089%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
stem Controller									
f Grid Solar Inverter Output 5 kW, MPPT 80 A, 60-145 VDC, 220 VAC, 1 P, 50 H	Unit	5.00	4.741%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
nel AC Connection	Unit	1.00	0.276%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Unit Box Panel AC Connection lengkap									
Unit Instrument Power Meter Digital									
Buah MCCB 4P 100 A									
Buah SPD 3P+N 40 kA									
Buah Fuse									
ssesoris instalasi									
ttery System									
hium Baterry with BMS	Unit	47.00	35.290%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ltage : 48 V									
pasita: : 100 AH									
k Battery	Set	5.00	0.740%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
nel DC Connection Box	Unit	1.00	0.119%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Unit Box Panel DC Connection lengkap Busbar									
MCB DC 16 A/2P/500 V									
Buah Fuse									
ssesoris instalasi									
wer Cable									
bel PV (4 mm2,1500 Vdc) modul ke array panel ke Inverter	M'	610.00	0.827%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
bel NYAF (1x25 mm2) Batterry conection - DC Conection	M'	72.00	0.197%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
bel NYAF (1x50 mm2) Batterry ke Inverter	M'	60.00	0.250%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
bel NYY 3x10 mm2 dari Controler ke Panel Hubung dan ke Panel Distribusi	M'	20.00	0.084%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
nel Distribusi									
x Panel Distribusi	Unit	1.00	0.151%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Unit Panel AC Connection lengkap Busbar									
Buah MCCB 40 A/4P									
Buah MCB 10 A/ 1 P									
Buah SPD 3P+N 40 kA									
Buah Fuse									
Assesoris instalasi									
rounding Panel AC Conection dan Distribusi									
Kabel BC 35 mm2	M'	40.00	0.119%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Pipa Konduit	M'	40.00	0.010%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Grounding Pit	Bh	1.00	0.028%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Groundrod CU 5/8" 4 meter	Btg	1.00	0.045%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ringan Distribusi Tegangan Rendah									
FA2X 4x35 mm2	M'	2000.00	5.522%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ang Listrik Besi Galvanize 8 meter	Bh	50.00	5.196%	50.000	5.196%	-	0.000%	50.000	5.196%
ssesoris dan Kosntruksi Jaringan	Set	50.00	0.555%	50.000	0.555%	-	0.000%	50.000	0.555%
ɔndasi Tiang Distribusi	Titik	50.00	0.138%	50.000	0.138%	-	0.000%	50.000	0.138%
stalasi Rumah Pelanggan									
Wh meter (Energy Limiter, MCB 1A 1 pole)	Set	100.00	3.348%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%

Connector 25 mm	Set	100.00	0.091%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
oming Cable, Twisted NFA 2 x 10 mm² + Accesories	M'	1786.00	1.705%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
nasangan Instalasi rumah	Set	100.00	3.421%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
buah Lampu LED 5 W + Fitting									
buah Pemasangan Stop Kontak									
buah saklar									
meter kabel NYM 3x2,5 mm2 dalam konduit									
npu Penerangan Luar	Set	1.00	0.674%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
uah Lampu PJU 18 W VAC									
uah Fotocell									
ieter Kabel NYYHY 2x2,5 mm2									
esoris lampu, klem tiang									
KERJAAN PROTEKSI PETIR			**1.132%**		**0.040%**		**0.935%**		**0.975%**
nasangan Head Terminal Proteksi Petir	Set	1.00	0.573%	-	0.000%	1.000	0.573%	1.000	0.573%
nasangan Tower Proteksi Petir 12 m	Set	1.00	0.363%	-	0.000%	1.000	0.363%	1.000	0.363%
ndasi Tower Proteksi Petir									
alian Tanah	M^3	0.72	0.002%	0.720	0.002%	-	0.000%	0.720	0.002%
ondasi Beton	M^3	0.72	0.031%	0.720	0.031%	-	0.000%	0.720	0.031%
embesian	Kg	15.40	0.007%	15.400	0.007%	-	0.000%	15.400	0.007%
ounding System untuk Penangkal Petir									
abel BC 50 mm2	M'	20.00	0.070%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
pa Konduit	M'	20.00	0.005%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
rounding Pit	Bh	1.00	0.028%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
roundrod CU 5/8", 4 m	Btg	1.00	0.045%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ssesoris instalasi	Set	1.00	0.009%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
AYA TRANSPORTASI DAN MOBILISASI			**1.236%**		**1.236%**		**0.000%**		**1.236%**
ya Transportasi & Mobilisasi	Kali	1.00	1.236%	1.000	1.236%	-	0.000%	1.000	1.236%
AYA SISTEM MONITORING			**0.229%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
odem WIFI 4 G	Unit	1.00	0.067%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
lsa 1 Tahun	Bln	12.00	0.022%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Smart 43"	Unit	1.00	0.141%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
AYA PEKERJAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI			**2.635%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
sialisasi dan Pelatihan Operator	Ls	1.00	0.296%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
olkit	Ls	1.00	0.148%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
)	Ls	1.00	1.665%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
AR CO 2	Unit	3.00	0.155%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
sting Commisioning	Ls	1.00	0.370%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
TOTAL BOBOT			**100.000%**		**10.322%**		**2.590%**		**12.913%**

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 197911172010042002

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

ARIF NURDIANTO, ST.
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. RIZKY MAJU ABADI

AGUS TRINARESTU WIJAYA, SE
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

: DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
: PEMBANGUNAN PLTS 50 KWP DI KAMPUNG MAMBOR DISTRIK DISTRIK KEPULAUAN MOORA - NABIRE
: KAMPUNG MAMBOR DISTRIK KEPULAUAN MOORA

Minggu Ke :
V (lima)

ANGGARAN : 2023
KTOR PELAKSANA : PT. RIZKY MAJU ABADI
ITRAK E-PURCHASING : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
AL : 12 September 2023
TAN SUPERVISI : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

Periode / Tanggal :
09 Oktober s/d 15 Oktober 2023

Realisasi : 32.457%

URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	BOBOT	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
ERJAAN PERSIAPAN			1.750%		1.728%		0.000%		1.728%
Survey dan Pengukuran Ulang	Ls	1.00	0.222%	1.000	0.222%	-	0.000%	1.000	0.222%
Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	84.00	0.238%	84.000	0.238%	-	0.000%	84.000	0.238%
Pembersihan Lokasi Pembangkit	M2	900.00	0.476%	900.000	0.476%	-	0.000%	900.000	0.476%
Pembersihan Jalur kabel Jaringan Tegangan Rendah	Ls	1.00	0.022%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Biaya Sewa Direksi Kit, dan Gudang	Bln	3.00	0.777%	3.000	0.777%	-	0.000%	3.000	0.777%
Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.015%	1.000	0.015%	-	0.000%	1.000	0.015%
LENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA			0.293%		0.098%		0.024%		0.122%
Helm Safety	Bh	15.00	0.021%	5.000	0.007%	1.250	0.002%	6.250	0.009%
Sepatu Safety	Set	15.00	0.122%	5.000	0.041%	1.250	0.010%	6.250	0.051%
Sarung Tangan	Set	15.00	0.012%	5.000	0.004%	1.250	0.001%	6.250	0.005%
Full Body Harnes	Bh	8.00	0.077%	2.667	0.026%	0.667	0.006%	3.333	0.032%
Rompi Reflektor	Bh	15.00	0.030%	5.000	0.010%	1.250	0.002%	6.250	0.012%
Safety Glass	Bh	15.00	0.016%	5.000	0.005%	1.250	0.001%	6.250	0.006%
Perlengkapan Kesehatan	Ls	1.00	0.006%	0.333	0.002%	0.083	0.000%	0.417	0.002%
Rambu rambu K3	Ls	1.00	0.009%	0.333	0.003%	0.083	0.001%	0.417	0.004%
ERJAAN RUMAH PEMBANGKIT			5.266%		0.000%		0.000%		0.000%
Pengadaan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Unit	107.60	3.520%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Biaya Pemasangan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Is	1.00	0.977%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
lengkap instalasi lampu									
galian tanah	M3	4.80	0.014%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
pemadatan dan perataan	M2	60.00	0.101%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
urugan pasir	M3	1.51	0.010%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
pondasi batu kali	M3	4.80	0.164%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
bekisting sloof	M2	1.92	0.013%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
beton sloof	M3	0.96	0.041%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
pembesian sloof	Kg	105.47	0.048%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Lantai Kerja	M3	3.02	0.071%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Plesteran	M2	4.92	0.015%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Keramik	M2	30.22	0.219%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Exhaust Fan + Timer Kontrol	M2	3.00	0.073%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA			4.165%		2.987%		1.178%		4.165%
Galian Tanah Pondasi	M3	8.02	0.023%	8.020	0.023%	-	0.000%	8.020	0.023%
Urugan Tanah Kembali	M3	0.81	0.001%	0.810	0.001%	-	0.000%	0.810	0.001%
Lantai Kerja Pondasi Setempat	M3	0.91	0.021%	0.910	0.021%	-	0.000%	0.910	0.021%
Bekisting pondasi	M2	14.40	0.092%	14.400	0.092%	-	0.000%	14.400	0.092%
Cor Pondasi Beton	M3	8.64	0.372%	8.640	0.372%	-	0.000%	8.640	0.372%
Angkur Pondasi mur dia 16 mm	Set	360.00	0.846%	360.000	0.846%	-	0.000%	360.000	0.846%
Pasang Tiang PV Array Pipa GIP Medium Ø 3 inch lengkap Baseplate				-					
Tiang PV Ukuran 1 meter	Bh	30.00	0.512%	30.000	0.512%	-	0.000%	30.000	0.512%
Tiang PV Ukuran 1,21 meter	Bh	30.00	0.544%	30.000	0.544%	-	0.000%	30.000	0.544%
Tiang PV Ukuran 1,41 meter	Bh	30.00	0.575%	30.000	0.575%	-	0.000%	30.000	0.575%
Kanal U Galvanis lengkap klem	M'	120.00	0.332%	-	0.000%	120.000	0.332%	120.000	0.332%
Pemasangan Tray Jalur kabel	M'	120.00	0.846%	-	0.000%	120.000	0.846%	120.000	0.846%

ERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			1.426%		0.000%		0.000%		0.000%
Galian Tanah Pondasi	M3	2.75	0.008%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Urugan Tanah Kembali	M3	0.08	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Bekisting	M2	12.24	0.084%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Pondasi beton	M3	3.67	0.158%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Plesteran	M2	16.83	0.051%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Acian	M2	16.83	0.023%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Tiang Pagar BRC Pipa gip medium Ø 2" lengkap tutup	bh	51.00	0.347%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	M2	177.00	0.688%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Pintu Pagar BRC H = 1,5 m,set	set	2.00	0.068%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL			81.866%		5.889%		18.341%		24.230%
:oVoltaik System									
r panel Mono 440 Half Cell Solar Panel, 41,96 V	Unit	114.00	14.177%	-	0.000%	114.000	14.177%	114.000	14.177%
y Mounting Support	Set	10.00	2.386%	-	0.000%	10.000	2.386%	10.000	2.386%
el Array Protection/Panel DC Combiner	Unit	10.00	1.010%	-	0.000%	10.000	1.010%	10.000	1.010%
Unit Box Panel Array Protection									
Buah MCB DC 2 P 16 A 500 V									
Buah SPD DC 4p 1000 V 20/40 ka									
Buah Fuse									
sesoris instalasi									
unding Protection Kit									
bel BC 35 mm2	M'	194.00	0.575%	-	0.000%	194.000	0.575%	194.000	0.575%
pa Konduit	M'	194.00	0.049%	-	0.000%	194.000	0.049%	194.000	0.049%
ounding Pit	Bh	2.00	0.056%	-	0.000%	2.000	0.056%	2.000	0.056%
oundrod CU	Btg	2.00	0.089%	-	0.000%	2.000	0.089%	2.000	0.089%
em Controller									
Grid Solar Inverter Output 5 kW, MPPT 80 A, 60-145 VDC, 220 VAC, 1 P, 50 H	Unit	5.00	4.741%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
el AC Connection	Unit	1.00	0.276%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Unit Box Panel AC Connection lengkap									
Unit Instrument Power Meter Digital									
Buah MCCB 4P 100 A									
Buah SPD 3P+N 40 kA									
Buah Fuse									
sesoris instalasi									
tery System									
ium Baterry with BMS	Unit	47.00	35.290%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
tage : 48 V									
asitas : 100 AH									
Battery	Set	5.00	0.710%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
el DC Connection Box	Unit	1.00	0.119%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Unit Box Panel DC Connection lengkap Busbar									
CB DC 16 A/2P/500 V									
Buah Fuse									
sesoris instalasi									
ver Cable									
bel PV (4 mm2,1500 Vdc) modul ke array panel ke Inverter	M'	610.00	0.827%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
bel NYAF (1x25 mm2) Batterry conection - DC Conection	M'	72.00	0.197%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
bel NYAF (1x50 mm2) Batterry ke Inverter	M'	60.00	0.250%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
bel NYY 3x10 mm2 dari Controler ke Panel Hubung dan ke Panel Distribusi	M'	20.00	0.084%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
el Distribusi									
Panel Distribusi	Unit	1.00	0.151%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Unit Panel AC Connection lengkap Busbar									
Buah MCCB 40 A/4P									
Buah MCB 10 A/ 1 P									
Buah SPD 3P+N 40 kA									
Buah Fuse									
ssesoris instalasi									
ounding Panel AC Conection dan Distribusi									
abel BC 35 mm2	M'	40.00	0.119%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ipa Konduit	M'	40.00	0.010%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
rounding Pit	Bh	1.00	0.028%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
roundrod CU 5/8" 4 meter	Btg	1.00	0.045%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ingan Distribusi Tegangan Rendah									
A2X 4x35 mm2	M'	2000.00	5.522%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ng Listrik Besi Galvanize 8 meter	Bh	50.00	5.196%	50.000	5.196%	-	0.000%	50.000	5.196%
sesoris dan Kosntruksi Jaringan	Set	50.00	0.555%	50.000	0.555%	-	0.000%	50.000	0.555%
ndasi Tiang Distribusi	Titik	50.00	0.138%	50.000	0.138%	-	0.000%	50.000	0.138%
talasi Rumah Pelanggan									
/h meter (Energy Limiter, MCB 1A 1 pole)	Set	100.00	3.348%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%

onnector 25 mm	Set	100.00	0.091%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ning Cable, Twisted NFA 2 x 10 mm² + Accesories	M'	1786.00	1.705%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
sangan Instalasi rumah	Set	100.00	3.421%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ah Lampu LED 5 W + Fitting									
ah Pemasangan Stop Kontak									
ah saklar									
neter kabel NYM 3x2,5 mm2 dalam konduit									
u Penerangan Luar	Set	1.00	0.674%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
h Lampu PJU 18 W VAC									
h Fotocell									
ter Kabel NYYHY 2x2,5 mm2									
soris lampu, klem tiang									
RJAAN PROTEKSI PETIR			**1.132%**		**0.975%**		**0.000%**		**0.975%**
sangan Heard Terminal Proteksi Petir	Set	1.00	0.573%	1.000	0.573%	-	0.000%	1.000	0.573%
sangan Tower Proteksi Petir 12 m	Set	1.00	0.363%	1.000	0.363%	-	0.000%	1.000	0.363%
asi Tower Proteksi Petir									
ian Tanah	M^3	0.72	0.002%	0.720	0.002%	-	0.000%	0.720	0.002%
dasi Beton	M^3	0.72	0.031%	0.720	0.031%	-	0.000%	0.720	0.031%
nbesian	Kg	15.40	0.007%	15.400	0.007%	-	0.000%	15.400	0.007%
nding System untuk Penangkal Petir									
el BC 50 mm2	M'	20.00	0.070%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
a Konduit	M'	20.00	0.005%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
unding Pit	Bh	1.00	0.028%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
undrod CU 5/8", 4 m	Btg	1.00	0.045%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
esoris instalasi	Set	1.00	0.009%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
'A TRANSPORTASI DAN MOBILISASI			**1.236%**		**1.236%**		**0.000%**		**1.236%**
a Transportasi & Mobilisasi	Kali	1.00	1.236%	1.000	1.236%	-	0.000%	1.000	1.236%
'A SISTEM MONITORING			**0.229%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
lem WIFI 4 G	Unit	1.00	0.067%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
a 1 Tahun	Bln	12.00	0.022%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
mart 43"	Unit	1.00	0.141%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
'A PEKERJAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI			**2.635%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
alisasi dan Pelatihan Operator	Ls	1.00	0.296%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
lkit	Ls	1.00	0.148%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	Ls	1.00	1.665%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
R CO 2	Unit	3.00	0.155%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ing Commisioning	Ls	1.00	0.370%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
TOTAL BOBOT			100.000%		12.913%		19.544%		32.457%

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 197911172010042002

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

ARIF NURDIANTO, ST.
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. RIZKY MAJU ABADI

AGUS TRINARESTU VIJAYA, SE
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

: DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
: PEMBANGUNAN PLTS 50 KWP DI KAMPUNG MAMBOR DISTRIK DISTRIK KEPULAUAN MOORA - NABIRE
: KAMPUNG MAMBOR DISTRIK KEPULAUAN MOORA
IGGARAN : 2023
TOR PELAKSANA : PT. RIZKY MAJU ABADI
RAK E-PURCHASING : 000.3.7 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
: 12 September 2023
AN SUPERVISI : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

Minggu Ke : VI (enam)

Periode / Tanggal : 16 Oktober s/d 22 Oktober 2023

Realisasi : 74.317%

URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	BOBOT	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
UAAN PERSIAPAN			1.750%		1.728%		0.000%		1.728%
Survey dan Pengukuran Ulang	Ls	1.00	0.222%	1.000	0.222%	-	0.000%	1.000	0.222%
Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	84.00	0.238%	84.000	0.238%	-	0.000%	84.000	0.238%
Pembersihan Lokasi Pembangkit	M2	900.00	0.476%	900.000	0.476%	-	0.000%	900.000	0.476%
Pembersihan Jalur kabel Jaringan Tegangan Rendah	Ls	1.00	0.022%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Biaya Sewa Direksi Kit, dan Gudang	Bln	3.00	0.777%	3.000	0.777%	-	0.000%	3.000	0.777%
Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.015%	1.000	0.015%	-	0.000%	1.000	0.015%
ENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA			0.293%		0.122%		0.024%		0.146%
Helm Safety	Bh	15.00	0.021%	6.250	0.009%	1.250	0.002%	7.500	0.011%
Sepatu Safety	Set	15.00	0.122%	6.250	0.051%	1.250	0.010%	7.500	0.061%
Sarung Tangan	Set	15.00	0.012%	6.250	0.005%	1.250	0.001%	7.500	0.006%
Full Body Harnes	Bh	8.00	0.077%	3.333	0.032%	0.667	0.006%	4.000	0.038%
Rompi Reflektor	Bh	15.00	0.030%	6.250	0.012%	1.250	0.002%	7.500	0.015%
Safety Glass	Bh	15.00	0.016%	6.250	0.006%	1.250	0.001%	7.500	0.008%
Perlengkapan Kesehatan	Ls	1.00	0.006%	0.417	0.002%	0.083	0.000%	0.500	0.003%
Rambu rambu K3	Ls	1.00	0.009%	0.417	0.004%	0.083	0.001%	0.500	0.004%
RJAAN RUMAH PEMBANGKIT			5.266%		0.000%		0.000%		0.000%
Pengadaan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Unit	107.60	3.520%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Biaya Pemasangan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	ls	1.00	0.977%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
lengkap instalasi lampu									
galian tanah	M3	4.80	0.014%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
pemadatan dan perataan	M2	60.00	0.101%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
urugan pasir	M3	1.51	0.010%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
pondasi batu kali	M3	4.80	0.164%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
bekisting sloof	M2	1.92	0.013%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
beton sloof	M3	0.96	0.041%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
pembesian sloof	Kg	105.47	0.048%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Lantai Kerja	M3	3.02	0.071%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Plesteran	M2	4.92	0.015%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Keramik	M2	30.22	0.219%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Exhaust Fan + Timer Kontrol	M2	3.00	0.073%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA			4.165%		4.165%		0.000%		4.165%
Galian Tanah Pondasi	M3	8.02	0.023%	8.020	0.023%	-	0.000%	8.020	0.023%
Urugan Tanah Kembali	M3	0.81	0.001%	0.810	0.001%	-	0.000%	0.810	0.001%
Lantai Kerja Pondasi Setempat	M3	0.91	0.021%	0.910	0.021%	-	0.000%	0.910	0.021%
Bekisting pondasi	M2	14.40	0.092%	14.400	0.092%	-	0.000%	14.400	0.092%
Cor Pondasi Beton	M3	8.64	0.372%	8.640	0.372%	-	0.000%	8.640	0.372%
Angkur Pondasi mur dia 16 mm	Set	360.00	0.846%	360.000	0.846%	-	0.000%	360.000	0.846%
Pasang Tiang PV Array Pipa GIP Medium Ø 3 inch lengkap Baseplate									
Tiang PV Ukuran 1 meter	Bh	30.00	0.512%	30.000	0.512%	-	0.000%	30.000	0.512%
Tiang PV Ukuran 1,21 meter	Bh	30.00	0.544%	30.000	0.544%	-	0.000%	30.000	0.544%
Tiang PV Ukuran 1,41 meter	Bh	30.00	0.575%	30.000	0.575%	-	0.000%	30.000	0.575%
Kanal U Galvanis lengkap klem	M'	120.00	0.332%	120.000	0.332%	-	0.000%	120.000	0.332%
Pemasangan Tray Jalur kabel	M'	120.00	0.846%	120.000	0.846%	-	0.000%	120.000	0.846%

RJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			**1.426%**		**0.000%**		**0.670%**		**0.670%**
Galian Tanah Pondasi	M3	2.75	0.008%	-	0.000%	2.754	0.008%	2.754	0.008%
Urugan Tanah Kembali	M3	0.08	0.000%	-	0.000%	0.077	0.000%	0.077	0.000%
Bekisting	M2	12.24	0.084%	-	0.000%	12.240	0.084%	12.240	0.084%
Pondasi beton	M3	3.67	0.158%	-	0.000%	3.672	0.158%	3.672	0.158%
Plesteran	M2	16.83	0.051%	-	0.000%	16.830	0.051%	16.830	0.051%
Acian	M2	16.83	0.023%	-	0.000%	16.830	0.023%	16.830	0.023%
Tiang Pagar BRC Pipa gip medium Ø 2" lengkap tutup	bh	51.00	0.347%	-	0.000%	51.000	0.347%	51.000	0.347%
Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	M2	177.00	0.688%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Pintu Pagar BRC H = 1,5 m,set	set	2.00	0.068%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
RJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL			**81.866%**		**24.230%**		**41.165%**		**65.396%**
oVoltaik System									
panel Mono 440 Half Cell Solar Panel, 41,96 V	Unit	114.00	14.177%	114.000	14.177%	-	0.000%	114.000	14.177%
Mounting Support	Set	10.00	2.386%	10.000	2.386%	-	0.000%	10.000	2.386%
l Array Protection/Panel DC Combiner	Unit	10.00	1.010%	10.000	1.010%	-	0.000%	10.000	1.010%
nit Box Panel Array Protection									
uah MCB DC 2 P 16 A 500 V									
uah SPD DC 4p 1000 V 20/40 ka									
uah Fuse									
esoris instalasi									
nding Protection Kit									
el BC 35 mm2	M'	194.00	0.575%	194.000	0.575%	-	0.000%	194.000	0.575%
a Konduit	M'	194.00	0.049%	194.000	0.049%	-	0.000%	194.000	0.049%
unding Pit	Bh	2.00	0.056%	2.000	0.056%	-	0.000%	2.000	0.056%
undrod CU	Btg	2.00	0.089%	2.000	0.089%	-	0.000%	2.000	0.089%
em Controller									
Grid Solar Inverter Output 5 kW, MPPT 80 A, 60-145 VDC, 220 VAC, 1 P, 50 H	Unit	5.00	4.741%	-	0.000%	5.000	4.741%	5.000	4.741%
el AC Connection	Unit	1.00	0.276%	-	0.000%	1.000	0.276%	1.000	0.276%
nit Box Panel AC Connection lengkap									
nit Instrument Power Meter Digital									
uah MCCB 4P 100 A									
uah SPD 3P+N 40 kA									
uah Fuse									
esoris instalasi									
ery System									
um Baterry with BMS	Unit	47.00	35.290%	-	0.000%	47.000	35.290%	47.000	35.290%
age : 48 V									
asitas : 100 AH									
Battery	Set	5.00	0.740%	-	0.000%	5.000	0.740%	5.000	0.740%
el DC Connection Box	Unit	1.00	0.119%	-	0.000%	1.000	0.119%	1.000	0.119%
Unit Box Panel DC Connection lengkap Busbar									
B DC 16 A/2P/500 V									
uah Fuse									
esoris instalasi									
er Cable									
el PV (4 mm2,1500 Vdc) modul ke array panel ke Inverter	M'	610.00	0.827%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
el NYAF (1x25 mm2) Batterry conection - DC Conection	M'	72.00	0.197%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
el NYAF (1x50 mm2) Batterry ke Inverter	M'	60.00	0.250%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
el NYY 3x10 mm2 dari Controler ke Panel Hubung dan ke Panel Distribusi	M'	20.00	0.084%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
el Distribusi									
Panel Distribusi	Unit	1.00	0.151%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Unit Panel AC Connection lengkap Busbar									
Buah MCCB 40 A/4P									
Buah MCB 10 A/ 1 P									
Buah SPD 3P+N 40 kA									
Buah Fuse									
sesoris instalasi									
unding Panel AC Conection dan Distribusi									
bel BC 35 mm2	M'	40.00	0.119%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
pa Konduit	M'	40.00	0.010%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ounding Pit	Bh	1.00	0.028%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
oundrod CU 5/8" 4 meter	Btg	1.00	0.045%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ngan Distribusi Tegangan Rendah									
A2X 4x35 mm2	M'	2000.00	5.522%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ng Listrik Besi Galvanize 8 meter	Bh	50.00	5.196%	50.000	5.196%	-	0.000%	50.000	5.196%
esoris dan Kosntruksi Jaringan	Set	50.00	0.555%	50.000	0.555%	-	0.000%	50.000	0.555%
dasi Tiang Distribusi	Titik	50.00	0.138%	50.000	0.138%	-	0.000%	50.000	0.138%

si Rumah Pelanggan									
neter (Energy Limiter, MCB 1A 1 pole)	Set	100.00	3.348%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
nnector 25 mm	Set	100.00	0.091%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ing Cable, Twisted NFA 2 x 10 mm² + Accesories	M'	1786.00	1.705%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
angan Instalasi rumah	Set	100.00	3.421%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ah Lampu LED 5 W + Fitting									
ah Pemasangan Stop Kontak									
ah saklar									
eter kabel NYM 3x2,5 mm2 dalam konduit									
Penerangan Luar	Set	1.00	0.674%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Lampu PJU 18 W VAC									
Fotocell									
er Kabel NYYHY 2x2,5 mm2									
oris lampu, klem tiang									
UAAN PROTEKSI PETIR			**1.132%**		**0.975%**		**0.000%**		**0.975%**
sangan Head Terminal Proteksi Petir	Set	1.00	0.573%	1.000	0.573%	-	0.000%	1.000	0.573%
sangan Tower Proteksi Petir 12 m	Set	1.00	0.363%	1.000	0.363%	-	0.000%	1.000	0.363%
isi Tower Proteksi Petir									
an Tanah	M^3	0.72	0.002%	0.720	0.002%	-	0.000%	0.720	0.002%
dasi Beton	M^3	0.72	0.031%	0.720	0.031%	-	0.000%	0.720	0.031%
besian	Kg	15.40	0.007%	15.400	0.007%	-	0.000%	15.400	0.007%
nding System untuk Penangkal Petir									
el BC 50 mm2	M'	20.00	0.070%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Konduit	M'	20.00	0.005%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
nding Pit	Bh	1.00	0.028%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ndrod CU 5/8", 4 m	Btg	1.00	0.045%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
soris instalasi	Set	1.00	0.009%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
A TRANSPORTASI DAN MOBILISASI			**1.236%**		**1.236%**		**0.000%**		**1.236%**
Transportasi & Mobilisasi	Kali	1.00	1.236%	1.000	1.236%	-	0.000%	1.000	1.236%
A SISTEM MONITORING			**0.229%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
em WIFI 4 G	Unit	1.00	0.067%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
1 Tahun	Bln	12.00	0.022%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
nart 43"	Unit	1.00	0.141%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
A PEKERJAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI			**2.635%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
lisasi dan Pelatihan Operator	Ls	1.00	0.296%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
it	Ls	1.00	0.148%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	Ls	1.00	1.665%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
CO 2	Unit	3.00	0.155%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ng Commisioning	Ls	1.00	0.370%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
TOTAL BOBOT			100.000%		32.457%		41.860%		74.317%

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 197911172010042002

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

ARIF NURDIANTO, ST.
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh
Kontraktor Pelaksana
PT. RIZKY MAJU ABADI

AGUSTINA RESTU WIJAYA, SE
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

: DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
: PEMBANGUNAN PLTS 50 KWP DI KAMPUNG MAMBOR DISTRIK DISTRIK KEPULAUAN MOORA - NABIRE
: KAMPUNG MAMBOR DISTRIK KEPULAUAN MOORA

Minggu Ke :
VII (tujuh)

ANGGARAN : 2023
AKTOR PELAKSANA : PT. RIZKY MAJU ABADI
NTRAK E-PURCHASING : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
AL : 12 September 2023
TAN SUPERVISI : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

Periode / Tanggal :
23 Oktober s/d 29 Oktober 2023

Realisasi : 34.441%

URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	BOBOT	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
KERJAAN PERSIAPAN			**1.750%**		**1.728%**		**0.000%**		**1.728%**
Survey dan Pengukuran Ulang	Ls	1.00	0.222%	1.000	0.222%	-	0.000%	1.000	0.222%
Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	84.00	0.238%	84.000	0.238%	-	0.000%	84.000	0.238%
Pembersihan Lokasi Pembangkit	M2	900.00	0.476%	900.000	0.476%	-	0.000%	900.000	0.476%
Pembersihan Jalur kabel Jaringan Tegangan Rendah	Ls	1.00	0.022%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Biaya Sewa Direksi Kit, dan Gudang	Bln	3.00	0.777%	3.000	0.777%	-	0.000%	3.000	0.777%
Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.015%	1.000	0.015%	-	0.000%	1.000	0.015%
RLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA			**0.293%**		**0.146%**		**0.024%**		**0.171%**
Helm Safety	Bh	15.00	0.021%	7.500	0.011%	1.250	0.002%	8.750	0.012%
Sepatu Safety	Set	15.00	0.122%	7.500	0.061%	1.250	0.010%	8.750	0.071%
Sarung Tangan	Set	15.00	0.012%	7.500	0.006%	1.250	0.001%	8.750	0.007%
Full Body Harnes	Bh	8.00	0.077%	4.000	0.038%	0.667	0.006%	4.667	0.045%
Rompi Reflektor	Bh	15.00	0.030%	7.500	0.015%	1.250	0.002%	8.750	0.017%
Safety Glass	Bh	15.00	0.016%	7.500	0.008%	1.250	0.001%	8.750	0.009%
Perlengkapan Kesehatan	Ls	1.00	0.006%	0.500	0.003%	0.083	0.000%	0.583	0.003%
Rambu rambu K3	Ls	1.00	0.009%	0.500	0.004%	0.083	0.001%	0.583	0.005%
KERJAAN RUMAH PEMBANGKIT			**5.266%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
Pengadaan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Unit	107.00	3.520%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Biaya Pemasangan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Is	1.00	0.977%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
lengkap instalasi lampu									
galian tanah	M3	4.80	0.014%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
pemadatan dan perataan	M2	60.00	0.101%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
urugan pasir	M3	1.51	0.010%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
pondasi batu kali	M3	4.80	0.164%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
bekisting sloof	M2	1.92	0.013%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
beton sloof	M3	0.96	0.041%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
pembesian sloof	Kg	105.47	0.048%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Lantai Kerja	M3	3.02	0.071%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Plesteran	M2	4.92	0.015%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Keramik	M2	30.22	0.219%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Exhaust Fan + Timer Kontrol	M2	3.00	0.073%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
KERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA			**4.165%**		**4.165%**		**0.000%**		**4.165%**
Galian Tanah Pondasi	M3	8.02	0.023%	8.020	0.023%	-	0.000%	8.020	0.023%
Urugan Tanah Kembali	M3	0.81	0.001%	0.810	0.001%	-	0.000%	0.810	0.001%
Lantai Kerja Pondasi Setempat	M3	0.91	0.021%	0.910	0.021%	-	0.000%	0.910	0.021%
Bekisting pondasi	M2	14.40	0.092%	14.400	0.092%	-	0.000%	14.400	0.092%
Cor Pondasi Beton	M3	8.64	0.372%	8.640	0.372%	-	0.000%	8.640	0.372%
Angkur Pondasi mur dia 16 mm	Set	360.00	0.846%	360.000	0.846%	-	0.000%	360.000	0.846%
Pasang Tiang PV Array Pipa GIP Medium Ø 3 inch lengkap Baseplate									
Tiang PV Ukuran 1 meter	Bh	30.00	0.512%	30.000	0.512%	-	0.000%	30.000	0.512%
Tiang PV Ukuran 1,21 meter	Bh	30.00	0.544%	30.000	0.544%	-	0.000%	30.000	0.544%
Tiang PV Ukuran 1,41 meter	Bh	30.00	0.575%	30.000	0.575%	-	0.000%	30.000	0.575%
Kanal U Galvanis lengkap klem	M'	120.00	0.332%	120.000	0.332%	-	0.000%	120.000	0.332%
Pemasangan Tray Jalur kabel	M'	120.00	0.846%	120.000	0.846%	-	0.000%	120.000	0.846%

KERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			1.426%		0.670%		0.756%		1.426%
Galian Tanah Pondasi	M3	2.75	0.008%	2.754	0.008%	-	0.000%	2.754	0.008%
Urugan Tanah Kembali	M3	0.08	0.000%	0.077	0.000%	-	0.000%	0.077	0.000%
Bekisting	M2	12.24	0.084%	12.240	0.084%	-	0.000%	12.240	0.084%
Pondasi beton	M3	3.67	0.158%	3.672	0.158%	-	0.000%	3.672	0.158%
Plesteran	M2	16.83	0.051%	16.830	0.051%	-	0.000%	16.830	0.051%
Acian	M2	16.83	0.023%	16.830	0.023%	-	0.000%	16.830	0.023%
Tiang Pagar BRC Pipa gip medium Ø 2" lengkap tutup	bh	51.00	0.347%	51.000	0.347%	-	0.000%	51.000	0.347%
Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	M2	177.00	0.688%	-	0.000%	177.000	0.688%	177.000	0.688%
Pintu Pagar BRC H = 1,5 m,set	set	2.00	0.068%	-	0.000%	2.000	0.068%	2.000	0.068%
KERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL			81.866%		24.230%		0.352%		24.583%
otoVoltaik System									
lar panel Mono 440 Half Cell Solar Panel, 41,96 V	Unit	114.00	14.177%	114.000	14.177%	-	0.000%	114.000	14.177%
ray Mounting Support	Set	10.00	2.386%	10.000	2.386%	-	0.000%	10.000	2.386%
nel Array Protection/Panel DC Combiner	Unit	10.00	1.010%	10.000	1.010%	-	0.000%	10.000	1.010%
Unit Box Panel Array Protection									
Buah MCB DC 2 P 16 A 500 V									
Buah SPD DC 4p 1000 V 20/40 ka									
Buah Fuse									
ssesoris instalasi									
ounding Protection Kit									
abel BC 35 mm2	M'	194.00	0.575%	194.000	0.575%	-	0.000%	194.000	0.575%
ipa Konduit	M'	194.00	0.049%	194.000	0.049%	-	0.000%	194.000	0.049%
rounding Pit	Bh	2.00	0.056%	2.000	0.056%	-	0.000%	2.000	0.056%
roundrod CU	Btg	2.00	0.089%	2.000	0.089%	-	0.000%	2.000	0.089%
stem Controller									
f Grid Solar Inverter Output 5 kW, MPPT 80 A, 60-145 VDC, 220 VAC, 1 P, 50 H	Unit	5.00	4.741%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
nel AC Connection	Unit	1.00	0.276%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Unit Box Panel AC Connection lengkap									
Unit Instrument Power Meter Digital									
Buah MCCB 4P 100 A									
Buah SPD 3P+N 40 kA									
Buah Fuse									
Assesoris instalasi									
ttery System									
hium Baterry with BMS	Unit	47.00	35.290%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
oltage : 48 V									
pasitas : 100 AH									
k Battery	Set	5.00	0.740%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
nel DC Connection Box	Unit	1.00	0.119%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Unit Box Panel DC Connection lengkap Busbar									
MCB DC 16 A/2P/500 V									
Buah Fuse									
Assesoris instalasi									
wer Cable									
bel PV (4 mm2,1500 Vdc) modul ke array panel ke Inverter	M'	610.00	0.827%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
bel NYAF (1x25 mm2) Batterry conection - DC Conection	M'	72.00	0.197%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
bel NYAF (1x50 mm2) Batterry ke Inverter	M'	60.00	0.250%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
bel NYY 3x10 mm2 dari Controler ke Panel Hubung dan ke Panel Distribusi	M'	20.00	0.084%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
nel Distribusi									
x Panel Distribusi	Unit	1.00	0.151%	-	0.000%	1.000	0.151%	1.000	0.151%
Unit Panel AC Connection lengkap Busbar									
Buah MCCB 40 A/4P									
Buah MCB 10 A/ 1 P									
Buah SPD 3P+N 40 kA									
Buah Fuse									
Assesoris instalasi									
rounding Panel AC Conection dan Distribusi									
Kabel BC 35 mm2	M'	40.00	0.119%	-	0.000%	40.000	0.119%	40.000	0.119%
Pipa Konduit	M'	40.00	0.010%	-	0.000%	40.000	0.010%	40.000	0.010%
Grounding Pit	Bh	1.00	0.028%	-	0.000%	1.000	0.028%	1.000	0.028%
Groundrod CU 5/8" 4 meter	Btg	1.00	0.045%	-	0.000%	1.000	0.045%	1.000	0.045%
ringan Distribusi Tegangan Rendah									
FA2X 4x35 mm2	M'	2000.00	5.522%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ang Listrik Besi Galvanize 8 meter	Bh	50.00	5.196%	50.000	5.196%	-	0.000%	50.000	5.196%
ssesoris dan Kosntruksi Jaringan	Set	50.00	0.555%	50.000	0.555%	-	0.000%	50.000	0.555%
ndasi Tiang Distribusi	Titik	50.00	0.138%	50.000	0.138%	-	0.000%	50.000	0.138%
stalasi Rumah Pelanggan									
Wh meter (Energy Limiter, MCB 1A 1 pole)	Set	100.00	3.348%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%

Connector 25 mm	Set	100.00	0.091%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ming Cable, Twisted NFA 2 x 10 mm² + Accesories	M'	1786.00	1.705%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
asangan Instalasi rumah	Set	100.00	3.421%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
buah Lampu LED 5 W + Fitting									
buah Pemasangan Stop Kontak									
buah saklar									
meter kabel NYM 3x2,5 mm2 dalam konduit									
mpu Penerangan Luar	Set	1.00	0.674%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
uah Lampu PJU 18 W VAC									
uah Fotocell									
eter Kabel NYYHY 2x2,5 mm2									
esoris lampu, klem tiang									
ERJAAN PROTEKSI PETIR			**1.132%**		**0.975%**		**0.157%**		**1.132%**
asangan Head Terminal Proteksi Petir	Set	1.00	0.573%	1.000	0.573%	-	0.000%	1.000	0.573%
asangan Tower Proteksi Petir 12 m	Set	1.00	0.363%	1.000	0.363%	-	0.000%	1.000	0.363%
dasi Tower Proteksi Petir									
alian Tanah	M^3	0.72	0.002%	0.720	0.002%	-	0.000%	0.720	0.002%
ndasi Beton	M^3	0.72	0.031%	0.720	0.031%	-	0.000%	0.720	0.031%
embesian	Kg	15.40	0.007%	15.400	0.007%	-	0.000%	15.400	0.007%
unding System untuk Penangkal Petir									
abel BC 50 mm2	M'	20.00	0.070%	-	0.000%	20.000	0.070%	20.000	0.070%
pa Konduit	M'	20.00	0.005%	-	0.000%	20.000	0.005%	20.000	0.005%
rounding Pit	Bh	1.00	0.028%	-	0.000%	1.000	0.028%	1.000	0.028%
roundrod CU 5/8", 4 m	Btg	1.00	0.045%	-	0.000%	1.000	0.045%	1.000	0.045%
sesoris instalasi	Set	1.00	0.009%	-	0.000%	1.000	0.009%	1.000	0.009%
YA TRANSPORTASI DAN MOBILISASI			**1.236%**		**1.236%**		**0.000%**		**1.236%**
ya Transportasi & Mobilisasi	Kali	1.00	1.236%	1.000	1.236%	-	0.000%	1.000	1.236%
YA SISTEM MONITORING			**0.229%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
dem WIFI 4 G	Unit	1.00	0.067%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
sa 1 Tahun	Bln	12.00	0.022%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Smart 43"	Unit	1.00	0.141%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
YA PEKERJAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI			**2.635%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
ialisasi dan Pelatihan Operator	Ls	1.00	0.296%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
lkit	Ls	1.00	0.148%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
)	Ls	1.00	1.665%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
AR CO 2	Unit	3.00	0.155%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ting Commisioning	Ls	1.00	0.370%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
TOTAL BOBOT			100.000%		33.151%		1.289%		34.441%

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 197911172010042002

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

ARIF NURDIANTO, ST.
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. RIZKY MAJU ABADI

AGUSTRINAFESTU WIJAYA, SE
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

: DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL — Minggu Ke :
: PEMBANGUNAN PLTS 50 KWP DI KAMPUNG MAMBOR DISTRIK DISTRIK KEPULAUAN MOORA - NABIRE — VIII (Delapan)
: KAMPUNG MAMBOR DISTRIK KEPULAUAN MOORA

ANGGARAN : 2023
KTOR PELAKSANA : PT. RIZKY MAJU ABADI — Periode / Tanggal :
ITRAK E-PURCHASING : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023 — 30 Oktober s/d 05 November 2023
AL : 12 September 2023
TAN SUPERVISI : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

Realisasi : 82.924%

URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	BOBOT	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
ERJAAN PERSIAPAN			1.750%		1.728%		0.022%		1.750%
Survey dan Pengukuran Ulang	Ls	1.00	0.222%	1.000	0.222%	-	0.000%	1.000	0.222%
Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	84.00	0.238%	84.000	0.238%	-	0.000%	84.000	0.238%
Pembersihan Lokasi Pembangkit	M2	900.00	0.476%	900.000	0.476%	-	0.000%	900.000	0.476%
Pembersihan Jalur kabel Jaringan Tegangan Rendah	Ls	1.00	0.022%		0.000%	1.000	0.022%	1.000	0.022%
Biaya Sewa Direksi Kit, dan Gudang	Bln	3.00	0.777%	3.000	0.777%	-	0.000%	3.000	0.777%
Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.015%	1.000	0.015%	-	0.000%	1.000	0.015%
LENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA			0.293%		0.171%		0.024%		0.195%
Helm Safety	Bh	15.00	0.021%	8.750	0.012%	1.250	0.002%	10.000	0.014%
Sepatu Safety	Set	15.00	0.122%	8.750	0.071%	1.250	0.010%	10.000	0.081%
Sarung Tangan	Set	15.00	0.012%	8.750	0.007%	1.250	0.001%	10.000	0.008%
Full Body Harnes	Bh	8.00	0.077%	4.667	0.045%	0.667	0.006%	5.333	0.051%
Rompi Reflektor	Bh	15.00	0.030%	8.750	0.017%	1.250	0.002%	10.000	0.020%
Safety Glass	Bh	15.00	0.016%	8.750	0.009%	1.250	0.001%	10.000	0.010%
Perlengkapan Kesehatan	Ls	1.00	0.006%	0.583	0.003%	0.083	0.000%	0.667	0.004%
Rambu rambu K3	Ls	1.00	0.009%	0.583	0.005%	0.083	0.001%	0.667	0.006%
ERJAAN RUMAH PEMBANGKIT			5.266%		0.000%		0.391%		0.391%
Pengadaan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Unit	107.60	3.520%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Biaya Pemasangan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	ls	1.00	0.977%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
lengkap instalasi lampu									
galian tanah	M3	4.80	0.014%	-	0.000%	4.800	0.014%	4.800	0.014%
pemadatan dan perataan	M2	60.00	0.101%	-	0.000%	60.000	0.101%	60.000	0.101%
urugan pasir	M3	1.51	0.010%	-	0.000%	1.511	0.010%	1.511	0.010%
pondasi batu kali	M3	4.80	0.164%	-	0.000%	4.800	0.164%	4.800	0.164%
bekisting sloof	M2	1.92	0.013%	-	0.000%	1.920	0.013%	1.920	0.013%
beton sloof	M3	0.96	0.041%	-	0.000%	0.960	0.041%	0.960	0.041%
pembesian sloof	Kg	105.47	0.048%	-	0.000%	105.472	0.048%	105.472	0.048%
Lantai Kerja	M3	3.02	0.371%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Plesteran	M2	4.92	0.015%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Keramik	M2	30.22	0.219%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Exhaust Fan + Timer Kontrol	M2	3.00	0.073%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA			4.165%		4.165%		0.000%		4.165%
Galian Tanah Pondasi	M3	8.02	0.023%	8.020	0.023%	-	0.000%	8.020	0.023%
Urugan Tanah Kembali	M3	0.81	0.001%	0.810	0.001%	-	0.000%	0.810	0.001%
Lantai Kerja Pondasi Setempat	M3	0.91	0.021%	0.910	0.021%	-	0.000%	0.910	0.021%
Bekisting pondasi	M2	14.40	0.092%	14.400	0.092%	-	0.000%	14.400	0.092%
Cor Pondasi Beton	M3	8.64	0.372%	8.640	0.372%	-	0.000%	8.640	0.372%
Angkur Pondasi mur dia 16 mm	Set	360.00	0.846%	360.000	0.846%	-	0.000%	360.000	0.846%
Pasang Tiang PV Array Pipa GIP Medium Ø 3 inch lengkap Baseplate									
Tiang PV Ukuran 1 meter	Bh	30.00	0.512%	30.000	0.512%	-	0.000%	30.000	0.512%
Tiang PV Ukuran 1,21 meter	Bh	30.00	0.544%	30.000	0.544%	-	0.000%	30.000	0.544%
Tiang PV Ukuran 1,41 meter	Bh	30.00	0.575%	30.000	0.575%	-	0.000%	30.000	0.575%
Kanal U Galvanis lengkap klem	M'	120.00	0.332%	120.000	0.332%	-	0.000%	120.000	0.332%
Pemasangan Tray Jalur kabel	M'	120.00	0.846%	120.000	0.846%	-	0.000%	120.000	0.846%

ERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			**1.426%**		**1.426%**		**0.000%**		**1.426%**
Galian Tanah Pondasi	M3	2.75	0.008%	2.754	0.008%	-	0.000%	2.754	0.008%
Urugan Tanah Kembali	M3	0.08	0.000%	0.077	0.000%	-	0.000%	0.077	0.000%
Bekisting	M2	12.24	0.084%	12.240	0.084%	-	0.000%	12.240	0.084%
Pondasi beton	M3	3.67	0.158%	3.672	0.158%	-	0.000%	3.672	0.158%
Plesteran	M2	16.83	0.051%	16.830	0.051%	-	0.000%	16.830	0.051%
Acian	M2	16.83	0.023%	16.830	0.023%	-	0.000%	16.830	0.023%
Tiang Pagar BRC Pipa gip medium Ø 2" lengkap tutup	bh	51.00	0.347%	51.000	0.347%	-	0.000%	51.000	0.347%
Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	M2	177.00	0.688%	177.000	0.688%	-	0.000%	177.000	0.688%
Pintu Pagar BRC H = 1,5 m,set	set	2.00	0.068%	2.000	0.068%	-	0.000%	2.000	0.068%
ERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL			**81.866%**		**65.748%**		**6.880%**		**72.627%**
toVoltaik System									
r panel Mono 440 Half Cell Solar Panel, 41,96 V	Unit	114.00	14.177%	114.000	14.177%	-	0.000%	114.000	14.177%
y Mounting Support	Set	10.00	2.386%	10.000	2.386%	-	0.000%	10.000	2.386%
el Array Protection/Panel DC Combiner	Unit	10.00	1.010%	10.000	1.010%	-	0.000%	10.000	1.010%
Jnit Box Panel Array Protection									
Buah MCB DC 2 P 16 A 500 V									
Buah SPD DC 4p 1000 V 20/40 ka									
Buah Fuse									
sesoris instalasi									
unding Protection Kit									
bel BC 35 mm2	M'	194.00	0.575%	194.000	0.575%	-	0.000%	194.000	0.575%
pa Konduit	M'	194.00	0.049%	194.000	0.049%	-	0.000%	194.000	0.049%
ounding Pit	Bh	2.00	0.056%	2.000	0.056%	-	0.000%	2.000	0.056%
oundrod CU	Btg	2.00	0.089%	2.000	0.089%	-	0.000%	2.000	0.089%
em Controller									
Grid Solar Inverter Output 5 kW, MPPT 80 A, 60-145 VDC, 220 VAC, 1 P, 50 H	Unit	5.00	4.741%	5.000	4.741%	-	0.000%	5.000	4.741%
el AC Connection	Unit	1.00	0.276%	1.000	0.276%	-	0.000%	1.000	0.276%
Jnit Box Panel AC Connection lengkap									
Jnit Instrument Power Meter Digital									
Buah MCCB 4P 100 A									
Buah SPD 3P+N 40 kA									
Buah Fuse									
sesoris instalasi									
tery System									
ium Baterry with BMS	Unit	47.00	35.290%	47.000	35.290%	-	0.000%	47.000	35.290%
tage : 48 V									
asitas : 100 AH									
Battery	Set	5.00	0.740%	5.000	0.740%	-	0.000%	5.000	0.740%
el DC Connection Box	Unit	1.00	0.119%	1.000	0.119%	-	0.000%	1.000	0.119%
Jnit Box Panel DC Connection lengkap Busbar									
CB DC 16 A/2P/500 V									
Buah Fuse									
sesoris instalasi									
ver Cable									
el PV (4 mm2,1500 Vdc) modul ke array panel ke Inverter	M'	610.00	0.827%	-	0.000%	610.000	0.827%	610.000	0.827%
el NYAF (1x25 mm2) Batterry conection - DC Conection	M'	72.00	0.197%	-	0.000%	72.000	0.197%	72.000	0.197%
el NYAF (1x50 mm2) Batterry ke Inverter	M'	60.00	0.250%	-	0.000%	60.000	0.250%	60.000	0.250%
el NYY 3x10 mm2 dari Controler ke Panel Hubung dan ke Panel Distribusi	M'	20.00	0.084%	-	0.000%	20.000	0.084%	20.000	0.084%
el Distribusi									
Panel Distribusi	Unit	1.00	0.151%	1.000	0.151%	-	0.000%	1.000	0.151%
Jnit Panel AC Connection lengkap Busbar									
Buah MCCB 40 A/4P									
Buah MCB 10 A/ 1 P									
Buah SPD 3P+N 40 kA									
Buah Fuse									
sesoris instalasi									
unding Panel AC Conection dan Distribusi									
bel BC 35 mm2	M'	40.00	0.119%	40.000	0.119%	-	0.000%	40.000	0.119%
pa Konduit	M'	40.00	0.010%	40.000	0.010%	-	0.000%	40.000	0.010%
ounding Pit	Bh	1.00	0.028%	1.000	0.028%	-	0.000%	1.000	0.028%
oundrod CU 5/8" 4 meter	Btg	1.00	0.045%	1.000	0.045%	-	0.000%	1.000	0.045%
ngan Distribusi Tegangan Rendah									
A2X 4x35 mm2	M'	2000.00	5.522%	-	0.000%	2,000.0	5.522%	2,000	5.522%
ng Listrik Besi Galvanize 8 meter	Bh	50.00	5.196%	50.000	5.196%	-	0.000%	50.000	5.196%
esoris dan Kosntruksi Jaringan	Set	50.00	0.555%	50.000	0.555%	-	0.000%	50.000	0.555%
ndasi Tiang Distribusi	Titik	50.00	0.138%	50.000	0.138%	-	0.000%	50.000	0.138%

alasi Rumah Pelanggan									
h meter (Energy Limiter, MCB 1A 1 pole)	Set	100.00	3.348%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Connector 25 mm	Set	100.00	0.091%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
oming Cable, Twisted NFA 2 x 10 mm² + Accesories	M'	1786.00	1.705%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
nasangan Instalasi rumah	Set	100.00	3.421%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
buah Lampu LED 5 W + Fitting									
buah Pemasangan Stop Kontak									
buah saklar									
meter kabel NYM 3x2,5 mm2 dalam konduit									
mpu Penerangan Luar	Set	1.00	0.674%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
uah Lampu PJU 18 W VAC									
uah Fotocell									
eter Kabel NYYHY 2x2,5 mm2									
esoris lampu, klem tiang									
ERJAAN PROTEKSI PETIR			**1.132%**		**1.132%**		**0.000%**		**1.132%**
nasangan Head Terminal Proteksi Petir	Set	1.00	0.573%	1.000	0.573%	-	0.000%	1.000	0.573%
nasangan Tower Proteksi Petir 12 m	Set	1.00	0.363%	1.000	0.363%	-	0.000%	1.000	0.363%
ndasi Tower Proteksi Petir									
alian Tanah	M^3	0.72	0.002%	0.720	0.002%	-	0.000%	0.720	0.002%
ndasi Beton	M^3	0.72	0.031%	0.720	0.031%	-	0.000%	0.720	0.031%
embesian	Kg	15.40	0.007%	15.400	0.007%	-	0.000%	15.400	0.007%
unding System untuk Penangkal Petir									
abel BC 50 mm2	M'	20.00	0.070%	20.000	0.070%	-	0.000%	20.000	0.070%
pa Konduit	M'	20.00	0.005%	20.000	0.005%	-	0.000%	20.000	0.005%
rounding Pit	Bh	1.00	0.028%	1.000	0.028%	-	0.000%	1.000	0.028%
roundrod CU 5/8", 4 m	Btg	1.00	0.045%	1.000	0.045%	-	0.000%	1.000	0.045%
sesoris instalasi	Set	1.00	0.009%	1.000	0.009%	-	0.000%	1.000	0.009%
YA TRANSPORTASI DAN MOBILISASI			**1.236%**		**1.236%**		**0.000%**		**1.236%**
ya Transportasi & Mobilisasi	Kali	1.00	1.236%	1.000	1.236%	-	0.000%	1.000	1.236%
YA SISTEM MONITORING			**0.229%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
dem WIFI 4 G	Unit	1.00	0.067%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
sa 1 Tahun	Bln	12.00	0.022%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Smart 43"	Unit	1.00	0.141%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
YA PEKERJAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI			**2.635%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
ialisasi dan Pelatihan Operator	Ls	1.00	0.296%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
olkit	Ls	1.00	0.148%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
)	Ls	1.00	1.665%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
AR CO 2	Unit	3.00	0.155%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ting Commisioning	Ls	1.00	0.370%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
TOTAL BOBOT			100.000%		75.606%		7.317%		82.924%

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 197911172010042002

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

ARIF NURDIANTO, ST.
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. RIZKY MAJU ABADI

AGUSTRINA RESTU WIJAYA, SE
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

: DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
: PEMBANGUNAN PLTS 50 KWP DI KAMPUNG MAMBOR DISTRIK DISTRIK KEPULAUAN MOORA - NABIRE
: KAMPUNG MAMBOR DISTRIK KEPULAUAN MOORA
NGGARAN : 2023
KTOR PELAKSANA : PT. RIZKY MAJU ABADI
TRAK E-PURCHASING : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
L : 12 September 2023
AN SUPERVISI : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

Bulan Ke :
II (Dua)

Periode / Tanggal :
02 Oktober/d 05 November 2023

Realisasi : 82.924%

URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	BOBOT	S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
				VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
ERJAAN PERSIAPAN			1.750%		1.728%		0.022%		1.750%
Survey dan Pengukuran Ulang	Ls	1.00	0.222%	1.00	0.222%	-	0.000%	1.000	0.222%
Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	84.00	0.238%	84.00	0.238%	-	0.000%	84.000	0.238%
Pembersihan Lokasi Pembangkit	M2	900.00	0.476%	900.00	0.476%	-	0.000%	900.000	0.476%
Pembersihan Jalur kabel Jaringan Tegangan Rendah	Ls	1.00	0.022%	-	0.000%	1.00	0.022%	1.000	0.022%
Biaya Sewa Direksi Kit, dan Gudang	Bln	3.00	0.777%	3.00	0.777%	-	0.000%	3.000	0.777%
Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.015%	1.00	0.015%	-	0.000%	1.000	0.015%
LENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA			0.293%		0.073%		0.122%		0.195%
Helm Safety	Bh	15.00	0.021%	3.75	0.005%	6.25	0.009%	10.000	0.014%
Sepatu Safety	Set	15.00	0.122%	3.75	0.031%	6.25	0.051%	10.000	0.081%
Sarung Tangan	Set	15.00	0.012%	3.75	0.003%	6.25	0.005%	10.000	0.008%
Full Body Harnes	Bh	8.00	0.077%	2.00	0.019%	3.33	0.032%	5.333	0.051%
Rompi Reflektor	Bh	15.00	0.030%	3.75	0.007%	6.25	0.012%	10.000	0.020%
Safety Glass	Bh	15.00	0.016%	3.75	0.004%	6.25	0.006%	10.000	0.010%
Perlengkapan Kesehatan	Ls	1.00	0.006%	0.25	0.001%	0.42	0.002%	0.667	0.004%
Rambu rambu K3	Ls	1.00	0.009%	0.25	0.002%	0.42	0.004%	0.667	0.006%
ERJAAN RUMAH PEMBANGKIT			5.266%		0.000%		0.391%		0.391%
Pengadaan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Unit	107.60	3.520%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Biaya Pemasangan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	ls	1.00	0.977%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
lengkap instalasi lampu									
galian tanah	M3	4.80	0.014%	-	0.000%	4.80	0.014%	4.800	0.014%
pemadatan dan perataan	M2	60.00	0.101%	-	0.000%	60.00	0.101%	60.000	0.101%
urugan pasir	M3	1.51	0.010%	-	0.000%	1.51	0.010%	1.511	0.010%
pondasi batu kali	M3	4.80	0.164%	-	0.000%	4.80	0.164%	4.800	0.164%
bekisting sloof	M2	1.92	0.013%	-	0.000%	1.92	0.013%	1.920	0.013%
beton sloof	M3	0.96	0.041%	-	0.000%	0.96	0.041%	0.960	0.041%
pembesian sloof	Kg	105.47	0.048%	-	0.000%	105.47	0.048%	105.472	0.048%
Lantai Kerja	M3	3.02	0.071%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Plesteran	M2	4.92	0.015%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Keramik	M2	30.22	0.219%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
Exhaust Fan + Timer Kontrol	M2	3.00	0.073%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA			4.165%		1.356%		2.809%		4.165%
Galian Tanah Pondasi	M3	8.02	0.023%	8.02	0.023%	-	0.000%	8.020	0.023%
Urugan Tanah Kembali	M3	0.81	0.001%	0.81	0.001%	-	0.000%	0.810	0.001%
Lantai Kerja Pondasi Setempat	M3	0.91	0.021%	0.91	0.021%	-	0.000%	0.910	0.021%
Bekisting pondasi	M2	14.40	0.092%	14.40	0.092%	-	0.000%	14.400	0.092%
Cor Pondasi Beton	M3	8.64	0.372%	8.64	0.372%	-	0.000%	8.640	0.372%
Angkur Pondasi mur dia 16 mm	Set	360.00	0.846%	360.00	0.846%	-	0.000%	360.000	0.846%
Pasang Tiang PV Array Pipa GIP Medium Ø 3 inch lengkap Baseplate									
Tiang PV Ukuran 1 meter	Bh	30.00	0.512%	-	0.000%	30.00	0.512%	30.00	0.512%
Tiang PV Ukuran 1,21 meter	Bh	30.00	0.544%	-	0.000%	30.00	0.544%	30.00	0.544%
Tiang PV Ukuran 1,41 meter	Bh	30.00	0.575%	-	0.000%	30.00	0.575%	30.00	0.575%
Kanal U Galvanis lengkap klem	M'	120.00	0.332%	-	0.000%	120.00	0.332%	120.00	0.332%
Pemasangan Tray Jalur kabel	M'	120.00	0.846%	-	0.000%	120.00	0.846%	120.00	0.846%

KERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			**1.426%**		**0.000%**		**1.426%**		**1.426%**
Galian Tanah Pondasi	M3	2.75	0.008%	-	0.000%	2.75	0.008%	2.754	0.008%
Urugan Tanah Kembali	M3	0.08	0.000%	-	0.000%	0.08	0.000%	0.077	0.000%
Bekisting	M2	12.24	0.084%	-	0.000%	12.24	0.084%	12.240	0.084%
Pondasi beton	M3	3.67	0.158%	-	0.000%	3.67	0.158%	3.672	0.158%
Plesteran	M2	16.83	0.051%	-	0.000%	16.83	0.051%	16.830	0.051%
Acian	M2	16.83	0.023%	-	0.000%	16.83	0.023%	16.830	0.023%
Tiang Pagar BRC Pipa gip medium Ø 2" lengkap tutup	bh	51.00	0.347%	-	0.000%	51.00	0.347%	51.000	0.347%
Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	M2	177.00	0.688%	-	0.000%	177.00	0.688%	177.000	0.688%
Pintu Pagar BRC H = 1,5 m,set	set	2.00	0.068%	-	0.000%	2.00	0.068%	2.000	0.068%
KERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL			**81.866%**		**5.889%**		**66.739%**		**72.627%**
otoVoltaik System									
ar panel Mono 440 Half Cell Solar Panel, 41,96 V	Unit	114.00	14.177%	-	0.000%	114.00	14.177%	114.000	14.177%
ay Mounting Support	Set	10.00	2.386%	-	0.000%	10.00	2.386%	10.000	2.386%
nel Array Protection/Panel DC Combiner	Unit	10.00	1.010%	-	0.000%	10.00	1.010%	10.000	1.010%
Unit Box Panel Array Protection									
Buah MCB DC 2 P 16 A 500 V									
Buah SPD DC 4p 1000 V 20/40 ka									
Buah Fuse									
ssesoris instalasi									
ounding Protection Kit									
abel BC 35 mm2	M'	194.00	0.575%	-	0.000%	194.00	0.575%	194.000	0.575%
ipa Konduit	M'	194.00	0.049%	-	0.000%	194.00	0.049%	194.000	0.049%
rounding Pit	Bh	2.00	0.056%	-	0.000%	2.00	0.056%	2.000	0.056%
roundrod CU	Btg	2.00	0.089%	-	0.000%	2.00	0.089%	2.000	0.089%
stem Controller									
f Grid Solar Inverter Output 5 kW, MPPT 80 A, 60-145 VDC, 220 VAC, 1 P, 50 H	Unit	5.00	4.741%	-	0.000%	5.00	4.741%	5.000	4.741%
nel AC Connection	Unit	1.00	0.276%	-	0.000%	1.00	0.276%	1.000	0.276%
Unit Box Panel AC Connection lengkap									
Unit Instrument Power Meter Digital									
Buah MCCB 4P 100 A									
Buah SPD 3P+N 40 kA									
Buah Fuse									
ssesoris instalasi									
ttery Syste m									
hium Baterry with BMS	Unit	47.00	35.290%	-	0.000%	47.00	35.290%	47.000	35.290%
ltage : 48 V									
pasitas : 100 AH									
k Battery	Set	5.00	0.740%	-	0.000%	5.00	0.740%	5.000	0.740%
nel DC Connection Box	Unit	1.00	0.119%	-	0.000%	1.00	0.119%	1.000	0.119%
Unit Box Panel DC Connection lengkap Busbar									
MCB DC 16 A/2P/500 V									
Buah Fuse									
ssesoris instalasi									
wer Cable									
bel PV (4 mm2,1500 Vdc) modul ke array panel ke Inverter	M'	610.00	0.827%	-	0.000%	610.00	0.827%	610.000	0.827%
bel NYAF (1x25 mm2) Batterry conection - DC Conection	M'	72.00	0.197%	-	0.000%	72.00	0.197%	72.000	0.197%
bel NYAF (1x50 mm2) Batterry ke Inverter	M'	60.00	0.250%	-	0.000%	60.00	0.250%	60.000	0.250%
bel NYY 3x10 mm2 dari Controler ke Panel Hubung dan ke Panel Distribusi	M'	20.00	0.084%	-	0.000%	20.00	0.084%	20.000	0.084%
nel Distribusi									
x Panel Distribusi	Unit	1.00	0.151%	-	0.000%	1.00	0.151%	1.000	0.151%
Unit Panel AC Connection lengkap Busbar									
Buah MCCB 40 A/4P									
Buah MCB 10 A/ 1 P									
Buah SPD 3P+N 40 kA									
Buah Fuse									
ssesoris instalasi									
ounding Panel AC Conection dan Distribusi									
abel BC 35 mm2	M'	40.00	0.119%	-	0.000%	40.00	0.119%	40.000	0.119%
ipa Konduit	M'	40.00	0.010%	-	0.000%	40.00	0.010%	40.000	0.010%
rounding Pit	Bh	1.00	0.028%	-	0.000%	1.00	0.028%	1.000	0.028%
roundrod CU 5/8" 4 meter	Btg	1.00	0.045%	-	0.000%	1.00	0.045%	1.000	0.045%
ingan Distribusi Tegangan Rendah									
A2X 4x35 mm2	M'	2000.00	5.522%	-	0.000%	2,000.00	5.522%	2,000.0	5.522%
ng Listrik Besi Galvanize 8 meter	Bh	50.00	5.196%	50.00	5.196%	-	0.000%	50.000	5.196%
sesoris dan Kosntruksi Jaringan	Set	50.00	0.555%	50.00	0.555%	-	0.000%	50.000	0.555%
ndasi Tiang Distribusi	Titik	50.00	0.138%	50.00	0.138%	-	0.000%	50.000	0.138%

stalasi Rumah Pelanggan									
Vh meter (Energy Limiter, MCB 1A 1 pole)	Set	100.00	3.348%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
b Connector 25 mm	Set	100.00	0.091%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
coming Cable, Twisted NFA 2 x 10 mm² + Accesories	M'	1786.00	1.705%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
masangan Instalasi rumah	Set	100.00	3.421%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
buah Lampu LED 5 W + Fitting									
buah Pemasangan Stop Kontak									
buah saklar									
0 meter kabel NYM 3x2,5 mm2 dalam konduit									
mpu Penerangan Luar	Set	1.00	0.674%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
buah Lampu PJU 18 W VAC									
buah Fotocell									
meter Kabel NYYHY 2x2,5 mm2									
sesoris lampu, klem tiang									
KERJAAN PROTEKSI PETIR			**1.132%**		**0.040%**		**1.092%**		**1.132%**
masangan Head Terminal Proteksi Petir	Set	1.00	0.573%	-	0.000%	1.00	0.573%	1.000	0.573%
masangan Tower Proteksi Petir 12 m	Set	1.00	0.363%	-	0.000%	1.00	0.363%	1.000	0.363%
ondasi Tower Proteksi Petir									
Galian Tanah	M^3	0.72	0.002%	0.72	0.002%	-	0.000%	0.720	0.002%
Pondasi Beton	M^3	0.72	0.031%	0.72	0.031%	-	0.000%	0.720	0.031%
Pembesian	Kg	15.40	0.007%	15.40	0.007%	-	0.000%	15.400	0.007%
rounding System untuk Penangkal Petir									
Kabel BC 50 mm2	M'	20.00	0.070%	-	0.000%	20.00	0.070%	20.000	0.070%
Pipa Konduit	M'	20.00	0.005%	-	0.000%	20.00	0.005%	20.000	0.005%
Grounding Pit	Bh	1.00	0.028%	-	0.000%	1.00	0.028%	1.000	0.028%
Groundrod CU 5/8", 4 m	Btg	1.00	0.045%	-	0.000%	1.00	0.045%	1.000	0.045%
Assesoris instalasi	Set	1.00	0.009%	-	0.000%	1.00	0.009%	1.000	0.009%
AYA TRANSPORTASI DAN MOBILISASI			**1.236%**		**1.236%**		**0.000%**		**1.236%**
aya Transportasi & Mobilisasi	Kali	1.00	1.236%	1.00	1.236%	-	0.000%	1.000	1.236%
AYA SISTEM MONITORING			**0.229%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
odem WIFI 4 G	Unit	1.00	0.067%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ulsa 1 Tahun	Bln	12.00	0.022%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
/ Smart 43"	Unit	1.00	0.141%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
AYA PEKERJAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI			**2.635%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
sialisasi dan Pelatihan Operator	Ls	1.00	0.296%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
olkit	Ls	1.00	0.148%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
O	Ls	1.00	1.665%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
PAR CO 2	Unit	3.00	0.155%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
esting Commisioning	Ls	1.00	0.370%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
TOTAL BOBOT			100.000%		10.322%		72.601%		82.924%

Disetujui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

FRETS JAMES BORAY, SE. M.Si.
NIP.19670718 198913 1 002

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

GDK CV. Global Desain Konsultan

ARIF NURDIANTO, ST.
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. RIZKY MAJU ABADI

PT. Rizky Maju Abadi Semarang

AGUS TRINARESTU WIJAYA, SE
Direktur

TIME SCHEDULE

OPD : DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PAKET : PEMBANGUNAN PLTS 50 KWP DI KAMPUNG MAMBOR DISTRIK DISTRIK KEPULAUAN MOORA - NABIRE
LOKASI : KAMPUNG MAMBOR DISTRIK KEPULAUAN MOORA
TAHUN ANGGARAN : 2023
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. RIZKY MAJU ABADI
NO. KONTRAK E-PURCHASING : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / BSDM / 2023
TANGGAL : 12 September 2023
KONSULTAN SUPERVISI : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot %	BULAN													KET
			SEPTEMBER			OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	3.750%	1.814%	0.714%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.022%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	Survey dan Pengukuran Lokasi	0.222%	0.222%													
	Pengurusan Izin Pemanfaatan Lahan	0.238%		0.238%												100%
	Mobilisasi Alat dan Material	0.476%		0.476%												
	Administrasi Pengurusan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	0.022%								0.022%						
	Biaya Sewa Lahan Kantor dan Gudang	0.777%	0.777%													
	Papan Nama Kegiatan	0.015%	0.015%													
B	PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	0.295%	0.073%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	
	Helm Safety	0.023%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	
	Rompi Safety	0.032%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	
	Sepatu Safety	0.032%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	
	Full Body Harness	0.077%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	
	Rompi Reflector	0.032%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	
	Safety Glass	0.023%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	
	Pelengkapan Kesehatan	0.004%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	Kemanan Kerja	0.032%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	
C	PERSIAPAN RUMAH PEMBANGKIT	5.264%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.991%	4.273%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	Pembuatan Papan Nama (3,00 x 1,20)	3.320%									3.320%					
	Biaya Pembangunan Kantor (3,00 x 6 x 2,7	0.977%									0.977%					
	Pembuatan Direksi Keet	0.014%								0.014%						
	Pembuatan Gudang Penyimpan	0.101%								0.101%						
	Bangunan Toilet	0.010%								0.010%						
	Instalasi Listrik dan Penerangan	0.164%								0.164%						
	Pembuatan Pagar	0.013%								0.013%						
	Pembuatan Gapura	0.041%								0.041%						
	Pembuatan Rambu	0.048%								0.048%						
	Pengadaan Air	0.071%									0.071%					
	Pembuatan Penampung Air															
	Kabel NYM 3x2,5 mm2	0.070%						0.070%								
	Kabel Ground	0.005%						0.005%								
	Pembuatan Pondasi	0.029%						0.029%								
	Pembuatan Grounding	0.045%						0.045%								
	Pembuatan Instalasi	0.009%						0.009%								
D	BIAYA TRANSPORTASI DAN MOBILISASI	1.236%	0.000%	1.236%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	Biaya Transportasi dan Mobilisasi	1.236%		1.236%												
E	BIAYA SISTEM MONITORING	0.228%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.228%	0.000%	0.000%	
	Sistem Monitoring	0.067%										0.067%				
	Level 1 (Ahli)	0.022%										0.022%				
	Level 4 (Ahli)	0.141%										0.141%				
F	BIAYA PEKERJAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI	2.699%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	2.699%	0.000%	0.000%	
	Pelatihan dan Pendidikan Operator	0.296%											0.296%			
	Ahli	0.148%											0.148%			
	K3	1.665%											1.665%			
	K3 LO 2	0.165%											0.165%			
	Pelaksana Lapangan	0.370%											0.370%			
	Jumlah Bobot %	100.665%														0%
	Rencana Mingguan		1.037%	1.972%	7.308%	2.588%	18.542%	41.858%	1.288%	7.318%	14.137%	0.232%	2.699%	0.023%	0.023%	
	Komulatif Rencana		1.037%	3.009%	10.317%	12.905%	32.447%	74.306%	75.593%	82.908%	97.045%	97.277%	99.975%	99.977%	100.000%	
	Realisasi Mingguan		1.034%	1.974%	7.318%	2.598%	19.544%	41.850%	1.288%	7.317%						
	Komulatif Realisasi		1.038%	3.013%	10.322%	12.913%	32.457%	74.317%	75.606%	82.924%						
	Deviasi		0.002%	0.004%	0.006%	0.008%	0.009%	0.011%	0.013%	0.015%						

Diketahui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PAPUA TENGAH

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

GDK Global Desain Konsultan

AMF NURDIANTO, ST.
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. RIZKY MAJU ABADI

PT. Rizky Maju Abadi
Semarang

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

: DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
: PEMBANGUNAN PLTS 50 KWP DI KAMPUNG MAMBOR DISTRIK DISTRIK KEPULAUAN MOORA - NABIRE
: KAMPUNG MAMBOR DISTRIK KEPULAUAN MOORA

Minggu Ke : IX (Sembilan)

ANGGARAN : 2023
AKTOR PELAKSANA : PT. RIZKY MAJU ABADI
NTRAK E-PURCHASING : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
AL : 12 September 2023
TAN SUPERVISI : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

Periode / Tanggal : 06 November s/d 12 November 2023

Realisasi : 97.062%

URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	BOBOT	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
ERJAAN PERSIAPAN			1.750%		1.750%		0.000%		1.750%
Survey dan Pengukuran Ulang	Ls	1.00	0.222%	1.00	0.222%	-	0.000%	1.00	0.222%
Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	84.00	0.238%	84.00	0.238%	-	0.000%	84.00	0.238%
Pembersihan Lokasi Pembangkit	M2	900.00	0.476%	900.00	0.476%	-	0.000%	900.00	0.476%
Pembersihan Jalur kabel Jaringan Tegangan Rendah	Ls	1.00	0.022%	1.00	0.022%	-	0.000%	1.00	0.022%
Biaya Sewa Direksi Kit, dan Gudang	Bln	3.00	0.777%	3.00	0.777%	-	0.000%	3.00	0.777%
Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.015%	1.00	0.015%	-	0.000%	1.00	0.015%
LENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA			0.293%		0.195%		0.024%		0.220%
Helm Safety	Bh	15.00	0.021%	10.00	0.014%	1.25	0.002%	11.25	0.016%
Sepatu Safety	Set	15.00	0.122%	10.00	0.081%	1.25	0.010%	11.25	0.092%
Sarung Tangan	Set	15.00	0.012%	10.00	0.008%	1.25	0.001%	11.25	0.009%
Full Body Harnes	Bh	8.00	0.077%	5.33	0.051%	0.67	0.006%	6.00	0.058%
Rompi Reflektor	Bh	15.00	0.030%	10.00	0.020%	1.25	0.002%	11.25	0.022%
Safety Glass	Bh	15.00	0.016%	10.00	0.010%	1.25	0.001%	11.25	0.012%
Perlengkapan Kesehatan	Ls	1.00	0.006%	0.67	0.004%	0.08	0.000%	0.75	0.004%
Rambu rambu K3	Ls	1.00	0.009%	0.67	0.006%	0.08	0.001%	0.75	0.007%
ERJAAN RUMAH PEMBANGKIT			5.266%		0.391%		4.875%		5.266%
Pengadaan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Unit	107.60	3.520%	-	0.000%	107.60	3.520%	107.60	3.520%
Biaya Pemasangan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	ls	1.00	0.977%	-	0.000%	1.00	0.977%	1.00	0.977%
lengkap instalasi lampu									
galian tanah	M3	4.80	0.014%	4.80	0.014%	-	0.000%	4.80	0.014%
pemadatan dan perataan	M2	60.00	0.101%	60.00	0.101%	-	0.000%	60.00	0.101%
urugan pasir	M3	1.51	0.010%	1.51	0.010%	-	0.000%	1.51	0.010%
pondasi batu kali	M3	4.80	0.164%	4.80	0.164%	-	0.000%	4.80	0.164%
bekisting sloof	M2	1.92	0.013%	1.92	0.013%	-	0.000%	1.92	0.013%
beton sloof	M3	0.96	0.041%	0.96	0.041%	-	0.000%	0.96	0.041%
pembesian sloof	Kg	105.47	0.048%	105.47	0.048%	-	0.000%	105.47	0.048%
Lantai Kerja	M3	3.02	0.071%	-	0.000%	3.02	0.071%	3.02	0.071%
Plesteran	M2	4.92	0.015%	-	0.000%	4.92	0.015%	4.92	0.015%
Keramil.	M2	30.22	0.219%	-	0.000%	30.22	0.219%	30.22	0.219%
Exhaust Fan + Timer Kontrol	M2	3.00	0.073%	-	0.000%	3.00	0.073%	3.00	0.073%
ERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA			4.165%		4.165%		0.000%		4.165%
Galian Tanah Pondasi	M3	8.02	0.023%	8.02	0.023%	-	0.000%	8.02	0.023%
Urugan Tanah Kembali	M3	0.81	0.001%	0.81	0.001%	-	0.000%	0.81	0.001%
Lantai kerja Pondasi Setempat	M3	0.91	0.021%	0.91	0.021%	-	0.000%	0.91	0.021%
Bekisting pondasi	M2	14.40	0.092%	14.40	0.092%	-	0.000%	14.40	0.092%
Cor Pondasi Beton	M3	8.64	0.372%	8.64	0.372%	-	0.000%	8.64	0.372%
Angkur Pondasi mur dia 16 mm	Set	360.00	0.846%	360.00	0.846%	-	0.000%	360.00	0.846%
Pasang Tiang PV Array Pipa GIP Medium Ø 3 inch lengkap Baseplate									
Tiang PV Ukuran 1 meter	Bh	30.00	0.512%	30.00	0.512%	-	0.000%	30.00	0.512%
Tiang PV Ukuran 1,21 meter	Bh	30.00	0.544%	30.00	0.544%	-	0.000%	30.00	0.544%
Tiang PV Ukuran 1,41 meter	Bh	30.00	0.575%	30.00	0.575%	-	0.000%	30.00	0.575%
Kanal U Galvanis lengkap klem	M'	120.00	0.332%	120.00	0.332%	-	0.000%	120.00	0.332%
Pemasangan Tray Jalur kabel	M'	120.00	0.846%	120.00	0.846%	-	0.000%	120.00	0.846%

ERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			1.426%		1.426%		0.000%		1.426%
Galian Tanah Pondasi	M3	2.75	0.008%	2.75	0.008%	-	0.000%	2.75	0.008%
Urugan Tanah Kembali	M3	0.08	0.000%	0.08	0.000%	-	0.000%	0.08	0.000%
Bekisting	M2	12.24	0.084%	12.24	0.084%	-	0.000%	12.24	0.084%
Pondasi beton	M3	3.67	0.158%	3.67	0.158%	-	0.000%	3.67	0.158%
Plesteran	M2	16.83	0.051%	16.83	0.051%	-	0.000%	16.83	0.051%
Acian	M2	16.83	0.023%	16.83	0.023%	-	0.000%	16.83	0.023%
Tiang Pagar BRC Pipa gip med.um Ø 2" lengkap tutup	bh	51.00	0.347%	51.00	0.347%	-	0.000%	51.00	0.347%
Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	M2	177.00	0.688%	177.00	0.688%	-	0.000%	177.00	0.688%
Pintu Pagar BRC H = 1,5 m,set	set	2.00	0.068%	2.00	0.068%	-	0.000%	2.00	0.068%
ERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL			81.866%		72.627%		9.239%		81.866%
toVoltaik System									
r panel Mono 440 Half Cell Solar Panel, 41,96 V	Unit	114.00	14.177%	114.00	14.177%	-	0.000%	114.00	14.177%
y Mounting Support	Set	10.00	2.386%	10.00	2.386%	-	0.000%	10.00	2.386%
el Array Protection/Panel DC Combiner	Unit	10.00	1.010%	10.00	1.010%	-	0.000%	10.00	1.010%
Unit Box Panel Array Protection									
Buah MCB DC 2 P 16 A 500 V									
Buah SPD DC 4p 1000 V 20/40 ka									
Buah Fuse									
sesoris instalasi									
unding Protection Kit									
bel BC 35 mm2	M'	194.00	0.575%	194.00	0.575%	-	0.000%	194.00	0.575%
pa Konduit	M'	194.00	0.049%	194.00	0.049%	-	0.000%	194.00	0.049%
ounding Pit	Bh	2.00	0.056%	2.00	0.056%	-	0.000%	2.00	0.056%
oundrod CU	Btg	2.00	0.089%	2.00	0.089%	-	0.000%	2.00	0.089%
em Controller									
Grid Solar Inverter Output 5 kW, MPPT 80 A, 60-145 VDC, 220 VAC, 1 P, 50 H	Unit	5.00	4.741%	5.00	4.741%	-	0.000%	5.00	4.741%
el AC Connection	Unit	1.00	0.276%	1.00	0.276%	-	0.000%	1.00	0.276%
Unit Box Panel AC Connection lengkap									
Unit Instrument Power Meter Digital									
Buah MCCB 4P 100 A									
Buah SPD 3P+N 40 kA									
Buah Fuse									
sesoris instalasi									
tery System									
ium Battery with BMS	Unit	47.00	35.290%	47.00	35.290%	-	0.000%	47.00	35.290%
tage : 48 V									
pasitas : 100 AH									
Battery	Set	5.00	0.740%	5.00	0.740%	-	0.000%	5.00	0.740%
el DC Connection Box	Unit	1.00	0.119%	1.00	0.119%	-	0.000%	1.00	0.119%
Unit Box Panel DC Connection lengkap Busbar									
CB DC 16 A/2P/500 V									
Buah Fuse									
sesoris instalasi									
ver Cable									
el PV (4 mm2,1500 Vdc) modul ke array panel ke Inverter	M'	610.00	0.827%	610.00	0.827%	-	0.000%	610.00	0.827%
el NYAF (1x25 mm2) Batterry conection - DC Conection	M'	72.00	0.197%	72.00	0.197%	-	0.000%	72.00	0.197%
el NYAF (1x50 mm2) Batterry ke Inverter	M'	60.00	0.250%	60.00	0.250%	-	0.000%	60.00	0.250%
el NYY 3x10 mm2 dari Controler ke Panel Hubung dan ke Panel Distribusi	M'	20.00	0.084%	20.00	0.084%	-	0.000%	20.00	0.084%
el Distribusi									
Panel Distribusi	Unit	1.00	0.151%	1.00	0.151%	-	0.000%	1.00	0.151%
Unit Panel AC Connection lengkap Busbar									
Buah MCCB 40 A/4P									
Buah MCB 10 A/ 1 P									
Buah SPD 3P+N 40 kA									
Buah Fuse									
ssesoris instalasi									
unding Panel AC Conection dan Distribusi									
abel BC 35 mm2	M'	40.00	0.119%	40.00	0.119%	-	0.000%	40.00	0.119%
pa Konduit	M'	40.00	0.010%	40.00	0.010%	-	0.000%	40.00	0.010%
rounding Pit	Bh	1.00	0.028%	1.00	0.028%	-	0.000%	1.00	0.028%
roundrod CU 5/8" 4 meter	Btg	1.00	0.045%	1.00	0.045%	-	0.000%	1.00	0.045%
ingan Distribusi Tegangan Rendah									
A2X 4x35 mm2	M'	2000.00	5.522%	2,000.0	5.522%	-	0.000%	2,000.00	5.522%
ng Listrik Besi Galvanize 8 meter	Bh	50.00	5.196%	50.00	5.196%	-	0.000%	50.00	5.196%
sesoris dan Kosntruksi Jaringan	Set	50.00	0.555%	50.00	0.555%	-	0.000%	50.00	0.555%
ndasi Tiang Distribusi	Titik	50.00	0.138%	50.00	0.138%	-	0.000%	50.00	0.138%

lasi Rumah Pelanggan									
meter (Energy Limiter, MCB 1A 1 pole)	Set	100.00	3.348%		0.000%	100.00	3.348%	100.00	3.348%
Connector 25 mm	Set	100.00	0.091%		0.000%	100.00	0.091%	100.00	0.091%
ming Cable, Twisted NFA 2 x 10 mm² + Accesories	M'	1786.00	1.705%		0.000%	1,786.00	1.705%	1,786.00	1.705%
asangan Instalasi rumah	Set	100.00	3.421%		0.000%	100.00	3.421%	100.00	3.421%
uah Lampu LED 5 W + Fitting									
uah Pemasangan Stop Kontak									
uah saklar									
meter kabel NYM 3x2,5 mm2 dalam konduit									
pu Penerangan Luar	Set	1.00	0.674%	-	0.000%	1.00	0.674%	1.00	0.674%
ah Lampu PJU 18 W VAC									
ah Fotocell									
ter Kabel NYYHY 2x2,5 mm2									
soris lampu, klem tiang									
RJAAN PROTEKSI PETIR			**1.132%**		**1.132%**		**0.000%**		**1.132%**
asangan Head Terminal Proteksi Petir	Set	1.00	0.573%	1.00	0.573%	-	0.000%	1.00	0.573%
asangan Tower Proteksi Petir 12 m	Set	1.00	0.363%	1.00	0.363%	-	0.000%	1.00	0.363%
dasi Tower Proteksi Petir									
lian Tanah	M^3	0.72	0.002%	0.72	0.002%	-	0.000%	0.72	0.002%
ndasi Beton	M^3	0.72	0.031%	0.72	0.031%	-	0.000%	0.72	0.031%
mbesian	Kg	15.40	0.007%	15.40	0.007%	-	0.000%	15.40	0.007%
unding System untuk Penangkal Petir									
bel BC 50 mm2	M'	20.00	0.070%	20.00	0.070%	-	0.000%	20.00	0.070%
a Konduit	M'	20.00	0.005%	20.00	0.005%	-	0.000%	20.00	0.005%
ounding Pit	Bh	1.00	0.028%	1.00	0.028%	-	0.000%	1.00	0.028%
oundrod CU 5/8", 4 m	Btg	1.00	0.045%	1.00	0.045%	-	0.000%	1.00	0.045%
esoris instalasi	Set	1.00	0.009%	1.00	0.009%	-	0.000%	1.00	0.009%
YA TRANSPORTASI DAN MOBILISASI			**1.236%**		**1.236%**		**0.000%**		**1.236%**
a Transportasi & Mobilisasi	Kali	1.00	1.236%	1.00	1.236%	-	0.000%	1.00	1.236%
YA SISTEM MONITORING			**0.229%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
dem WIFI 4 G	Unit	1.00	0.067%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
a 1 Tahun	Bln	12.00	0.022%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
mart 43"	Unit	1.00	0.141%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
YA PEKERJAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI			**2.635%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
alisasi dan Pelatihan Operator	Ls	1.00	0.296%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
lkit	Ls	1.00	0.148%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
	Ls	1.00	1.665%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
R CO 2	Unit	3.00	0.155%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
ing Commisioning	Ls	1.00	0.370%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
TOTAL BOBOT			100.000%		82.924%		14.139%		97.062%

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.SI
NIP. 197911172010042002

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

ARIF NURDIANTO, ST.
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. RIZKY MAJU ABADI

AGUS TRINARESTU WIJAYA, SE.
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

: DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
: PEMBANGUNAN PLTS 50 KWP DI KAMPUNG MAMBOR DISTRIK DISTRIK KEPULAUAN MOORA - NABIRE
: KAMPUNG MAMBOR DISTRIK KEPULAUAN MOORA
ANGGARAN : 2023
AKTOR PELAKSANA : PT. RIZKY MAJU ABADI
ONTRAK E-PURCHASING : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
GAL : 12 September 2023
JLTAN SUPERVISI : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

Minggu Ke : x (sepuluh)

Periode / Tanggal : 13 November s/d 19 November 2023

Realisasi : 97.316%

URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	BOBOT	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
EKERJAAN PERSIAPAN			**1.750%**		**1.750%**		**0.000%**		**1.750%**
- Survey dan Pengukuran Ulang	Ls	1.00	0.222%	1.00	0.222%	-	0.000%	1.00	0.222%
- Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	84.00	0.238%	84.00	0.238%	-	0.000%	84.00	0.238%
- Pembersihan Lokasi Pembangkit	M2	900.00	0.476%	900.00	0.476%	-	0.000%	900.00	0.476%
- Pembersihan Jalur kabel Jaringan Tegangan Rendah	Ls	1.00	0.022%	1.00	0.022%	-	0.000%	1.00	0.022%
- Biaya Sewa Direksi Kit, dan Gudang	Bln	3.00	0.777%	3.00	0.777%	-	0.000%	3.00	0.777%
- Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.015%	1.00	0.015%	-	0.000%	1.00	0.015%
ERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA			**0.293%**		**0.220%**		**0.024%**		**0.244%**
- Helm Safety	Bh	15.00	0.021%	11.25	0.016%	1.25	0.002%	12.50	0.018%
- Sepatu Safety	Set	15.00	0.122%	11.25	0.092%	1.25	0.010%	12.50	0.102%
- Sarung Tangan	Set	15.00	0.012%	11.25	0.009%	1.25	0.001%	12.50	0.010%
- Full Body Harnes	Bh	8.00	0.077%	6.00	0.058%	0.67	0.006%	6.67	0.064%
- Rompi Reflektor	Bh	15.00	0.030%	11.25	0.022%	1.25	0.002%	12.50	0.025%
- Safety Glass	Bh	15.00	0.016%	11.25	0.012%	1.25	0.001%	12.50	0.013%
- Perlengkapan Kesehatan	Ls	1.00	0.006%	0.75	0.004%	0.08	0.000%	0.83	0.005%
- Rambu rambu K3	Ls	1.00	0.009%	0.75	0.007%	0.08	0.001%	0.83	0.007%
EKERJAAN RUMAH PEMBANGKIT			**5.266%**		**5.193%**		**0.000%**		**5.266%**
- Pengadaan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Unit	107.60	3.520%	107.60	3.520%	-	0.000%	107.60	3.520%
- Biaya Pemasangan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	ls	1.00	0.977%	1.00	0.977%	-	0.000%	1.00	0.977%
- lengkap instalasi lampu									
- galian tanah	M3	4.80	0.014%	4.80	0.014%	-	0.000%	4.80	0.014%
- pemadatan dan perataan	M2	60.00	0.101%	60.00	0.101%	-	0.000%	60.00	0.101%
- urugan pasir	M3	1.51	0.010%	1.51	0.010%	-	0.000%	1.51	0.010%
- pondasi batu kali	M3	4.80	0.164%	4.80	0.164%	-	0.000%	4.80	0.164%
- bekisting sloof	M2	1.92	0.013%	1.92	0.013%	-	0.000%	1.92	0.013%
- beton sloof	M3	0.96	0.041%	0.96	0.041%	-	0.000%	0.96	0.041%
- pembesian sloof	Kg	105.47	0.048%	105.47	0.048%	-	0.000%	105.47	0.048%
- Lantai Kerja	M3	3.02	0.071%	3.02	0.071%	-	0.000%	3.02	0.071%
- Plesteran	M2	4.92	0.015%	4.92	0.015%	-	0.000%	4.92	0.015%
- Keramik	M2	30.22	0.219%	30.22	0.219%	-	0.000%	30.22	0.219%
- Exhaust Fan + Timer Kontrol	M2	3.00	0.073%	3.00	0.073%	-	0.000%	3.00	0.073%
EKERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA			**4.165%**		**4.165%**		**0.000%**		**4.165%**
- Galian Tanah Pondasi	M3	8.02	0.023%	8.02	0.023%	-	0.000%	8.02	0.023%
- Urugan Tanah Kembali	M3	0.81	0.001%	0.81	0.001%	-	0.000%	0.81	0.001%
- Lantai Kerja Pondasi Setempat	M3	0.91	0.021%	0.91	0.021%	-	0.000%	0.91	0.021%
- Bekisting pondasi	M2	14.40	0.092%	14.40	0.092%	-	0.000%	14.40	0.092%
- Cor Pondasi Beton	M3	8.64	0.372%	8.64	0.372%	-	0.000%	8.64	0.372%
- Angkur Pondasi mur dia 16 mm	Set	360.00	0.846%	360.00	0.846%	-	0.000%	360.00	0.846%
- Pasang Tiang PV Array Pipa GIP Medium Ø 3 inch lengkap Baseplate									
- Tiang PV Ukuran 1 meter	Bh	30.00	0.512%	30.00	0.512%	-	0.000%	30.00	0.512%
- Tiang PV Ukuran 1,21 meter	Bh	30.00	0.544%	30.00	0.544%	-	0.000%	30.00	0.544%
- Tiang PV Ukuran 1,41 meter	Bh	30.00	0.575%	30.00	0.575%	-	0.000%	30.00	0.575%
- Kanal U Galvanis lengkap klem	M'	120.00	0.332%	120.00	0.332%	-	0.000%	120.00	0.332%
- Pemasangan Tray Jalur kabel	M'	120.00	0.846%	120.00	0.846%	-	0.000%	120.00	0.846%

KERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			**1.426%**		**1.426%**		**0.000%**		**1.426%**
Galian Tanah Pondasi	M3	2.75	0.008%	2.75	0.008%	-	0.000%	2.75	0.008%
Urugan Tanah Kembali	M3	0.08	0.000%	0.08	0.000%	-	0.000%	0.08	0.000%
Bekisting	M2	12.24	0.084%	12.24	0.084%	-	0.000%	12.24	0.084%
Pondasi beton	M3	3.67	0.158%	3.67	0.158%	-	0.000%	3.67	0.158%
Plesteran	M2	16.83	0.051%	16.83	0.051%	-	0.000%	16.83	0.051%
Acian	M2	16.83	0.023%	16.83	0.023%	-	0.000%	16.83	0.023%
Tiang Pagar BRC Pipa gip medium Ø 2" lengkap tutup	bh	51.00	0.347%	51.00	0.347%	-	0.000%	51.00	0.347%
Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	M2	177.00	0.688%	177.00	0.688%	-	0.000%	177.00	0.688%
Pintu Pagar BRC H = 1,5 m,set	set	2.00	0.068%	2.00	0.068%	-	0.000%	2.00	0.068%
KERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL			**81.866%**		**81.866%**		**0.000%**		**81.866%**
otoVoltaik System									
lar panel Mono 440 Half Cell Solar Panel, 41,96 V	Unit	114.00	14.177%	114.00	14.177%	-	0.000%	114.00	14.177%
ray Mounting Support	Set	10.00	2.386%	10.00	2.386%	-	0.000%	10.00	2.386%
nel Array Protection/Panel DC Combiner	Unit	10.00	1.010%	10.00	1.010%	-	0.000%	10.00	1.010%
Unit Box Panel Array Protection									
Buah MCB DC 2 P 16 A 500 V									
Buah SPD DC 4p 1000 V 20/40 ka									
Buah Fuse									
ssesoris instalasi									
ounding Protection Kit									
Kabel BC 35 mm2	M'	194.00	0.575%	194.00	0.575%	-	0.000%	194.00	0.575%
Pipa Konduit	M'	194.00	0.049%	194.00	0.049%	-	0.000%	194.00	0.049%
Grounding Pit	Bh	2.00	0.056%	2.00	0.056%	-	0.000%	2.00	0.056%
Groundrod CU	Btg	2.00	0.089%	2.00	0.089%	-	0.000%	2.00	0.089%
stem Controller									
ff Grid Solar Inverter Output 5 kW, MPPT 80 A, 60-145 VDC, 220 VAC, 1 P, 50 H	Unit	5.00	4.741%	5.00	4.741%	-	0.000%	5.00	4.741%
nel AC Connection	Unit	1.00	0.276%	1.00	0.276%	-	0.000%	1.00	0.276%
L Unit Box Panel AC Connection lengkap									
L Unit Instrument Power Meter Digital									
L Buah MCCB 4P 100 A									
L Buah SPD 3P+N 40 kA									
3 Buah Fuse									
Assesoris instalasi									
ttery System									
thium Baterry with BMS	Unit	47.00	35.290%	47.00	35.290%	-	0.000%	47.00	35.290%
oltage : 48 V									
pasitas : 100 AH									
ak Battery	Set	5.00	0.740%	5.00	0.740%	-	0.000%	5.00	0.740%
nel DC Connection Box	Unit	1.00	0.119%	1.00	0.119%	-	0.000%	1.00	0.119%
1 Unit Box Panel DC Connection lengkap Busbar									
MCB DC 16 A/2P/500 V									
3 Buah Fuse									
Assesoris instalasi									
ower Cable									
abel PV (4 mm2,1500 Vdc) modul ke array panel ke Inverter	M'	610.00	0.827%	610.00	0.827%	-	0.000%	610.00	0.827%
abel NYAF (1x25 mm2) Batterry conection - DC Conection	M'	72.00	0.197%	72.00	0.197%	-	0.000%	72.00	0.197%
abel NYAF (1x50 mm2) Batterry ke Inverter	M'	60.00	0.250%	60.00	0.250%	-	0.000%	60.00	0.250%
abel NYY 3x10 mm2 dari Controler ke Panel Hubung dan ke Panel Distribusi	M'	20.00	0.084%	20.00	0.084%	-	0.000%	20.00	0.084%
anel Distribusi									
ox Panel Distribusi	Unit	1.00	0.151%	1.00	0.151%	-	0.000%	1.00	0.151%
1 Unit Panel AC Connection lengkap Busbar									
1 Buah MCCB 40 A/4P									
3 Buah MCB 10 A/ 1 P									
1 Buah SPD 3P+N 40 kA									
3 Buah Fuse									
Assesoris instalasi									
rounding Panel AC Conection dan Distribusi									
Kabel BC 35 mm2	M'	40.00	0.119%	40.00	0.119%	-	0.000%	40.00	0.119%
Pipa Konduit	M'	40.00	0.010%	40.00	0.010%	-	0.000%	40.00	0.010%
Grounding Pit	Bh	1.00	0.028%	1.00	0.028%	-	0.000%	1.00	0.028%
Groundrod CU 5/8" 4 meter	Btg	1.00	0.045%	1.00	0.045%	-	0.000%	1.00	0.045%
aringan Distribusi Tegangan Rendah									
NFA2X 4x35 mm2	M'	2000.00	5.522%	2,000.00	5.522%	-	0.000%	2,000.00	5.522%
iang Listrik Besi Galvanize 8 meter	Bh	50.00	5.196%	50.00	5.196%	-	0.000%	50.00	5.196%
ssesoris dan Kosntruksi Jaringan	Set	50.00	0.555%	50.00	0.555%	-	0.000%	50.00	0.555%
ondasi Tiang Distribusi	Titik	50.00	0.138%	50.00	0.138%	-	0.000%	50.00	0.138%

talasi Rumah Pelanggan									
/h meter (Energy Limiter, MCB 1A 1 pole)	Set	100.00	3.348%	100.00	3.348%	-	0.000%	100.00	3.348%
b Connector 25 mm	Set	100.00	0.091%	100.00	0.091%	-	0.000%	100.00	0.091%
:oming Cable, Twisted NFA 2 x 10 mm² + Accesories	M'	1786.00	1.705%	1,786.00	1.705%	-	0.000%	1,786.00	1.705%
masangan Instalasi rumah	Set	100.00	3.421%	100.00	3.421%	-	0.000%	100.00	3.421%
buah Lampu LED 5 W + Fitting									
buah Pemasangan Stop Kontak									
buah saklar									
0 meter kabel NYM 3x2,5 mm2 dalam konduit									
mpu Penerangan Luar	Set	1.00	0.674%	1.00	0.674%	-	0.000%	1.00	0.674%
buah Lampu PJU 18 W VAC									
buah Fotocell									
neter Kabel NYYHY 2x2,5 mm2									
sesoris lampu, klem tiang									
KERJAAN PROTEKSI PETIR			**1.132%**		**1.132%**		**0.000%**		**1.132%**
masangan Head Terminal Proteksi Petir	Set	1.00	0.573%	1.00	0.573%	-	0.000%	1.00	0.573%
masangan Tower Proteksi Petir 12 m	Set	1.00	0.363%	1.00	0.363%	-	0.000%	1.00	0.363%
ndasi Tower Proteksi Petir									
alian Tanah	M^3	0.72	0.002%	0.72	0.002%	-	0.000%	0.72	0.002%
ondasi Beton	M^3	0.72	0.031%	0.72	0.031%	-	0.000%	0.72	0.031%
embesian	Kg	15.40	0.007%	15.40	0.007%	-	0.000%	15.40	0.007%
ounding System untuk Penangkal Petir									
abel BC 50 mm2	M'	20.00	0.070%	20.00	0.070%	-	0.000%	20.00	0.070%
ipa Konduit	M'	20.00	0.005%	20.00	0.005%	-	0.000%	20.00	0.005%
Grounding Pit	Bh	1.00	0.028%	1.00	0.028%	-	0.000%	1.00	0.028%
Groundrod CU 5/8", 4 m	Btg	1.00	0.045%	1.00	0.045%	-	0.000%	1.00	0.045%
ssesoris instalasi	Set	1.00	0.009%	1.00	0.009%	-	0.000%	1.00	0.009%
AYA TRANSPORTASI DAN MOBILISASI			**1.236%**		**1.236%**		**0.000%**		**1.236%**
aya Transportasi & Mobilisasi	Kali	1.00	1.236%	1.00	1.236%	-	0.000%	1.00	1.236%
AYA SISTEM MONITORING			**0.229%**		**0.000%**		**0.229%**		**0.229%**
odem WIFI 4 G	Unit	1.00	0.067%	-	0.000%	1.00	0.067%	1.00	0.067%
lsa 1 Tahun	Bln	12.00	0.022%	-	0.000%	12.00	0.022%	12.00	0.022%
/ Smart 43"	Unit	1.00	0.141%	-	0.000%	1.00	0.141%	1.00	0.141%
AYA PEKERJAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI			**2.635%**		**0.000%**		**0.000%**		**0.000%**
sialisasi dan Pelatihan Operator	Ls	1.00	0.296%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
olkit	Ls	1.00	0.148%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
O	Ls	1.00	1.665%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
PAR CO 2	Unit	3.00	0.155%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
sting Commisioning	Ls	1.00	0.370%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%
TOTAL BOBOT			100.000%		96.989%		0.254%		97.316%

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 197911172010042002

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

ARIF NURDIANTO, ST.
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. RIZKY MAJU ABADI

AGUSTRINARESTU WIJAYA, SE
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

: DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
: PEMBANGUNAN PLTS 50 KWP DI KAMPUNG MAMBOR DISTRIK DISTRIK KEPULAUAN MOORA - NABIRE
: KAMPUNG MAMBOR DISTRIK KEPULAUAN MOORA
I ANGGARAN : 2023
AKTOR PELAKSANA : PT. RIZKY MAJU ABADI
ONTRAK E-PURCHASING : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
GAL : 12 September 2023
JLTAN SUPERVISI : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

Minggu Ke : XI (sebelas)

Periode / Tanggal : 20 November s/d 26 November 2023

Realisasi : 100.000%

URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	BOBOT	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
EKERJAAN PERSIAPAN			**1.750%**		**1.750%**		**0.000%**		**1.750%**
- Survey dan Pengukuran Ulang	Ls	1.00	0.222%	1.00	0.222%	-	0.000%	1.00	0.222%
- Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	84.00	0.238%	84.00	0.238%	-	0.000%	84.00	0.238%
- Pembersihan Lokasi Pembangkit	M2	900.00	0.476%	900.00	0.476%	-	0.000%	900.00	0.476%
- Pembersihan Jalur kabel Jaringan Tegangan Rendah	Ls	1.00	0.022%	1.00	0.022%	-	0.000%	1.00	0.022%
- Biaya Sewa Direksi Kit, dan Gudang	Bln	3.00	0.777%	3.00	0.777%	-	0.000%	3.00	0.777%
- Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.015%	1.00	0.015%	-	0.000%	1.00	0.015%
ERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA			**0.293%**		**0.244%**		**0.049%**		**0.293%**
- Helm Safety	Bh	15.00	0.021%	12.50	0.018%	2.50	0.004%	15.00	0.021%
- Sepatu Safety	Set	15.00	0.122%	12.50	0.102%	2.50	0.020%	15.00	0.122%
- Sarung Tangan	Set	15.00	0.012%	12.50	0.010%	2.50	0.002%	15.00	0.012%
- Full Body Harnes	Bh	8.00	0.077%	6.67	0.064%	1.33	0.013%	8.00	0.077%
- Rompi Reflektor	Bh	15.00	0.030%	12.50	0.025%	2.50	0.005%	15.00	0.030%
- Safety Glass	Bh	15.00	0.016%	12.50	0.013%	2.50	0.003%	15.00	0.016%
- Perlengkapan Kesehatan	Ls	1.00	0.006%	0.83	0.005%	0.17	0.001%	1.00	0.006%
- Rambu rambu K3	Ls	1.00	0.009%	0.83	0.007%	0.17	0.001%	1.00	0.009%
EKERJAAN RUMAH PEMBANGKIT			**5.266%**		**5.193%**		**0.000%**		**5.266%**
- Pengadaan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Unit	107.60	3.520%	107.60	3.520%	-	0.000%	107.60	3.520%
- Biaya Pemasangan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	ls	1.00	0.977%	1.00	0.977%	-	0.000%	1.00	0.977%
- lengkap instalasi lampu									
- galian tanah	M3	4.80	0.014%	4.80	0.014%	-	0.000%	4.80	0.014%
- pemadatan dan perataan	M2	60.00	0.101%	60.00	0.101%	-	0.000%	60.00	0.101%
- urugan pasir	M3	1.51	0.010%	1.51	0.010%	-	0.000%	1.51	0.010%
- pondasi batu kali	M3	4.80	0.164%	4.80	0.164%	-	0.000%	4.80	0.164%
- bekisting sloof	M2	1.92	0.013%	1.92	0.013%	-	0.000%	1.92	0.013%
- beton sloof	M3	0.96	0.041%	0.96	0.041%	-	0.000%	0.96	0.041%
- pembesian sloof	Kg	105.47	0.048%	105.47	0.048%	-	0.000%	105.47	0.048%
- Lantai Kerja	M3	3.02	0.071%	3.02	0.071%	-	0.000%	3.02	0.071%
- Plesteran	M2	4.92	0.015%	4.92	0.015%	-	0.000%	4.92	0.015%
- Keramik	M2	30.22	0.219%	30.22	0.219%	-	0.000%	30.22	0.219%
- Exhaust Fan + Timer Kontrol	M2	3.00	0.073%	3.00	0.073%	-	0.000%	3.00	0.073%
EKERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA			**4.165%**		**4.165%**		**0.000%**		**4.165%**
- Galian Tanah Pondasi	M3	8.02	0.023%	8.02	0.023%	-	0.000%	8.02	0.023%
- Urugan Tanah Kembali	M3	0.81	0.001%	0.81	0.001%	-	0.000%	0.81	0.001%
- Lantai Kerja Pondasi Setempat	M3	0.91	0.021%	0.91	0.021%	-	0.000%	0.91	0.021%
- Bekisting pondasi	M2	14.40	0.092%	14.40	0.092%	-	0.000%	14.40	0.092%
- Cor Pondasi Beton	M3	8.64	0.372%	8.64	0.372%	-	0.000%	8.64	0.372%
- Angkur Pondasi mur dia 16 mm	Set	360.00	0.846%	360.00	0.846%	-	0.000%	360.00	0.846%
- Pasang Tiang PV Array Pipa GIF Medium Ø 3 inch lengkap Baseplate									
- Tiang PV Ukuran 1 meter	Bh	30.00	0.512%	30.00	0.512%	-	0.000%	30.00	0.512%
- Tiang PV Ukuran 1,21 meter	Bh	30.00	0.544%	30.00	0.544%	-	0.000%	30.00	0.544%
- Tiang PV Ukuran 1,41 meter	Bh	30.00	0.575%	30.00	0.575%	-	0.000%	30.00	0.575%
- Kanal U Galvanis lengkap klem	M'	120.00	0.332%	120.00	0.332%	-	0.000%	120.00	0.332%
- Pemasangan Tray Jalur kabel	M'	120.00	0.846%	120.00	0.846%	-	0.000%	120.00	0.846%

KERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			**1.426%**		**1.426%**		**0.000%**		**1.426%**
Galian Tanah Pondasi	M3	2.75	0.008%	2.75	0.008%	-	0.000%	2.75	0.008%
Urugan Tanah Kembali	M3	0.08	0.000%	0.08	0.000%	-	0.000%	0.08	0.000%
Bekisting	M2	12.24	0.084%	12.24	0.084%	-	0.000%	12.24	0.084%
Pondasi beton	M3	3.67	0.158%	3.67	0.158%	-	0.000%	3.67	0.158%
Plesteran	M2	16.83	0.051%	16.83	0.051%	-	0.000%	16.83	0.051%
Acian	M2	16.83	0.023%	16.83	0.023%	-	0.000%	16.83	0.023%
Tiang Pagar BRC Pipa gip medium Ø 2" lengkap tutup	bh	51.00	0.347%	51.00	0.347%	-	0.000%	51.00	0.347%
Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	M2	177.00	0.688%	177.00	0.688%	-	0.000%	177.00	0.688%
Pintu Pagar BRC H = 1,5 m,set	set	2.00	0.068%	2.00	0.068%	-	0.000%	2.00	0.068%
KERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL			**81.866%**		**81.866%**		**0.000%**		**81.866%**
otoVoltaik System									
lar panel Mono 440 Half Cell Solar Panel, 41,96 V	Unit	114.00	14.177%	114.00	14.177%	-	0.000%	114.00	14.177%
ray Mounting Support	Set	10.00	2.386%	10.00	2.386%	-	0.000%	10.00	2.386%
nel Array Protection/Panel DC Combiner	Unit	10.00	1.010%	10.00	1.010%	-	0.000%	10.00	1.010%
Unit Box Panel Array Protection									
Buah MCB DC 2 P 16 A 500 V									
Buah SPD DC 4p 1000 V 20/40 ka									
Buah Fuse									
ssesoris instalasi									
ounding Protection Kit									
abel BC 35 mm2	M'	194.00	0.575%	194.00	0.575%	-	0.000%	194.00	0.575%
ipa Konduit	M'	194.00	0.049%	194.00	0.049%	-	0.000%	194.00	0.049%
Grounding Pit	Bh	2.00	0.056%	2.00	0.056%	-	0.000%	2.00	0.056%
Groundrod CU	Btg	2.00	0.089%	2.00	0.089%	-	0.000%	2.00	0.089%
stem Controller									
f Grid Solar Inverter Output 5 kW, MPPT 80 A, 60-145 VDC, 220 VAC, 1 P, 50 H	Unit	5.00	4.741%	5.00	4.741%	-	0.000%	5.00	4.741%
nel AC Connection	Unit	1.00	0.276%	1.00	0.276%	-	0.000%	1.00	0.276%
Unit Box Panel AC Connection lengkap									
Unit Instrument Power Meter Digital									
Buah MCCB 4P 100 A									
Buah SPD 3P+N 40 kA									
Buah Fuse									
Assesoris instalasi									
ttery System									
hium Baterry with BMS	Unit	47.00	35.290%	47.00	35.290%	-	0.000%	47.00	35.290%
oltage : 48 V									
pasitas : 100 AH									
k Battery	Set	5.00	0.740%	5.00	0.740%	-	0.000%	5.00	0.740%
nel DC Connection Box	Unit	1.00	0.119%	1.00	0.119%	-	0.000%	1.00	0.119%
Unit Box Panel DC Connection lengkap Busbar									
MCB DC 16 A/2P/500 V									
Buah Fuse									
Assesoris instalasi									
ower Cable									
abel PV (4 mm2,1500 Vdc) modul ke array panel ke Inverter	M'	610.00	0.827%	610.00	0.827%	-	0.000%	610.00	0.827%
abel NYAF (1x25 mm2) Batterry conection - DC Conection	M'	72.00	0.197%	72.00	0.197%	-	0.000%	72.00	0.197%
abel NYAF (1x50 mm2) Batterry ke Inverter	M'	60.00	0.250%	60.00	0.250%	-	0.000%	60.00	0.250%
abel NYY 3x10 mm2 dari Controller ke Panel Hubung dan ke Panel Distribusi	M'	20.00	0.084%	20.00	0.084%	-	0.000%	20.00	0.084%
nel Distribusi									
ox Panel Distribusi	Unit	1.00	0.151%	1.00	0.151%	-	0.000%	1.00	0.151%
1 Unit Panel AC Connection lengkap Busbar									
1 Buah MCCB 40 A/4P									
3 Buah MCB 10 A/ 1 P									
1 Buah SPD 3P+N 40 kA									
3 Buah Fuse									
Assesoris instalasi									
rounding Panel AC Conection dan Distribusi									
Kabel BC 35 mm2	M'	40.00	0.119%	40.00	0.119%	-	0.000%	40.00	0.119%
Pipa Konduit	M'	40.00	0.010%	40.00	0.010%	-	0.000%	40.00	0.010%
Grounding Pit	Bh	1.00	0.028%	1.00	0.028%	-	0.000%	1.00	0.028%
Groundrod CU 5/8" 4 meter	Btg	1.00	0.045%	1.00	0.045%	-	0.000%	1.00	0.045%
aringan Distribusi Tegangan Rendah									
FA2X 4x35 mm2	M'	2000.00	5.522%	2,000.00	5.522%	-	0.000%	2,000.00	5.522%
ang Listrik Besi Galvanize 8 meter	Bh	50.00	5.196%	50.00	5.196%	-	0.000%	50.00	5.196%
ssesoris dan Kosntruksi Jaringan	Set	50.00	0.555%	50.00	0.555%	-	0.000%	50.00	0.555%
ondasi Tiang Distribusi	Titik	50.00	0.138%	50.00	0.138%	-	0.000%	50.00	0.138%

alasi Rumah Pelanggan										
h meter (Energy Limiter, MCB 1A 1 pole)	Set	100.00	3.348%	100.00	3.348%	-	0.000%	100.00	3.348%
Connector 25 mm	Set	100.00	0.091%	100.00	0.091%	-	0.000%	100.00	0.091%
oming Cable, Twisted NFA 2 x 10 mm² + Accesories	M'	1786.00	1.705%	1,786.00	1.705%	-	0.000%	1,786.00	1.705%
nasangan Instalasi rumah	Set	100.00	3.421%	100.00	3.421%	-	0.000%	100.00	3.421%
buah Lampu LED 5 W + Fitting									
buah Pemasangan Stop Kontak									
buah saklar									
meter kabel NYM 3x2,5 mm2 dalam konduit									
npu Penerangan Luar	Set	1.00	0.674%	1.00	0.674%	-	0.00%	1.00	0.674%
uah Lampu PJU 18 W VAC									
uah Fotocell									
eter Kabel NYYHY 2x2,5 mm2									
esoris lampu, klem tiang									
KERJAAN PROTEKSI PETIR			**1.132%**		**1.132%**		**0.000%**		**1.132%**
nasangan Head Terminal Proteksi Petir	Set	1.00	0.573%	1.00	0.573%	-	0.000%	1.00	0.573%
nasangan Tower Proteksi Petir 12 m	Set	1.00	0.363%	1.00	0.363%	-	0.000%	1.00	0.363%
ndasi Tower Proteksi Petir									
alian Tanah	M^3	0.72	0.002%	0.72	0.002%	-	0.000%	0.72	0.002%
ondasi Beton	M^3	0.72	0.031%	0.72	0.031%	-	0.000%	0.72	0.031%
embesian	Kg	15.40	0.007%	15.40	0.007%	-	0.000%	15.40	0.007%
ounding System untuk Penangkal Petir									
abel BC 50 mm2	M'	20.00	0.070%	20.00	0.070%	-	0.000%	20.00	0.070%
ipa Konduit	M'	20.00	0.005%	20.00	0.005%	-	0.000%	20.00	0.005%
irounding Pit	Bh	1.00	0.028%	1.00	0.028%	-	0.000%	1.00	0.028%
iroundrod CU 5/8", 4 m	Btg	1.00	0.045%	1.00	0.045%	-	0.000%	1.00	0.045%
ssesoris instalasi	Set	1.00	0.009%	1.00	0.009%	-	0.000%	1.00	0.009%
AYA TRANSPORTASI DAN MOBILISASI			**1.236%**		**1.236%**		**0.000%**		**1.236%**
aya Transportasi & Mobilisasi	Kali	1.00	1.236%	1.00	1.236%	-	0.000%	1.00	1.236%
AYA SISTEM MONITORING			**0.229%**		**0.229%**		**0.000%**		**0.229%**
odem WIFI 4 G	Unit	1.00	0.067%	1.00	0.067%	-	0.000%	1.00	0.067%
ulsa 1 Tahun	Bln	12.00	0.022%	12.00	0.022%	-	0.000%	12.00	0.022%
Smart 43"	Unit	1.00	0.141%	1.00	0.141%	-	0.000%	1.00	0.141%
AYA PEKERJAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI			**2.635%**		**0.000%**		**2.635%**		**2.635%**
sialisasi dan Pelatihan Operator	Ls	1.00	0.296%	-	0.000%	1.00	0.296%	1.00	0.296%
olkit	Ls	1.00	0.148%	-	0.000%	1.00	0.148%	1.00	0.148%
O	Ls	1.00	1.665%	-	0.000%	1.00	1.665%	1.00	1.665%
PAR CO 2	Unit	3.00	0.155%	-	0.000%	3.00	0.155%	3.00	0.155%
esting Commisioning	Ls	1.00	0.370%	-	0.000%	1.00	0.370%	1.00	0.370%
TOTAL BOBOT			100.000%		97.243%		2.684%		100.00%

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si
NIP. 197911172010042002

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

CV. Global Desain Konsultan

ARIF NURDIANTO, ST.
Supervisi Engineer

Diduat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. RIZKY MAJU ABADI

PT. Rizky Maju Abadi
Semarang

AGUS TRINARESTU WIJAYA, SE
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

: DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
: PEMBANGUNAN PLTS 50 KWP DI KAMPUNG MAMBOR DISTRIK DISTRIK KEPULAUAN MOORA - NABIRE
: KAMPUNG MAMBOR DISTRIK KEPULAUAN MOORA
GGARAN : 2023
OR PELAKSANA : PT. RIZKY MAJU ABADI
RAK E-PURCHASING : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
: 12 September 2023
N SUPERVISI : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

Bulan Ke : III (tiga)

Periode / Tanggal : 06 November/d 26 November 2023

Realisasi : 100.000%

URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	BOBOT	S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
				VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
UAAN PERSIAPAN			1.750%		1.750%		0.000%		1.750%
urvey dan Pengukuran Ulang	Ls	1.00	0.222%	1.00	0.222%	-	0.000%	1.00	0.222%
engukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	84.00	0.238%	84.00	0.238%	-	0.000%	84.00	0.238%
embersihan Lokasi Pembangkit	M2	900.00	0.476%	900.00	0.476%	-	0.000%	900.00	0.476%
embersihan Jalur kabel Jaringan Tegangan Rendah	Ls	1.00	0.022%	1.00	0.022%		0.000%	1.00	0.022%
iaya Sewa Direksi Kit, dan Gudang	Bln	3.00	0.777%	3.00	0.777%	-	0.000%	3.00	0.777%
apan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.015%	1.00	0.015%	-	0.000%	1.00	0.015%
NGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA			0.293%		0.195%		0.098%		0.293%
Helm Safety	Bh	15.00	0.021%	10.00	0.014%	5.00	0.007%	15.00	0.021%
Sepatu Safety	Set	15.00	0.122%	10.00	0.081%	5.00	0.041%	15.00	0.122%
Sarung Tangan	Set	15.00	0.012%	10.00	0.008%	5.00	0.004%	15.00	0.012%
Full Body Harnes	Bh	8.00	0.077%	5.33	0.051%	2.67	0.026%	8.00	0.077%
Rompi Reflektor	Bh	15.00	0.030%	10.00	0.020%	5.00	0.010%	15.00	0.030%
Safety Glass	Bh	15.00	0.016%	10.00	0.010%	5.00	0.005%	15.00	0.016%
Perlengkapan Kesehatan	Ls	1.00	0.006%	0.67	0.004%	0.33	0.002%	1.00	0.006%
Rambu rambu K3	Ls	1.00	0.009%	0.67	0.006%	0.33	0.003%	1.00	0.009%
RJAAN RUMAH PEMBANGKIT			5.266%		0.391%		4.802%		5.266%
Pengadaan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	Unit	107.60	3.520%	-	0.000%	107.60	3.520%	107.60	3.520%
Biaya Pemasangan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	ls	1.00	0.977%	-	0.000%	1.00	0.977%	1.00	0.977%
lengkap instalasi lampu									
galian tanah	M3	4.80	0.014%	4.80	0.014%	-	0.000%	4.80	0.014%
pemadatan dan perataan	M2	60.00	0.101%	60.00	0.101%	-	0.000%	60.00	0.101%
urugan pasir	M3	1.51	0.010%	1.51	0.010%	-	0.000%	1.51	0.010%
pondasi batu kali	M3	4.80	0.164%	4.80	0.164%	-	0.000%	4.80	0.164%
bekisting sloof	M2	1.92	0.013%	1.92	0.013%	-	0.000%	1.92	0.013%
beton sloof	M3	0.96	0.041%	0.96	0.041%	-	0.000%	0.96	0.041%
pembesian sloof	Kg	105.47	0.048%	105.47	0.048%	-	0.000%	105.47	0.048%
Lantai Kerja	M3	3.02	0.071%	-	0.000%	3.02	0.071%	3.02	0.071%
Plesteran	M2	4.92	0.015%	-	0.000%	4.92	0.015%	4.92	0.015%
Keramik	M2	30.22	0.219%	-	0.000%	30.22	0.219%	30.22	0.219%
Exhaust Fan + Timer Kontrol	M2	3.00	0.073%	-	0.000%	3.00	0.073%	3.00	0.073%
RJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA			4.165%		4.165%		0.000%		4.165%
Galian Tanah Pondasi	M3	8.02	0.023%	8.02	0.023%	-	0.000%	8.02	0.023%
Urugan Tanah Kembali	M3	0.81	0.001%	0.81	0.001%	-	0.000%	0.81	0.001%
Lantai Kerja Pondasi Setempat	M3	0.91	0.021%	0.91	0.021%	-	0.000%	0.91	0.021%
Bekisting pondasi	M2	14.40	0.092%	14.40	0.092%	-	0.000%	14.40	0.092%
Cor Pondasi Beton	M3	8.64	0.372%	8.64	0.372%	-	0.000%	8.64	0.372%
Angkur Pondasi mur dia 16 mm	Set	360.00	0.846%	360.00	0.846%	-	0.000%	360.00	0.846%
Pasang Tiang PV Array Pipa GIP Medium Ø 3 inch lengkap Baseplate									
Tiang PV Ukuran 1 meter	Bh	30.00	0.512%	30.00	0.512%	-	0.000%	30.00	0.512%
Tiang PV Ukuran 1,21 meter	Bh	30.00	0.544%	30.00	0.544%	-	0.000%	30.00	0.544%
Tiang PV Ukuran 1,41 meter	Bh	30.00	0.575%	30.00	0.575%	-	0.000%	30.00	0.575%
Kanal U Galvanis lengkap klem	M'	120.00	0.332%	120.00	0.332%	-	0.000%	120.00	0.332%
Pemasangan Tray Jalur kabel	M'	120.00	0.846%	120.00	0.846%	-	0.000%	120.00	0.846%

UAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			**1.426%**		**1.426%**		**0.000%**		**1.426%**
galian Tanah Pondasi	M3	2.75	0.008%	2.75	0.008%	-	0.000%	2.75	0.008%
Urugan Tanah Kembali	M3	0.08	0.000%	0.08	0.000%	-	0.000%	0.08	0.000%
ekisting	M2	12.24	0.084%	12.24	0.084%	-	0.000%	12.24	0.084%
ondasi beton	M3	3.67	0.158%	3.67	0.158%	-	0.000%	3.67	0.158%
lesteran	M2	16.83	0.051%	16.83	0.051%	-	0.000%	16.83	0.051%
ıcian	M2	16.83	0.023%	16.83	0.023%	-	0.000%	16.83	0.023%
iang Pagar BRC Pipa gip medium Ø 2" lengkap tutup	bh	51.00	0.347%	51.00	0.347%	-	0.000%	51.00	0.347%
emasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	M2	177.00	0.688%	177.00	0.688%	-	0.000%	177.00	0.688%
intu Pagar BRC H = 1,5 m,set	set	2.00	0.068%	2.00	0.068%	-	0.000%	2.00	0.068%
UAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL			**81.866%**		**72.627%**		**9.239%**		**81.866%**
Voltaik System									
panel Mono 440 Half Cell Solar Panel, 41,96 V	Unit	114.00	14.177%	114.00	14.177%	-	0.000%	114.00	14.177%
Mounting Support	Set	10.00	2.386%	10.00	2.386%	-	0.000%	10.00	2.386%
Array Protection/Panel DC Combiner	Unit	10.00	1.010%	10.00	1.010%	-	0.000%	10.00	1.010%
it Box Panel Array Protection									
ah MCB DC 2 P 16 A 500 V									
ah SPD DC 4p 1000 V 20/40 ka									
ah Fuse									
soris instalasi									
nding Protection Kit									
el BC 35 mm2	M'	194.00	0.575%	194.00	0.575%	-	0.000%	194.00	0.575%
Konduit	M'	194.00	0.049%	194.00	0.049%	-	0.000%	194.00	0.049%
nding Pit	Bh	2.00	0.056%	2.00	0.056%	-	0.000%	2.00	0.056%
ndrod CU	Btg	2.00	0.089%	2.00	0.089%	-	0.000%	2.00	0.089%
m Controller									
id Solar Inverter Output 5 kW, MPPT 80 A, 60-145 VDC, 220 VAC, 1 P, 50 H	Unit	5.00	4.741%	5.00	4.741%	-	0.000%	5.00	4.741%
AC Connection	Unit	1.00	0.276%	1.00	0.276%	-	0.000%	1.00	0.276%
it Box Panel AC Connection lengkap									
it Instrument Power Meter Digital									
ah MCCB 4P 100 A									
ah SPD 3P+N 40 kA									
ah Fuse									
soris instalasi									
ry System									
m Baterry with BMS	Unit	47.00	35.290%	47.00	35.290%	-	0.000%	47.00	35.290%
ge : 48 V									
itas : 100 AH									
attery	Set	5.00	0.740%	5.00	0.740%	-	0.000%	5.00	0.740%
DC Connection Box	Unit	1.00	0.119%	1.00	0.119%	-	0.000%	1.00	0.119%
it Box Panel DC Connection lengkap Busbar									
DC 16 A/2P/500 V									
ah Fuse									
soris instalasi									
r Cable									
PV (4 mm2,1500 Vdc) modul ke array panel ke Inverter	M'	610.00	0.827%	610.00	0.827%	-	0.000%	610.00	0.827%
NYAF (1x25 mm2) Batterry conection - DC Conection	M'	72.00	0.197%	72.00	0.197%	-	0.000%	72.00	0.197%
NYAF (1x50 mm2) Batterry ke Inverter	M'	60.00	0.250%	60.00	0.250%	-	0.000%	60.00	0.250%
NYY 3x10 mm2 dari Controler ke Panel Hubung dan ke Panel Distribusi	M'	20.00	0.084%	20.00	0.084%	-	0.000%	20.00	0.084%
Distribusi									
anel Distribusi	Unit	1.00	0.151%	1.00	0.151%	-	0.000%	1.00	0.151%
it Panel AC Connection lengkap Busbar									
ah MCCB 40 A/4P									
ah MCB 10 A/ 1 P									
ah SPD 3P+N 40 kA									
ah Fuse									
soris instalasi									
nding Panel AC Conection dan Distribusi									
el BC 35 mm2	M'	40.00	0.119%	40.00	0.119%	-	0.000%	40.00	0.119%
Konduit	M'	40.00	0.010%	40.00	0.010%	-	0.000%	40.00	0.010%
unding Pit	Bh	1.00	0.028%	1.00	0.028%	-	0.000%	1.00	0.028%
undrod CU 5/8" 4 meter	Btg	1.00	0.045%	1.00	0.045%	-	0.000%	1.00	0.045%
gan Distribusi Tegangan Rendah						-			
X 4x35 mm2	M'	2000.00	5.522%	2,000.00	5.522%	-	0.000%	2,000.00	5.522%
Listrik Besi Galvanize 8 meter	Bh	50.00	5.196%	50.00	5.196%	-	0.000%	50.00	5.196%
soris dan Kosntruksi Jaringan	Set	50.00	0.555%	50.00	0.555%	-	0.000%	50.00	0.555%
asi Tiang Distribusi	Titik	50.00	0.138%	50.00	0.138%	-	0.000%	50.00	0.138%

isi Rumah Pelanggan										
neter (Energy Limiter, MCB 1A 1 pole)	Set	100.00	3.348%	-	0.000%	100.00	3.348%	100.00	3.348%
nnector 25 mm	Set	100.00	0.091%	-	0.000%	100.00	0.091%	100.00	0.091%
ing Cable, Twisted NFA 2 x 10 mm² + Accesories	M'	1786.00	1.705%	-	0.000%	1,786.00	1.705%	1,786.00	1.705%
angan Instalasi rumah	Set	100.00	3.421%	-	0.000%	100.00	3.421%	100.00	3.421%
ih Lampu LED 5 W + Fitting										
ih Pemasangan Stop Kontak										
ih saklar										
eter kabel NYM 3x2,5 mm2 dalam konduit										
Penerangan Luar	Set	1.00	0.674%	-	0.000%	1.00	0.674%	1.00	0.674%
Lampu PJU 18 W VAC										
Fotocell										
r Kabel NYYHY 2x2,5 mm2										
ris lampu, klem tiang										
JAAN PROTEKSI PETIR			**1.132%**		**1.132%**		**0.000%**		**1.132%**
angan Head Terminal Proteksi Petir	Set	1.00	0.573%	1.00	0.573%	-	0.000%	1.00	0.573%
angan Tower Proteksi Petir 12 m	Set	1.00	0.363%	1.00	0.363%	-	0.000%	1.00	0.363%
si Tower Proteksi Petir										
n Tanah	M^3	0.72	0.002%	0.72	0.002%	-	0.000%	0.72	0.002%
lasi Beton	M^3	0.72	0.031%	0.72	0.031%	-	0.000%	0.72	0.031%
besian	Kg	15.40	0.007%	15.40	0.007%	-	0.000%	15.40	0.007%
ding System untuk Penangkal Petir										
l BC 50 mm2	M'	20.00	0.070%	20.00	0.070%	-	0.000%	20.00	0.070%
Konduit	M'	20.00	0.005%	20.00	0.005%	-	0.000%	20.00	0.005%
nding Pit	Bh	1.00	0.028%	1.00	0.028%	-	0.000%	1.00	0.028%
ndrod CU 5/8", 4 m	Btg	1.00	0.045%	1.00	0.045%	-	0.000%	1.00	0.045%
soris instalasi	Set	1.00	0.009%	1.00	0.009%	-	0.000%	1.00	0.009%
TRANSPORTASI DAN MOBILISASI			**1.236%**		**1.236%**		**0.000%**		**1.236%**
Transportasi & Mobilisasi	Kali	1.00	1.236%	1.00	1.236%	-	0.000%	1.00	1.236%
SISTEM MONITORING			**0.229%**		**0.000%**		**0.229%**		**0.229%**
m WIFI 4 G	Unit	1.00	0.067%	-	0.000%	1.00	0.067%	1.00	0.067%
1 Tahun	Bln	12.00	0.022%	-	0.000%	12.00	0.022%	12.00	0.022%
art 43"	Unit	1.00	0.141%	-	0.000%	1.00	0.141%	1.00	0.141%
PEKERJAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI			**2.635%**		**0.000%**		**2.635%**		**2.635%**
isasi dan Pelatihan Operator	Ls	1.00	0.296%	-	0.000%	1.00	0.296%	1.00	0.296%
t	Ls	1.00	0.148%	-	0.000%	1.00	0.148%	1.00	0.148%
	Ls	1.00	1.665%	-	0.000%	1.00	1.665%	1.00	1.665%
CO 2	Unit	3.00	0.155%	-	0.000%	3.00	0.155%	3.00	0.155%
g Commisioning	Ls	1.00	0.370%	-	0.000%	1.00	0.370%	1.00	0.370%
TOTAL BOBOT			**100.000%**		**82.924%**		**17.003%**		**100.000%**

Diperiksa Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

PRETS JAMES BORAY, SE. M.Si.
NIP. 19670218 198912 1 002

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

ARIF NURDIANTO, ST.
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. RIZKY MAJU ABADI

AGUSTRINARESTU WIJAYA, SE
Direktur

TIME SCHEDULE

OPD	:	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PAKET	:	PEMBANGUNAN PLTS 50 KWP DI KAMPUNG MAMBOR DISTRIK DISTRIK KEPULAUAN MOORA - NABIRE
LOKASI	:	KAMPUNG MAMBOR DISTRIK KEPULAUAN MOORA
TAHUN ANGGARAN	:	2023
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	PT. RIZKY MAJU ABADI
NO. KONTRAK E-PURCHASING	:	900.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
TANGGAL	:	12 September 2023
KONSULTAN SUPERVISI	:	CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot %	BULAN												KET
			SEPTEMBER			OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.750%	1.014%	0.714%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.022%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	Survey dan Pengukuran Ulang	0.222%	0.222%													100%
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	0.238%		0.238%												
	Pembersihan Lokasi Pembangunan	0.476%		0.476%												
	Pembersihan Jalur Kabel Jaringan Tegangan Rendah	0.022%								0.022%						
	Biaya Sewa Direksi Kit, dan Gudang	0.777%	0.777%													
	Papan Nama Kegiatan	0.015%	0.015%													
B	PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	0.295%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	0.029%	
	Helm Safety	0.021%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	
	Sepatu Safety	0.122%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	
	Sarung Tangan	0.053%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	
	Full Body Harness	0.073%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%	
	Rompi Reflektor	0.036%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	
	Safety Cone	0.016%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	
	Peningkatan Kesehatan	0.016%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	Rambu-rambu K3	0.069%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	
C	PEKERJAAN RUMAH PEMBANGKIT	5.356%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.391%	4.875%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	Pengadaan Monter CEDUL 4 x 8 x 0,2	1.524%									0.200%					
	Biaya Pemasangan Monter CEDUL 4 x 8 x 0,2	0.977%									0.977%					
	Pengadaan Modul Elemen															
	Galian Tanah	0.154%								0.014%						
	Pemasangan dan perataan	0.101%								0.101%						
	Urugan pasir	0.010%								0.010%						
	Pondasi Batu kali	0.164%								0.164%						
	Pondasi Beton	0.013%								0.013%						
	Pembesian	0.041%								0.041%						
	Pembesian Lantai	0.046%								0.046%						
	Lantai Kerja	0.071%									0.071%					
	Plesteran	0.033%														
D	Trenching Tanah untuk Pemangkal Pole	0.070%							0.070%							
	Galian BC 50 cm x 2	0.005%							0.005%							
	Pipa Conduit	0.028%							0.028%							
	Grounding Rod	0.045%							0.045%							
	Accessoris Instalasi	0.009%							0.009%							
H	BIAYA TRANSPORTASI DAN MOBILISASI	1.234%	0.000%	1.234%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
I	Biaya Transportasi dan Mobilisasi	1.234%		1.234%												
J	BIAYA SISTEM MONITORING	0.229%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.228%	0.000%	0.000%	0.000%	
a	Modem Wifi 4G	0.067%										0.067%				
b	Huawei 3 Tahun	0.023%										0.022%				
c	TV Smart 43"	0.141%										0.141%				
J	BIAYA PEKERJAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI	2.639%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	2.639%	0.000%	0.000%	
a	Sosialisasi dan Pelatihan Operasi	0.296%											0.296%			
b	Buku	0.148%											0.148%			
c	[illegible]	1.665%											1.665%			
d	APAR CO 2	0.156%											0.156%			
e	Trading Komponen	0.376%											0.376%			4%
	Jumlah Bobot %	100.000%	1.037%	1.973%	7.388%	2.548%	18.542%	41.858%	1.388%	7.316%	14.137%	8.157%	2.654%	0.023%	0.023%	
	Rencana Mingguan		1.037%	3.009%	10.317%	12.865%	32.447%	74.306%	75.693%	82.965%	97.045%	97.297%	99.951%	99.977%	100.000%	
	Komulatif Rencana		1.038%	1.974%	7.319%	2.590%	18.544%	41.860%	1.389%	7.317%	14.139%	8.347%	2.694%			
	Realisasi Mingguan		1.038%	3.012%	10.332%	12.913%	32.457%	74.317%	75.706%	82.974%	97.087%	97.319%	100.000%			
	Komulatif Realisasi		0.902%	0.804%	0.998%	0.908%	0.881%	0.911%	0.813%	0.915%	0.817%	0.919%	0.945%			
	Deviasi															

REALISASI

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi
CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN

ARIF NURDIANSYAH
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
Pelaksana Pekerjaan
PT. RIZKY MAJU ABADI

AGUS TRIHARSETO WIJAYA, SE
Direktur

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan : Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi : Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun : 2023

Kontraktor Pelaksana : PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal : SELASA, 12 SEPTEMBER 2023

RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PEKERJAAN PERSIAPAN		
Survey dan Pengukuran Ulang	0.33 ls	
Biaya Sewa Direksi Kit, dan Gudang		
Papan Nama Kegiatan	1.0 ls	
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
elm Safety	0.25 bh	
epatu Safety	0.25 set	
arung Tangan	0.25 set	
ull Body Hames	0.13 bh	
ompi Reflektor	0.25 bh	
afety Glass	0.25 bh	
erlengkapan Kesehatan	0.02 ls	
ambu rambu K3	0.02 ls	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
Meter Rol	1	
Meter	2	

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu	2					
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	2 Org	
Pekerja	3 Org	
Teknisi	1 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
IREKSI LAPANGAN			
ONSULTAN PENGAWAS			
ELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Saroba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3 2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	RABU, 13 SEPTEMBER 2023

RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PEKERJAAN PERSIAPAN		
Survey dan Pengukuran Ulang	0.33 ls	
Biaya Sewa Direksi Kit, dan Gudang	3.0	
Papan Nama Kegiatan		
ERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
lelm Safety	0.25 bh	
epatu Safety	0.25 set	
arung Tangan	0.25 set	
ull Body Harnes	0.13 bh	
ompi Reflektor	0.25 bh	
afety Glass	0.25 bh	
erlengkapan Kesehatan	0.02 ls	
Rambu rambu K3	0.02 ls	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu	2					
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	2 Org	
Pekerja	3 Org	
Teknisi	1 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
IREKSI LAPANGAN			
ONSULTAN PENGAWAS			
ELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora – Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	KAMIS, 14 SEPTEMBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PEKERJAAN PERSIAPAN		
Survey dan Pengukuran Ulang	0.33 ls	
Biaya Sewa Direksi Kit, dan Gudang		
Papan Nama Kegiatan		
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.25 bh	
Sepatu Safety	0.25 set	
Sarung Tangan	0.25 set	
Full Body Harnes	0.13 bh	
Rompi Reflektor	0.25 bh	
Safety Glass	0.25 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.02 ls	
Rambu rambu K3	0.02 ls	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Alat Tkg Kayu	1					
2	Alat Tkg Batu						
3	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	2 Org	
Pekerja	2 Org	
Teknisi	1 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	JUMAT, 15 SEPTEMBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.25 bh	
Sepatu Safety	0.25 set	
Sarung Tangan	0.25 set	
Full Body Harnes	0.13 bh	
Rompi Reflektor	0.25 bh	
Safety Glass	0.25 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.02 ls	
Rambu rambu K3	0.02 ls	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	Org	
Konsultan	Org	
Pelaksana	Org	
Mandor	Org	
Kepala Tukang	Org	
Tukang	Org	
Pekerja	Org	
Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan : Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi : Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun : 2023

Kontraktor Pelaksana : PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal : SABTU, 16 SEPTEMBER 2023

RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.25 bh	
Sepatu Safety	0.25 set	
Sarung Tangan	0.25 set	
Full Body Harnes	0.13 bh	
Rompi Reflektor	0.25 bh	
Safety Glass	0.25 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.02 ls	
Rambu rambu K3	0.02 ls	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

ERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

ERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	Org	
Konsultan	Org	
Pelaksana	Org	
Mandor	Org	
Kepala Tukang	Org	
Tukang	Org	
Pekerja	Org	
Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

GUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
EKSI LAPANGAN			
NSULTAN PENGAWAS			
AKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Samoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	MINGGU, 17 SEPTEMBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
LIBUR		

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	Org	
Konsultan	Org	
Pelaksana	Org	
Mandor	Org	
Kepala Tukang	Org	
Tukang	Org	
Pekerja	Org	
Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba - Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan : Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi : Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun : 2023

Kontraktor Pelaksana : PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal : SENIN, 18 SEPTEMBER 2023

RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PEKERJAAN PERSIAPAN		
Survey dan Pengukuran Ulang	-	
Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	28.00 M'	
Pembersihan Lokasi Pembangkit	300.0 M2	
Pembersihan Jalur kabel Jaringan Tegangan Rendah	-	
Biaya Sewa Direksi Kit, dan Gudang	-	
Papan Nama Kegiatan	-	
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
BIAYA TRANSPORTASI DAN MOBILISASI		
Biaya Transportasi & Mobilisasi	1.00 Kali	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu	2					
2.	Alat Tkg Batu	4					
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	3 Org	
Pekerja	4 Org	
Teknisi	1 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

egiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
omor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
okasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
ehun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SELASA, 19 SEPTEMBER 2023

AIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PEKERJAAN PERSIAPAN		
Survey dan Pengukuran Ulang	-	
Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	28.0 M'	
Pembersihan Lokasi Pembangkit	300.0 M2	
Pembersihan Jalur kabel Jaringan Tegangan Renda	-	
Biaya Sewa Direksi Kit, dan Gudang	-	
Papan Nama Kegiatan	-	
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN K		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Hames	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	3 Org	
Pekerja	4 Org	
Teknisi	1 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Kava Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

giatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
mor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
kasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
hun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	RABU, 20 SEPTEMBER 2023

AN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
EKERJAAN PERSIAPAN		
Survey dan Pengukuran Ulang	-	
Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	28.0 M'	
Pembersihan Lokasi Pembangkit	300.0 M2	
Pembersihan Jalur kabel Jaringan Tegangan Renda	-	
Biaya Sewa Direksi Kit, dan Gudang	-	
Papan Nama Kegiatan	-	
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMAT		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

RALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

RSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	3 Org	
Pekerja	4 Org	
Teknisi	1 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

JSUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
IREKSI LAPANGAN			
ONSULTAN PENGAWAS			
ELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Saroba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

atan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
or kontrak	:	000 3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
si	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
n	:	2023
ntraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
nsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	KAMIS, 21 SEPTEMBER 2023

N PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
RLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
lm Safety	0.21 bh	
patu Safety	0.21 set	
rung Tangan	0.21 set	
l Body Harnes	0.11 bh	
mpi Reflektor	0.21 bh	
fety Glass	0.21 bh	
rlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
mbu rambu K3	0.01 ls	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

LATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

SONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
reksi	Org	
nsultan	Org	
laksana	Org	
andor	Org	
pala Tukang	Org	
kang	Org	
kerja	Org	
knisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

. / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

UGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
SI LAPANGAN			
ULTAN PENGAWAS			
SANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Samoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

atan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
or kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
si	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
un	:	2023
ntraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
nsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	JUMAT, 22 SEPTEMBER 2023

AN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
RLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
lm Safety	0.21 bh	
patu Safety	0.21 set	
rung Tangan	0.21 set	
l Body Harnes	0.11 bh	
mpi Reflektor	0.21 bh	
fety Glass	0.21 bh	
rlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
mbu rambu K3	0.01 ls	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

LATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

SONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
eksi	Org	
nsultan	Org	
laksana	Org	
ndor	Org	
pala Tukang	Org	
kang	Org	
kerja	Org	
knisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

L / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / . . . . . .

JGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
SI LAPANGAN			
ULTAN PENGAWAS			
SANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

egiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
omor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
okasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
ahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SABTU, 23 SEPTEMBER 2023

AIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

RALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

ERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	Org	
Konsultan	Org	
Pelaksana	Org	
Mandor	Org	
Kepala Tukang	Org	
Tukang	Org	
Pekerja	Org	
Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

SUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
REKSI LAPANGAN			
NSULTAN PENGAWAS			
LAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SABTU, 23 SEPTEMBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Booy Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	Org	
Konsultan	Org	
Pelaksana	Org	
Mandor	Org	
Kepala Tukang	Org	
Tukang	Org	
Pekerja	Org	
Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Sanabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

egiatan : Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
omor kontrak : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
okasi : Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
ahun : 2023

Kontraktor Pelaksana	PT RIZKY MAJU ABADI		
Konsultan Supervisi	CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN	Hari / Tanggal :	MINGGU, 24 SEPTEMBER 2023

AIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
LIBUR		

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

ERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

ERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	Org	
Konsultan	Org	
Pelaksana	Org	
Mandor	Org	
Kepala Tukang	Org	
Tukang	Org	
Pekerja	Org	
Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
REKSI LAPANGAN			
ONSULTAN PENGAWAS			
ELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

egiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
omor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
okasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
ahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SENIN, 25 SEPTEMBER 2023

AIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.25 bh	
Sepatu Safety	0.25 set	
Sarung Tangan	0.25 set	
Full Body Hames	0.13 bh	
Rompi Reflektor	0.25 bh	
Safety Glass	0.25 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.02 ls	
Rambu rambu K3	0.02 ls	
PEKERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA		
alian Tanah Pondasi	4.01 M3	
ugan Tanah Kembali	-	
ntai Kerja Pondasi Setempat	-	
kisting pondasi	-	
r Fondasi Beton	-	
gkur Pondasi mur dia 16 mm	-	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
G	PEKERJAAN PROTEKSI PETIR		
C	Pondasi Tower Proteksi Petir		
	- Galian Tanah	0.72 M3	
	- Pondasi Beton	-	
	- Pembesian	-	

ERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4	Alat Tkg Listrik						

ERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	4 Org	
Pekerja	5 Org	
Teknisi	1 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4	Longsor				

JSUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
REKSI LAPANGAN			
ONSULTAN PENGAWAS			
ELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SELASA, 26 SEPTEMBER 2023

KAJAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.25 bh	
Sepatu Safety	0.25 set	
Sarung Tangan	0.25 set	
Full Body Harnes	0.13 bh	
Rompi Reflektor	0.25 bh	
Safety Glass	0.25 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.02 ls	
Rambu rambu K3	0.02 ls	
PEKERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA		
Galian Tanah Pondasi	4.01 M3	
Urugan Tanah Kembali	0.81 M3	
Lantai Kerja Pondasi Setempat	0.91 M3	
Bekisting pondasi	7.20 M2	
Beton Pondasi Beton		
Angkur Pondasi mur dia 16 mm		

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
G	PEKERJAAN PROTEKSI PETIR		
C	Pondasi Tower Proteksi Petir		
	- Galian Tanah		
	- Pondasi Beton	0.72 M3	
	- Pembesian	5.13 KG	

ERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

ERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	4 Org	
Pekerja	5 Org	
Teknisi	1 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	RABU, 27 SEPTEMBER 2023

RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.25 bh	
Sepatu Safety	0.25 set	
Sarung Tangan	0.25 set	
Full Body Harnes	0.13 bh	
Rompi Reflektor	0.25 bh	
Safety Glass	0.25 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.02 ls	
Rambu rambu K3	0.02 ls	
PEKERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA		
Galian Tanah Pondasi	-	
Urugan Tanah Kembali	-	
Lantai Kerja Pondasi Setempat	-	
Bekisting pondasi	7.20 M2	
Cor Pondasi Beton	4.32 M3	
Angkur Pondasi mur dia 16 mm	180.00 SET	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
G	PEKERJAAN PROTEKSI PETIR		
C	Pondasi Tower Proteksi Petir		
	- Galian Tanah	-	
	- Pondasi Beton	-	
	- Pembesian	5.13 KG	

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	4 Org	
Pekerja	5 Org	
Teknisi	1 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan : Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi : Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun : 2023

Kontraktor Pelaksana : PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal : KAMIS, 28 SEPTEMBER 2023

RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
LIBUR		

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

ERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	Org	
Konsultan	Org	
Pelaksana	Org	
Mandor	Org	
Kepala Tukang	Org	
Tukang	Org	
Pekerja	Org	
Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
IREKSI LAPANGAN			
ONSULTAN PENGAWAS			
ELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan : Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi : Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun : 2023
Kontraktor Pelaksana : PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal : JUMAT, 29 SEPTEMBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.25 bh	
Sepatu Safety	0.25 set	
Sarung Tangan	0.25 set	
Full Body Harnes	0.13 bh	
Rompi Reflektor	0.25 bh	
Safety Glass	0.25 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.02 ls	
Rambu rambu K3	0.02 ls	
PEKERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA		
Galian Tanah Pondasi	-	
Urugan Tanah Kembali	-	
Lantai Kerja Pondasi Setempat	-	
Bekisting pondasi	-	
Cor Pondasi Beton	4 32 M3	
Angkur Pondasi mur dia 16 mm	180.00 SET	
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah		
Tiang Listrik Besi Galvanize 8 meter	25.00 bh	
Assesoris dan Kosntruksi Jaringan	25.00 set	
Pondasi Tiang Distribusi	25.00 titik	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
G	PEKERJAAN PROTEKSI PETIR		
C	Pondasi Tower Proteksi Petir		
	- Galian Tanah	-	
	- Pondasi Beton	-	
	- Pembesian	5.13 KG	

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	4 Org	
Pekerja	5 Org	
Teknisi	1 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SABTU, 30 SEPTEMBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.25 bh	
Sepatu Safety	0.25 set	
Sarung Tangan	0.25 set	
Full Body Harnes	0.13 bh	
Rompi Reflektor	0.25 bh	
Safety Glass	0.25 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.02 ls	
Rambu rambu K3	0.02 ls	
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah	25.00 bh	
Tiang Listrik Besi Galvanize 8 meter	25.00 set	
Assesoris dan Kosntruksi Jaringan	25.00 titik	
Pondasi Tiang Distribusi		

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	4 Org	
Pekerja	5 Org	
Teknisi	1 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	MINGGU, 01 OKTOBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
LIBUR		

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

. PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	Org	
Konsultan	Org	
Pelaksana	Org	
Mandor	Org	
Kepala Tukang	Org	
Tukang	Org	
Pekerja	Org	
Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000 3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SENIN, 02 OKTOBER 2023

RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
PEKERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA		
Tiang PV Ukuran 1 meter	6.00 bh	
Tiang PV Ukuran 1,21 meter	6.00 bh	
Tiang PV Ukuran 1,41 meter	6.00 bh	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

ERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	4 Org	
Pekerja	4 Org	
Teknisi	1 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
IREKSI LAPANGAN			
ONSULTAN PENGAWAS			
ELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Samoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan : Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi : Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun : 2023
Kontraktor Pelaksana : PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal : SELASA, 03 OKTOBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
PEKERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA		
Tiang PV Ukuran 1 meter	6.00 bh	
Tiang PV Ukuran 1,21 meter	6.00 bh	
Tiang PV Ukuran 1,41 meter	6.00 bh	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	4 Org	
Pekerja	4 Org	
Teknisi	1 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	RABU, 04 OKTOBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
PEKERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA		
Tiang PV Ukuran 1 meter	6.00 bh	
Tiang PV Ukuran 1,21 meter	6.00 bh	
Tiang PV Ukuran 1,41 meter	6.00 bh	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	4 Org	
Pekerja	4 Org	
Teknisi	1 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Samoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	KAMIS, 05 OKTOBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
PEKERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA		
Tiang PV Ukuran 1 meter	6.00 bh	
Tiang PV Ukuran 1,21 meter	6.00 bh	
Tiang PV Ukuran 1,41 meter	6.00 bh	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	4 Org	
Pekerja	4 Org	
Teknisi	1 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
IREKSI LAPANGAN			
ONSULTAN PENGAWAS			
ELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	JUMAT, 06 OKTOBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
PEKERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURYA		
Tiang PV Ukuran 1 meter	6.00 bh	
Tiang PV Ukuran 1,21 meter	6.00 bh	
Tiang PV Ukuran 1,41 meter	6.00 bh	
PEKERJAAN PROTEKSI PETIR		
Pemasangan Head Terminal Proteksi Petir	0.50 set	
Pemasangan Tower Proteksi Petir 12 m	0.50 set	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

. PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	4 Org	
Pekerja	4 Org	
Teknisi	1 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SABTU, 07 OKTOBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
PEKERJAAN PROTEKSI PETIR		
Pemasangan Head Terminal Proteksi Petir	0.50 set	
Pemasangan Tower Proteksi Petir 12 m	0.50 set	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

O	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	1 Org	
2.	Konsultan	1 Org	
3.	Pelaksana	1 Org	
4.	Mandor	1 Org	
5.	Kepala Tukang	1 Org	
6.	Tukang	4 Org	
7.	Pekerja	4 Org	
8	Teknisi	1 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor Kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	MINGGU, 08 OKTOBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
LIBUR		

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SENIN, 09 OKTOBER 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
B	PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
	Helm Safety	0.21 bh	
	Sepatu Safety	0.21 set	
	Sarung Tangan	0.21 set	
	Full Body Harnes	0.11 bh	
	Rompi Reflektor	0.21 bh	
	Safety Glass	0.21 bh	
	Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
	Rambu rambu K3	0.01 ls	
D	PEKERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURY		
	Kanal U Galvanis lengkap klem	20.00 M'	
	Pemasangan Tray Jalur kabel	20.00 M'	
F	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
1	Solar panel Mono 440 Half Cell Solar Panel, 41,96 V	19.00 unit	
2	Array Mounting Support	1.67 Set	
3	Panel Array Protection/Panel DC Combiner	1.67 Unit	
	- 1 Unit Box Panel Array Protection		
	- 2 Buah MCB DC 2 P 16 A 500 V		
	- 2 Buah SPD DC 4p 1000 V 20/40 ka		
	- 2 Buah Fuse		
	- Assesoris instalasi		

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
4	Grounding Protection Kit		
	- Kabel BC 35 mm2	32.33 M'	
	- Pipa Konduit	32.33 M'	
	- Grounding Pit	0.33 Bh	
	- Groundrod CU	0.33 Btg	

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	1 Org	
2.	Konsultan	1 Org	
3.	Pelaksana	1 Org	
4.	Mandor	1 Org	
5.	Kepala Tukang	1 Org	
6.	Tukang	4 Org	
7.	Pekerja	3 Org	
8.	Teknisi	2 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Saneba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SELASA, 10 OKTOBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
PEKERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURY		
Kanal U Galvanis lengkap klem	20.00 M'	
Pemasangan Tray Jalur kabel	20.00 M'	
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
Solar panel Mono 440 Half Cell Solar Panel, 41,96 V	19.00 unit	
Array Mounting Support	1.67 Set	
Panel Array Protection/Panel DC Combiner	1.67 Unit	
- 1 Unit Box Panel Array Protection		
- 2 Buah MCB DC 2 P 16 A 500 V		
- 2 Buah SPD DC 4p 1000 V 20/40 ka		
- 2 Buah Fuse		
- Assesoris instalasi		

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
4	Grounding Protection Kit		
	- Kabel BC 35 mm2	32.33 M'	
	- Pipa Konduit	32.33 M'	
	- Grounding Pit	0.33 Bh	
	- Groundrod CU	0.33 Btg	

. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

O	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

O	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
.	Direksi	1 Org	
2.	Konsultan	1 Org	
3.	Pelaksana	1 Org	
1	Mandor	1 Org	
5.	Kepala Tukang	1 Org	
5.	Tukang	4 Org	
7	Pekerja	3 Org	
3	Teknisi	2 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITJASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	RABU, 11 OKTOBER 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
B	PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
	Helm Safety	0.21 bh	
	Sepatu Safety	0.21 set	
	Sarung Tangan	0.21 set	
	Full Body Harnes	0.11 bh	
	Rompi Reflektor	0.21 bh	
	Safety Glass	0.21 bh	
	Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
	Rambu rambu K3	0.01 ls	
D	PEKERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURY		
	Kanal U Galvanis lengkap klem	20.00 M'	
	Pemasangan Tray Jalur kabel	20.00 M'	
F	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
==	Solar panel Mono 440 Half Cell Solar Panel, 41,96 V	19.00 unit	
==	Array Mounting Support	1.67 Set	
==	Panel Array Protection/Panel DC Combiner	1.67 Unit	
	- 1 Unit Box Panel Array Protection		
	- 2 Buah MCB DC 2 P 16 A 500 V		
	- 2 Buah SPD DC 4p 1000 V 20/40 ka		
	- 2 Buah Fuse		
	- Assesons instalasi		

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
4	Grounding Protection Kit		
	- Kabel BC 35 mm2	32.33 M'	
	- Pipa Konduit	32.33 M'	
	- Grounding Pit	0.33 Bh	
	- Grounded CU	0.33 Btg	

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	1 Org	
2.	Konsultan	1 Org	
3.	Pelaksana	1 Org	
4	Mandor	1 Org	
5.	Kepala Tukang	1 Org	
6.	Tukang	4 Org	
7.	Pekerja	3 Org	
8.	Teknisi	2 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	KAMIS, 12 OKTOBER 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
B	PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
	Helm Safety	0.21 bh	
	Sepatu Safety	0.21 set	
	Sarung Tangan	0.21 set	
	Full Body Harnes	0.11 bh	
	Rompi Reflektor	0.21 bh	
	Safety Glass	0.21 bh	
	Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
	Rambu rambu K3	0.01 ls	
D	PEKERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURY		
	Kanal U Galvanis lengkap klem	20.00 M'	
	Pemasangan Tray Jalur kabel	20.00 M'	
F	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
==	Solar panel Mono 440 Half Cell Solar Panel, 41,96 V	19.00 unit	
==	Array Mounting Support	1.67 Set	
==	Panel Array Protection/Panel DC Combiner	1.67 Unit	
	- 1 Unit Box Panel Array Protection		
	- 2 Buah MCB DC 2 P 16 A 500 V		
	- 2 Buah SPD DC 4p 1000 V 20/40 ka		
	- 2 Buah Fuse		
	- Assesoris instalasi		

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
4	Grounding Protection Kit		
	- Kabel BC 35 mm2	32.33 M'	
	- Pipa Konduit	32.33 M'	
	- Grounding Pit	0.33 Bh	
	- Groundrod CU	0.33 Btg	

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Direksi	1 Org	
2	Konsultan	1 Org	
3	Pelaksana	1 Org	
4	Mandor	1 Org	
5	Kepala Tukang	1 Org	
6	Tukang	4 Org	
7	Pekerja	3 Org	
8	Teknisi	2 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	JUMAT, 13 OKTOBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
PEKERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURY		
Kanal U Galvanis lengkap klem	20.00 M'	
Pemasangan Tray Jalur kabel	20.00 M'	
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
Solar panel Mono 440 Half Cell Solar Panel, 41,96 V	19.00 unit	
Array Mounting Support	1.67 Set	
Panel Array Protection/Panel DC Combiner	1.67 Unit	
- 1 Unit Box Panel Array Protection		
- 2 Buah MCB DC 2 P 16 A 500 V		
- 2 Buah SPD DC 4p 1000 V 20/40 ka		
- 2 Buah Fuse		
- Assesoris instalasi		

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
4	Grounding Protection Kit		
	- Kabel BC 35 mm2	32.33 M'	
	- Pipa Konduit	32.33 M'	
	- Grounding Pit	0.33 Bh	
	- Groundrod CU	0.33 Btg	

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TTBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	4 Org	
Pekerja	3 Org	
Teknisi	2 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SABTU, 14 OKTOBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
PEKERJAAN PENYANGGA ARRAY MODUL SURY		
Kanal U Galvanis lengkap klem	20.00 M'	
Pemasangan Tray Jalur kabel	20.00 M'	
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
Solar panel Mono 440 Half Cell Solar Panel, 41,96 V	19.00 unit	
Array Mounting Support	1.67 Set	
Panel Array Protection/Panel DC Combiner	1.67 Unit	
- 1 Unit Box Panel Array Protection		
- 2 Buah MCB DC 2 P 16 A 500 V		
- 2 Buah SPD DC 4p 1000 V 20/40 ka		
- 2 Buah Fuse		
- Assesoris instalasi		

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
4	Grounding Protection Kit		
	- Kabel BC 35 mm2	32.33 M'	
	- Pipa Konduit	32.33 M'	
	- Grounding Pit	0.33 Bh	
	- Groundrod CU	0.33 Btg	

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	4 Org	
Pekerja	3 Org	
Teknisi	2 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	MINGGU, 15 OKTOBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
LIBUR		

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	Org	
Konsultan	Org	
Pelaksana	Org	
Mandor	Org	
Kepala Tukang	Org	
Tukang	Org	
Pekerja	Org	
Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA, TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Samoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SENIN, 16 OKTOBER 2023

RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME		LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA			
Helm Safety	0.21	bh	
Sepatu Safety	0.21	set	
Sarung Tangan	0.21	set	
Full Body Harnes	0.11	bh	
Rompi Reflektor	0.21	bh	
Safety Glass	0.21	bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01	ls	
Rambu rambu K3	0.01	ls	
EKERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			
Galian Tanah Pondasi	1.38	M3	
Urugan Tanah Kembali	-	M3	
Bekisting	6.12	M2	
Pondasi beton	-	M3	
Plesteran	-	M2	
Acian	-	M2	
Tiang Pagar BRC Pipa gip medium Ø 2" lengkap tutup	-	bh	
Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	-	M2	
Pintu Pagar BRC H = 1,5 m set	-	set	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

ERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	2 Org	
Pekerja	2 Org	
Teknisi	1 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
IREKSI LAPANGAN			
ONSULTAN PENGAWAS			
ELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Samoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SELASA, 17 OKTOBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
PEKERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA		
Galian Tanah Pondasi	1.38 M3	
Urugan Tanah Kembali	0.08 M3	
Bekisting	6.12 M2	
Pondasi beton	3.67 M3	
Plesteran	- M2	
Acian	- M2	
Tiang Pagar BRC Pipa gip medium Ø 2" lengkap tutup	- bh	
Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	- M2	
Pintu Pagar BRC H = 1,5 m,set	- set	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
F	System Controller		
	Off Grid Solar Inverter Output 5 kW, MPPT 80 A, 6	5.00 unt	
	Panel AC Connection	1.00 unt	
	- 1 Unit Box Panel AC Connection lengkap		
	- 1 Unit Instrument Power Meter Digital		
	- 1 Buah MCCB 4P 100 A		
	- 1 Buah SPD 3P+N 40 kA		
	- 3 Buah Fuse		
	- Assesoris instalasi		

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsulten	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	3 Org	
Pekerja	5 Org	
Teknisi	2 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	RABU, 18 OKTOBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME		LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA			
Helm Safety	0.21	bh	
Sepatu Safety	0.21	set	
Sarung Tangan	0.21	set	
Full Body Harnes	0.11	bh	
Rompi Reflektor	0.21	bh	
Safety Glass	0.21	bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01	ls	
Rambu rambu K3	0.01	ls	
PEKERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			
Galian Tanah Pondasi	-	M3	
Urugan Tanah Kembali	-	M3	
Bekisting	-	M2	
Pondasi beton	-	M3	
Plesteran	16.83	M2	
Acian	16.83	M2	
Tiang Pagar BRC Pipa gip medium Ø 2" lengkap tutup	17.00	bh	
Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	-	M2	
Pintu Pagar BRC H = 1,5 m,set	-	set	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	KAMIS, 19 OKTOBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME		LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA			
Helm Safety	0.21	bh	
Sepatu Safety	0.21	set	
Sarung Tangan	0.21	set	
Full Body Harnes	0.11	bh	
Rompi Reflektor	0.21	bh	
Safety Glass	0.21	bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01	ls	
Rambu rambu K3	0.01	ls	
PEKERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA			
Galian Tanah Pondasi	-	M3	
Urugan Tanah Kembali	-	M3	
Bekisting	-	M2	
Pondasi beton	-	M3	
Plesteran	-	M2	
Acian	-	M2	
Tiang Pagar BRC Pipa gip medium Ø 2" lengkap tutup	17.00	bh	
Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	-	M2	
Pintu Pagar BRC H = 1,5 m,set	-	set	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH		LOKASI
Direksi	1	Org	
Konsultan	1	Org	
Pelaksana	1	Org	
Mandor	1	Org	
Kepala Tukang	1	Org	
Tukang	3	Org	
Pekerja	3	Org	
Teknisi	2	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	JUMAT, 20 OKTOBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
PEKERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA		
Galian Tanah Pondasi	- M3	
Urugan Tanah Kembali	- M3	
Bekisting	- M2	
Pondasi beton	- M3	
Plesteran	- M2	
Acian	- M2	
Tiang Pagar BRC Pipa gip medium Ø 2" lengkap tutup	17.00 bh	
Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	- M2	
Pintu Pagar BRC H = 1,5 m,set	- set	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
F	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
3	Battery System		
a	Lithium Baterry with BMS		
	Voltage		
	Kapasitas		
b	Rak Battery	2.50 set	
c	Panel DC Connection Box	1.00 unit	
	- 1 Unit Box Panel DC Connection lengkap Busbar		
	- MCB DC 16 A/2P/500 V		
	- 3 Buah Fuse		
	- Assesoris instalasi		

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	3 Org	
Pekerja	5 Org	
Teknisi	2 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SABTU, 21 OKTOBER 2023

RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
F	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
3	Battery System		
a	Lithium Baterry with BMS	47.00 unit	
	Voltage		
	Kapasitas		
b	Rak Battery	2.50 set	
c	Panel DC Connection Box		
	- 1 Unit Box Panel DC Connection lengkap Busbar		
	- MCB DC 16 A/2P/500 V		
	- 3 Buah Fuse		
	- Assesoris instalasi		

ERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

ERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	2 Org	
Pekerja	1 Org	
Teknisi	2 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

JSUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
REKSI LAPANGAN			
ONSULTAN PENGAWAS			
ELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	MINGGU, 22 OKTOBER 2023

RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
LIBUR		

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	Org	
Konsultan	Org	
Pelaksana	Org	
Mandor	Org	
Kepala Tukang	Org	
Tukang	Org	
Pekerja	Org	
Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
IREKSI LAPANGAN			
ONSULTAN PENGAWAS			
ELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sarolva – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SENIN, 23 OKTOBER 2023

RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
EKERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA		
emasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	29.50 M2	
intu Pagar BRC H = 1,5 m,set		
EKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
anel distribusi		
rounding Panel AC Conection dan Distribusi		
Kabel BC 35 mm2	6.67 M'	
Pipa Konduit	6.67 M'	
Grounding Pit	-	
Groundrod CU 5/8" 4 meter	-	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
G	PEKERJAAN PROTEKSI PETIR		
d	Grounding System untuk Penangkal Petir		
	- Kabel BC 50 mm2	6.67 M'	
	- Pipa Konduit	6.67 M'	
	- Grounding Pit	-	
	- Groundrod CU 5/8", 4 m	-	
	- Assesoris instalasi	-	

ERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

ERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	3 Org	
Pekerja	2 Org	
Teknisi	3 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

SUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
REKSI LAPANGAN			
NSULTAN PENGAWAS			
LAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SELASA, 24 OKTOBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
PEKERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA		
Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	29.50 M2	
Pintu Pagar BRC H = 1,5 m,set		
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
Panel distribusi		
Grounding Panel AC Conection dan Distribusi		
- Kabel BC 35 mm2	6.67 M'	
- Pipa Konduit	6.67 M'	
- Grounding Pit	-	
- Groundrod CU 5/8" 4 meter	-	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
G	PEKERJAAN PROTEKSI PETIR		
d	Grounding System untuk Penangkal Petir		
	- Kabel BC 50 mm2	6.67 M'	
	- Pipa Konduit	6.67 M'	
	- Grounding Pit	-	
	- Groundrod CU 5/8", 4 m	-	
	- Assesoris Instalasi	-	

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	3 Org	
Pekerja	2 Org	
Teknisi	3 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Samoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	RABU, 25 OKTOBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
PEKERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA		
Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	29.50 M2	
Pintu Pagar BRC H = 1,5 m,set		
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
Panel distribusi		
Grounding Panel AC Conection dan Distribusi		
- Kabel BC 35 mm2	6.67 M'	
- Pipa Konduit	6.67 M'	
- Grounding Pit	-	
- Groundrod CU 5/8" 4 meter	-	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
G	PEKERJAAN PROTEKSI PETIR		
d	Grounding System untuk Penangkal Petir		
	- Kabel BC 50 mm2	6.67 M'	
	- Pipa Konduit	6.67 M'	
	- Grounding Pit	-	
	- Groundrod CU 5/8", 4 m	-	
	- Assesoris instalasi	-	

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	3 Org	
Pekerja	2 Org	
Teknisi	3 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 kWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	KAMIS, 26 OKTOBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
PEKERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA		
Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	29.50 M2	
Pintu Pagar BRC H = 1,5 m,set		
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
Panel distribusi		
Grounding Panel AC Conection dan Distribusi		
- Kabel BC 35 mm2	6.67 M'	
- Pipa Konduit	6.67 M'	
- Grounding Pit	-	
- Groundrod CU 5/8" 4 meter	-	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
G	PEKERJAAN PROTEKSI PETIR		
d	Grounding System untuk Penangkal Petir		
	- Kabel BC 50 mm2	-	
	- Pipa Konduit	-	
	- Grounding Pit	1.00 Bh	
	- Groundrod CU 5/8", 4 m	1.00 Btg	
	- Assesoris instalasi	1.00 Set	

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

)	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

. PERSONIL PROYEK YANG ADA

)	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
	Direksi	1 Org	
	Konsultan	1 Org	
	Pelaksana	1 Org	
	Mandor	1 Org	
	Kepala Tukang	1 Org	
	Tukang	3 Org	
	Pekerja	2 Org	
	Teknisi	3 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4	Longsor				

. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	JUMAT, 27 OKTOBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
PEKERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA		
Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	29.50 M2	
Pintu Pagar BRC H = 1,5 m set	1.00 set	
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
Panel distribusi		
Grounding Panel AC Conection dan Distribusi		
- Kabel BC 35 mm2	6.67 M'	
- Pipa Konduit	6.67 M'	
- Grounding Pit	0.50 Bh	
- Groundrod CU 5/8" 4 meter	0.50 Btg	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba -- Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SABTU, 28 OKTOBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
PEKERJAAN PAGAR KELILING PENGAMAN AREA		
Pemasangan Pagar BRV Galvanis Tinggi 150cm	29.50 M2	
Pintu Pagar BRC H = 1,5 m,set	1.00 set	
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
Panel distribusi		
Box Panel Distribusi	1.00 unit	
- 1 Unit Panel AC Connection lengkap Busbar		
- 1 Buah MCCB 40 A/4P		
- 3 Buah MCB 10 A/ 1 P		
- 1 Buah SPD 3P+N 40 kA		
- 3 Buah Fuse		
- Assesoris instalasi		

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
b	Grounding Panel AC Conection dan Distribusi		
	- Kabel BC 35 mm2	6.67 M'	
	- Pipa Konduit	6.67 M'	
	- Grounding Pit	0.50 Bh	
	- Groundrod CU 5/8" 4 meter	0.50 Btg	

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

. PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	3 Org	
Pekerja	2 Org	
Teknisi	2 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / . . . . . .

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Saroba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	MINGGU, 29 OKTOBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
LIBUR		

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

O	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

). PERSONIL PROYEK YANG ADA

O	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
.	Direksi	Org	
.	Konsultan	Org	
.	Pelaksana	Org	
.	Mandor	Org	
.	Kepala Tukang	Org	
.	Tukang	Org	
.	Pekerja	Org	
.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Saneba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	060.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SENIN, 30 OKTOBER 2023

RAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
EKERJAAN PERSIAPAN		
embersihan Jalur kabel Jaringan Tegangan Rendah	1.00 Ls	
ERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
lelm Safety	0.21 bh	
epatu Safety	0.21 set	
arung Tangan	0.21 set	
ull Body Harnes	0.11 bh	
ompi Reflektor	0.21 bh	
afety Glass	0.21 bh	
erlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
ambu rambu K3	0.01 ls	
EKERJAAN RUMAH PEMBANGKIT		
alian tanah	4.80 M3	
emadatan dan perataan	30.00 M2	
rugan pasir	- -	
ondasi batu kali	- -	
ekisting sloof	- -	
eton sloof	- -	
embesian sloof	- -	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
F	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
6	Jaringan Distribusi Tegangan Rendah		
	NFA2X 4x35 mm2	333.33 M'	

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	2 Org	
Pekerja	2 Org	
Teknisi	3 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
IREKSI LAPANGAN			
ONSULTAN PENGAWAS			
ELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Samsba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SELASA, 31 OKTOBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesenatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
PEKERJAAN RUMAH PEMBANGKIT		
galian tanah	- -	
pemadatan dan perataan	30.00 M2	
urugan pasir	4.80 M3	
pondasi batu kali	1.92 M3	
bekisting sloof	- -	
beton sloof	- -	
pembesian sloof	- -	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
F	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
6	Jaringan Distribusi Tegangan Rendah		
	NFA2X 4x35 mm2	333.33 M'	

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	4 Org	
Pekerja	4 Org	
Teknisi	3 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Samoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	RABU, 01 NOVEMBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
PEKERJAAN RUMAH PEMBANGKIT		
galian tanah	- -	
pemadatan dan perataan	- -	
urugan pasir	- -	
pondasi batu kali	- -	
bekisting sloof	1.92 M2	
beton sloof	- -	
pembesian sloof	52.74 KG	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
F	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
G	Jaringan Distribusi Tegangan Rendah		
	NFA2X 4x35 mm2	333.33 M'	

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
Direksi	1 Org	
Konsultan	1 Org	
Pelaksana	1 Org	
Mandor	1 Org	
Kepala Tukang	1 Org	
Tukang	4 Org	
Pekerja	4 Org	
Teknisi	3 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba - Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	KAMIS, 02 NOVEMBER 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
	PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
	Helm Safety	0.21 bh	
	Sepatu Safety	0.21 set	
	Sarung Tangan	0.21 set	
	Full Body Harnes	0.11 bh	
	Rompi Reflektor	0.21 bh	
	Safety Glass	0.21 bh	
	Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
	Rambu rambu K3	0.01 ls	
2	PEKERJAAN RUMAH PEMBANGKIT		
	beton sloof	0.96 M3	
	pembesian sloof	52.74 KG	
	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
4	Power Cable		
	Kabel PV (4 mm2,1500 Vdc) modul ke array panel ke Inverter	203.33 M'	
	Kabel NYAF (1x25 mm2) Battery conection - DC Conection	24.00 M'	
	Kabel NYAF (1x50 mm2) Battery ke Inverter	20.00 M'	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
	Kabel NYY 3x10 mm2 dari Controler ke Panel Hubung dan ke Panel Distribusi	6.6667 M'	
6	Jaringan Distribusi Tegangan Rendah		
	NFA2X 4x35 mm2	333.33 M'	

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	1 Org	
2.	Konsultan	1 Org	
3.	Pelaksana	1 Org	
4.	Mandor	1 Org	
5.	Kepala Tukang	1 Org	
6.	Tukang	4 Org	
7.	Pekerja	5 Org	
8.	Teknisi	3 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Sanaabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	JUMAT, 03 NOVEMBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
	PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
	Helm Safety	0.21 bh	
	Sepatu Safety	0.21 set	
	Sarung Tangan	0.21 set	
	Full Body Harnes	0.11 bh	
	Rompi Reflektor	0.21 bh	
	Safety Glass	0.21 bh	
	Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
	Rambu rambu K3	0.01 ls	
	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
4	Power Cable		
	Kabel PV (4 mm2,1500 Vdc) modul ke array panel ke Inverter	203.33 M'	
	Kabel NYAF (1x25 mm2) Batterry conection - DC Conection	24.00 M'	
	Kabel NYAF (1x50 mm2) Batterry ke Inverter	20.00 M'	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
	Kabel NYY 3x10 mm2 dari Controler ke Panel Hubung dan ke Panel Distribusi	6.6667 M'	
6	Jaringan Distribusi Tegangan Rendah		
	NFA2X 4x35 mm2	333.33 M'	

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	1 Org	
2.	Konsultan	1 Org	
3.	Pelaksana	1 Org	
4.	Mandor	1 Org	
5.	Kepala Tukang	1 Org	
6.	Tukang	2 Org	
7.	Pekerja	5 Org	
8	Teknisi	3 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba - Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire	
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023	
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire	
Tahun	:	2023	
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI	
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN	Hari / Tanggal : SABTU, 04 NOVEMBER 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
	PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
	Helm Safety	0.21 bh	
	Sepatu Safety	0.21 set	
	Sarung Tangan	0.21 set	
	Full Body Harnes	0.11 bh	
	Rompi Reflektor	0.21 bh	
	Safety Glass	0.21 bh	
	Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
	Rambu rambu K3	0.01 ls	
4	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
	Power Cable		
	Kabel PV (4 mm2,1500 Vdc) modul ke array panel ke Inverter	203.33 M'	
	Kabel NYAF (1x25 mm2) Batterry conection - DC Conection	24.00 M'	
	Kabel NYAF (1x50 mm2) Batterry ke Inverter	20.00 M'	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
	Kabel NYY 3x10 mm2 dari Contrcler ke Panel Hubung dan ke Panel Distribusi	6.6667 M'	
6	Jaringan Distribusi Tegangan Rendah		
	NFA2X 4x35 mm2	333.33 M'	

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	1 Org	
2.	Konsultan	1 Org	
3.	Pelaksana	1 Org	
4.	Mandor	1 Org	
5.	Kepala Tukang	1 Org	
6.	Tukang	2 Org	
7.	Pekerja	5 Org	
8.	Teknisi	3 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	MINGGU, 05 NOVEMBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
LIBUR		

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / ....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan : Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi : Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun : 2023
Kontraktor Pelaksana : PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi : CV GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal : SENIN, 06 NOVEMBER 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
B	PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
	Helm Safety	0.21 bh	
	Sepatu Safety	0.21 set	
	Sarung Tangan	0.21 set	
	Full Body Hames	0.11 bh	
	Rompi Reflektor	0.21 bh	
	Safety Glass	0.21 bh	
	Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
	Rambu rambu K3	0.01 ls	
C	PEKERJAAN RUMAH PEMBANGKIT		
	Pengadaan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2.7	-	
	Biaya Pemasangan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2.7	-	
	Lantai Kerja	3.02 M3	
	Plesteran	-	
	Keramik	-	
	Exhaust Fan + Timer Kontrol	-	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
F	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
7	Instalasi Rumah Pelanggan		
	kWh meter (Energy Limiter, MCB 1A 1 pole)	16.67	
	Tab Connector 25 mm	16.67	
	Incoming Cable, Twisted NFA 2 x 10 mm² + Accesso	297.67	
	Pemasangan Instalasi rumah	16.67	
	- 3 buah Lampu LED 5 W + Fitting		
	- 1 buah Pemasangan Stop Kontak		
	- 2 buah saklar		
	- 20 meter kabel NYM 3x2,5 mm2 dalam konduit		

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	1 Org	
2.	Konsultan	1 Org	
3.	Pelaksana	1 Org	
4.	Mandor	1 Org	
5.	Kepala Tukang	1 Org	
6.	Tukang	2 Org	
7.	Pekerja	5 Org	
8.	Teknisi	3 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Sanabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SELASA, 07 NOVEMBER 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
B	PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
	Helm Safety	0.21 bh	
	Sepatu Safety	0.21 set	
	Sarung Tangan	0.21 set	
	Full Body Hames	0.11 bh	
	Rompi Reflektor	0.21 bh	
	Safety Glass	0.21 bh	
	Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
	Rambu rambu K3	0.01 ls	
F	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
7	Instalasi Rumah Pelanggan		
	kWh meter (Energy Limiter, MCB 1A 1 pole)	16.67	
	Tab Connector 25 mm	16.67	
	Incoming Cable, Twisted NFA 2 x 10 mm² + Acceso	297.67	
	Pemasangan Instalasi rumah	16.67	
	- 3 buah Lampu LED 5 W + Fitting		
	- 1 buah Pemasangan Stop Kontak		
	- 2 buah saklar		
	- 20 meter kabel NYM 3x2,5 mm2 dalam konduit		

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	1 Org	
2.	Konsultan	1 Org	
3.	Pelaksana	1 Org	
4.	Mandor	1 Org	
5.	Kepala Tukang	1 Org	
6.	Tukang	2 Org	
7.	Pekerja	5 Org	
8.	Teknisi	3 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanobn – Nabire 98316

LAPORAN HARIAN

Kegiatan : Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi : Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun : 2023
Kontraktor Pelaksana : PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal : RABU, 08 NOVEMBER 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME		LOKASI
B	PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA			
	Helm Safety	0.21	bh	
	Sepatu Safety	0.21	set	
	Sarung Tangan	0.21	set	
	Full Body Harnes	0.11	bh	
	Rompi Reflektor	0.21	bh	
	Safety Glass	0.21	bh	
	Perlengkapan Kesehatan	0.01	ls	
	Rambu rambu K3	0.01	ls	
C	PEKERJAAN RUMAH PEMBANGKIT			
	Pengadaan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	26.90	Unit	
	Biaya Pemasangan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	0.25	ls	
	Lantai Kerja	-	-	
	Plesteran	-	-	
	Keramik	7.56	M2	
	Exhaust Fan + Timer Kontrol	0.75	M2	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
F	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
7	Instalasi Rumah Pelanggan		
	kWh meter (Energy Limiter, MCB 1A 1 pole)	16.67	
	Tab Connector 25 mm	16.67	
	Incoming Cable, Twisted NFA 2 x 10 mm² + Access	297.67	
	Pemasangan Instalasi rumah	16.67	
	- 3 buah Lampu LED 5 W + Fitting		
	- 1 buah Pemasangan Stop Kontak		
	- 2 buah saklar		
	- 20 meter kabel NYM 3x2,5 mm2 dalam konduit		

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONTIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Direksi	1 Org	
2	Konsultan	1 Org	
3	Pelaksana	1 Org	
4	Mandor	1 Org	
5	Kepala Tukang	1 Org	
6	Tukang	2 Org	
7	Pekerja	5 Org	
8	Teknisi	3 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Samoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan : Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor Kontrak : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi : Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun : 2023
Kontraktor Pelaksana : PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal : KAMIS, 09 NOVEMBER 2023

A. JENIS PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME		LOKASI
	PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA			
1	Helm Safety	0.21	bh	
2	Sepatu Safety	0.21	set	
3	Sarung Tangan	0.21	set	
4	Full Body Hames	0.11	bh	
5	Rompi Reflektor	0.21	bh	
6	Safety Glass	0.21	bh	
7	Perlengkapan Kesehatan	0.01	ls	
8	Rambu rambu K3	0.01	ls	
	PEKERJAAN RUMAH PEMBANGKIT			
1	Pengadaan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	26.90	Unit	
2	Biaya Pemasangan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	0.25	ls	
3	Lampu Kerja	-	-	
4	Peralatan	-	-	
5	Lantai	7.56	M2	
6	Exhaust Fan + Timer Kontrol	0.75	M2	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
F	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
7	Instalasi Rumah Pelanggan		
	kWh meter (Energy Limiter, MCB 1A 1 pole)	16.67	
	Tab Connector 25 mm	16.67	
	Incoming Cable, Twisted NFA 2 x 10 mm² + Acces	297.67	
	Pemasangan Instalasi rumah	16.67	
	- 3 buah Lampu LED 5 W + Fitting		
	- 1 buah Pemasangan Stop Kontak		
	- 2 buah saklar		
	- 20 meter kabel NYM 3x2,5 mm2 dalam konduit		

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Direksi	1 Org	
2	Konsultan	1 Org	
3	Pelaksana	1 Org	
4	Mandor	1 Org	
5	Kepala Tukang	1 Org	
6	Tukang	2 Org	
7	Pekerja	5 Org	
8	Teknisi	3 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000 3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	JUMAT, 10 NOVEMBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
PEKERJAAN RUMAH PEMBANGKIT		
Pengadaan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	26.90 Unit	
Biaya Pemasangan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	0.25 ls	
Lantai Kerja	- -	
Pleteran	- -	
Natrik	7.56 M2	
Ground Fan + Timer Kontrol	0.75 M2	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
F	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
7	Instalasi Rumah Pelanggan		
	kWh meter (Energy Limiter, MCB 1A 1 pole)	16.67	
	Tab Connector 25 mm	16.67	
	Incoming Cable, Twisted NFA 2 x 10 mm² + Acces	297.67	
	Pemasangan Instalasi rumah	16.67	
	- 3 buah Lampu LED 5 W + Fitting		
	- 1 buah Pemasangan Stop Kontak		
	- 2 buah saklar		
	- 20 meter kabel NYM 3x2,5 mm2 dalam konduit		
8	Lampu Penerangan Luar	0.50 set	
	2 buah Lampu PIU 18 W VAC		
	2 buah Fotocell		
	6 meter Kabel NYYHY 2x2,5 mm2		
	Assesoris lampu, klem tiang		

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Direksi	1 Org	
2	Konsultan	1 Org	
3	Pelaksana	1 Org	
4	Mandor	1 Org	
5	Kepala Tukang	1 Org	
6	Tukang	2 Org	
7	Pekerja	5 Org	
8	Teknisi	3 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Sanabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SABTU, 11 NOVEMBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
PEKERJAAN RUMAH PEMBANGKIT		
Pengadaan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	26.90 Unit	
Biaya Pemasangan Shelter CKD Uk. 4 x 8 x 2,7	0.25 ls	
Lantai Kerja	- -	
Plesteran	4.92 M2	
Keramik	7.56 M2	
Exhaust Fan + Timer Kontrol	0.75 M2	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
F	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
7	Instalasi Rumah Pelanggan		
	kWh meter (Energy Limiter, MCB 1A 1 pole)	16.67	
	Tab Connector 25 mm	16.67	
	Incoming Cable, Twisted NFA 2 x 10 mm² + Acces	297.67	
	Pemasangan Instalasi rumah	16.67	
	- 3 buah Lampu LED 5 W + Fitting		
	- 1 buah Pemasangan Stop Kontak		
	- 2 buah saklar		
	- 20 meter kabel NYM 3x2,5 mm2 dalam konduit		
8	Lampu Penerangan Luar	0.50 set	
	2 buah Lampu PJU 18 W VAC		
	2 buah Fotocell		
	6 meter Kabel NYYHY 2x2,5 mm2		
	Assesoris lampu, klem tiang		

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	1 Org	
2.	Konsultan	1 Org	
3.	Pelaksana	1 Org	
4.	Mandor	1 Org	
5.	Kepala Tukang	1 Org	
6.	Tukang	2 Org	
7.	Pekerja	5 Org	
8.	Teknisi	3 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	MINGGU, 12 NOVEMBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
LIBUR		

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

O	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

O	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
	Direksi	Org	
	Konsultan	Org	
	Pelaksana	Org	
	Mandor	Org	
	Kepala Tukang	Org	
	Tukang	Org	
	Pekerja	Org	
	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Saneba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SENIN, 13 NOVEMBER 2023

URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	
BIAYA SISTEM MONITORING		
Modem WIFI 4 G	1.00 Unit	
Pulsa 1 Tahun	12.00 Bln	
TV Smart 43"	1.00 Unit	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Pelaksana	1 Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8	Teknisi	1 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	SELASA, 14 NOVEMBER 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
Helm Safety	0.21 bh	
Sepatu Safety	0.21 set	
Sarung Tangan	0.21 set	
Full Body Harnes	0.11 bh	
Rompi Reflektor	0.21 bh	
Safety Glass	0.21 bh	
Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
Rambu rambu K3	0.01 ls	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Saneba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	RABU, 15 NOVEMBER 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
	PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
	Helm Safety	0.21 bh	
	Sepatu Safety	0.21 set	
	Sarung Tangan	0.21 set	
	Full Body Harnes	0.11 bh	
	Rompi Reflektor	0.21 bh	
	Safety Glass	0.21 bh	
	Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
	Rambu rambu K3	0.01 ls	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI
1			

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	KAMIS, 16 NOVEMBER 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
B	PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
1	Helm Safety	0.21 bh	
2	Sepatu Safety	0.21 set	
3	Sarung Tangan	0.21 set	
4	Full Body Hames	0.11 bh	
5	Rompi Reflektor	0.21 bh	
6	Safety Glass	0.21 bh	
7	Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
8	Rambu rambu K3	0.01 ls	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Direksi	Org	
2	Konsultan	Org	
3	Pelaksana	Org	
4	Mandor	Org	
5	Kepala Tukang	Org	
6	Tukang	Org	
7	Pekerja	Org	
8	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Genmis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Sanabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan : Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi : Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun : 2023
Kontraktor Pelaksana : PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal : JUMAT, 17 NOVEMBER 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
1	Helm Safety	0.21 bh	
2	Sepatu Safety	0.21 set	
3	Sarung Tangan	0.21 set	
4	Full Body Harnes	0.11 bh	
5	Rompi Reflektor	0 21 bh	
6	Safety Glass	0.21 bh	
7	Perlengkapan Kesehatan	0 01 ls	
8	Rambu rambu K3	0.01 ls	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Direksi	Org	
2	Konsultan	Org	
3	Pelaksana	Org	
4	Mandor	Org	
5	Kepala Tukang	Org	
6	Tukang	Org	
7	Pekerja	Org	
8	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Samoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan : Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mamboi Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor Kontrak : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi : Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun : 2023
Kontraktor Pelaksana : PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal : SABTU, 18 NOVEMBER 2023

A. JENIS PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
	PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
1	Helm Safety	0.21 bh	
2	Sepatu Safety	0.21 set	
3	Sarung Tangan	0.21 set	
4	Full Body Hames	0.11 bh	
5	Rompi Reflektor	0.21 bh	
6	Safety Glass	0.21 bh	
7	Perlengkapan Kesehatan	0.01 ls	
8	Rambu rambu K3	0.01 ls	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Ala' Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Direksi	Org	
2	Konsultan	Org	
3	Pelaksana	Org	
4	Mandor	Org	
5	Kepala Tukang	Org	
6	Tukang	Org	
7	Pekerja	Org	
8	Tambi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	MINGGU, 19 NOVEMBER 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
	LIBUR		

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1.	Direksi	Org	
2.	Konsultan	Org	
3.	Pelaksana	Org	
4.	Mandor	Org	
5.	Kepala Tukang	Org	
6.	Tukang	Org	
7.	Pekerja	Org	
8.	Terampil	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan : Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor Kontrak : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi : Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun : 2023
Kontraktor Pelaksana : PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal : SENIN, 20 NOVEMBER 2023

A. JENIS PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
	PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
1	Helm Safety	0.83 bh	
2	Sepatu Safety	0.83 set	
3	Sarung Tangan	0.83 set	
4	Full Body Harnes	0.45 bh	
5	Rompi Reflektor	0.83 bh	
6	Safety Glass	0.83 bh	
7	Perlengkapan Kesehatan	0.06 ls	
8	Rambu rambu K3	0.06 ls	
	BIAYA PEKERJAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI		
1	Sosialisasi dan Pelatihan Operator	1.00 Ls	
2	Teknik	1.00 Ls	
3	K3	1.00 Ls	
4	VHF DO 2	3.00 Unit	
5	Testing Commisioning	1.00 Ls	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Direksi	1 Org	
2	Konsultan	1 Org	
3	Pelaksana	1 Org	
4	Mandor	1 Org	
5	Kepala Tukang	1 Org	
6	Tukang	4 Org	
7	Pekerja	5 Org	
8	Lainnya	3 Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan : Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor Kontrak : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi : Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun : 2023
Kontraktor Pelaksana : PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal : SELASA, 21 NOVEMBER 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
	Helm Safety	0.83 bh	
	Sepatu Safety	0.83 set	
	Sarung Tangan	0.83 set	
	Full Body Hames	0.45 bh	
	Rompi Reflektor	0.83 bh	
	Safety Glass	0.83 bh	
	Perlengkapan Kesehatan	0.06 ls	
	Rambu rambu K3	0.06 ls	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Aat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Direksi	Org	
2	Konsultan	Org	
3	Pelaksana	Org	
4	Mandor	Org	
5	Kepala Tukang	Org	
6	Tukang	Org	
7	Pekerja	Org	
8	Teknisi	Org	
9		Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Sanaabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan : Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor Kontrak : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi : Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun : 2023
Kontraktor Pelaksana : PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal : RABU, 22 NOVEMBER 2023

A. JENIS PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
	Helm Safety	0.83 bh	
	Sepatu Safety	0.83 set	
	Sarung Tangan	0.83 set	
	Full Body Harnes	0.45 bh	
	Rompi Reflector	0.83 bh	
	Safety Glass	0.83 bh	
	Perlengkapan Kesehatan	0.06 ls	
	Rambu rambu K3	0.06 ls	

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. RESUME PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
	Direksi	Org	
	Konsultan	Org	
	Pelaksana	Org	
	Kantor	Org	
	Kepala Tukang	Org	
	Tukang	Org	
	Pekerja	Org	
	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. CATATAN / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan	:	Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor kontrak	:	000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi	:	Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun	:	2023
Kontraktor Pelaksana		PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi		CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal	:	KAMIS, 23 NOVEMBER 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
1.1	Helm Safety	0.83 bh	
1.2	Sepatu Safety	0.83 set	
1.3	Sarung Tangan	0.83 set	
1.4	Full Body Harnes	0.45 bh	
1.5	Rompi Reflektor	0.83 bh	
1.6	Safety Glass	0.83 bh	
1.7	Perlengkapan Kesehatan	0.06 ls	
1.8	Rambu rambu K3	0.06 ls	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Direksi	Org	
2	Konsultan	Org	
3	Pelaksana	Org	
4	Mandor	Org	
5	Kepala Tukang	Org	
6	Tukang	Org	
7	Pekerja	Org	
8	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan : Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor Kontrak : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi : Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun : 2023
Kontraktor Pelaksana : PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal : JUMAT, 24 NOVEMBER 2023

A. URAIAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1	PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
	Helm Safety	0.83 bh	
	Sepatu Safety	0.83 set	
	Sarung Tangan	0.83 set	
	Full Body Hames	0.45 bh	
	Rompi Reflektor	0.83 bh	
	Safety Glass	0.83 bh	
	Perlengkapan Kesehatan	0.06 ls	
	Rambu rambu K3	0.06 ls	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	ICLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Direksi	Org	
2	Konsultan	Org	
3	Pelaksana	Org	
4	Mandor	Org	
5	Kepala Tukang	Org	
6	Tukang	Org	
7	Pekerja	Org	
8	Pembantu	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan : Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor Kontrak : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi : Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun : 2023
Kontraktor Pelaksana : PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal : SABTU, 25 NOVEMBER 2023

A. JENIS PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
	PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
1	Helm Safety	0.83 bh	
2	Sepatu Safety	0.83 set	
3	Sarung Tangan	0.83 set	
4	Full Body Hames	0.45 bh	
5	Kamp Refektor	0.83 bh	
6	Safety Glass	0.83 bh	
7	Perlengkapan Kesehatan	0.06 ls	
8	Rambu rambu K3	0.06 ls	

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Direksi	Org	
2	Konsultan	Org	
3	Pelaksana	Org	
4	Kantor	Org	
5	Kepala Tukang	Org	
6	Tukang	Org	
7	Pekerja	Org	
8	Teknisi	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

LAPORAN HARIAN

Kegiatan : Pembangunan PLTS 50 KWP di Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Nomor Kontrak : 000.3.2 / 34 / KONTRAK / E-C PLTS 50 KWP MAMBOR / ESDM / 2023
Lokasi : Kampung Mambor Distrik Kepulauan Moora - Nabire
Tahun : 2023
Kontraktor Pelaksana : PT RIZKY MAJU ABADI
Konsultan Supervisi : CV. GLOBAL DESAIN KONSULTAN
Hari / Tanggal : MINGGU, 26 NOVEMBER 2023

A. JENIS PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
	LIBUR		

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI

B. PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK (TIBA/MUTASI)

NO	JENIS ALAT / BAHAN	CACAH /	LOKASI

C. PEMAKAIAN PERALATAN DI LOKASI PEKERJAAN

NO	JENIS / PERALATAN	CACAH/ AKTIF	LOKASI	NO	JENIS / PERALATAN	IDLE	RUSAK
1.	Alat Tkg Kayu						
2.	Alat Tkg Batu						
3.	Alat Tkg Besi						
4.	Alat Tkg Listrik						

D. PERSONIL PROYEK YANG ADA

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
1	Direksi	Org	
2	Konsultan	Org	
3	Pelaksana	Org	
4	Mandor	Org	
5	Kepala Tukang	Org	
6	Tukang	Org	
7	Pekerja	Org	
8	Tenaga	Org	

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

NO	SITUASI	JAM	LOKASI	T. JAWAB KONTRAKTOR (YA / TIDAK)	AKIBAT
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Genangan Air/Banjir				
4.	Longsor				

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

TUGAS / JABATAN	U R A I A N	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
DIREKSI LAPANGAN			
KONSULTAN PENGAWAS			
PELAKSANA LAPANGAN			